Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей массива Строитель г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) №1

за Апрель 2024 год

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
040940024224	090140001364			№УСС/05-01-2024/СПод/ЖА	05.01.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопроводных сетей массива Строитель г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области"	**7 625 770,05**	**7 625 770,05**	**7 625 770,05**				**817 046,79**	**7 625 770,05**
ИТОГО по справке	**7 625 770,05**	**7 625 770,05**	**7 625 770,05**				**817 046,79**	**7 625 770,05**

М.П.
Подрядчик **Директор Момбеков Ж.А** **ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Субподрядчик **Директор Ержанулы Е.** **ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" БИН 090140001364**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЙЛЫАҚТАУ" БИН 090140001364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей массива Строитель г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Магистральная и сервисные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№УСС/05-01-2024/СПод/ЖА от 05.01.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2024 (месяц, год) на 02-01 магистральную и сервисные сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Сервисные сети										
1	78	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка вотвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		201,26428	231,59	231,59	46610,70	46610,70		7891,80	58862,70	
				м3 грунта		0,00	54,46	0,00	10960,80		4360,20		
2	79	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,224668	4326,87	0,00	26933,40	0,00		19392,00	50031,30	
				м3 грунта		4326,87	0,00	26933,40	0,00		3705,90		
3	80	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами		4,149779	3605,72	0,00	14962,80	0,00		10773,30	27795,00	
				м3 грунта		3605,72	0,00	14962,80	0,00		2058,90		
4	81	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство		35,1945	13364,33	197,69	470351,10	6957,60	413813,40	51277,20	563358,60	
				м3 основания		1408,74	62,94	49580,10	2215,20		41730,30		
5	82	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		67,329499	40,00	40,00	2693,10	2693,40		539,10	3490,80	
				м3 грунта		0,00	11,12	0,00	748,80		258,60		
6	83	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		67,329499	263,83	127,92	17763,30	8612,70		9312,30	29241,60	
				м3 уплотненного грунта		135,91	56,19	9150,60	3783,30		2166,00		
7	84	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		11,881676	1671,16	0,00	19856,10	0,00		14296,50	36884,70	
				м3 грунта		1671,16	0,00	19856,10	0,00		2732,10		
8	85	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3		132,427552	315,71	315,71	41808,60	41808,60		7078,50	52798,20	
				м3 грунта		0,00	74,24	0,00	9831,30		3911,10		
9	86	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1410,353425	74,00		104366,10				112715,40	
				т·км							8349,30		
10	87	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		132,427552	38,21	33,68	5060,10	4460,10	46,20	1296,90	6865,50	
				м3 грунта		4,18	9,42	553,80	1247,40		508,50		
11	88	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		2,4042	393004,93	96170,37	944862,60	231212,70	1650,00	772575,90	1854833,70	
				км трубопровода		296148,32	28441,84	711999,90	68379,90		137395,20		
12	89	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами40х3,7 мм		78,174	358,00		27986,40		27986,40		30225,30	
				м							2238,90		
13	90	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм		26,058	234,00		6097,50		6097,50		6585,30	
				м							487,80		
14	91	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами25х2,3 мм		2324,01	142,00		330009,30		330009,30		356410,20	

				м							26400,90		
15	92	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		2,4042	79231,55	0,00	190488,60	0,00	4159,80	184465,50	404950,50	
				км трубопровода		77501,32	0,00	186328,80	0,00		29996,40		
16	93	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерныхтруб наружным диаметром 160 мм. Укладка футляров втраншею		0,2472	630096,26	311056,42	155759,70	76893,00		99314,40	275480,10	
				км трубопровода		319039,84	86775,78	78866,70	21450,90		20406,00		
17	94	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		247,2	3454,00		853828,80		853828,80		922135,20	
				м							68306,40		
18	95	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Протаскивание в футляр		247,2	1741,76	10,55	430563,30	2607,90	52791,90	372160,50	866941,80	
				м трубы, уложенной в футляре		1517,65	3,06	375163,50	756,30		64218,00		
19	96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,33	1346077,03	649469,17	444205,50	214324,80	8160,30	285447,30	788025,00	
				т фасонных частей		671879,73	201849,20	221720,40	66610,20		58372,20		
20	97	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		32,1	926,00		29724,60		29724,60		32102,70	
				м							2378,10		
21	98	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		19,95	764,00		15241,80		15241,80		16461,00	
				м							1219,20		
22	99	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80размерами 25х2,5 мм		133,65	585,00		78185,40		78185,40		84440,10	
				м							6254,70		
23	100	241-113-0102 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм		92	459,00		42228,00		42228,00		45606,14	
				шт.							3378,14		
24	101	241-113-0205 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм		54	611,00		32994,00		32994,00		35633,40	
				шт.							2639,40		
25	102	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм		40	546,00		21840,00		21840,00		23587,25	
				шт.							1747,25		
26	103	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаныйравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,015345	462525,00		7097,40		7097,40		7665,30	
				т							567,90		
27	104	1122-0601-1303 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		2,301	351644,59	52988,44	809134,20	121926,30	432772,20	299167,20	1196965,50	
				км трубопровода		110576,13	20753,34	254435,70	47753,40		88664,10		
28	109	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм		146	240,00		35040,00		35040,00		37843,14	
				шт.							2803,14		
29	110	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	2810,51	124,29	16863,00	745,80	1821,90	14113,20	33454,20	
				шт.		2382,55	17,64	14295,30	105,90		2478,00		
30	111	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка		36	2849,47	163,25	102580,80	5877,00	10932,00	85300,50	202911,90	
				шт.		2382,55	35,27	85771,80	1269,60		15030,60		
31	112	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунныйфланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25		6	3753,00		22518,00		22518,00		24319,50	
				шт.							1801,50		
32	113	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунныйфланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32		16	4919,00		78704,00		78704,00		85000,29	
				шт.							6296,29		
33	114	242-301-0303 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунныйфланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40		20	6346,00		126920,00		126920,00		137073,75	
				шт.							10153,75		
34	115	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 25 мм		12	1010,00		12120,00		12120,00		13089,60	
				шт.							969,60		
35	116	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		34	1620,00		55080,00		55080,00		59486,34	
				шт.							4406,34		
36	117	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм		38	1344,00		51072,00		51072,00		55157,89	
				шт.							4085,89		

37	118	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,48	33328,30	12349,83	215967,30	80027,10	46137,60	121411,80	364369,50
						13858,46	5067,21	89802,90	32835,60		26990,40	
38	119	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	56897,00		170691,00		170691,00		184346,33
											13655,33	
39	120	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	53748,00		161244,00		161244,00		174143,67
											12899,67	
40	121	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	34951,00		209706,00		209706,00		226482,33
											16776,33	
41	122	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	6120,00		36720,00		36720,00		39657,67
											2937,67	
42	123	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	3	4789,00		14367,00		14367,00		15516,33
											1149,33	
43	131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглыеиз сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,492	33328,30	12349,83	816276,60	302472,00	174383,40	458892,30	1377182,40
						13858,46	5067,21	339421,20	124106,10		102013,50	
44	132	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	33446,00		535136,00		535136,00		577946,77
											42810,77	
45	133	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	16	28259,00		452144,00		452144,00		488315,38
											36171,38	
46	134	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	32	21587,00		690784,00		690784,00		746046,77
											55262,77	
47	135	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	32	6120,00		195840,00		195840,00		211507,08
											15667,08	
48	136	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	16	4789,00		76624,00		76624,00		82753,85
											6129,85	
			Итого по разделу 2: Сервисные сети					9247050,10	1147229,70	5516611,90	2814706,20	13026696,98
								2478843,00	392054,70	0,00	964940,68	
			ИТОГО по акту					9247050,10	1147229,70	5516611,90	2814706,20	13026696,98
								2478843,00	392054,70	0,00	964940,68	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			169 347,06				
			Итого с временными									13 196 044,04
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,17			154 393,72				
			Итого с зимними удорожаниями									13 350 437,76
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			267 008,76				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 617 446,51
			Тендерный скидка									6 808 723,26
			НДС	%	12,00			817 046,79				
			Итого с НДС									7 625 770,05

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ" БИН 090140001364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Ержанулы Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Момбеков Ж.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.