Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«21» июль 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ-Шығыс», РК, ВКО, Зайсанский район, г.Зайсан, ул.Спамбетова, №12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абжанова Д.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Жамбыл Зайсанского района ВКО», РК, ВКО, Зайсанский район, с.Жамбыл**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГП на ПВХ «Районная больница Зайсанского района» УЗ ВКО, в лице и.о. главного врача Тлеуберлина Ж.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ESMPK Group»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «RB Engineering Group», №2021-50**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП на ПВХ «Районная больница Зайсанского района» УЗ ВКО, №312-б 15.09.2021 г.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единица измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$				
Площадь здания	$м^2$				
Этажность					
Строительный объем здания, в том числе: - надземной части - подземной части	$м^3$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой домимеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание медицинского пункта одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане, с габаритными размерами в осях 10,21х9,48 м. Подвальное помещение отсутствует. Высота этажа 2,50 м. Общая высота здания 6,20 м.

Оконные и дверные блоки

Двери наружные утепленные – блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016.

Двери внутренние:

блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016 в технических помещениях;

блоки дверные деревянные, по ГОСТ 6629-88.

Окна из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Полная замена конструкций кровли и утепления чердачного перекрытия

Крыша четырехскатная чердачная вентилируемая с холодным чердаком с наружным неорганизованным водостоком.

- устройство пароизоляции из кровельного рубероида по битумной мастике;
-устройство утеплителя из плит Isoterm П175 ГОСТ9573-96,
- устройство цементно-песчаной стяжки;
- устройство стропильной системы – лежни и мауэрлата, стойки, стропила, обрешётки.
- устройство покрытия из профилированного настила по ГОСТ 24045-2016 по деревянной обрешетке.

Внутренняя отделка

Потолок – выравнивание смесями, акриловая покраска.

Стены – выравнивание смесями, окраска акриловыми водоэмульсионными составами, облицовка глазурованной плиткой.

Покрытие полов – керамическая плитка, линолеум.

Устройство центральной входной группы:

- ремонт поверхности крыльца с устройством покрытия из тротуарной плитки из бетона;
- стойки и балки – трубы по ГОСТ10704-91 сечением 100х6, 70х4;
- покрытие – профилированный настил Н57-750-0.7 Ст3псЦ1Ц1ПЭ RAL 5005 по ГОСТ 24045-2016.

Наружная отделка

Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом.

Утеплитель стен – плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем

Устройство вокруг здания отмостки из бетона по уплотненному основанию.

Отопление

Источник теплоснабжения –котел на природном газе, а также установлен резервный котел на твердом топливе. Отопления выполнен из двухтрубной системы с нижней разводкой. Магистральные трубопроводы проложены над полом. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы. Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопроводных труб.

Вентиляция

Вентиляция вытяжная в помещении санузла вентилятором. Приток в помещения естественный через окна и коридор.

Внутренние сети водопровода и канализации

Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды потребителей.

В здании выполнен капитальный ремонт следующих систем водопровода и канализации:

- хозяйственно-питьевой водопровод, В1;
- горячее водоснабжение, Т3;
-бытовая канализация, К1.

Источником водоснабжения здания приняты наружные сети водопровода. Вода в здание подается одним существующим вводом диаметром 25 мм. Сеть водопровода тупиковая, выполнена полипропиленовых труб диаметром 20-25 мм. Подводки осуществляются к санитарным приборам в санузлах.

Система горячего водоснабжения здания от электрических водонагревателя объемом 15 литров. Система горячего водоснабжения из труб полипропиленовых диаметром 20 мм. Выполнены подводки к санитарным приборам в санузлах.

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов выполнен самотеком по выпускам в стеклопластиковый резервуар накопители-септики объемом 5 м3. Сеть системы К1 из канализационных полипропиленовых труб и фасонных частей диаметром 50-110 мм и труб НПВ. Во всех необходимых местах установлены ревизии и прочистки.

Силовое электрооборудование и электрическое освещение

Электроснабжение медпункта осуществляется от существующего шкафа учета ШУ с трехфазным счетчиком и автоматическим выключателем установленной на наружной стене здания.

Выполнены следующие виды освещения:

Установлены светодиодные светильники, групповые осветительные сети выполняются сменяемыми, кабелями с медными жилами ВВГ прокладываемыми скрыто в штрабах кирпичных стен. Выключатели установлены одно и двухполюсными, в помещениях со стороны открывания дверей. Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ и СНиП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май, 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **июль, 2023 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре)**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре)**;
фактически, месяц: **2 (два)**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,5 % и фактически применено 93,5 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения

_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Жамбыл Зайсанского района ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «СМУ-Шығыс», в лице директора Абжанова Д.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП