Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения с.Екпенды, Междуреченского сельского округа, Илийского района, Алматинской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) №1

за Июль 2024 год

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
040940024224	090140001364			№УСС/08-07-2024/СПод/ЖА	08.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей водоснабжения с.Екпенды, Междуреченского сельского округа, Илийского района, Алматинской области"	**9 816 022,96**	**9 816 022,96**	**9 816 022,96**				**1 051 716,75**	**9 816 022,96**
ИТОГО по справке	**9 816 022,96**	**9 816 022,96**	**9 816 022,96**				**1 051 716,75**	**9 816 022,96**

М.П.

Подрядчик **Директор Момбеков Ж.А** **ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик **Директор Ержанулы Е.** **ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" БИН 090140001364**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЙЛЫАҚТАУ" БИН 090140001364**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения с.Екпенды, Междуреченского сельского округа, Илийского района, Алматинской области Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский с.о., с.Екпинды**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения с.Екпенды, Междуреченского сельского округа, Илийского района, Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№УСС/08-07-2024/СПод/ЖА от 08.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Внутриквартальные сети водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (см.расч№1.земл.работ)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8109,8	251,48	251,48	2039455,23	2039455,23		267195,56	2491182,85
						0,00	45,76	0,00	371104,94		184532,06	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	150,6	2025,10	0,00	305045,19	0,00		219632,53	566651,94
						2025,10	0,00	305045,19	0,00		41974,22	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	137,1	3874,36	183,68	531148,10	25181,26	331312,94	180635,38	768726,15
						1273,98	56,94	174653,89	7806,08		56942,68	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(10м) Группа грунтов 2	м3 грунта	9364,8	37,57	37,57	351837,26	351837,26		105657,94	494094,82
						0,00	15,67	0,00	146747,14		36599,62	
5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9364,8	18,55	18,55	173717,89	173717,89		52188,41	243978,81
						0,00	7,74	0,00	72483,91		18072,50	
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9364,8	186,35	83,32	1745139,05	780278,97		982679,51	2946044,05
						103,03	42,71	964860,08	399972,57		218225,49	
7	8	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	322,2	44,42	44,42	14310,49	14310,49		4075,49	19856,87
						0,00	17,57	0,00	5660,41		1470,88	
8	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПГС/. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,6	962,00	0,00	6349,20	0,00		4571,42	11794,27
						962,00	0,00	6349,20	0,00		873,65	
9	13	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,6	1960,00		12936,00		12936,00		13970,88
											1034,88	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (см.расч№1.земл.работ)					5179938,42	3384781,11	344248,94	1816636,25	7556300,65
								1450908,36	1003775,05	0,00	559725,97	
			Раздел 3: Трубопроводы (см. лист НВ.СО-1)									
10	24	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,273	367584,46	88893,10	1203067,18	290938,23	4648,70	992528,86	2371243,72
						277271,00	29048,90	907480,26	95074,14		175647,68	
11	25	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3306,6	92,00		304210,79		304210,79		328547,65
											24336,86	

			Итого по разделу 3: Трубопроводы (см. лист НВ.СО-1)					**1507277,97**	**290938,23**	**308859,48**	**992528,86**	**2699791,37**
								907480,26	**95074,14**	**0,00**	**199984,55**	
			ИТОГО по акту					**6687216,39**	**3675719,34**	**653108,43**	**2809165,11**	**10256092,02**
								2358388,62	**1098849,20**	**0,00**	**759710,52**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,60**			**266 658,39**				
			Итого с временными									**10 522 750,41**
			Зимние удорожания	**%**	**2,07**			**217 820,93**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10 740 571,34**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**214 811,43**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 955 382,77**
			Тендерный скидка	**%**								**8 764 306,22**
			НДС					**1 051 716,75**				
			Итого с НДС									**9 816 022,96**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" БИН 090140001364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Ержанулы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Момбеков Ж.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.