Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 27 » ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ ШЫҒЫС», ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан, Спамбетова, 12, БИН 030140000961, 87234031206**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Абжанов Дарын Қуатбекұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в с.Аманат Курчумского района Восточно-Казахстанской области»; ВКО, Курчумский район, Балыкшинский с.о., с. Аманат**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Управление строительства, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», заместитель руководителя Тойкенов С.Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ESMPKGroup», №07311 от 29.06.2023 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сапиолданова Е.К,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Эксперт Строй Экспо», №14006846 от 26.11.2015 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Касенов Кенжебек Сальманович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ», 15-ГСЛ № 002261 от 04.07.2017 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Касенов Кабидолла Сальманович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «SK Kazyna», № 20004265 от 05.03.2020 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Мухамадиев Серик Абылкасович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ВостокМассивПроект», VM.1-173**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», №86 от 19.12.2022г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового ,комплекса или очереди
Мощность	чел/смену	25	25	25	25
Этажность	эт.	1	1	1	1
Площадь застройки	кв.м	178,80	178,80	178,80	178,80
Общая площадь зданий	кв.м	120,98	120,98	120,98	120,98
Строительный объем здания	кв.м	965,0	965,0	965,0	965,0
Продолжительность строительства	мес.	4	4	4	4

Жилой дом имеется следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		
Число этажей,	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м²
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание медицинского пункта одноэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях - 17,24 х 8,52 м, высота помещений - 3,0м. Уровень ответственности – II (нормальный), технически несложный. Здание имеет продольно-стеновую конструктивную схему с одной внутренней поперечной стеной.

Наружные стены - из кирпича на смешанном цементном растворе. Внутренние стены из кирпича на смешанном цементном растворе.

Фундаменты под наружные и внутренние стены - ленточные монолитные железобетонные. Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.

Перемычки – сборные железобетонные.

Покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты.

Крыша - чердачная, деревянная. Кровля - металлочерепица.

Цоколь - каменная штукатурка.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка, с уклоном в поперечном направлении 0,03.

Отопление

В здании медпункта предусмотрена система электрического отопления. Система отопления рассчитана на компенсацию тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. В качестве нагревательных приборов предусмотрены электрические конвекторы мощностью 1,5 и 2 кВт.

Вентиляция

Вентиляция в здании фельдшерского акушерского центра предусмотрена вытяжная с механическим побуждением, приток неорганизованный. Для удаления воздуха предусмотрена система, оснащённая канальным вентилятором. Воздуховоды систем вентиляции выполняются прямоугольными из оцинкованной стали.

Наружное водоснабжение

Источник водоснабжения (проектируемые сети) Временное водоснабжение до ввода в эксплуатацию централизованных сетей предусмотрено на привозной воде. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды. Водоснабжение производится из заглубленного резервуара емкостью 2,0м3.

Наружная канализация

На площадке запроектирована сеть бытовой канализации. Стоки от здания проходят очистку в септике производительностью 0,45м3/сут, и далее самотеком поступают в резервуар-накопитель сточных вод емкостью 5м3. Далее сточные воды вывозятся в места, согласованные с инспектирующими организациями.

Наружные сети канализации запроектированы из гофрированных двухслойных труб из полипропилена с раструбами и соединительными кольцами диаметром 160 мм. Общая протяженность трубопроводов 21,0м.

Внутренние сети водоснабжения и канализации

Хозяйственно-питьевое противопожарное водоснабжение предусмотрено от проектируемого ввода диаметром 32х2,5 мм. На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел с опломбированным вентилем на обводной линии.

Горячее водоснабжение запроектировано от электрических водонагревателя накопительного типа служит для подачи воды к санитарным приборам.

Электроснабжение от РУ-10/0,4кВ Л-3 КТП-9-7-2 (Л-7 ПС 35/10кВ Аманат).

Водоснабжения от проектируемого водопровода от существующей сети.

Проект предусматривает рабочее и аварийное освещение

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2023 года;
окончание работ: ноябрь 2023 года;
при продолжительности строительства: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительные документы инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» Начальник Курчумского РЭС
Кужас А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района «Курчум»
Аканов А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
ГУ « Отдел занятости и социальных программ Курчумского района Восточно-Казахстанской области»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство медицинского пункта в с. Аманат Курчумского района Восточно-Казахстанской области»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО «СМУ ШЫҒЫС» Руководитель Абжанов Д.К.
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

М.П.