Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«17» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМУ ШЫҒЫС», РК, ВКО, Зайсанский район г.Зайсан ул.Спамбетова 12 БИН 030140000961, тел.8(7234)031206
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Абжанов Дарын Қуатбекұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Жанааулский с.о., с.Жанаталап**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ «Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО», БИН 060140003830, 8(7232)262730, 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «ESMPK Group» ГСЛ №07311 от 29.06.2023г. в лице директора Сапиолданов Е.Қ.
ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС» ГСЛ №21030988 от 03.11.2021г. в лице директора Бақытбеков Т.Б.
ТОО «TOMAX GROUP» ГСЛ №19020632 от 11.10.2019г. в лице исполнительного директора Ахметжанов Т.А.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", №1221-57**

(наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а))

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостоительства ВКО», №13 от 16.01.2023 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Этажность	эт.	1	1	1	1
Полезная площадь	кв.м	122,86	122,86	122,86	122,86
Общая площадь здания	кв.м	140,76	140,76	140,76	140,76
Строительный объем здания	кв.м	677,71	677,71	677,71	677,71
Площадь застройки	кв.м.	199,8	199,8	199,8	199,8
Продолжительность строительства	мес.	3	3	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание медицинского пункта одноэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях - 17,24 х 8,52 м, высота помещений - 3,0м. Уровень ответственности – II (нормальный), технически несложный. Здание имеет продольно-стеновую конструктивную схему с одной внутренней поперечной стеной.

Покрытие – сборное железобетонное из многопустотных плит. Утеплитель покрытия – минераловатные плиты повышенной жесткости.

Крыша чердачная, двухскатная. Кровля - чердачная, с металлочерепицы, с наружным организованным водостоком.

Наружная отделка стен - металлосайдингом по подсистеме. Внутренняя отделка стен: керамическая плитка, покраска водостойкой водоэмульсионной краской. Потолки оштукатуриваются с последующей покраской водостойкой водоэмульсионной краской. Покрытие полов: керамическая плитка, линолеум.

Отмостка - бетонная, шириной 1,5м.

Крыльцо отделывается бетонной тротуарной плиткой.

Элементы заполнения оконных проемов - двухкамерные стеклопакеты из поливинилхлоридных профилей. Откосы оконных и дверных проемов – из металлического оцинкованного листа с полимерным покрытием.

Двери: внутренние из ПВХ профиля, наружные стальные утепленная

Отопление

Проектом предусмотрена электрическая система отопления. В качестве нагревательных приборов приняты обогреватели с электронным и системой защиты от перегрева.

Вентиляция

Вентиляция запроектирована - приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка предусмотрена через вентиляционные каналы. Для удаления воздуха из помещений приняты вентиляционные регулируемые решетки. Приток - неорганизованный, через окна.

Внутренние сети водопровода и канализации

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды к санитарным приборам. Водоснабжение здания запроектировано на привозной воде. Подача воды из емкости осуществляется производительностью 0,23м3/час, напором 12 м, мощностью 0,55 кВт. Обеспечение водой питьевого качества в объеме 0,4 м3/сут. Сети системы водоснабжения приняты из стальных электросварных труб диаметром 32х3 мм и напорных полипропиленовых труб PP-R SDR 11-диаметром 20х1,9 (Dy15)-40х3,7 (Dy32).

Горячее водоснабжение для подачи воды к санитарным приборам запроектировано от электроводонагревателей объемом 10л, 100л, мощностью 1,5 кВт, Сети системы горячего водоснабжения запроектирована из армированных полипропиленовых труб PP-R SDR7,4 (питьевая) диаметром 25х3,5 мм.

Отвод бытовых стоков решен самотечным выпуском от санитарных приборов со сбросом в проектируемый накопительный полимерный сварной резервуар для стоков диаметром 2000мм, Н=3500мм, объемом 2,0 м3. По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся в места, согласованные с инспектирующей организацией. Сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых канализационных труб на резиновых уплотнительных кольцах диаметром 50-100мм. Сети системы из стальных труб, прокладываемые открыто, окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Наружные сети канализации

Бытовые сточные воды от сантехнических приборов медицинского пункта, поступают в проектируемую наружную канализацию и затем в проектируемый резервуар для стоков, объемом 2 м3, диаметром 2000мм, Н=3500мм. По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся в места, согласованные с инспектирующей организацией. Наружные сети канализации запроектированы из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб SN8 с раструбами и уплотнительными кольцами диаметром 160 мм. На сети предусмотрен канализационный колодец диаметром 1000 мм из сборных железобетонных элементов.

Электроснабжение медицинского пункта в с. Жанаталап выполнено по II-ой категории надежности. Ввод №1 (рабочий) - от КТП-5-4-1 выполнен воздушной линией ВЛИ-0,4 кВ согласно техническим условиям N02-20/5134 АО "ОЭСК" от 10.11.2022г. Ввод №2 – в качестве резервного источника электроснабжения установлена дизельная электростанция типа P44E3 мощностью 44кВА/35,2 кВт. Проектом предусматриваются общее рабочее, аварийное (эвакуационное и освещение безопасности), местное и ремонтное освещение. Электроснабжение здания выполняется двумя взаимно-резервируемыми кабельными линиями.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2023 г.;**
(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2023г.**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО. ОЭСК. Тарб РЭС Шуматов К.К. ТОО "Алмагор" Толеген Оспанбаев Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. Сейтжанов Курмангазы Кумарбекович

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»**
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Абжанов Д.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)