Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования Осакаровского района" управление образования Карагандинской области", Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район., п.Осакаровка, Целинная 3а**	**150540016816**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом №26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №105 от 29.03.2022 год	

Номер документа	Дата составления
18	**01.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа" (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровска" акимата Осакаровского район Карагандинской области"			усл.	1	34 400 000,00	34 400 000,00	3 685 714,29
				Итого	1	x	34 400 000,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Есанов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Мухамбетова А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ(услуг) 01.07.2022

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области

Договор: № 105 от 29.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы										
		Отделка										
21	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6644,891		1171,93	24,73	7787321	164328	188915	5391098	14232692
		НР - 72%; СП - 8%				1118,77	8,06	7434078	53558		1054273	
22	Коммерческое предложение	Гипсовая штукатурка Ротбанд	кг	9967,3365		89,29	--	889983	--	889983	--	961182
		СП - 8%				--	--	--	--		71199	
24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	303		1613,53	102,20	488899	30966	112926	265884	815166
		НР - 72%; СП - 8%				1138,64	80,12	345007	24276		60383	
27	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3372,7		1382,40	9,45	4662414	31872	1427900	2313454	7533938
		НР - 72%; СП - 8%				949,58	3,11	3202642	10489		558069	
		Окна										
42	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	30,11		2402,40	220,95	72336	6653	23088	33012	113776
		НР - 72%; СП - 8%				1414,65	108,10	42595	3255		8428	
43	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	30,11		20335,00	--	612287	--	612287	--	661270
		СП - 8%				--	--	--	--		48983	
		Перегородки из ПХВ (в санузлах)										
44	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13		998,31	23,03	12978	299	--	9191	23943
		НР - 72%; СП - 8%				975,28	6,69	12679	87		1774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13	24235,00	--	315055	--	315055	--	340259
		СП - 8%			--	--	--	--		25204	
46	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 из ДСП 1,5м х 0,8м, 1,5м х 0,9м	м2	16,95	7363,12	155,28	124805	2632	864	88285	230137
		НР - 72%; СП - 8%			7156,86	77,22	121309	1309		17047	
47	2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,1695	73739,00	--	12499	--	12499	--	13499
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
48	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	14	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
49	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)	т конструкций	0,1	61907,85	151,14	6191	15	17	4434	11475
		НР - 72%; СП - 8%			61585,38	--	6159	--		850	
50	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1	280581,00	--	28058	--	28058	--	30303
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
51	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заготовка столечница в кухне	м2	5	7363,12	155,28	36816	776	256	26043	67887
		НР - 72%; СП - 8%			7156,86	77,22	35784	386		5029	
52	2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,05	73739,00	--	3687	--	3687	--	3982
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
53	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка пожарных дверей плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	10	619,93	18,09	6199	181	3745	1701	8532
		НР - 72%; СП - 8%			227,29	8,98	2273	90		632	
		ПОЛЫ									
		Полы из керамической плитки									
54	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Заполнение пазуха, уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	200	245,13	19,13	49026	3826	27704	13418	67440
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	5,70	17496	1140		4996	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная в пом. Столовая,Кухня. Устройство	м3	16	19282,91	1388,87	308527	22222	262260	20921	355803
		НР - 72%; СП - 8%			1502,82	313,20	24045	5011		26356	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	326,67	864,03	37,31	282252	12188	135657	101094	414014
		НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	134407	6001		30668	
		ГАРДЕРОБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1110-0103-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Гардероб. Устройство	м2	60	8152,31	161,93	489139	9715	425781	42048	573682
		НР - 72%; СП - 8%			894,04	79,29	53643	4757		42495	
87	2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,6	73739,00	--	44243	--	44243	--	47782
		СП - 8%			--	--	--	--		3539	
88	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Водопровод хоз-питьевой В1									
96	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	40	2994,13	50,04	119765	2001	81947	35838	168052
		НР - 98%; СП - 8%			895,41	18,83	35817	753		12448	
97	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	87	1693,82	19,69	147362	1713	1020	141748	312239
		НР - 98%; СП - 8%			1662,41	0,13	144629	11		23129	
98	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	40	1829,05	23,69	73162	947	436	70352	154995
		НР - 98%; СП - 8%			1794,48	0,21	71779	8		11481	
99	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	29	1997,87	28,01	57938	812	344	55656	122682
		НР - 98%; СП - 8%			1958,01	0,34	56782	10		9088	
100	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д15мм питьевая	м	72	428,57	--	30857	--	30857	--	33326
		СП - 8%			--	--	--	--		2469	
101	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д20мм питьевая	м	15	522,32	--	7835	--	7835	--	8462
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
102	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д25мм питьевая	м	40	575,89	--	23036	--	23036	--	24879
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
103	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д32мм питьевая	м	29	709,82	--	20585	--	20585	--	22232
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
104	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	50	19,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
105	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2596,99	152,16	31164	1826	3575	25654	61364
		НР - 98%; СП - 8%			2146,94	34,55	25763	415		4545	
110	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1341,00	--	2682	--	2682	--	2897
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
111	2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3925,00	--	15700	--	15700	--	16956
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
112	2304-0501-0113 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	5266,00	--	21064	--	21064	--	22749
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
113	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4904,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
114	2305-1205-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	40190,00	--	40190	--	40190	--	43405
		СП - 8%			--	--	--	--		3215	
		Т3									
123	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	65	1693,82	19,69	110098	1279	763	105904	233282
		НР - 98%; СП - 8%			1662,41	0,13	108056	8		17280	
124	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	35	1829,05	23,69	64017	829	381	61558	135621
		НР - 98%; СП - 8%			1794,48	0,21	62807	7		10046	
125	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	15	1997,87	28,01	29968	420	178	28788	63456
		НР - 98%; СП - 8%			1958,01	0,34	29370	5		4700	
126	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д15мм питьевая	м	62	428,57	--	26571	--	26571	--	28697
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
127	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д20мм питьевая	м	3	522,32	--	1567	--	1567	--	1692
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
128	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д25мм питьевая	м	35	575,89	--	20156	--	20156	--	21768
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
129	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д32мм питьевая	м	15	709,82	--	10647	--	10647	--	11499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
130	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	30	19,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
131	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		Т4									
134	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	45	1693,82	19,69	76222	886	528	73318	161503
		НР - 98%; СП - 8%			1662,41	0,13	74808	6		11963	
135	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	33	1829,05	23,69	60359	782	359	58040	127871
		НР - 98%; СП - 8%			1794,48	0,21	59218	7		9472	
136	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д15мм питьевая	м	42	428,57	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
137	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д20мм питьевая	м	3	522,32	--	1567	--	1567	--	1692
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
138	Коммерческое предложение	Труба полиэтиленовая для водоснабжения д25мм питьевая	м	33	575,89	--	19004	--	19004	--	20524
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
139	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	15	19,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
140	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		К1									
143	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	97	933,40	4,25	90540	412	486	87978	192799
		НР - 98%; СП - 8%			924,14	1,36	89642	132		14281	
144	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34	967,75	1,74	32903	59	77	32132	70237
		НР - 98%; СП - 8%			963,75	0,59	32767	20		5203	
145	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	97	921,00	--	89337	--	89337	--	96484
		СП - 8%			--	--	--	--		7147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	34	306,00	--	10404	--	10404	--	11236
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
149	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	111,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
150	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
151	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
152	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
153	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23	466,00	--	10718	--	10718	--	11575
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
154	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	278,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
155	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	131,00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
156	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
157	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	1	1066,00	--	1066	--	1066	--	1151
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
158	2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	413,00	--	413	--	413	--	446
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
159	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
160	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	236,00	--	944	--	944	--	1020
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
161	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	67,00	--	67	--	67	--	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
162	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	11	300,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
163	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	15	84,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17526534**	**297639**	**5005340**	**9087549**	**28743211**
							12223555	**111741**	--	**2129127**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16406349**				
	Материалы		Тенге				**2609092**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11536317**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1015829**				
	Местные материалы		Тенге				**1069808**				
		Накладные расходы	Тенге				**8306149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1977001**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26689499**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8712**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11536317**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6191**				
	Материалы		Тенге				**17**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6159**			
		Накладные расходы	Тенге				**4434**				
		Сметная прибыль	Тенге				**850**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6159**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1113994**				
	Материалы		Тенге				**90091**				
	Всего заработная плата		Тенге					**792820**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**220496**				
		Накладные расходы	Тенге				**776966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151276**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2042236**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**569**
		Сметная заработная плата	Тенге					**792820**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**28743211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12335296**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28743211**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12223555**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**297639**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**111741**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5005340**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9087549**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2129127**	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**28 743 211,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**2,32%**	666 842,50	29 410 053,50
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**2,64%**	776 425,41	30 186 478,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%	603 729,58	30 790 208,49					
		ИТОГО в текущих ценах на 2021 год	Тенге	К=1,050036							
						32 330 827,36					
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			30 714 285,71					
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**12%**	3 685 714,29	**34 400 000,00**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"

_____**Акмаганбетова А. Ц.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

_____**Есанов Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____**Никулин В.М.**