Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Осакаровского района" управление образования Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область,, Осакаровский район,, п.Осакаровка, Целинная 3а — 150540016816

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г — 940340001162

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 105 от 29.03.2022 год

Номер документа	Дата составления
22	01.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа" (ресурсный центр) на базе средней школы № 12 поселка Осакаровска" акимата Осакаровского района Карагандинской области" за август 2022 г.			усл	1	34 484 000,00	34 484 000,00	3 694 714,29
				Итого	1	x	34 484 000,00	3 694 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Есанов Б.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2022

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"**

Подрядчик: ПК"Сапак"

Объект: " Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					105	29.03.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области"	82 660 000,00	30 789 285,71							3 694 714,29	34 484 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"

Акмаганбетова А. И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Никулин В.М.

Подрядчик:
ПК"Сапак"

Б.Есанов

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области

Договор: № 105 от 29.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы										
		Отделка										
21	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,458		1171,93 1118,77	24,73 8,06	93119 88895	1965 640	2259	64465 12607	170191
22	Коммерческое предложение	Гипсовая штукатурка Ротбанд *СП - 8%*	кг	119,187		89,29 --	-- --	10642 --	-- --	10642	-- 851	11493
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7500		755,89 559,28	5,77 2,88	5669171 4194596	43275 21600	1431300	3035661 696387	9401219
25	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	303		5005,46 2973,90	25,51 12,58	1516654 901092	7730 3812	607832	651530 173455	2341639
27	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3372,7		916,90 702,68	6,12 3,05	3092444 2369944	20641 10287	701859	1713766 384497	5190707
		Двери										
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,652		19282,91 1502,82	1388,87 313,20	12572 980	905 204	10687	853 1074	14499
29	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычка. Установка деревянной перемычки с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,138		106241,79 27905,67	1804,29 750,17	14661 3851	249 104	10561	2847 1401	18909
30	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 -	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%* -	м2	101,48		1780,67 1348,16	98,25 44,62	180702 136811	9970 4528	33921	101764 22597	305063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	101,48	25365,00	--	2574040	--	2574040	--	2779963
		СП - 8%			--	--	--	--		205923	
32	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	54	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	272,7	476,56	1,39	129957	379	103558	18870	160733
		НР - 72%; СП - 8%			95,42	0,69	26020	188		11906	
34	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2979,80	64,78	22527	490	2478	14233	39701
		НР - 72%; СП - 8%			2587,11	27,67	19559	209		2941	
35	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3244,39	61,41	12264	232	1520	7639	21495
		НР - 72%; СП - 8%			2780,91	25,98	10512	98		1592	
36	Коммерческое предложение	Дверь стальной утепленный двупольный разм. 2,1 х 1,2м	шт.	3	178571,43	--	535714	--	535714	--	578571
		СП - 8%			--	--	--	--		42857	
37	Коммерческое предложение	Дверь стальной утепленный однопольный разм. 2,1 х 0,9м	шт.	2	178571,43	--	357143	--	357143	--	385714
		СП - 8%			--	--	--	--		28571	
38	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	32,6	1713,55	225,16	55862	7340	10211	30121	92862
		НР - 72%; СП - 8%			1175,19	108,10	38311	3524		6879	
39	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24691,00	--	51851	--	51851	--	55999
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	
40	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	22,542	26281,00	--	592426	--	592426	--	639820
		СП - 8%			--	--	--	--		47394	
41	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,956	29340,00	--	233429	--	233429	--	252103
		СП - 8%			--	--	--	--		18674	
		ПОЛЫ									
		Полы из керамической плитки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	326,67	4349,90	94,68	1420981	30929	911403	355052	1918115
		НР - 72%; СП - 8%			1465,24	44,32	478649	14478		142083	
58	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	326,67	3371,00	--	1101205	--	1101205	--	1189301
		СП - 8%			--	--	--	--		88096	
59	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	200	1578,52	2,08	315704	416	241412	53340	398568
		НР - 72%; СП - 8%			369,38	1,04	73876	208		29524	
		Отопление									
89	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	7	1381,41	202,94	9670	1421	1197	5588	16479
		НР - 72%; СП - 8%			1007,36	101,42	7052	710		1221	
90	2305-1001-0108 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005**	секция	50	3054,00	--	152700	--	152700	--	164916
		СП - 8%			--	--	--	--		12216	
91	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	970,88	50,04	19418	1001	509	13165	35190
		НР - 72%; СП - 8%			895,41	18,83	17908	377		2607	
92	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	207,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	339,678	1035,59	1,32	351768	448	42195	222731	620459
		НР - 72%; СП - 8%			910,05	0,66	309125	224		45960	
		Вентиляция									
94	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	5809,78	53,82	17429	161	11129	4467	23648
		НР - 72%; СП - 8%			2046,50	21,68	6139	65		1752	
95	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	6369,20	68,48	19108	205	12197	4888	25916
		НР - 72%; СП - 8%			2235,18	27,98	6706	84		1920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18567301	127757	9749518	6300980	26857744
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8690026	61340	--	1989464	
	Материалы		Тенге				18310045				
	Всего заработная плата		Тенге				4107198				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8681947			
	Местные материалы		Тенге				4552951				
		Накладные расходы	Тенге				903499				
		Сметная прибыль	Тенге				6251000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1964884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26525929				6946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8681947			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34791				
	Материалы		Тенге				3999				
	Всего заработная плата		Тенге					30378			
		Накладные расходы	Тенге				21872				
		Сметная прибыль	Тенге				4533				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30378			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				222465				
	Материалы		Тенге				25032				
	Всего заработная плата		Тенге					39041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156840				
	Сдача и испытание		Тенге				876				
		Накладные расходы	Тенге				28108				
		Сметная прибыль	Тенге				20047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				270620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26857745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7001
		Сметная заработная плата	Тенге					8751366			
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение									
		Монтажные работы									
180	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	95	495,55	4,10	47077	390	1223	32849	86320
					478,57	1,68	45464	160		6394	
181	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	495,55	4,10	3469	29	90	2420	6361
					478,57	1,68	3350	12		471	
182	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	78	590,32	4,10	46045	320	1960	31605	83862
					561,09	1,68	43765	131		6212	
183	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	95	330,00	--	31350	--	31350	--	33858
					--	--	--	--		2508	
184	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	7	346,00	--	2422	--	2422	--	2616
					--	--	--	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	78	393,00	--	30654	--	30654	--	33106
		СП - 8%			--	--	--	--		2452	
186	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3**	шт.	284	34,00	--	9656	--	9656	--	10428
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
187	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм**	м	70	414,48	18,76	29014	1313	4005	17293	50012
		НР - 72%; СП - 8%			338,51	4,61	23696	323		3705	
188	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах**	м кабеля	2050	391,08	186,76	801714	382858	93050	322772	1214445
		НР - 72%; СП - 8%			158,93	59,75	325806	122488		89959	
189	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	276384,00	--	13819	--	13819	--	14925
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
190	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	177805,00	--	53342	--	53342	--	57609
		СП - 8%			--	--	--	--		4267	
191	2306-0128-1705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,7	195047,00	--	331580	--	331580	--	358106
		СП - 8%			--	--	--	--		26526	
192	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	70	53,00	--	3710	--	3710	--	4007
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1403852	384910	576861	406939	1955655
							442081	123114	--	144863	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1403852				
	Материалы		Тенге				100329				
	Всего заработная плата		Тенге					565195			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476533				
		Накладные расходы	Тенге				406939				
		Сметная прибыль	Тенге				144863				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1955654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					565195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1955654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					565195			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28813398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9132107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					512667			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184454			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10326379		
		- Накладные расходы	Тенге				-			6707919	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2134327	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**28 813 398,00**					
		Временные здания и сооружения	Тенге	**2,32%**	668 470,83	29 481 868,83					
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**2,64%**	778 321,34	30 260 190,17					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	605 203,80	30 865 393,97					
		ИТОГО в текущих ценах на 2021 год	Тенге	**К=1,050036**		32 409 774,83					
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			30 789 285,71					
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**12%**	3 694 714,29	**34 484 000,00**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"

Акмаганбетова А. И.

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

Есанов Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Никулин В.М.