Заказчик: **ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"**

Подрядчик: ПК"Сапақ"

Объект: " Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					105	29.03.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области"	137 765 533,45	49 201 369,15							5 904 164,30	55 105 533,45

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"

_____ **Акмаганбетова А. И.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Никулин В.М.**

Подрядчик:
ПК"Сапақ"

_____ **Б.Есанов**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области

Договор: № 105 от 29.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы										
		ПОЛЫ										
		Полы из линолеума										
60	1207-0101-1104 РСНБ РК 2015	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	1816		1450,98	7,80	2634983	14165	2043835	420593	3300022
		НР - 72%; СП - 8%				317,72	3,95	576983	7173		244446	
61	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2572		3874,12	27,15	9964226	69829	8653777	918616	11753470
		НР - 72%; СП - 8%				482,36	13,70	1240620	35236		870627	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1150		114,24	2,86	131372	3289	10235	85778	234522
		НР - 72%; СП - 8%				102,48	1,12	117848	1288		17372	
63	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы	м	1161,5		383,00	--	444854	--	444854	--	480442
		СП - 8%				--	--	--	--		35588	
64	2206-0401-0200 РСНБ РК 2015	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	1076		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		КРОВЛЯ										
65	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в перекрытие. Сверление	отверстие	200		74,16	1,11	14832	222	--	10519	27379
		НР - 72%; СП - 8%				73,05	--	14610	--		2028	
66	1109-0101-0115 РСНБ РК 2015	Крепление трубы на анкер из арматуры д12мм (Крыша)	т конструкций	0,5		2743,20	210,60	1372	105	131	818	2365
		НР - 72%; СП - 8%				2272,83	--	1136	--		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	100	988,00	--	98800	--	98800	--	106704
		СП - 8%			--	--	--	--		7904	
68	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	120	779,00	--	93480	--	93480	--	100958
		СП - 8%			--	--	--	--		7478	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	226809,00	--	45362	--	45362	--	48991
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	229333,00	--	25456	--	25456	--	27492
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,2550326	106241,79	1804,29	345820	5873	249113	67158	446017
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,17	90834	2442		33038	
72	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной обрешетки	м2 кровли	750,00012	3364,97	126,40	2523731	94801	690052	1271340	4098677
		НР - 72%; СП - 8%			2318,50	35,83	1738878	26873		303606	
73	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	2527	917,03	27,12	2317327	68532	196601	1496302	4118719
		НР - 72%; СП - 8%			812,11	10,29	2052194	26003		305090	
74	Коммерческое предложение ТОО "Металл Профиль"	Профилированный лист МП-20х1100-В NormanMP (ПЭ-01-3005 Красное вино-0,5)	м2	2677,704	3165,18	--	8475415	--	8475415	--	9153448
		СП - 8%			--	--	--	--		678033	
75	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Устройства карниза из досок	м3 древесины в конструкции	1,5	106241,79	1804,29	159363	2706	114798	30948	205536
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,17	41859	1125		15225	
76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия карниза из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	250	917,03	27,12	229257	6780	19450	148031	407472
		НР - 72%; СП - 8%			812,11	10,29	203027	2572		30183	
77	Коммерческое предложение ТОО "Металл Профиль"	Профилированный лист МП-20х1100-В NormanMP (ПЭ-01-3005 Красное вино-0,5)	м2	250	3165,18	--	791295	--	791295	--	854599
		СП - 8%			--	--	--	--		63304	
78	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	196	47,00	--	9212	--		--	9949

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"**

Подрядчик: **ПК"Сапак"**

Объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области**

Договор: **№ 105 от 29.03.2022 года**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы										
		ПОЛЫ										
		Полы из линолеума										
60	1207-0101-1104 РСНБ РК 2015	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2		1816	1450,98	7,80	2634983	14165	2043835	420593	3300022
		НР - 72%; СП - 8%				317,72	3,95	576983	7173		244446	
61	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		2572	3874,12	27,15	9964226	69829	8653777	918616	11753470
		НР - 72%; СП - 8%				482,36	13,70	1240620	35236		870627	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		1150	114,24	2,86	131372	3289	10235	85778	234522
		НР - 72%; СП - 8%				102,48	1,12	117848	1288		17372	
63	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы	м		1161,5	383,00	--	444854	--	444854	--	480442
		СП - 8%				--	--	--	--		35588	
64	2206-0401-0200 РСНБ РК 2015	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.		1076	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		КРОВЛЯ										
65	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в перекрытие. Сверление	отверстие		200	74,16	1,11	14832	222	--	10519	27379
		НР - 72%; СП - 8%				73,05	--	14610	--		2028	
66	1109-0101-0115 РСНБ РК 2015	Крепление трубы на анкер из арматуры д12мм (Крыша)	т конструкций		0,5	2743,20	210,60	1372	105	131	818	2365
		НР - 72%; СП - 8%				2272,83	--	1136	--		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	100	988,00	--	98800	--	98800	--	106704
		СП - 8%			--	--	--	--		7904	
68	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	120	779,00	--	93480	--	93480	--	100958
		СП - 8%			--	--	--	--		7478	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	226809,00	--	45362	--	45362	--	48991
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	229333,00	--	25456	--	25456	--	27492
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,2550326	106241,79	1804,29	345820	5873	249113	67158	446017
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,17	90834	2442		33038	
72	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной обрешетки	м2 кровли	750,00012	3364,97	126,40	2523731	94801	690052	1271340	4098677
		НР - 72%; СП - 8%			2318,50	35,83	1738878	26873		303606	
73	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	2527	917,03	27,12	2317327	68532	196601	1496302	4118719
		НР - 72%; СП - 8%			812,11	10,29	2052194	26003		305090	
74	Коммерческое предложение ТОО "Металл Профиль"	Профилированный лист МП-20х1100-В NormanMP (ПЭ-01-3005 Красное вино-0,5)	м2	2677,704	3165,18	--	8475415	--	8475415	--	9153448
		СП - 8%			--	--	--	--		678033	
75	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Устройства карниза из досок	м3 древесины в конструкции	1,5	106241,79	1804,29	159363	2706	114798	30948	205536
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,17	41859	1125		15225	
76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия карниза из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	250	917,03	27,12	229257	6780	19450	148031	407472
		НР - 72%; СП - 8%			812,11	10,29	203027	2572		30183	
77	Коммерческое предложение ТОО "Металл Профиль"	Профилированный лист МП-20х1100-В NormanMP (ПЭ-01-3005 Красное вино-0,5)	м2	250	3165,18	--	791295	--	791295	--	854599
		СП - 8%			--	--	--	--		63304	
78	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	196	47,00	--	9212	--		--	9949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
79	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	196	107,00	--	20972	--		--	22650
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
80	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	196	738,00	--	144648	--		--	156220
		СП - 8%			--	--	--	--		11572	
		ПАНДУС									
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройства бетона. Устройство	м3	5	19282,91	1388,87	96415	6944	81957	6538	111189
		НР - 72%; СП - 8%			1502,82	313,20	7514	1566		8236	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	229333,00	--	34400	--	34400	--	37152
		СП - 8%			--	--	--	--		2752	
83	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	40	2152,06	213,74	86082	8550	93	58249	155877
		НР - 72%; СП - 8%			1935,97	86,55	77439	3462		11546	
84	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка толщ.3см	м2	40	2678,57	--	107143	--	107143	--	115714
		СП - 8%			--	--	--	--		8571	
85	Коммерческое предложение	Перильное ограждение из нержавеющей стали	комплект	1	669642,86	--	669643	--	669643	--	723214
		СП - 8%			--	--	--	--		53571	
		Отопление									
93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,322	1035,59	1,32	10689	14	1281	6768	18854
		НР - 72%; СП - 8%			910,05	0,66	9394	7		1397	
		Водопровод хоз-питьевой В1									
106	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	196	104,95	1,52	20571	298	523	19355	43120
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	19750	--		3194	
107	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,196	71426,83	--	14000	--	569	13296	29480
		НР - 99%; СП - 8%			68523,33	--	13431	--		2184	
114	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5208,03	152,16	5208	153	3178	1874	7648
		НР - 98%; СП - 8%			1877,21	34,55	1877	35		567	
115	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54568,00	--	54568	--	54568	--	58933
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
116	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2570,54	--	2571	--	2197	366	3172
		НР - 98%; СП - 8%			373,95	--	374	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1724,78	129,69	1725	130	673	562	2470
		НР - 61%; СП - 8%			921,79	0,17	922	--		183	
118	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3235,31	638,68	3235	639	57	2649	6355
		НР - 98%; СП - 8%			2538,92	163,93	2539	164		471	
119	2304-1013-0209 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20933,00	--	20933	--	20933	--	22608
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
		В2									
120	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	9	1134,43	20,63	10210	185	168	9727	21532
		НР - 98%; СП - 8%			1095,19	7,60	9857	68		1595	
121	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	9	21133,00	--	190197	--	190197	--	205413
		СП - 8%			--	--	--	--		15216	
122	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	8428,00	--	151704	--	151704	--	163840
		СП - 8%			--	--	--	--		12136	
		Т3									
132	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	104,95	1,52	12070	175	307	11356	25300
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	11588	--		1874	
133	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,115	71426,83	--	8214	--	334	7801	17297
		НР - 99%; СП - 8%			68523,33	--	7880	--		1281	
		Т4									
141	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	104,95	1,52	8186	119	207	7702	17159
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	7860	--		1271	
142	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	71426,83	--	5571	--	226	5291	11731
		НР - 99%; СП - 8%			68523,33	--	5345	--		869	
		К1									
147	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	104,95	1,52	3568	52	90	3357	7479
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	3426	--		554	
148	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	97	111,34	1,52	10800	147	879	9579	22009

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) на базе средней школы №12 поселка Осакаровка" акимата Осакаровского район Карагандинской области

Договор: № 105 от 29.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы										
		ПОЛЫ										
		Полы из линолеума										
60	1207-0101-1104 РСНБ РК 2015	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	1816		1450,98	7,80	2634983	14165	2043835	420593	3300022
		НР - 72%; СП - 8%				317,72	3,95	576983	7173		244446	
61	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2572		3874,12	27,15	9964226	69829	8653777	918616	11753470
		НР - 72%; СП - 8%				482,36	13,70	1240620	35236		870627	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1150		114,24	2,86	131372	3289	10235	85778	234522
		НР - 72%; СП - 8%				102,48	1,12	117848	1288		17372	
63	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы	м	1161,5		383,00	--	444854	--	444854	--	480442
		СП - 8%				--	--	--	--		35588	
64	2206-0401-0200 РСНБ РК 2015	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	1076		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		КРОВЛЯ										
65	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в перекрытие. Сверление	отверстие	200		74,16	1,11	14832	222	--	10519	27379
		НР - 72%; СП - 8%				73,05	--	14610	--		2028	
66	1109-0101-0115 РСНБ РК 2015	Крепление трубы на анкер из арматуры д12мм (Крыша)	т конструкций	0,5		2743,20	210,60	1372	105	131	818	2365
		НР - 72%; СП - 8%				2272,83	--	1136	--		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	100	988,00	--	98800	--	98800	--	106704
		СП - 8%			--	--	--	--		7904	
68	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	120	779,00	--	93480	--	93480	--	100958
		СП - 8%			--	--	--	--		7478	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	226809,00	--	45362	--	45362	--	48991
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	229333,00	--	25456	--	25456	--	27492
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,2550326	106241,79	1804,29	345820	5873	249113	67158	446017
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,17	90834	2442		33038	
72	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной обрешетки	м2 кровли	750,00012	3364,97	126,40	2523731	94801	690052	1271340	4098677
		НР - 72%; СП - 8%			2318,50	35,83	1738878	26873		303606	
73	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	2527	917,03	27,12	2317327	68532	196601	1496302	4118719
		НР - 72%; СП - 8%			812,11	10,29	2052194	26003		305090	
74	Коммерческое предложение ТОО "Металл Профиль"	Профилированный лист МП-20х1100-В NormanMP (ПЭ-01-3005 Красное вино-0,5)	м2	2677,704	3165,18	--	8475415	--	8475415	--	9153448
		СП - 8%			--	--	--	--		678033	
75	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Устройства карниза из досок	м3 древесины в конструкции	1,5	106241,79	1804,29	159363	2706	114798	30948	205536
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,17	41859	1125		15225	
76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия карниза из профилированного листа. Устройство	м2 кровли	250	917,03	27,12	229257	6780	19450	148031	407472
		НР - 72%; СП - 8%			812,11	10,29	203027	2572		30183	
77	Коммерческое предложение ТОО "Металл Профиль"	Профилированный лист МП-20х1100-В NormanMP (ПЭ-01-3005 Красное вино-0,5)	м2	250	3165,18	--	791295	--	791295	--	854599
		СП - 8%			--	--	--	--		63304	
78	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	196	47,00	--	9212	--		--	9949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
79	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	196	107,00	--	20972	--		--	22650
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
80	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	196	738,00	--	144648	--		--	156220
		СП - 8%			--	--	--	--		11572	
		ПАНДУС									
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройства бетона. Устройство	м3	5	19282,91	1388,87	96415	6944	81957	6538	111189
		НР - 72%; СП - 8%			1502,82	313,20	7514	1566		8236	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	229333,00	--	34400	--	34400	--	37152
		СП - 8%			--	--	--	--		2752	
83	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	40	2152,06	213,74	86082	8550	93	58249	155877
		НР - 72%; СП - 8%			1935,97	86,55	77439	3462		11546	
84	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка толщ.3см	м2	40	2678,57	--	107143	--	107143	--	115714
		СП - 8%			--	--	--	--		8571	
85	Коммерческое предложение	Перильное ограждение из нержавеющей стали	комплект	1	669642,86	--	669643	--	669643	--	723214
		СП - 8%			--	--	--	--		53571	
		Отопление									
93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,322	1035,59	1,32	10689	14	1281	6768	18854
		НР - 72%; СП - 8%			910,05	0,66	9394	7		1397	
		Водопровод хоз-питьевой В1									
106	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	196	104,95	1,52	20571	298	523	19355	43120
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	19750	--		3194	
107	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,196	71426,83	--	14000	--	569	13296	29480
		НР - 99%; СП - 8%			68523,33	--	13431	--		2184	
114	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5208,03	152,16	5208	153	3178	1874	7648
		НР - 98%; СП - 8%			1877,21	34,55	1877	35		567	
115	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54568,00	--	54568	--	54568	--	58933
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
116	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2570,54	--	2571	--	2197	366	3172
		НР - 98%; СП - 8%			373,95	--	374	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1724,78	129,69	1725	130	673	562	2470
		НР - 61%; СП - 8%			921,79	0,17	922	--		183	
118	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3235,31	638,68	3235	639	57	2649	6355
		НР - 98%; СП - 8%			2538,92	163,93	2539	164		471	
119	2304-1013-0209 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20933,00	--	20933	--	20933	--	22608
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
		В2									
120	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	9	1134,43	20,63	10210	185	168	9727	21532
		НР - 98%; СП - 8%			1095,19	7,60	9857	68		1595	
121	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	9	21133,00	--	190197	--	190197	--	205413
		СП - 8%			--	--	--	--		15216	
122	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	8428,00	--	151704	--	151704	--	163840
		СП - 8%			--	--	--	--		12136	
		Т3									
132	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	104,95	1,52	12070	175	307	11356	25300
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	11588	--		1874	
133	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,115	71426,83	--	8214	--	334	7801	17297
		НР - 99%; СП - 8%			68523,33	--	7880	--		1281	
		Т4									
141	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	104,95	1,52	8186	119	207	7702	17159
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	7860	--		1271	
142	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	71426,83	--	5571	--	226	5291	11731
		НР - 99%; СП - 8%			68523,33	--	5345	--		869	
		К1									
147	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	104,95	1,52	3568	52	90	3357	7479
		НР - 98%; СП - 8%			100,76	--	3426	--		554	
148	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	97	111,34	1,52	10800	147	879	9579	22009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**8703,00**	**--**	**17406**	**--**	**17406**	**--**	**18798**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1392**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**30896975**	**290536**	**24011172**	**4768341**	**38518542**
							6420435	**111443**	**--**	**2853224**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**343626**				
	Материалы		Тенге				**673**				
	Всего заработная плата		Тенге					**922**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**341901**				
		Накладные расходы	Тенге				**562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27535**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**371723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**922**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29408496**				
	Материалы		Тенге				**12062324**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6305603**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**550072**				
	Местные материалы		Тенге				**10141710**				
	Транспортные расходы		Тенге				**174832**				
		Накладные расходы	Тенге				**4547228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2716456**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36672180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5342**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6305603**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1372**				
	Материалы		Тенге				**130**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1136**			
		Накладные расходы	Тенге				**818**				
		Сметная прибыль	Тенге				**175**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1136**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1143481**				
	Материалы		Тенге				**22761**				
	Всего заработная плата		Тенге					**224217**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**891607**				
	Сдача и испытание		Тенге				**104**				
		Накладные расходы	Тенге				**219733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109058**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1472272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**38518540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5500**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6531878**			

РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	289	2239,02	781,96	647077	225987	58629	369296	1097683
		НР - 72%; СП - 8%			1254,19	520,59	362461	150451		81310	
177	2307-0106-0825 РСНБ РК 2015	Светильник офисные светодиодный 48W, 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	250	21862,00	--	5465500	--	5465500	--	5902740
		СП - 8%			--	--	--	--		437240	
178	2307-0106-0877 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	7	40988,00	--	286916	--	286916	--	309869
		СП - 8%			--	--	--	--		22953	
179	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 40 Вт	шт.	64	531,00	--	33984	--	33984	--	36703
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6433477	225987	5845029	369296	7346995
							362461	150451	--	544222	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6433477				
	Материалы		Тенге				58629				
	Всего заработная плата		Тенге					512912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5786400				
		Накладные расходы	Тенге				369296				
		Сметная прибыль	Тенге				544222				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7346995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					512912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7346995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					512912			
		РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование									
		Монтажные работы									
193	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	4	7507,48	134,02	30030	536	11347	13187	46674
		НР - 72%; СП - 8%			4536,75	41,95	18147	168		3457	
194	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК(ПМЛ1220)	шт.	4	8397,00	--	33588	--	33588	--	36275
		СП - 8%			--	--	--	--		2687	
195	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5152,34	31,41	10305	63	3981	4508	15998
		НР - 72%; СП - 8%			3130,30	--	6261	--		1185	
196	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028,00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2936,29	31,41	23490	251	10718	9015	35106
		НР - 72%; СП - 8%			1565,15	--	12521	--		2600	
198	2307-0204-0915 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014(АП50-2МТ)**	шт.	8	4871,00	--	38968	--	38968	--	42085
		СП - 8%			--	--	--	--		3117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				138437	850	100658	26710	178358
							36929	168	--	13210	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				138437				
	Материалы		Тенге				26046				
	Всего заработная плата		Тенге					37097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74612				
		Накладные расходы	Тенге				26710				
		Сметная прибыль	Тенге				13210				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				178357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				178357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46043894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6819825				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					517373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29956859		
		- Перевозка грузов	Тенге				174832				
		- Накладные расходы	Тенге							5164347	
		- Сметная прибыль	Тенге							3410656	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**46 043 894,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**2,32%**	1 068 218,34	47 112 112,34
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**2,64%**	1 243 759,77	48 355 872,11
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	967 117,44	49 322 989,55
ИТОГО в текущих ценах на 2021 год	Тенге	**К=1,050036**		51 790 914,65
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			49 201 369,15
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**12%**	5 904 164,30	55 105 533,45

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"

Акмаганбетова А. Н.

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

Есанов Б.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"Әсем-Курылыс-Қызылорда"

Шакулин В.М.