Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"01" август 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО "Андас-групп" Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, Алтынтобинский с/о, с.Косагаш, Каракулова 1;
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Б.М.Тұяқбаев;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство средней школы на 120 учащихся по ул. Маликасан 1 «а» в а. Казак-Дихан Меркенского района Жамбылской области».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района". Жамбылская область, Меркенский район, Меркенский с/о, с.Мерке, Исмаилова, 169, в лице руководителя Асанжанов К.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: ТОО «КазИнвестЛидер»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ЖОФ АО «НЦ «ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ»». Проект №08-0294/15
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района";
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность, вместимость	мест	120	120	120	120

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2302,45	
Число этажей	этаж	2	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	13710,33	
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
				Блок №1 Блок №2 Блок №3	557,00 1082,5 583,21	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Блок №1 в осях «1-4/А-К» с размерами 18,4х21,88 м - состоит из двух отсеков, разделенных между собой антисейсмическим швом. Первый отсек в осях «А-Г/1- 4» с размерами 12,4х18,4 м - одноэтажный, прямоугольной формы, без подвала, высота помещении - 6,8 м (от пола до потолка). Второй отсек в осях «Д-К/1-4» с размерами 9,0х18,4 м - двухэтажный, без подвала, высота первого этажа -3,3 м, высота помещении второго этажа - 3,5 м (от пола до потолка). В первом отсеке расположен спортзал, во втором отсеке на первом этаже - столовая со вспомогательными помещениями, а на втором этаже - актовый зал с подсобными помещениями. Блок №2 в осях «5-17/В-Ж» с размерами 14,40х42,00 м - прямоугольной формы в плане, без подвала, двухэтажный. Высота этажа - 3,3 м. В блоке №2 на первом этаже расположены следующие помещения: венткамера, тепловой узел, электрощитовая, тамбур, лестничная клетка, гардероб для 1-4 классов, гардероб для учеников 5-9 классов, гардероб для учителей, коридор, санузел для девочек 1- 4 классов, санузлы для персонала, кладовая уборочного инвентаря, тамбур, кладовая сырья и готовой продукции, мастерская по обработке дерева и металла, мастерская по обработке ткани и технологии, санузел при процедурной, процедурная, кабинет врача- педиатра, шлюз, кабинет директора, пост охранника, вестибюль, тамбур, кабинет техперсонала, раздевальная, умывальная; на втором этаже: универсальный кабинет, бухгалтерия, учительская, лестничная клетка, библиотека с читальным щалом м медиатекой, коридор, санузел для девочек 5-9 классы, комната личной гигиены девочек, комната хранения люминицентных ламп, кладовая уборочного инвентрая, оружейная комната, НВП, кабинет иностранного языка, кабинет истории и георграфии, лаборантская, рекраеция, лаборатория физики и астрономии, лаборантская. Блок №3 в осях «9-15/И-Р» с размерами 14,40х24,00 м - прямоугольной формы, двухэтажный, безподвала. Высота этажа – 3,3 м. В блоке №3 расположены помещения на первом этаже - мултимединный кабинет, рекраеция, помещение для предшкольной группы, кабинеты 1,2,3,4 класса, лестничная клетка, тамбур, санузел для мальчиков 1-4 классов, на втором этаже - кабинет информатики и вычислительной техники, рекреция, класс учебный кабинет, коридор, кабинет химии и биологии, лаборантская химии, универсальный кабинет, лестничная клетка, санузел для мальчиков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _01 август 2018 года;
месяц, год
окончание работ _31 июль 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _6 месяцев;
фактически, месяц: _6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство средней школы на 120 учащихся по ул. Маликасан 1 «а» в а. Казак-Дихан Меркенского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) __Тұяқбаев Б.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)