НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛОИМ - ЛТД" Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, строение 53/4, БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Сарыобалы Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №18 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге+E16:G16
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15143**
	Подраздел 0.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]**				**5175**
				Кабельно-проводниковая продукция		
1	**Е11-330204-201** **1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,013**	**398 076**	**5175**
	Подраздел 0.2.	**Кабельно-проводниковая продукция-0,4КВ**				**2544**
2	**У6124-0201-0103** **6124-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 3 кг**	**м**	**2**	**1 272**	**2544**
	Раздел 1.	**НВК.Водопровод (В1)**				**2307**
3	**Е11-10101-238** **1101-0101-0238** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**5**	**191**	**955**

1	2	3	4	5	6	7
4	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**	**1 351 845**	**1352**
	Раздел 2.	**Канализация(К1)**				**5117**
5	**У6101-102-114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8**	**370**	**2960**
6	**У6121-105-408** **6121-0105-0408** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**0,0007**	**3 080 797**	**2157**
	ИТОГО					**15 143**
	Затраты на организацию и управлению стр. 9,4%					1 423
	Итого					16 566
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					50
	Итого					16 616
	Сметная прибыль 5%					831
	Непредвиденные работы и затраты 5%					831
	Итого					18 278
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					19 649
	Итого с учетом					19 256
	НДС, 12 %					**2 311**
	Итого с НДС					**21 566**

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ - ЛТД"
БИН 020340004026

Директор_____**Асанов Н.Г.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____**Дзюба И.А.**