Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ №18 за июль 2020 год

Генеральный план

Локальная смета 2-1-7

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Вертикальная планировка										
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,3	190,96	182,33	1394	1331	1	307	1837

					8,49	49,86	62	364	–	136	
10	4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600;	т	11,68	314		3668		–	–	3961
					–		–		–	293	
11	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,3	61,64	61,64	450	450	–	103	598
					–	19,59	–	143	–	44	
		Итого по разделу 2					**6 396**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 781				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					507				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1				
		- перевозка грузов, тенге					3 668				
		Накладные расходы, тенге					410				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					473				
	Раздел 3 Покрытие										
12	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	133,0849	1212,41	33,64	161353,5	12462,1	834398	9974,98	165035
					41,16	28,24	5477,8	3758,3	-	13706	

13	1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	532,3396	141,9	0,02	75538,99	10,646792	439102	63,24	81650
					—	—	—	—	—	—	
					0,11		58,56	0	–	6048	
14	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	133,0849	1336,58	93,64	177878,62	12462,07	439102	9974,98	202882
					—	—	—	—	—	—	
					41,16	28,24	5477,77	3758,32	–	15028	
15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	39	1701,44	28,64	66356,16	1116,96	37626	30075,79	104147
					—	—	—	—	—	—	
					702,9	11,15	27413,1	434,85	–	7715	
16	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,755	47777		83849		83849		90557
					—		—		—	—	
					–		–		–	6708	
							–		–		
		Итого по разделу 3					**664 270**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 427				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 052				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 951				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 834 277				
		Накладные расходы, тенге					50 069				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					49 205				
	Раздел 5 Переезд ж/б труба Д=500мм										
20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,3	1526,14	–	12667	–	–	9120	23530

					1526,14	–	12667	–	–	1743	
21	1130-0101-0101	Подушки под ж/б трубы, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	0,75	5229,33	202,67	3922	152	2366	1242	5577
					1872	96,67	1404	74	–	413	
22	1123-0401-0102	Трубопроводы из железобетонных безналорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	12	847,5	415,5	10170	4986	162	6831	18361
					416,5	156,5	5022	1878	–	1360	
23	2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок № 10)	шт.	12	26358		316296		316296	–	341600
					–		–		–	25304	
24	1106-1601-0601	. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,13836	29329,29	3864,35	4058	507	63	3291	7937
					25209,6	925,12	3488	128	–	588	
25	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13836	226233		31302		31302	–	33806
					–		–		–	2504	
26	1108-0101-0307	Трубы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная НР = 93 %	м2 поверхности	31,7	848,99	20,13	26913	638	18163	7617	37292
					255,9	2,46	8112	78	–	2762	
27	1106-0101-0114	Оголовки бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	19296,88	1162,5	12350	744	10969	724	14120
					995,31	248,44	637	159	–	1046	
28	1106-0401-0101	Бетонные стенки под люка решеток. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	22660	1263,33	20394	1137	16321	2907	25165
					3262,22	287,78	2936	259	–	1864	

29	1123-1201-0101	Люки решеток. Установка НР = 99 %	шт.	3	20636,67	182	61910	546	57253	4324	71533
					—	—	—	—	—	—	
					1370,33	85,67	4111	257	–	5299	
30	2303-0101-0314	Люк-решетка чугунный	комплект	3	22768		68304		68304	–	73768
					—	—	—	—	—	—	
					–		–		–	5464	
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	796,19	–	1672	–	–	1204	3106
					—	—	—	—	—	—	
					796,19	–	1672	–	–	230	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,1	143,81	66,19	302	139	–	166	505
					—	—	—	—	—	—	
					77,62	32,38	163	68	–	37	
33	1108-0101-0302	Трубы. Гидроизсляция оклеечная НР = 93 %	м2 поверхнсст и	16,2	1184,63	28,02	19191	454	16360	2312	23223
					—	—	—	—	—	—	
					146,73	6,73	2377	109	–	1720	
		Итого по разделу 5					**679 523**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 589				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 303				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 010				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					537 559				
		Накладные расходы, тенге					39 738				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 334				
	Раздел 6 МАФы и переносные изделия										
34	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	1	10041	–	10041	–	10041	–	10844
					—	—	—	—	—	—	
					–	–	–	–	–	803	
35	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 91 %	шт.	1	218551	6091	218551	6091	197716	15120	252365
					—	—	—	—	—	—	

					14744	1871	14744	1871	–	18694	
36	2106-0106-0301	Металический мусоросборник	комплект	2	79978		159956		159956	–	172752
					–		–		–	12796	
37	1106-0201-0703	Решетки для очистки обуви РМ-1 металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,00628	524522,29	8757,96	3294	55	2951	286	3866
					45859,87	3025,48	288	19	–	296	
38	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0098	230000	1224,49	2254	12	1602	588	3069
					65306,12	612,24	640	6	–	227	
39	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0098	109692		1075		1075	–	1161
					–		–		–	86	
		Итого по разделу 6					**444 057**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 672				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 158				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 896				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					373 341				
		Накладные расходы, тенге					15 994				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 892				
	Раздел 9 Ящик для песка ,щит пожарный										
40	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,05439	171178,72	11841,87	9396	650	274	5902	16522
					154345,05	1493,9	8472	82	–	1224	

41	1109-0501-0201	Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05489	6886,5	1020,22	378	56	51	187	610	
					—	—	—	—	—	—		
					4937,15	–	271	–	–	45		
42	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05489	438742		24083		24083	–	26010	
					—		—		—	—		
					–		–		–	1927		
43	1113-0301-1415	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью влагостокой НР = 69 % К=2,000;	м2	3,18362	391,38	1,88	1246	6	1191	35	1383	
					—	—	—	—	—	—		
					15,39	0,31	49	1	–	102		
44	1110-0111-0301	Щит пожарный. Установка НР = 90 %	изделие	1	1123	99	1123	99	409	597	1858	
					—	—	—	—	—	—		
					615	48	615	48	–	138		
45	2308-0307-0111	Щит пожарный открытого типа в комплекте	шт.	1	24904		24904		24904	–	26896	
					—		—		—	—		
					–		–		–	1992		
		Итого по разделу 9					**73 279**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 407					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					811					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					131					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 912					
		Накладные расходы, тенге					6 721					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 428					
		Итого по смете					**1 867 525**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 485					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 105					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 495					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 422 749					
		- перевозка грузов, тенге					3 668					

		Накладные расходы, тенге					109 899				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					138 332				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**22410**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**1 889 935**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**25514**				
		Итого с зимним удорожанием:					**1 915 449**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**38 309**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**1 953 758**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**234 451**				
		Итого с НДС 12%					**2 188 209**				
		Всего с тендерной скидки:					**2 136 842**				

Принял

Тех.надзор

Сдал:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ №21 за август 2020 год

ДОБАВЛЯЕМАЯ ЧАСТЬ

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Генеральный план 7-1-1										
	Раздел 3 Покрытие										

24	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	64,9685	441,83	37,11	28705	2410,981	103	29457	62815
					403,86	15,96	26238	1036,897	–	4653	
25	2104-0509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	64,9685	2619		170153		170153		183765
					–		–		–	13612	
26	1127-0402-0103	Основание из отсева	м2	64,9685	495,82	221,55	32213	14393,77		9106	44624
					57,94	71,84	3764	4667,337		3306	
27	2101-0501-010	Отсев	м3	3,248425	2984		9693		9693,3		10469
										775	
28	1127-0201-1002	Камни бортовые песчанные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	15	1701,44	28,64	25522	430	14548	11568	40056
					702,9	11,15	10544	167	–	2967	
29	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,675	47777		32249		30100		34829
					–		–		–	2580	
30	1127-0201-1005	Установка поребрика прим. НР = 108 %	м бортового камня	119	1701,08	53,98	202429	6424	100116	107813	335061

					805,79	33,09	95869	3938	–	24819	
31	2104-0508-9902	Камни бортовые(поребрик)	м3	1,19	47777		56855		56854,63		61403
					–		–		–	4548	
32	1310-0411-0210	Кнопка вызова. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1260	–	1260	–	133	687	2102
					1126	–	1126	–	–	156	
33	2900-0000-0002 (пп)	Кнопка сигнализации вызова помощи	шт	1	5179		5179		5179	–	5593
					–		–		–	414	
34	1127-0903-0401	Прохожая часть. Установка дорожной разметки НР = 108 %	м2 разметки	4	442,57	24,71	3098	173	–	3268	6875
					417,86	14,43	2625	101	–	509	
35	2406-0101-0102	Плитки тактильные	м2	4	24916		174412		174412	–	188365
					–		–		–	13953	
	Раздел 4 Ограждение										
	4.1 Ограждение										
36	8601-0602-0501	Ограждение из профилированного листа НР = 91 %	секция	52	44986	4590	2338232	238680	1856590	821795	3412829
					15529,26	1837,50	807521,572	95549,95		252802	
	4.2 Ворота,калитка										
37	8601-0605-0202	Ворота распашные с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	129506	888	129506	888	81650	20350	161845
					22070	293	22070	293	–	11989	

38	8601-0605-0402	Калитка распашная с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	60548	516	60548	516	47013	11979	78329
					13019	145	13019	145	–	5802	
		Итого по смете					**4 628 961**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					983 097				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					263 915				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					105 898				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 546 544				
		Накладные расходы, тенге					1 016 023				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					423 299				
	Котельная										
39	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	19716,36	1316,06	65064	4343	50987	9696	80741
					2949,7	279,09	9734	921	–	5981	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	197175		26619		26619	–	28749
					–		–		–	2130	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0049	198284		972		972	–	1050

					–		–		–	78	
42	1111-0101-0401	Гидроизоляция на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4	1379,11	86,43	5516,44	345,72	2686	2377	8525
					621,07	11,07	2484,28	44,28	–	631	
43	1111-0101-0402	Гидроизоляция о на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4	835,36	42,68	3341,44	170,72	1671	1434	5157
					374,82	6,43	1499,28	25,72	–	382	
44	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,27	128075,1	2370,44	1187256	21974	1124290	42347	1327971
					4422,01	489,97	40992	4542	–	98368	
45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,389	102210,8	1316,2	39760	512	30875	7722	51281
					21524,42	532,13	8373	207	–	3799	
46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,389	10074,55	53,98	3919	21	3581	293	4549

					814,91	23,14	317	9	–	337	
47	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % ОПр п.3.12; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	4	929,64	79,82	3718,56	319,28	1161,4	2170	6360
					559,46	17,68	2237,84	70,72	–	471	
48	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,6	21481		12888,6		12888		13920
					–		–		–	1031	
49	1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % ОПр п.3.12; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	4	103,93	18,93	415,72	75,72	–	337	813
					85	4,64	340	18,56	–	60	
50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная	м2	4	104		416		416		449
					–		–		–	33	

51	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % ОПр п.3.12; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	0,4	18485,71	12,5	7394,284	5	5804,8	1489	9594
					3960,71		1584,284	0	–	711	
52	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4	624,29	26,25	2497,16	105	1136	1230	4025
					314,11	13,04	1256,44	52,16	–	298	
53	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	16	79,11	4,6	1265,76	73,6	1084	89	1463
					3,79	2,14	60,64	34,24	–	108	
54	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4	192,14	0,54	768,56	2,16	625	134	974
					35,36	0,18	141,44	0,72	–	72	
55	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 % ОПр п.3.12; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 основания	1,7	5998,24	2390,59	10197	4064	4569	3136	14400
					920	1063,53	1564	1808	–	1087	

56	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,68	2659,52	44,64	4468	75	790	2508	7534
					2144,64	19,05	3603	32	–	558	
57	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	38359		64443		64443	–	69598
					–		–		–	5155	
58	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5531		5531		5531	–	5973
					–		–		–	442	
		Фасад котельной									
59	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	15,7	5367,45	269,3	84269	4228	27484	730245	879675
					3481,47	219,73	54659	858148	–	65161	
60	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,10	21481		23608		25562		25496
					–		–		–	1889	

61	1115-0405-0103	Стены, откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	724,48	5,38	11374	84,466	3792	6262	19048
					496,04	2,55	7788	40,035	–	1411	
62	8806-0101-0201	Оконные блоки из ПВХ профилей	м2 проемов	0,3	24466,67	133,33	7340	40	6835	436	8398
					1550	63,33	465	19	–	622	
63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	0,3	19334		5800		5800	–	6264
					–		–		–	464	
64	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали	м	0,5	1510	–	755	–	51,5	192	1023
					480	–	240		–	76	
65	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	518,2	3,51	2072,8	14,04	1030,362	1064	3387
					330,7	1,66	1322,8	6,64	–	251	

66	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1385,99	92,05	20789,85	1380,75	7378,915	12974	36465
					1010,14	71,05	15152,1	1065,75	–	2701	
67	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	15	95,92	0,71	1438,8	10,65	129,5192	1043	2681
					86,58	0,35	1298,7	5,25	–	199	
68	1106-0101-0115	Крыльцо. Устройство НР = 91 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	1,4	18340	2580,71	25676	3613	19106	3402	31404
					2112,14	556,57	2957	782	–	2326	
69	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0253	260353		6587		6587	–	7114
					–		–		–	527	
70	1109-0102-0103	Каркасы рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,048	67916,67	29791,67	3260	1430	270	1344	4972
					32500	8083,33	1560	388	–	368	

71	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,048	496929		23853		23853	–	25761
					–		–		–	1908	
72	1109-0501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,048	8145,83	1562,5	391	75	44	188	625
					5866,67	–	272	–	–	46	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	4,3	92,09	3,49	396	15	178	141	580
					47,21	0,47	203	2	–	43	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	8,6	79,65	2,44	685	21	427	166	919
					27,56	0,47	237	4	–	68	
75	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	4,3	6373,49	137,91	27406	593	23533	2417	32209

					762,79	51,86	3280	223	–	2386		
76	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0086	102209,3	1395,35	879	12	682	170	1133	
					21511,63	465,12	185	4	–	84		
77	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0086	10000	–	86	–	79	6	99	
					813,95	–	7	–	–	7		
78	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	10	6505,05	120,66	65051	1207	64911	208164	295072	
					2056,96	31,76	20570	205696	–	21857		
79	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	1	69047	10450	69047	10450	14084	47681	126066	
					44513	4141	44513	4141	–	9338		

28	Спрайс лист	Havien Котел отопительный газовый HAVIEN Ace 35 с дымоходом в комплекте насосовами и фильтрами и и.д.	комплек	1	594618		594618		–	–	594618
					–		–		594618	–	
		Итого по смете					3 746 136				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					228 896				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 260				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 078 290				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 571 947				
		- оборудование, тенге					594 618				
		- перевозка грузов, тенге					8 986				
		Накладные расходы, тенге					1 090 857				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					233 445				
		Итого по всем сметам					8 375 097				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 211 993				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					319 175				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 184 188				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		- оборудование, тенге					594 618				
		Накладные расходы, тенге					2 106 881				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					656 744				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					93366				

		Итого с временным зданиям и сооружением					7 873 844				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					106297				
		Итого с зимним удорожанием:					7 980 141				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					159 603				
		Итого с непредвиденными затратами:					8 139 744				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 048 123				
		Итого с НДС 12%					9 782 485				
		Всего с тендерной скидки:					9 552 844,2				

Принял:

Тех.надзор

Сдал:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской области"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ №20 за июль 2020 год

ДОБАВЛЯЕМАЯ ЧАСТЬ

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ											
	Здание государственного архива АР 2-1-1										
	Раздел 1 Полы -1 Этаж										
	1.2 Покрытие-керамогранит										

1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,4	6374,36	151,02	53545	1269	42851	9395	67975
					1122,01	67,8	9425	570	–	5035	
2	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	42,4	1768,45	15,16	74982	643	61936	11868	93798
					292,55	5,22	12404	221	–	6948	
Раздел 4 Внутренняя отделка											
4.1 Внутренняя отделка 1 Этаж											
3	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	91,75	1351,846	135,17	124032	12402		93994	235468
					1216,675	63,9	111630	5863	–	17442	
4	2900-0000-0000	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	91,75	2500		229375		229375		247725
					–		–		–	18350	
4.2 Внутренняя отделка 2 Этаж											
5	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	90	1351,85	135,17	121667	12165		92202	230978
					1216,68	63,9	109501	5751	–	17109	
6	2900-0000-0000	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	90	2500		225000		225000		243000

										18000	
7	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	20,248	2270,54	16,45	45974	333	24940	18746	69898
					1022,37	6,34	20701	128	–	5178	
8	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры, откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	21,18	4547,05	28,36	96307	601	53277,76	34305	141060
					2003,22	21,37	42428	453	–	10449	
	Раздел 5 Наружная отделка фасада										
	5.1 Фасад										
9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	266	195,8	–	52082,8	–	–	43750	103499
					195,8	–	52082,8		–	7667	

10	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	40,7	5367,45	269,3	218455	10961	65799	120511	366084
					3481,47	219,73	141696	8943	–	27117	
11	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	2,849	21481		61199		197282		66095
					–		–		–	4896	
12	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	40,7	724,48	5,38	29486	219	9079	16234	49378
					496,04	2,55	20189	104	–	3658	
		Итого по смете					**1 914 957**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					520 057				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 592				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 904				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					909 539				
		Накладные расходы, тенге					441 004				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					141 849				

Здание государственного архива КЖ 2-1-2											
		Лестничный марш площадка 2 этажа									
13	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2	33606,5	3258	67213	6516	40945	19151	93273
					—	—	—	—	—	—	
					9876	646,5	19752	1293	–	6909	
14	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,250266	21229,41	1594,3	5313	399	73	4505	10603
					—	—	—	—	—	—	
					19345,02	436,34	4841	109	–	785	
15	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031956	226233		7230		7230		7808
					—		—		—	—	
					–		–		–	578	
16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,089058	218718		19479		19479		21037
					—		—		—	—	

					–		–		–	1558	
17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,049332	202229		9976		9976		10774
					–		–		–	798	
18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,07992	197644		15796		15796		17059
					–		–		–	1264	
		Итого по смете					**160555**				160555
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24593				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6915				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1402				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					93498				
		Накладные расходы, тенге					23656				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11893				
	Внутреннее электроснабжение 2-1-5										
	Раздел 2 Светотехничское оборудование										
19	1308-0305-031	Светильник. Монтаж подвесных потолков НР = 72 %	шт.	21	3142,22	509,91	65987	10708	25872	465849	574382

					1400,46	365,48	29410	617603	–	42547	
20	2307-0106-020	Светильники светодиотные модели "Армстронг" 36 Вт	шт.	21	11105		233205		233205		251861
					———		———		———	———	
					–		–		–	18656	
		Итого по смете					**826244**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					29410				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10708				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					617603				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					259077				
		Накладные расходы, тенге					465849				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					61203				
		Итого по сметам					**2901756**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					617603				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					640909				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1262114				
		Накладные расходы, тенге					930509				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					214945				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**34821**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**2 936 578**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**39644**				

		Итого с зимним удорожанием:					**2 976 221**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**59 524**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**3 035 746**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**364 289**				
		Итого с НДС 12%					**3 400 035**				
		Всего с тендерной скидки:					**3 320 220**				

Принял

Тех.надзор

Сдал: