Public

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ № 9 за июнь 2020 год

Внутреннее электроснабжение

Локальная смета № 2-1-5

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электротехническое оборудование										
	1.1 ЩУР										
1	1308-0104-0201	Панель вводная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24358	6672	24358	6672	1761	13180	40541
					———	———	———	———	———	———	
					15925	2380	15925	2380	–	3003	

2	2307-0201-0315	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУР 8801С-0127-УХЛ3.1	шт.	1	19621		19621		19621	–	21191
					———		———		———	———	
					–		–		–	1570	
3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					———	———	———	———	———	———	
					2414	30	2414	30	–	502	
4	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					———		———		———	———	
					–		–		–	147	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1214	84	1214	84	22	819	2196
					———	———	———	———	———	———	
					1108	30	1108	30	–	163	
6	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					———		———		———	———	
					–		–		–	3892	
7	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4516,8	113,2	22584	566	9948	8798	33893
					———	———	———	———	———	———	
					2414	29,8	12070	149	–	2511	

8	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1523		6092		6092	–	6579
					———		———		———	———	
					–		–		–	487	
9	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					———		———		———	———	
					–		–		–	122	
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2560,67	25	7682	75	3986	2607	11112
					———	———	———	———	———	———	
					1207	–	3621	–	–	823	
11	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					———		———		———	———	
					–		–		–	118	
12	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946	–	3182
					———		———		———	———	
					–		–		–	236	
13	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1462	171	1462	171	18	960	2616
					———	———	———	———	———	———	
					1273	60	1273	60	–	194	

14	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753	–	11613
					–		–		–	860	
	1.2 ЩО1										
15	1308-0305-0902	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					3819	30	3819	30	–	569	
16	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
17	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					2414	30	2414	30	–	502	
18	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					–		–		–	122	
19	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,14	24,86	17928	174	9305	6083	25932
					1207	–	8449	–	–	1921	

20	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903		3903		3903	–	4215
					–		–		–	312	
21	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	615		3690		3690	–	3985
					–		–		–	295	
	1.3 ЩОА										
22	1308-0305-0901	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	3060	88	3060	88	426	1855	5308
					2546	30	2546	30	–	393	
23	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-6 IP40, на 6 модулей	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2561,25	24,75	10245	99	5318	3476	14819
					1207	–	4828	–	–	1098	
25	2307-0204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853		1853		1853	–	2001
					–		–		–	148	

26	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615		1845		1845	–	1993
					–		–		–	148	
	1.4 ЩО2										
27	1308-0305-0902	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					3819	30	3819	30	–	569	
28	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					2414	30	2414	30	–	502	
30	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					–		–		–	122	
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,14	24,86	17928	174	9305	6083	25932
					1207	–	8449	–	–	1921	

32	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3903		11709		11709	–	12646
					–		–		–	937	
33	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	615		2460		2460	–	2657
					–		–		–	197	
	1.5 ЩС1										
34	1308-0305-0902	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					3819	30	3819	30	–	569	
35	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
36	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					2414	30	2414	30	–	502	
37	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					–		–		–	122	

	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,14 1207	24,86 –	17928 8449	174 –	9305 –	6083 1921	25932
39	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3903 –		7806 –		7806 –	– 624	8430
40	2307-0204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1853 –		9265 –		9265 –	– 741	10006
	1.6 ЩС2										
41	1308-0305-0901	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	3060 2546	88 30	3060 2546	88 30	426 –	1855 393	5308
42	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-6 IP40, на 6 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414 –		2414 –		2414 –	– 193	2607
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2561,5 1207	25 –	5123 2414	50 –	2659 –	1738 549	7410

44	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903		3903		3903	–	4215
					–		–		–	312	
45	2307-0204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853		1853		1853	–	2001
					–		–		–	148	
	1.7 ЩСВ										
46	1308-0305-0902	Щитки групповые . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					3819	30	3819	30	–	569	
47	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510		8510		8510	–	9191
					–		–		–	681	
48	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2561,17	24,83	15367	149	7976	5214	22227
					1207	–	7242	–	–	1646	
49	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	

50	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473		5892		5892	–	6363
					———		———		———	———	
					–		–		–	471	
51	1308-0103-0401	Разъединитель . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1414	84	1414	84	105	904	2503
					———	———	———	———	———	———	
					1225	30	1225	30	–	185	
52	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5497		5497		5497	–	5937
					———		———		———	———	
					–		–		–	440	
		Итого по разделу 1					**477 120**				
	Раздел 4 Кабельные изделия										
76	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	857	348,07	163,28	298295	139928	26123	129910	462461
					———	———	———	———	———	———	
					154,31	56,23	132244	48187	–	34256	
77	2306-0128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,483	217700		105149		105149	–	113561
					———		———		———	———	
					–		–		–	8412	
78	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,246	264945		65176		65176	–	70390
					———		———		———	———	
					–		–		–	5214	

79	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,034	502508		17085		17085	–	18452
					–		–		–	1367	
80	2306-0128-1004	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,069	1019200		70325		70325	–	75951
					–		–		–	5626	
81	2306-0128-1003	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018	721301		12983		12983	–	14022
					–		–		–	1039	
82	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2505196		12526		12526	–	13528
					–		–		–	1002	
83	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	245350		491		491	–	530
					–		–		–	39	
		Итого по разделу 4					**768 895**				
	Раздел 5 Изоляционные и крепежные изделия										
84	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	174	398,99	15,1	69425	2627	21360	33125	110754
					261,14	3,27	45438	569	–	8204	

85	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	28	501,32	33,82	14037	947	3452	7137	22868
					344,21	9,82	9638	275	–	1694	
86	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	174	29		5046		5046	–	5450
					–		–		–	404	
87	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	28	69		1932		1932	–	2087
					–		–		–	155	
		Итого по разделу 5					**141 159**				
		Раздел 6 Стальные изделия									
88	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	414,38	17,52	8702	368	4346	2934	12567
					189,9	4,14	3988	87	–	931	
89	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	567,11	24,22	10208	436	6781	2238	13442
					166,17	6,56	2991	118	–	996	
90	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2952,75	164,25	11811	657	7830	2514	15471
					831	41,75	3324	167	–	1146	

91	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	414,4	17,53	6216	263	3104	2097	8978
					189,93	4,2	2849	63	–	665	
		Итого по разделу 6					**50 458**				
	Раздел 7 Демонтаж										
92	1308-0104-0201	Щит вводно-распределительный. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	2	9038,5	2668,5	18077	5337	–	10544	30911
					6370	952	12740	1904	–	2290	
93	1217-0101-0705	Светильники . Демонтаж НР = 72 %	шт.	31	164,06	1,61	5086	50	–	3644	9428
					162,45	0,81	5036	25	–	698	
94	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	367	82,91	0,2	30429	74	–	21883	56497
					82,71	0,1	30355	38	–	4185	
95	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	34	50,12	–	1704	–	–	1227	3165
					50,12	–	1704	–	–	234	
		Итого по разделу 7					**100 001**				
		Итого по смете					**1 537 633**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					355 384				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 155				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 382				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					613 165				
		Накладные расходы, тенге					295 032				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					113 897				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**18452**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**1 556 085**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**21007**				
		Итого с зимним удорожанием:					**1 577 092**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**31 542**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**1 608 634**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**193 036**				
		Итого с НДС 12%					**1 801 670**				
		Всего с тендерной скидки:					**1 759 376**				

Принял

Тех.надзор

«Музтау»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Сдал:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской области"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской области ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ № 13 за июль 2020 год

Внутреннее электроснабжение

Локальная смета № 2-1-5

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электротехническое оборудование										
	1.1 ЩУР										
1	1308-0104-0201	Панель вводная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24358	6672	24358	6672	1761	13180	40541

					15925	2380	15925	2380	–	3003	
2	2307-0201-0315	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУР 8801С-0127-УХЛ3.1	шт.	1	19621		19621		19621	–	21191
					–		–		–	1570	
3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					2414	30	2414	30	–	502	
4	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					–		–		–	147	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1214	84	1214	84	22	819	2196
					1108	30	1108	30	–	163	
6	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
7	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4516,8	113,2	22584	566	9948	8798	33893
					2414	29,8	12070	149	–	2511	

8	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1523		6092		6092	–	6579
					–		–		–	487	
9	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					–		–		–	122	
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2560,67	25	7682	75	3986	2607	11112
					1207	–	3621	–	–	823	
11	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
12	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946	–	3182
					–		–		–	236	
13	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1462	171	1462	171	18	960	2616
					1273	60	1273	60	–	194	

14	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753	–	11613
					———		———		———	———	
					–		–		–	860	
	1.2 ЩО1										
15	1308-0305-0902	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					———	———	———	———	———	———	
					3819	30	3819	30	–	569	
16	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					———		———		———	———	
					–		–		–	193	
17	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					———	———	———	———	———	———	
					2414	30	2414	30	–	502	
18	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					———		———		———	———	
					–		–		–	122	
19	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,14	24,86	17928	174	9305	6083	25932
					———	———	———	———	———	———	
					1207	–	8449	–	–	1921	

20	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903		3903		3903	–	4215
					–		–		–	312	
21	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	615		3690		3690	–	3985
					–		–		–	295	
	1.3 ЩОА										
22	1308-0305-0901	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	3060	88	3060	88	426	1855	5308
					2546	30	2546	30	–	393	
23	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-6 IP40, на 6 модулей	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2561,25	24,75	10245	99	5318	3476	14819
					1207	–	4828	–	–	1098	
25	2307-0204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853		1853		1853	–	2001
					–		–		–	148	

26	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615		1845		1845	–	1993
					–		–		–	148	
	1.4 ЩО2										
27	1308-0305-0902	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					3819	30	3819	30	–	569	
28	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					2414	30	2414	30	–	502	
30	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					–		–		–	122	
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,14	24,86	17928	174	9305	6083	25932
					1207	–	8449	–	–	1921	

32	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3903		11709		11709	–	12646
					–		–		–	937	
33	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	615		2460		2460	–	2657
					–		–		–	197	
	1.5 ЩС1										
34	1308-0305-0902	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					3819	30	3819	30	–	569	
35	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
36	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					2414	30	2414	30	–	502	
37	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					–		–		–	122	

38	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,14	24,86	17928	174	9305	6083	25932
					1207	–	8449	–	–	1921	
39	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3903		7806		7806	–	8430
					–		–		–	624	
40	2307-0204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1853		9265		9265	–	10006
					–		–		–	741	
	1.6 ЩС2										
41	1308-0305-0901	Щитки осветительные . Установка НР = 72 %	шт.	1	3060	88	3060	88	426	1855	5308
					2546	30	2546	30	–	393	
42	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-6 IP40, на 6 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	–	2607
					–		–		–	193	
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2561,5	25	5123	50	2659	1738	7410
					1207	–	2414	–	–	549	

44	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903		3903		3903	–	4215
					–		–		–	312	
45	2307-0204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853		1853		1853	–	2001
					–		–		–	148	
	1.7 ЩСВ										
46	1308-0305-0902	Щитки групповые . Установка НР = 72 %	шт.	1	4345	91	4345	91	435	2771	7685
					3819	30	3819	30	–	569	
47	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510		8510		8510	–	9191
					–		–		–	681	
48	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2561,17	24,83	15367	149	7976	5214	22227
					1207	–	7242	–	–	1646	
49	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	

50	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473		5892		5892	–	6363
					–		–		–	471	
51	1308-0103-0401	Разъединитель . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1414	84	1414	84	105	904	2503
					1225	30	1225	30	–	185	
52	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5497		5497		5497	–	5937
					–		–		–	440	
		Итого по разделу 1					**477 120**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 077				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 468				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					249 456				
		Накладные расходы, тенге					77 779				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 340				
	Раздел 2 Светотехничское оборудование										
53	1308-0305-0301	Светильник потолочный. Монтаж НР = 72 %	шт.	13	2068,15	608,77	26886	7914	12187	8979	38734
					521,92	437,38	6785	5686	–	2869	
54	2307-0101-0812	Светильники, тип НПБ 1301-20 ГОСТ 17677-82	шт.	9	2484		22356		22356	–	24144
					–		–		–	1788	
55	2307-0101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1356		5424		5424	–	5858

					–		–		–	434	
					–		–		–	2677	
59	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	13	738		9594		9594	–	10362
					–		–		–	768	
60	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1265,25	141,25	5061	565	321	3102	8816
					1043,75	33,25	4175	133	–	653	
61	2307-0106-1001	Светильники светодиодные настенные для внутренней установки, модели GALAD Блистер , мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	шт.	4	3600		14400		14400	–	15552
					–		–		–	1152	
62	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	4	738		2952		2952	–	3188
					–		–		–	236	
63	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое сигнальное оповещатель (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6253,5	2	12507	4	253	7473	21578
					6125	–	12250	–	–	1598	
64	2308-0304-0641	Оповещатели светозвуковые	шт.	2	1006		2012		2012	–	2173
					–		–		–	161	

		Итого по разделу 2					**130 405**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 210				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 483				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 819				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 499				
		Накладные расходы, тенге					19 554				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 336				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
65	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	14	457,86	3,29	6410	46	305	4375	11648
					—	—	—	—	—	—	
					432,79	1,21	6059	17	–	863	
66	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	14	364		5096		5096	–	5504
					—		—		—	—	
					–		–		–	408	
67	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	22	385,46	3,33	8480	73	286	5867	15495
					—	—	—	—	—	—	
					369,17	1,21	8122	27	–	1148	
68	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	355		7810		7810		8435
					—		—		—	—	
					–		–		–	625	

69	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	385	3,5	770	7	25	533	1407
					369	1	738	2	–	104	
70	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315		630		630	–	680
					–		–		–	50	
71	2307-0202-0104	Коробки ответвительные,монтажные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	21	626		13146		13146	–	14198
					–		–		–	1052	
72	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	43	241		10363		10363	–	11192
					–		–		–	829	
73	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	1	3592		3592		3592	–	3879
					–		–		–	287	

74	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	7	430,29	3,29	3012	23	48	2123	5546
					420,14	1	2941	7	–	411	
75	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	449		3143		3143	–	3394
					–		–		–	251	
		Итого по разделу 3					**81 377**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 860				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**44 444**				
		Накладные расходы, тенге					12 898				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 028				
	Раздел 5 Изоляционные и крепежные изделия										
84	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	77,7818	398,99	15,1	31034	1175	9548	14808	49509
					261,14	3,27	20312	254	–	3667	
86	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	77,7818	29		2256		2256		2436
					–		–		–	180	
		Итого по разделу 5					**51 945**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 312					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 175					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				254					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 804					
		Накладные расходы, тенге				14 808					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 848					
		Итого по смете				**740 848**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				166 459					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 275					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 075					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				375 203					
		Накладные расходы, тенге				125 039					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				57 551					
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8				**8890**					
		Итого с временным зданиям и сооружением				**749 738**					
		Производства работ в зимнее время (1.35%)				**10121**					
		Итого с зимним удорожанием:				**759 859**					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**15 197**					
		Итого с непредвиденными затратами:				**775 057**					
		Налог на добавленную стоимость (12 %)				**93 007**					
		Итого с НДС 12%				**868 063**					
		Всего с тендерной скидки:				**847 686**					

Принял

Тех.надзор

Сдал: