SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма В2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ № 10 за июнь 2020 год

Наружные сети водоснабжения и канализации

Локальная смета № 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоснабжение В1										
	1.1 Водопровод										

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	76	192,45	182,58	14626	13876	–	2934	18965
					9,87	43,75	750	3325	–	1405	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6	1526,17	–	9157	–	–	6593	17010
					1526,17	–	9157	–	–	1260	
3	1101-0205-0501	Подбивка пазух труб мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	2	725	–	1450	–	–	1044	2694
					725	–	1450	–	–	200	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	796	–	3184	–	–	2292	5914
					796	–	3184	–	–	438	
5	1101-0101-0314	Грунты 2 группы.засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	192,45	182,6	3849	3652	–	772	4991
					9,85	43,75	197	875	–	370	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20	143,95	66,4	2879	1328	–	1580	4816
					77,55	32,15	1551	643	–	357	

	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55	31,95	31,95	1757	1757	–	467	2402
					–	11,8	–	649	–	178	
8	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55	15,78	15,78	868	868	–	231	1187
					–	5,84	–	321	–	88	
9	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55	90,13	90,13	4957	4957	–	1400	6866
					–	35,35	–	1944	–	509	
10	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	220	2,65	2,65	582	582	–	142	782
					–	0,9	–	197	–	58	
11	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,6	2606,67	1096,67	1564	658	–	1292	3084
					1510	483,33	906	290	–	228	

	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1302,17	93,67	7813	562	7004	449	8923
					41,17	28,17	247	169	–	661	
13	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	24	145,33	–	3488	–	3485	3	3770
					0,13	–	3	–	–	279	
14	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1336,5	93,67	8019	562	7210	449	9145
					41,17	28,17	247	169	–	677	
15	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,023	417130,43	63913,04	9594	1470	303	8267	19290
					340043,48	23043,48	7821	530	–	1429	
16	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23	352		8096		8096	–	8744
					–		–		–	648	

	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	900173,91	31260,87	20704	719	14443	5501	28301
					240956,52	652,17	5542	15	–	2096	
18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,023	54956,52	–	1264	–	49	1203	2664
					52826,09	–	1215	–	–	197	
19	1116-0601-0101	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2047,33	91,33	6142	274	902	4903	11929
					1655,33	12,33	4966	37	–	884	
20	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
21	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	455		910		910	–	983
					–		–		–	73	
22	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2596	169	2596	169	560	1920	4877
					1867	72	1867	72	–	361	
23	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81503		81503		81503	–	88023

					–		–		–	6520	
	1308-0305-0310	Указатели флуоресцентные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1266	142	1266	142	80	776	2205
					1044	34	1044	34	–	163	
25	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	111681		1117		1117	–	1206
					–		–		–	89	
26	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,05	180	–	9	–	7	1	11
					40	–	2	–	–	1	
27	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,05	80	–	4	–	3	1	5
					20	–	1	–	–	–	
28	2302-0302-8013	Втулка под фланец , DN 160	шт.	2	2637		5274		5274	–	5696
					–		–		–	422	
29	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1533,25	121,25	6133	485	374	5270	12315
					1318,5	12,25	5274	49	–	912	
30	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3617		14468		14468	–	15625
					–		–		–	1157	

	2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	77		77		77	–	83
					–		–		–	6	
32	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	95		95		95	–	103
					–		–		–	8	
33	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	13016	6557	13016	6557	2483	5961	20495
					3976	2045	3976	2045	–	1518	
1.2 Водомерный узел											
34	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	24604	458	24604	458	14575	9486	36817
					9571	109	9571	109	–	2727	
35	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9935		9935		9935	–	10730
					–		–		–	795	

	2303-1013-0903	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10228		10228		10228	–	11046
					–		–		–	818	
37	2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	26403		26403		26403	–	28515
					–		–		–	2112	
38	2303-0302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	2154		2154		2154	–	2326
					–		–		–	172	
39	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	185		370		370	–	400
					–		–		–	30	
40	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	95		95		95	–	103
					–		–		–	8	
	1.3 Колодцы Д=1500мм-2шт										

	101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	14	228,93	218,71	3205	3062	1	706	4224
					10,14	59,93	142	839	–	313	
42	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	22,4	234		5242		–	–	5661
					–		–		–	419	
43	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	143,96	136,33	6910	6544	–	1431	9008
					7,63	33,77	366	1621	–	667	
44	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	6	1526,17	–	9157	–	–	6593	17010
					1526,17	–	9157	–	–	1260	
45	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	31,94	31,94	1597	1597	–	425	2184
					–	11,8	–	590	–	162	
46	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	143,96	66,42	7198	3321	–	3949	12039

					77,54	32,16	3877	1608	–	892	
	101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	796	–	3184	–	–	2292	5914
					796	–	3184	–	–	438	
48	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	33751,36	8498,64	99229	24986	46475	37538	147708
					9444,9	3452,04	27768	10149	–	10941	
49	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 на упоры,для заделки труб	м3	0,14	14813		2074		2074	–	2240
					–		–		–	166	
50	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.	4	19986		79944		79944	–	86340
					–		–		–	6396	
51	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1479		2958		2958	–	3195
					–		–		–	237	
52	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	шт.	2	2763		5526		5526	–	5968
					–		–		–	442	

	2303-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,3	74343		96646		96646	–	104378
54	2106-0304-0401	Лестницы стремянки	т	0,03416	550868		18818		18818	7732	20323
55	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 К=2,000;	т	0,05616	163454		9180		9180	1505	9914
56	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	734	22961
57	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977		18977		18977	1701	20495
58	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	18615,45	1077,27	20477	1185	18018	1518	23608
					1158,18	222,73	1274	245		1382	
		Итого по разделу 1					**906 598**			1749	
	Раздел 2 Канализация										

	2.1 Канализация										
59	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34	143,94	136,32	4894	4635	–	1013	6380
					7,62	33,76	259	1148	–	473	
60	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1526	–	3052	–	–	2197	5669
					1526	–	3052	–	–	420	
61	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,9	3037,78	153,33	2734	138	1732	894	3918
					960	43,33	864	39	–	290	
62	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,1	143,95	136,3	1166	1104	–	242	1521
					7,65	33,83	62	274	–	113	
63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,1	143,95	66,42	1166	538	–	639	1949
					77,53	32,1	628	260	–	144	
64	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	31,96	31,96	863	863	–	230	1180
					–	11,81	–	319	–	87	

65	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2.000;	м3 грунта	54	15,78	15,78	852	852	–	227	1165
					–	5,83	–	315	–	86	
66	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27	90,11	90,11	2433	2433	–	687	3370
					–	35,33	–	954	–	250	
67	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=4.000;	м3 уплотненного грунта	108	2,65	2,65	286	286	–	70	384
					–	0,9	–	97	–	28	
68	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	426666,67	135666,67	3840	1221	71	2881	7259
					283111,11	40222,22	2548	362	–	538	
69	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1.010;	м	9,09	960		8726		8726	–	9424
					–		–		–	698	
	2.2 Колодцы Д=1000мм-1шт										

70	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	5	228,8	218,6	1144	1093	–	253	1509
					10,2	60	51	300	–	112	
71	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	8	234		1872		–	–	2022
					–		–		–	150	
72	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	143,94	136,33	2591	2454	–	536	3377
					7,61	33,78	137	608	–	250	
73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1526	–	3052	–	–	2197	5669
					1526	–	3052	–	–	420	
74	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24	31,96	31,96	767	767	–	204	1049
					–	11,79	–	283	–	78	
75	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24	143,96	66,42	3455	1594	–	1896	5779

					77,54	32,17	1861	772	–	428	
76	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	796	–	796	–	–	573	1479
					796	–	796	–	–	110	
77	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,48	34547,92	9854,17	16583	4730	4357	9279	27931
					15616,67	3910,42	7496	1877	–	2069	
78	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	0,36	14813		5333		5333	–	5760
					–		–		–	427	
79	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1479		2958		2958	–	3195
					–		–		–	237	
80	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	7336		7336		7336	–	7923
					–		–		–	587	
81	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,28	74343		20816		20816	–	22481
					–		–		–	1665	
82	2106-0304-0401	Лестницы стремянки	т	0,0066	550868		3636		3636	–	3927

					–		–		–	291	
83	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0254	163454		4152		4152	–	4484
					–		–		–	332	
84	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	–	22961
					–		–		–	1701	
85	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	18618,18	1078,18	10240	593	9010	691	11805
					1158,18	221,82	637	122	–	874	
		Итого по разделу 2					**173 570**				
		Итого по смете					**1 080 168**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					126 182				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 072				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 255				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					621 825				
		- перевозка грузов, тенге					7 114				
		Накладные расходы, тенге					141 962				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					80 013				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**12962**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**1 093 130**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**14757**				

		Итого с зимним удорожанием:					1 107 887				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					22 158				
		Итого с непредвиденными затратами:					1 130 045				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					135 605				
		Итого с НДС 12%					1 265 650				
		Всего с тендерной скидки:					1 235 940				

Принял

Тех.надзор

Сдал:

Астафиев С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской облости"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской облости ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ №13 за июнь 2020 год

Водопровод и канализация

Локальная смета 2-1-4.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод холодной воды В1										
	1.1 Водопровод холодной вода В1										
1	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-ввод НР = 98 %	м трубопровода	3	751,67	37,67	2255	113	70	2070	4671
					690,67	13,33	2072	40	–	346	

2	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	352		1056		1056	–	1140
					–		–		–	84	
3	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	5	4669,6	222	23348	1110	10289	11971	38145
					2389,8	53,2	11949	266	–	2826	
4	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	5740		28700		28700	–	30996
					–		–		–	2296	
5	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	900333,33	31000	2701	93	1885	718	3693
					241000	666,67	723	2	–	274	
6	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	3621800	251600	18109	1258	14934	2125	21853
					383400	45800	1917	229	–	1619	
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	26	1700,35	307,38	44209	7992	255	37463	88206
					1383,15	87,15	35962	2266	–	6534	

8	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26	291		7566		7566	–	8171
					–		–		–	605	
9	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопров	30	1793,03	498,53	53790,9	14956	395	41809	103247
					1281,34	140,72	38440,2	4222	–	7648	
10	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	184		5520		5520		5962
					–		–		–	441,6	
		Итого по разделу 1					**306 084**				
	Раздел 2 Горячее водоснабжение										
25	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	16	1793,13	498,56	28690	7977	211	22298	55067
					1281,38	140,69	20502	2251	–	4079	
26	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	134		2144		2144	–	2316
					–		–		–	172	
		Итого по разделу 2					**57 383**				
	Раздел 3 Канализация К1										

34	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	4	10156	47,25	40624	189	36662	3763	47938
					943,25	16,75	3773	67	–	3551	
35	2302-0802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2020		4040		4040	–	4363
					–		–		–	323	
36	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,5	747,09	1,36	7097	13	22	6925	15144
					743,45	0,36	7063	3	–	1122	
37	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	9,5	274		2603		2603		2811
					–		–		–	208	
38	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15,5	721,12	3,18	11177	49	86	10843	23782
					712,88	0,94	11050	15	–	1762	
39	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	17	834		14178		14178		15312
					–		–		–	1134	
		Итого по разделу 3					**109 350**				
		Итого по смете					**472 817**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 451				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 750				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 361				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					130 615				
		Накладные расходы, тенге					139 984				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 024				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**5674**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**478 491**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**6460**				
		Итого с зимним удорожанием:					**484 951**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**9 699**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**494 650**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**59 358**				
		Итого с НДС 12%					**554 008**				
		Всего с тендерной скидки:					**541 003**				

Принял

Тех.надзор

Сдал:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Государственный архив Алматинской области"государственного учреждения "Управления культуры,архивов и документации Алматинской области"

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор №45 от 26.03.2020 года

Наименование и адрес объекта: Работы по капитальному ремонту здания Уйгурского филиала КГУ "Государственный архив Алматинской области ,государственного учреждения;Управления культуры, архивов и документации Алматинской области"

Акт выполненных работ №19 за июль 2020 год

Водопровод и канализация

Локальная смета 2-1-4.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование											
53	1117-0101-0108	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	2690,33	84	5381	168	653	4761	10953
					2388,67	40,33	4777	81	–	811	
54	2303-0102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8471		16942	0		0	18297
					–				–	1355	

55	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3382	166,5	3382	167	1072	2705	6574
					2679,5	81	2680	81	–	487	
56	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16166		16166		16166		17459
					–		–		–	1293	
		Итого по разделу 4					**53 284**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 457				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					335				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					162				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 891				
		Накладные расходы, тенге					7 466				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 947				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**639**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**53 923**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**728**				
		Итого с зимним удорожанием:					**54 651**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 093**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**55 744**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**6 689**				
		Итого с НДС 12%					**62 433**				
		Всего с тендерной скидки:					**60 968**				

Принял

Тех.надзор

Сдал: