Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"** ИИН/БИН **060140010962**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94** **080640004543**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12 от 2020-05-14

Номер документа	Дата составления
43	19.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь), Раздел ЭС			раб	1	50 875 471,00	50 875 471,00
				Итого	1	x	50 875 471,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Баяханов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Смагулов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2020

М.П.

Заказчик: Государственноеучреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик : ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор: №12 от 14.05.2020 год

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№12	14.05.2020 год						
		ДС №3	19.10.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС	**50 875 471**	**45 424 527,38**							**5 450 943**	**50 875 471**
Всего к оплате:										**50 875 471**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Руководитель_____Осмагулов А.М.

Авторский надзор
ТОО "Нур курылыс 80"

Специалист_____Абилжан Г. К.

Подрядчик:

ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор_____Баяханов Е.А.

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____Касенов Б. Л.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственноеучреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети**
(наименование)

№ Договора: №12 от 14.05.2020 год

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. Оборудование									
1	11	Е11-010205-0302	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,5	1526,14	0	37390	0	0	26921	69456
						1526,14	0	37390	0		5145	
2	12	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,5	796,07	0	19504	0	0	14043	36230
						796,07	0	19504	0		2684	
3	13	Ц13-080208-0104	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	8	2952,99	164,24	23624	1314	15663	5026	30942
						830,9	41,65	6647	333		2292	
4	14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	50	415,44	17,53	20772	876	10400	6987	29980
						189,92	4,17	9496	208		2221	
5	15	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4	1526,14	0	6105	0	0	4395	11340
						1526,14	0	6105	0		840	
6	16	Е11-010107-1802	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	16	132,35	0	2118	0	0	1525	3934
						132,35	0	2118	0		291	
7	17	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,6	796,07	0	1274	0	0	917	2366
						796,07	0	1274	0		175	
			Итого по разделу: 6. Оборудование									110786,07
			Раздел: 7. Опоры ВЛ-10кВ									
8	21	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07	6810	13815	6810	630	7732	23271
						6374,68	3290	6375	3290		1724	
9	22	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3		2	2285,96	1261,3	4572	2523	0	2437	7570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт		1024,66	498,75	2049	998		561	
10	23	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924		110078
											8154	
11	24	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502		4862
											360	
12	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99	20,12	3493	83	2357	988	4840
						255,88	2,45	1053	10		358	
13	26	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712		14809
											1097	
14	27	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМs 60А	шт	1	2923,21		2923		2923		3157
											234	
15	28	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046		2210
											164	
16	29	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 1	шт	2	1073,21		2146		2146		2318
											172	
17	30	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У1	шт	1	3835,71		3836		3836		4143
											307	
18	31	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429		1543
											114	
19	32	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345		4693
											348	
20	33	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410		2603
											193	
21	34	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372		56562
											4190	
22	35	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55		220		220		238
											18	
23	36	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896		183488
											13592	
24	37	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1953		1953		2109
											156	
25	38	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074		111320
											8246	
26	39	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584		34752		34752		37532
											2780	
27	40	С124-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	753		4518		4518		4879
											361	
28	41	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн КМ1	шт	1	1318,75		1319		1319		1424
											106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	42	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА1	шт	1	6734,82		6735		6735	539	7274
30	43	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА2	шт	1	1132,14		1132		1132	91	1223
31	44	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Вал привода (кронштейн) РА3	шт	3	6892,86		20679		20679	1654	22333
32	45	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА5	шт	1	720,54		721		721	58	778
33	46	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х7	шт	3	769,64		2309		2309	185	2494
34	47	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х8	шт	1	844,64		845		845	68	912
35	48	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 1	м	4,5	554,46		2495		2495	200	2695
36	49	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Устройство защиты от дуги	шт.	1	6055,85 1273	4782,85 1684,75	6056 1273	4783 1685	0	2130 655	8840
37	50	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ96 И	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
38	51	С123-070222-0116	Шина алюминиевая ШИ-2	шт.	3	3150		9450		9450	756	10206
39	52	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут 62И	шт	1	1008,93		1009		1009	81	1090
40	53	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Упор УП-50	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
41	54	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960		86880		86880	6950	93830
42	55	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
43	56	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	420		4284		4284	343	4627
44	57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068	85	1153
45	58	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	84	1139
46	59	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
47	60	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	61	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706	8376	113082
49	62	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
50	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
51	64	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
52	65	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса TMs 60	шт	1	2923,21		2923		2923	234	3157
53	66	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046	164	2210
54	67	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
55	68	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672	294	3966
56	69	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429	114	1543
57	70	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
58	71	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
59	72	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372	4190	56562
60	73	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55		220		220	18	238
61	74	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896	13592	183488
62	75	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906	312	4218
63	76	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074	8246	111320
64	77	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504	5560	75064
65	78	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн КМ1	шт	1	1318,75		1319		1319	106	1424
66	79	С124-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	753		4518		4518	361	4879

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	80	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА1	шт	1	6734,82		6735		6735	539	7274
68	81	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА2	шт	1	1132,14		1132		1132	91	1223
69	82	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА3	шт	3	6892,86		20679		20679	1654	22333
70	83	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА5	шт	1	720,54		721		721	58	778
71	84	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х7	шт	3	769,64		2309		2309	185	2494
72	85	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х8	шт	1	844,64		845		845	68	912
73	86	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 1	м	4,5	554,46		2495		2495	200	2695
74	87	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Устройство защиты от дуги	шт.	1	6055,85 1273	4782,85 1684,75	6056 1273	4783 1685	0	2130 655	8840
75	88	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ96 И	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
76	89	С123-070222-0116	Шина алюминиевая ШИ-2	шт.	3	3150		9450		9450	756	10206
77	90	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут 62И	шт	1	1008,93		1009		1009	81	1090
78	91	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Упор УП-50	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
79	92	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960		86880		86880	6950	93830
80	93	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
81	94	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	420		4284		4284	343	4627
82	95	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068	85	1153
83	96	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	84	1139
84	97	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
85	98	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	99	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706	8376	113082
87	100	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
88	101	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
89	102	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
90	103	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса TMs 60	шт	1	2923,21		2923		2923	234	3157
91	104	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046	164	2210
92	105	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
93	106	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672	294	3966
94	107	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429	114	1543
95	108	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
96	109	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
97	110	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093		13093		13093	1047	14140
98	111	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	55		55		55	4	59
99	112	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	21237		42474		42474	3398	45872
100	113	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906	312	4218
101	114	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074	8246	111320
102	115	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504	5560	75064
103	116	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469	918	12387
104	117	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480	1638	22119

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	118	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	84	1139
106	119	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
107	120	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
108	121	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706	8376	113082
109	122	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
110	123	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
111	124	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
112	125	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМs 60	шт	1	2923,21		2923		2923	234	3157
113	126	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
114	127	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 54	шт	1	8642,86		8643		8643	691	9334
115	128	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672	294	3966
116	129	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	1,5	714,29		1071		1071	86	1157
117	130	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
118	131	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
119	132	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372	4190	56562
120	133	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55		220		220	18	238
121	134	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896	13592	183488
122	135	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1953		1953	156	2109
123	136	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		3	17179		51537		51537		55660

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							4123	
124	137	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584		34752		34752		37532
											2780	
125	138	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469		12387
											918	
126	139	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480		22119
											1638	
127	140	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055		1139
											84	
128	141	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07	6810	13815	6810	630	7732	23271
						6374,68	3290	6375	3290		1724	
129	142	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96	1261,3	4572	2523	0	2437	7570
						1024,66	498,75	2049	998		561	
130	143	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706		113082
											8376	
131	144	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502		4862
											360	
132	145	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99	20,12	3493	83	2357	988	4840
						255,88	2,45	1053	10		358	
133	146	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 58	шт	1	8642,86		8643		8643		9334
											691	
134	147	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672		3966
											294	
135	148	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429		1543
											114	
136	149	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607		2816
											209	
137	150	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	482		1446		1446		1562
											116	
138	151	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093		39279		39279		42421
											3142	
139	152	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	55		165		165		178
											13	
140	153	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21237		127422		127422		137616
											10194	
141	154	С124-040207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6231		18693		18693		20188
											1495	
142	155	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	13815,07	6810	13815	6810	630	7732	23271

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				опора		6374,68	3290	6375	3290		1724	
143	156	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96	1261,3	4572	2523	0	2437	7570
						1024,66	498,75	2049	998		561	
144	157	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924		110078
											8154	
145	158	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502		4862
											360	
146	159	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99	20,12	3493	83	2357	988	4840
						255,88	2,45	1053	10		358	
147	160	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 56	шт	1	8642,86		8643		8643		9334
											691	
148	161	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса УI	шт	1	3835,71		3836		3836		4143
											307	
149	162	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429		1543
											114	
150	163	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607		2816
											209	
151	164	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	482		1446		1446		1562
											116	
152	165	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093		39279		39279		42421
											3142	
153	166	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	55		165		165		178
											13	
154	167	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21237		127422		127422		137616
											10194	
155	168	С124-040207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6231		18693		18693		20188
											1495	
156	169	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	6838,62	2946,27	13677	5893	1261	7496	22867
						3261,96	1422,75	6524	2846		1694	
157	170	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96	1261,3	4572	2523	0	2437	7570
						1024,66	498,75	2049	998		561	
158	171	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706		113082
											8376	
159	172	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502		4862
											360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	173	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
161	174	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок OGs 54	шт	2	8642,86		17286		17286	1383	18669
162	175	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	417	5631
163	176	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482		2892		2892	231	3123
164	177	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	13093		78558		78558	6285	84843
165	178	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	55		330		330	26	356
166	179	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	21237		254844		254844	20388	275232
167	180	С124-040207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6231		37386		37386	2991	40377
168	181	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	6838,62 3261,96	2946,27 1422,75	13677 6524	5893 2846	1261	7496 1694	22867
169	182	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
170	183	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
171	184	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
172	185	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
173	186	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок OGs 55	шт	2	8642,86		17286		17286	1383	18669
174	187	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	417	5631
175	188	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482		2892		2892	231	3123
176	189	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	13093		78558		78558	6285	84843
177	190	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	55		330		330	26	356
178	191	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	21237		254844		254844	20388	275232
179	192	С124-040207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6231		37386		37386	2991	40377
			Итого по разделу: 7. Опоры ВЛ-10кВ									4144459,57

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 8. Опоры 10кВ для совместной подвески с ВЛИ 0,4кВ									
180	193	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	16340,17 8261,5	7178,28 3465	16340 8262	7178 3465	900	9381 2058	27779
181	194	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
182	195	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
183	196	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
184	197	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
185	198	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73 ш	шт	1	14340,18		14340		14340	1147	15487
186	199	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ80а	шт	1	2402,68		2403		2403	192	2595
187	200	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
188	201	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	2	3672,32		7345		7345	588	7932
189	202	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	5	714,29		3571		3571	286	3857
190	203	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	3,5	666,96		2334		2334	187	2521
191	204	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	417	5631
192	205	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482		2892		2892	231	3123
193	206	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093		13093		13093	1047	14140
194	207	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	21237		42474		42474	3398	45872
195	208	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906	312	4218
196	209	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074	8246	111320
197	210	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504	5560	75064

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	211	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469	918	12387
199	212	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480	1638	22119
200	213	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
201	214	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	420		2184		2184	175	2359
202	215	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	629	8497
203	216	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10137		40548		40548	3244	43792
204	217	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	1359	18343
205	218	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738	1019	13757
206	219	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3089		12356		12356	988	13344
207	220	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	84	1139
208	221	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2	16340,17 8261,5	7178,28 3465	32680 16523	14357 6930	1801	18762 4115	55558
209	222	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	9144 4099	5045 1995	0	4875 1122	15140
210	223	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	52353		209412		209412	16753	226165
211	224	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,2	45017		9003		9003	720	9724
212	225	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,228	848,99 255,88	20,12 2,45	6985 2105	166 20	4715	1977 717	9679
213	226	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ77 ш	шт	2	12752,68		25505		25505	2040	27546
214	227	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	2	2046,43		4093		4093	327	4420
215	228	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
216	229	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52		2	3672,32		7345		7345		7932

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							588	
217	230	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	4	714,29		2857		2857		3086
											229	
218	231	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	7,28	666,96		4856		4856		5244
											388	
219	232	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	869		8690		8690		9385
											695	
220	233	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	482		4820		4820		5206
											386	
221	234	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	13093		26186		26186		28281
											2095	
222	235	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	21237		84948		84948		91744
											6796	
223	236	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651		7812		7812		8437
											625	
224	237	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	17179		206148		206148		222640
											16492	
225	238	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	11584		139008		139008		150129
											11121	
226	239	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3823		22938		22938		24773
											1835	
227	240	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	6	6826,79		40961		40961		44238
											3277	
228	241	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78б	шт	8	2386,61		19093		19093		20620
											1527	
229	242	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	10137		324384		324384		350335
											25951	
230	243	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2123		67936		67936		73371
											5435	
231	244	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984		18343
											1359	
232	245	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2	16340,17	7178,28	32680	14357	1801	18762	55558
						8261,5	3465	16523	6930		4115	
233	246	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4	2285,96	1261,3	9144	5045	0	4875	15140
						1024,66	498,75	4099	1995		1122	
234	247	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	50962		203848		203848		220156
											16308	
235	248	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,2	45017		9003		9003		9724
											720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	249	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,228	848,99	20,12	6985	166	4715	1977	9679
						255,88	2,45	2105	20		717	
237	250	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ77 ш	шт	2	12752,68		25505		25505		27546
											2040	
238	251	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	2	2046,43		4093		4093		4420
											327	
239	252	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018		2179
											161	
240	253	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	2	3672,32		7345		7345		7932
											588	
241	254	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	4	714,29		2857		2857		3086
											229	
242	255	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	4,08	666,96		2721		2721		2939
											218	
243	256	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	869		8690		8690		9385
											695	
244	257	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	482		4820		4820		5206
											386	
245	258	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	13093		26186		26186		28281
											2095	
246	259	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	21237		84948		84948		91744
											6796	
247	260	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651		7812		7812		8437
											625	
248	261	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	17179		206148		206148		222640
											16492	
249	262	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	11584		139008		139008		150129
											11121	
250	263	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3823		22938		22938		24773
											1835	
251	264	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	6	6826,79		40961		40961		44238
											3277	
252	265	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78	шт	2	2386,61		4773		4773		5155
											382	
253	266	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78б	шт	2	2386,61		4773		4773		5155
											382	
254	267	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10137		40548		40548		43792
											3244	
255	268	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984		18343
											1359	
256	269	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123		4246		4246		4586
											340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	270	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	16340,17	7178,28	16340	7178	900	9381	27779
						8261,5	3465	8262	3465		2058	
258	271	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96	1261,3	4572	2523	0	2437	7570
						1024,66	498,75	2049	998		561	
259	272	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706		113082
											8376	
260	273	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502		4862
											360	
261	274	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99	20,12	3493	83	2357	988	4840
						255,88	2,45	1053	10		358	
262	275	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ77 ш	шт	1	12752,68		12753		12753		13773
											1020	
263	276	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046		2210
											164	
264	277	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	1	1008,93		1009		1009		1090
											81	
265	278	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672		3966
											294	
266	279	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429		1543
											114	
267	280	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	2,04	666,96		1361		1361		1469
											109	
268	281	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345		4693
											348	
269	282	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410		2603
											193	
270	283	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093		13093		13093		14140
											1047	
271	284	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	21237		42474		42474		45872
											3398	
272	285	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906		4218
											312	
273	286	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074		111320
											8246	
274	287	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504		75064
											5560	
275	288	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469		12387
											918	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	289	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480	1638	22119
277	290	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78	шт	1	2386,61		2387		2387	191	2578
278	291	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78а	шт	1	2386,61		2387		2387	191	2578
279	292	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137		20274		20274	1622	21896
280	293	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492	679	9171
281	294	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	170	2293
282	295	Е11-330202-0104	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	4	9039,23 4850,3	3288,54 1585,5	36157 19401	13154 6342	3602	20595 4540	61292
283	296	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	50962		203848		203848	16308	220156
284	297	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,096	848,99 255,88	20,12 2,45	6873 2072	163 20	4639	1945 705	9524
285	298	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 56	шт	4	8642,86		34571		34571	2766	37337
286	299	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	4	1008,93		4036		4036	323	4359
287	300	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	4,4	714,29		3143		3143	251	3394
288	301	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	869		6952		6952	556	7508
289	302	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	482		3856		3856	308	4164
290	303	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	13093		157116		157116	12569	169685
291	304	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	21237		509688		509688	40775	550463
292	305	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	12	6826,79		81921		81921	6554	88475
293	306	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424	114	1538
294	307	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	420		4368		4368	349	4717
295	308	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	629	8497
296	309	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		4	3861		15444		15444		16680

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							1236	
297	310	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	2123		8492		8492		9171
				шт.							679	
298	311	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98		8	2123		16984		16984		18343
				шт.							1359	
299	312	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		4	3089		12356		12356		13344
				шт.							988	
			Итого по разделу: 8. Опоры 10кВ для совеместной подвески с ВЛИ 0,4кВ									**4309631,56**
			Раздел: 9. Опоры ВЛИ-0,4кВ									
300	313	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		107	6838,62	2946,27	731733	315251	67452	401011	1223363
				опора		3261,96	1422,75	349030	152234		90619	
301	314	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		107	33853		3622271		3622271		3912053
				шт							289782	
302	315	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		133,75	848,99	20,12	113552	2691	76637	32134	157340
				м2		255,88	2,45	34224	328		11655	
303	316	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98		107	3379		361553		361553		390477
				шт.							28924	
304	317	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		107	3861		413127		413127		446177
				шт.							33050	
305	318	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		107	2123		227161		227161		245334
				шт.							18173	
306	319	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		107	2221		237647		237647		256659
				шт.							19012	
307	320	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0535	601875		32200		32200		34776
				км							2576	
308	321	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		18	13815,07	6810	248671	122580	11347	139171	418870
				опора		6374,68	3290	114744	59220		31027	
309	322	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		36	33853		1218708		1218708		1316205
				шт							97497	
310	323	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		45	848,99	20,12	38204	905	25784	10811	52937
				м2		255,88	2,45	11515	110		3921	
311	324	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3		18	3608,04		64945		64945		70140
				шт							5196	
312	325	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		18	3013		54234		54234		58573
				шт.							4339	
313	326	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98		18	10137		182466		182466		197063
				шт.							14597	
314	327	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		18	2906		52308		52308		56493
				шт.							4185	
315	328	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		18	2123		38214		38214		41271
				шт.							3057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	329	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2221		39978		39978	3198	43176
317	330	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	601875		5417		5417	433	5850
318	331	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	869		15642		15642	1251	16893
319	332	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	18	393,75		7088		7088	567	7655
320	333	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	418		30096		30096	2408	32504
321	334	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8	13815,07 6374,68	6810 3290	110521 50997	54480 26320	5043	61854 13790	186164
322	335	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	16	33853		541648		541648	43332	584980
323	336	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20	848,99 255,88	20,12 2,45	16980 5118	402 49	11460	4805 1743	23528
324	337	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3	шт	8	3608,04		28864		28864	2309	31173
325	338	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	4434		35472		35472	2838	38310
326	339	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1967		15736		15736	1259	16995
327	340	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178		2848		2848	228	3076
328	341	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420		8736		8736	699	9435
329	342	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3861		30888		30888	2471	33359
330	343	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	10137		162192		162192	12975	175167
331	344	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2123		67936		67936	5435	73371
332	345	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	1359	18343
333	346	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2221		17768		17768	1421	19189
334	347	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	601875		2408		2408	193	2600
335	348	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	869		6952		6952	556	7508
336	349	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	8	393,75		3150		3150	252	3402
337	350	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12	13815,07 6374,68	6810 3290	165781 76496	81720 39480	7565	92781 20685	279247

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	351	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	24	33853		812472		812472	64998	877470
339	352	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	30	848,99 255,88	20,12 2,45	25470 7677	604 74	17190	7208 2614	35291
340	353	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3	шт	12	3608,04		43296		43296	3464	46760
341	354	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3013		36156		36156	2892	39048
342	355	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4434		53208		53208	4257	57465
343	356	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1967		23604		23604	1888	25492
344	357	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	178		4272		4272	342	4614
345	358	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,2	420		13104		13104	1048	14152
346	359	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3861		46332		46332	3707	50039
347	360	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	10137		243288		243288	19463	262751
348	361	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	2123		101904		101904	8152	110056
349	362	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123		25476		25476	2038	27514
350	363	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2221		26652		26652	2132	28784
351	364	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	601875		3611		3611	289	3900
352	365	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869		10428		10428	834	11262
353	366	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	12	393,75		4725		4725	378	5103
354	367	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	13815,07 6374,68	6810 3290	82890 38248	40860 19740	3782	46390 10342	139623
355	368	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	12	33853		406236		406236	32499	438735
356	369	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15	848,99 255,88	20,12 2,45	12735 3838	302 37	8595	3604 1307	17646
357	370	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3	шт	6	3608,04		21648		21648	1732	23380
358	371	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3013		18078		18078	1446	19524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	372	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4434		26604		26604	2128	28732
360	373	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3861		23166		23166	1853	25019
361	374	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10137		60822		60822	4866	65688
362	375	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2123		50952		50952	4076	55028
363	376	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738	1019	13757
364	377	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2221		13326		13326	1066	14392
365	378	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	601875		1806		1806	144	1950
366	379	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	417	5631
367	380	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	6	393,75		2363		2363	189	2552
368	381	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
369	382	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
370	383	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
371	384	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
372	385	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
373	386	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3	шт	1	3608,04		3608		3608	289	3897
374	387	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	2	3107,14		6214		6214	497	6711
375	388	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013		3013		3013	241	3254
376	389	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434		4434		4434	355	4789
377	390	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3861		3861		3861	309	4170
378	391	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10137		10137		10137	811	10948
379	392	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		4	2123		8492		8492		9171

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							679	
380	393	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	2123		2123		2123		2293
				шт.							170	
381	394	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		1	2221		2221		2221		2399
				шт.							178	
382	395	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,0005	601875		301		301		325
				км							24	
383	396	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		1	869		869		869		939
				шт.							70	
384	397	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6		1	393,75		394		394		425
				шт							32	
385	398	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		10	6838,62	2946,27	68386	29463	6304	37478	114333
				опора		3261,96	1422,75	32620	14228		8469	
386	399	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013		10	50962		509620		509620		550390
				шт.							40770	
387	400	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		18,7	848,99	20,12	15876	376	10715	4493	21998
				м2		255,88	2,45	4785	46		1629	
388	401	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98		10	3379		33790		33790		36493
				шт.							2703	
389	402	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98		10	3052		30520		30520		32962
				шт.							2442	
390	403	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		20	3861		77220		77220		83398
				шт.							6178	
391	404	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		10	2221		22210		22210		23987
				шт.							1777	
392	405	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,005	601875		3009		3009		3250
				км							241	
393	406	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		10	2123		21230		21230		22928
				шт.							1698	
394	407	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		20	2123		42460		42460		45857
				шт.							3397	
395	408	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		2	13815,07	6810	27630	13620	1261	15463	46541
				опора		6374,68	3290	12749	6580		3447	
396	409	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3		4	2285,96	1261,3	9144	5045	0	4875	15140
				шт		1024,66	498,75	4099	1995		1122	
397	410	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013		4	50962		203848		203848		220156
				шт.							16308	
398	411	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые		0,2	45017		9003		9003		9724
				м3							720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	412	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,228	848,99 255,88	20,12 2,45	6985 2105	166 20	4715	1977 717	9679
400	413	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	4	3107,14		12429		12429	994	13423
401	414	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У4	шт	2	4935,71		9871		9871	790	10661
402	415	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3013		6026		6026	482	6508
403	416	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4434		8868		8868	709	9577
404	417	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	629	8497
405	418	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2330		9320		9320	746	10066
406	419	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424	114	1538
407	420	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,2	420		4704		4704	376	5080
408	421	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	10137		81096		81096	6488	87584
409	422	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3861		15444		15444	1236	16680
410	423	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2221		8884		8884	711	9595
411	424	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	601875		1204		1204	96	1300
412	425	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492	679	9171
413	426	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	139	1877
414	427	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123		33968		33968	2717	36685
415	428	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
416	429	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
417	430	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
418	431	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	432	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
420	433	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	2	3107,14		6214		6214	497	6711
421	434	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У4	шт	1	4935,71		4936		4936	395	5331
422	435	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013		3013		3013	241	3254
423	436	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434		4434		4434	355	4789
424	437	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3861		11583		11583	927	12510
425	438	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	28	384
426	439	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	420		1092		1092	87	1179
427	440	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2330		4660		4660	373	5033
428	441	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
429	442	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137		20274		20274	1622	21896
430	443	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492	679	9171
431	444	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221		2221		2221	178	2399
432	445	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	601875		301		301	24	325
433	446	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	170	2293
434	447	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
435	448	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	1	393,75		394		394	32	425
436	449	Е11-330202-0106	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	25183,68 12472,2	11811,09 5703,25	25184 12472	11811 5703	900	14540 3178	42902
437	450	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	3	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	6858 3074	3784 1496	0	3656 841	11355
438	451	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	50962		152886		152886	12231	165117
439	452	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые		0,15	45017		6753		6753		7293

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	453	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	6,171	848,99	20,12	5239	124	3536	540	7259
				м2		255,88	2,45	1579	15		1483	
441	454	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	3	3107,14		9321		9321	538	10067
442	455	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У4	шт	2	4935,71		9871		9871	746	10661
443	456	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2330		9320		9320	790	10066
444	457	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	746	769
445	458	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,6	420		2352		2352	57	2540
446	459	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137		20274		20274	188	21896
447	460	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	1622	18343
448	461	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221		4442		4442	1359	4797
449	462	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601875		602		602	355	650
450	463	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123		4246		4246	48	4586
451	464	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	340	1877
452	465	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	2	393,75		788		788	139	851
453	466	Е11-330202-0106	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	25183,68	11811,09	25184	11811	900	14540	42902
						12472,2	5703,25	12472	5703		3178	
454	467	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	3	2285,96	1261,3	6858	3784	0	3656	11355
						1024,66	498,75	3074	1496		841	
455	468	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	52353		157059		157059	12565	169624
456	469	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	45017		6753		6753	540	7293
457	470	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,171	848,99	20,12	5239	124	3536	1483	7259
						255,88	2,45	1579	15		538	
458	471	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1		3	3107,14		9321		9321		10067

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	494	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	418		30096		30096	4185	32504
482	495	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2123		38214		38214	2408	41271
483	496	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2221		39978		39978	3057	43176
484	497	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Комплект для переносного заземления ST208	шт	18	16975,89		305566		305566	3198	330011
485	498	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	601875		5417		5417	24445	5850
486	499	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений	компл	54	40483,14	18238,08	2186090	984856	407433	848936	3277828
						14700	7134,78	793800	385278		242802	
487	500	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10	шт.	54	14480		781920		781920	62554	844474
488	501	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	54	2221		119934		119934	9595	129529
489	502	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	18	2906		52308		52308	4185	56493
490	503	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	41		2952		2952	236	3188
491	504	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,036	601875		21668		21668	1733	23401
492	505	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	418		30096		30096	2408	32504
493	506	Ц13-080202-0307	Трос	км	0,144	44218,01	10404,01	6367	1498	0	3887	11075
						33814	3676,45	4869	529		820	
494	507	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	188	1967		369796		369796	29584	399380
495	508	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	376	178		66928		66928	5354	72282
496	509	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	488,8	420		205296		205296	16424	221720
497	510	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	376	1340		503840		503840	40307	544147
498	511	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	752	2123		1596496		1596496	127720	1724216
499	512	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	188	5773,21		1085364		1085364	86829	1172193
500	513	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Плавкая вставка SVV10.35	шт	188	1267,86		238357		238357	19069	257426
501	514	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений	компл	130	40483,14	18238,08	5262808	2370950	980858	2043735	7891067
						14700	7134,78	1911000	927521		584523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 9. Опоры ВЛИ-0,4кВ									**29171373,26**
			ИТОГО:					**37736263**	**4338168**	**29549162**	**4163735**	**45252007**
								3848937	**1764355**		**3352001**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**1086048**				
			Итого с временными									**46338055**
			Зимние удорожания			**1,71%**		**792381**				
			Итого с зимними удорожаниями									**47130436**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**942609**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**48073044**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,049896			**1,049896**						**50471697**
			НДС			**12 %**		**6056604**				
			Итого с НДС									**56528301**
			Итого с тендерной скидкой:									**50875471**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского

Руководитель_____ Смагулов А.М.

Технический надзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ Касенов Б. Л.

Отдел сметной работы

(за применение коэффициенты подтверждаю)

Подрядчик:

ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор_____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Нур курылыс 80"

Специалист_____ Абилжан Г. К.

главный специалист
А. Нурмаганова