Форма №2

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест по улице Б.Момышулы в селе Тимур Тимурского сельского округа Отрарского района ЮКО

АКТ №11
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО"ALKHARU GROUP"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинист	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1 Сети ВЛ-10 кВ.Сети КЛ-0,4 кВ.Наружное освещение								
109	Ц0108-25-1	Монтаж бензинового генератора	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		к-т		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
110	Прайс-лист	Бензиновый генератор"	1	24598,86	--	24599	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	6,37	167,40	--	1066	--	1205	1,18	8
		м3		167,40	--	1066	--	113	--	--
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,47	122,18	--	180	--	203	0,89	1
		м3		122,18	--	180	--	113	--	--
113	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3	10634,46	95,97	31903	288	2545	4,90	15
		м3		771,75	36,25	2315	109	105	0,18	1
114	Е0109-17-1	Устройство опор наружного освещения	0,8075	4646,85	2285,57	3752	1846	1596	9,35	8
		т		1579,50	617,13	1275	498	90	2,34	2
115	С12021-237	СТОИМОСТЬ М/К	0,8075	154400,00	--	124678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,8075	2680,92	2005,12	2165	1619	579	2,14	2
		т		360,00	322,92	291	261	105	1,04	1
117	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	10	244,00	--	2440	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
118	С151703-93 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ЖКУ 34-250-001 ГОСТ 8045-82	10	12505,00	--	125050	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
119	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	10	619,00	--	6190	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
120	Ц0108-61-1	Предохранитель	10	276,50	18,60	2765	186	1943	1,00	10	
		шт		200,00	4,50	2000	45	95	0,03	--	
121	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	150	8,50	0,10	1275	15	1040	0,05	8	
		м		7,30	--	1095	--	95	--	--	
122	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой,марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,15	10269,00	--	1540	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
123	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	191	36,70	27,80	7010	5310	2849	0,06	11	
		м		8,80	6,90	1681	1318	95	0,04	8	
124	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	66	36,70	27,80	2422	1835	984	0,06	4	
		м		8,80	6,90	581	455	95	0,04	3	
125	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	66	11,20	7,90	739	521	332	0,02	1	
		м		3,30	2,00	218	132	95	0,01	1	
126	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	235	32,40	23,70	7614	5570	3237	0,06	14	
		м		8,60	5,90	2021	1387	95	0,03	8	
127	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг	235	26,40	3,10	6204	729	4376	0,11	26	
		м		19,10	0,50	4489	117	95	--	1	
128	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	54	27,70	2,10	1496	113	1036	0,10	5	
		м		19,70	0,50	1064	27	95	--	--	
129	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1ГОСТ 16442-80	0,035	54174,00	--	1896	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
130	С151601-185 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,054	30538,00	--	1649	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
131	С151601-164 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2	21307,00	--	4261	--	--	--	--	

		км		--	--	--	--	--	--	--	
132	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	28	273,20	--	7650	--	5320	1,00	28
		шт		200,00	--	5600	--	95	--	--
133	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,872	10400,00	--	9069	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	26,30	3,30	789	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
135	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	140,10	24,10	1121	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
137	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0632	49131,00	--	3105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,039	444788,62	1733,92	17347	68	3124	361,00	14
		км		60966,00	650,25	2378	25	130	3,17	--
139	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	155,60	92,60	2334	1389	1247	0,40	6
		м		63,00	24,50	945	368	95	0,14	2
140	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	15	295,00	--	4425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**491194**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**			**24599**				
		Локальная смета 7-2 Озеленение								
1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	153	56,94	12,39	8711	1895	9720	0,32	49
		яма		44,55	4,70	6816	719	129	0,02	3
2	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	153	544,06	190,70	83242	29178	70893	1,80	276
		шт		312,30	46,89	47782	7174	129	0,20	30

3	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник, лигуструм/, без кома	84	203,00	--	17052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха, чубушник/, без кома, высотой 1,5 м	51	649,00	--	33099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	18	4050,00	--	72900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1540	6,10	0,34	9400	530	11702	0,04	63
		м2		5,76	0,13	8870	201	129	--	1
7	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	1,54	104327,81	1224,31	160665	1885	1163	0,59	1
		га		103,50	482,13	159	742	129	1,99	3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**507261**				

Локальная смета 7-3 Покрытие

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной12 см(15см)	1389	234,38	17,83	325550	24759	21203	0,04	58
		м2		6,41	5,07	8903	7039	133	0,02	25
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя(15см)	1389	52,45	--	72856	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1389	423,20	15,35	587820	21323	20321	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8251	7028	133	0,02	25
4	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3	1389	470,53	15,35	653571	21323	20321	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8251	7028	133	0,02	25
14	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (10см)	82	234,38	17,83	19219	1462	1252	0,04	3
		м2		6,41	5,07	526	416	133	0,02	1
15	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	82	-35,02	--	-2872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

18	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	82	484,34	15,35	39716	1259	1200	0,03	3
		м2		5,94	5,06	487	415	133	0,02	1
20	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	190	397,67	--	75558	--	6254	0,14	27
		м2		24,75	--	4703	--	133	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			1952487				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**			**2 950 943**				
в том числе оборудование			**Тенге**			**24 599**				
в том числе СМР			**Тенге**			**2 926 344**				
Временные здания и сооружения, 3,4.0,8%			Тенге		3,4%	99 496				
Итого с временными			Тенге			3 025 839				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	21 181				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	30 258				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	12 103				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			3 089 382				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			24 599				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			3 113 981				
Итого в текущих ценах 2014г.			Тенге		2,73677	8 522 263				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	170 445				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			8 692 708				
С понижающим коэффициентом					0,95	8 258 073,29				
НДС			**Тенге**		**12%**	**990 968,79**				
Стоимость с НДС			**Тенге**			**9 249 042,08**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО"ALKHARU GROUP"

Аблаев М.