Форма №2

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест по улице Б.Момышулы в селе Тимур Тимурского сельского округа Отрарского района ЮКО

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО"ALKHARU GROUP"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Дом культуры Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	13	9051,97	66,01	117676	858	3012	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2545	324	105	0,12	2
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	160	10773,57	353,46	1723771	56554	120711	3,60	576
		м3		585,00	133,52	93600	21363	105	0,65	104
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	175,66	94,00	–	16512	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/С-5,6,7	0,10894	65000,00	–	7081	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-5,6,7	0,51894	65900,00	–	34198	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм/Гл-1,2	0,0036	174224,44	71861,81	627	259	516	441,00	2
		км		83025,00	27146,25	299	98	130	132,58	–
21	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	3,15	2868,00	–	9034	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
22	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,45	3881,00	–	1746	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00032	65000,00	–	21	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00399	52400,00	–	209	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/В12,5	7,2	10407,98	–	74937	–	5021	3,66	26
		м3		567,00	–	4082	–	123	–	–
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,344	94,00	–	690	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09968	5239,08	327,33	522	33	211	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	188	12	105	0,60	–
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	65000,00	–	624	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09008	53000,00	–	4774	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФМ1-4шт								
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,96	9051,97	66,01	8690	63	222	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	–
31	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/В12,5	4,52	11275,47	112,36	50965	508	5049	6,34	29
		м3		1021,50	42,44	4617	192	105	0,21	1
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,567	94,00	–	523	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/А-1	0,02232	62000,00	–	1384	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-1	0,06472	52400,00	–	3391	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм/А-1	0,16632	45800,00	–	7617	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФМ2-2шт								
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,48	9051,97	66,01	4345	32	111	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	–
37	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/В12,5	2,1	11275,47	112,36	23678	236	2346	6,34	13
		м3		1021,50	42,44	2145	89	105	0,21	–
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6211	94,00	–	246	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/А-6	0,0124	62000,00	–	769	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-1	0,03236	52400,00	–	1696	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм/А-2	0,0924	45100,00	–	4167	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФМ3-1шт								
		м3		9051,97	66,01	2172	16	56	1,35	–
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,24	195,75	24,93	47	6	105	0,12	–
		м3		11275,47	112,36	14433	144	1430	6,34	8
43	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/В12,5	1,28	1021,50	42,44	1308	54	105	0,21	–
		м3		94,00	–	145	–	–	–	–
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,544	–	–	–	–	–	–	–
		м3		62000,00	–	538	–	–	–	–
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/А-6	0,00868	–	–	–	–	–	–	–
		т		52400,00	–	848	–	–	–	–
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-1	0,01618	–	–	–	–	–	–	–
		т		58700,00	–	3526	–	–	–	–
47	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм/А-3	0,06006	–	–	–	–	–	–	–
		ФМ4-1шт								
		м3		9051,97	66,01	6155	45	158	1,35	1
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,68	195,75	24,93	133	17	105	0,12	–
		м3		11275,47	112,36	47921	478	4748	6,34	27
49	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/В12,5	4,25	1021,50	42,44	4341	180	105	0,21	1
		м3		94,00	–	471	–	–	–	–
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,00735							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/А-3,4	0,01568	62000,00	–	972	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-2	0,05016	52400,00	–	2628	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02624	50900,00	–	1336	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм//А-3,4	0,13058	45800,00	–	5981	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФМ5-1шт								
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,46	9051,97	66,01	4164	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	–
56	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/В12,5	2,5	11275,47	112,36	28189	281	2793	6,34	16
		м3		1021,50	42,44	2554	106	105	0,21	1
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,0067	94,00	–	283	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/А-4	0,007	62000,00	–	434	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-3	0,03403	52400,00	–	1783	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02624	50900,00	–	1336	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм//А-4	0,07052	45800,00	–	3230	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФМ6-2шт								
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,8	9051,97	66,01	7242	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	–
63	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/В12,5	4,36	11275,47	112,36	49161	490	4871	6,34	28
		м3		1021,50	42,44	4454	185	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,2414	94,00	–	493	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/А-5	0,014	62000,00	–	868	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-4	0,05842	52400,00	–	3061	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм//А-5	0,26888	45800,00	–	12315	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФМ7-2шт								
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,48	9051,97	66,01	4345	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	–
69	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/В12,5	2,26	11275,47	112,36	25483	254	2525	6,34	14
		м3		1021,50	42,44	2309	96	105	0,21	–
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7835	94,00	–	262	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/А-6	0,01364	62000,00	–	846	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-1	0,03236	52400,00	–	1696	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07868	48300,00	–	3800	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	68,59	326,67	4,19	22406	287	4826	0,38	26
		м2		58,05	1,58	3982	108	118	0,01	1
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	669,96	245,44	3,82	164435	2559	30666	0,21	142
		м2		37,35	1,44	25023	965	118	0,01	5
		ПРИЯМОК-1								
76	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,06	9051,97	66,01	543	4	14	1,35	–
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	–
77	Е0106-1-13	Устройство приямков из бетона В12,5	0,24	11001,66	95,97	2640	23	204	4,90	1
		м3		771,75	36,25	185	9	105	0,18	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3048	94,00	–	29	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
79	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0061	29400,00	–	179	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,021	28485,13	318,13	598	7	180	39,00	1
		м3		7020,00	119,25	147	3	120	0,59	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2879927**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2879927**				

Локальная смета 6-3-1 Котельная Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100,на цементном растворе М-50	40,71	6605,04	335,84	268891	13672	39667	4,54	185
		м3		699,75	126,00	28487	5129	118	0,61	25
45	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/	107,13158	-38,93	–	-4171	–	-4921	-0,22	-23
		м2		-38,93	–	-4171	–	118	–	–
46	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100,на цементном растворе М-50	3,38	6605,04	335,84	22325	1135	3293	4,54	15
		м3		699,75	126,00	2365	426	118	0,61	2
47	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/	13,52	-38,93	–	-526	–	-621	-0,22	-3
		м2		-38,93	–	-526	–	118	–	–
48	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,04	6563,86	337,41	26518	1363	3797	4,38	18
		м3		670,50	126,00	2709	509	118	0,62	3
49	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/	16,16	-38,93	–	-629	–	-742	-0,22	-4
		м2		-38,93	–	-629	–	118	–	–
50	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5	911,68	34,37	4558	172	1191	1,21	6
		м2		189,00	12,87	945	64	118	0,06	–
51	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	24,83	326,67	4,19	8111	104	1747	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1441	39	118	0,01	–
		ПЕРЕМЫЧКИ								
52	Е0107-11-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	22	394,29	250,96	8674	5521	6744	0,81	18
		шт		130,73	88,22	2876	1941	140	0,37	8
53	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,032	25800,00	–	26626	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			435164				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ АС-12								
54	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1884,51	403,26	5654	1210	2495	2,74	8
		шт		447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	54	1870,00	--	100980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С143017-70-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	54	838,00	--	45252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	12	55,91	0,07	671	1	892	0,30	4
		м		53,10	0,02	637	--	140	--	--
58	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
59	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,1	26300,00	--	2630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
60	Е0106-3-1	Устройство опорных подушек	0,112	11109,11	260,48	1244	29	83	3,94	--
		м3		614,25	89,46	69	10	105	0,35	--
61	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,007104	73000,00	--	519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,12224	93997,62	304,24	11490	37	4260	198,00	24
		1т		33075,00	114,75	4043	14	105	0,56	--
63	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной кровельной стали/ФАРТУК	1,82	447,97	1,24	815	2	333	0,97	2
		м2		153,23	0,47	279	1	119	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1,2								
64	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,33	12550,36	269,20	54343	1166	6518	8,21	36
		м3		1332,00	101,70	5768	440	105	0,50	2
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм УМ-1,2	0,06245	65000,00	--	4059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм УМ-2	0,1592	67700,00	--	10778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0293	41200,00	--	1207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**270744**				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0112-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом толщиной 125мм(по уклону 80-170мм)	7,61	4140,52	245,72	31509	1870	4299	2,71	21
		м3		382,50	92,25	2911	702	119	0,45	3
69	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0647	64100,00	–	4147	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) раствор М100	63,4	208,48	15,94	13218	1011	3064	0,24	15
		м2		34,65	5,96	2197	378	119	0,03	2
71	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	63,4	65,43	1,40	4149	89	121	0,01	1
		м2		1,10	0,50	70	32	119	–	–
72	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных в один слой на битумной мастике	190,2	132,77	4,54	25253	864	6245	0,15	28
		м2		25,88	1,71	4922	325	119	0,01	2
73	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	63,4	608,76	4,54	38595	288	2082	0,15	9
		м2		25,88	1,71	1641	108	119	0,01	1
		КРОВЛЯ-2								
74	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00514	64100,00	–	329	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) раствор М100	5,04	208,48	15,94	1051	80	244	0,24	1
		м2		34,65	5,96	175	30	119	0,03	–
76	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	5,04	65,43	1,40	330	7	10	0,01	–
		м2		1,10	0,50	6	3	119	–	–
77	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных в один слой на битумной мастике	15,12	132,77	4,54	2007	69	496	0,15	2
		м2		25,88	1,71	391	26	119	0,01	–
78	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	5,04	608,76	4,54	3068	23	165	0,15	1
		м2		25,88	1,71	130	9	119	0,01	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**148805**				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
79	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,4	828,63	71,29	3646	314	1571	1,64	7
		м2		272,25	25,25	1198	111	120	0,10	–
80	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	1,53	6860,00	–	10496	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
81	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	2,88	5390,00	–	15523	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11011-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	4	1560,00	–	6240	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,4	110,32	5,58	485	25	508	0,59	3
		м2		94,05	2,12	414	9	120	0,01	–
84	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	4,66	2030,00	–	9460	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,7	575,05	1,24	978	2	311	0,97	2
		м2		153,23	0,47	260	1	119	–	–
86	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,002982	46400,00	–	138	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ДВЕРИ НАРУЖНИЕ И ВНУТРЕННИЕ								
87	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,41	400,18	102,53	3366	862	1890	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1275	300	120	0,14	1
88	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,41	4250,00	–	35743	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
89	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	–	6900	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
90	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным	4,71	167,96	1,88	791	9	391	0,47	2
		м2		78,30	0,72	369	3	105	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**104342**				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		БЕТОННЫЕ 740-30,03+9,97м2								
91	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	40	53,38	2,62	2135	105	566	0,07	3
		м2		10,51	0,99	420	40	123	–	–
92	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	3,2	10040,78	–	32130	–	2232	3,66	12
		м3		567,00	–	1814	–	123	–	–
93	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В15(20мм)	40	410,34	14,76	16414	590	2852	0,36	14
		м2		52,43	5,54	2097	222	123	0,03	1
94	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(с 30мм до 20мм)Кл.в15	40	-98,56	-1,34	-3942	-54	-191	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-135	-20	123	–	–
95	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	42	30,29	0,22	1272	9	960	0,10	4
		м		18,50	0,09	777	4	123	–	–
96	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	4	173,10	1,88	692	8	332	0,47	2
		м2		78,30	0,72	313	3	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	40	223,97	18,42	8959	737	4569	0,42	17
		м2		85,95	6,91	3438	276	123	0,03	1
98	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	40	115,71	9,05	4628	362	2669	0,25	10
		м2		50,85	3,40	2034	136	123	0,02	1
99	С11011-169	Изол	80	126,00	--	10080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 399-3,97м2 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
100	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,97	53,38	2,62	212	10	56	0,07	--
		м2		10,51	0,99	42	4	123	--	--
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5(80мм)	0,3176	10040,78	--	3189	--	221	3,66	1
		м3		567,00	--	180	--	123	--	--
102	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,97	958,66	11,72	3806	47	860	1,06	4
		м2		171,68	4,39	682	17	123	0,02	--
103	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,1685	30,29	0,22	126	1	95	0,10	--
		м		18,50	0,09	77	--	123	--	--
104	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	0,397	173,10	1,88	69	1	33	0,47	--
		м2		78,30	0,72	31	--	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**100726**				
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
105	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	48,39	9,90	0,12	479	6	346	0,04	2
		м2		6,75	0,05	327	2	105	--	--
		СТЕНЫ								
106	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	96,54	193,86	2,00	18715	193	9515	0,57	55
		м2		93,60	0,27	9036	26	105	0,04	4
107	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	96,54	16,44	0,12	1587	12	1397	0,09	9
		м2		13,73	0,05	1325	5	105	--	--
108	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	51,08	173,10	1,88	8842	96	4238	0,47	24
		м2		78,30	0,72	4000	37	105	--	--
109	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,78	1036,26	2,10	21533	44	7283	2,00	42
		м2		333,00	0,79	6920	16	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**78371**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1138152**				
		Локальная смета 6-6 Уборная на 4 очка.								
		ВЫГРЕБ								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,95	9051,97	66,01	8599	63	220	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	186	24	105	0,12	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,95	133,00	--	126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,969	94,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	13	10120,72	86,60	131569	1126	7142	3,06	40
		м3		490,50	32,72	6377	425	105	0,16	2
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,26	94,00	--	1246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1349	41200,00	--	5558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Ф-1	0,00675	62000,00	--	419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**164268**				

Локальная смета 6-7 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 100м3

		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) ДНИЩЕ	72	121,68	9,38	8761	675	4635	0,24	17
		м2		48,83	3,51	3516	253	123	0,02	1
23	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	72	136,47	14,58	9826	1050	5074	0,25	18
		м2		51,84	5,46	3732	393	123	0,03	2
24	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону ДНИЩЕ	72	367,64	3,58	26470	258	9507	0,73	53
		м2		124,88	0,88	8991	63	105	0,04	3
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СТЕН	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	--
26	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону СТЕНЫ	60	367,64	3,58	22058	215	7923	0,73	44
		м2		124,88	0,88	7493	53	105	0,04	3
27	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) СТЕНЫ	60	121,68	9,38	7301	563	3863	0,24	15
		м2		48,83	3,51	2930	211	123	0,02	1
28	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	60	136,47	14,58	8188	875	4229	0,25	15
		м2		51,84	5,46	3110	328	123	0,03	2
		АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	18,42	11562,46	241,10	212981	4441	26566	8,06	148
		м3		1282,50	91,08	23624	1678	105	0,44	8
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,42	94,00	–	1731	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,42	310,00	–	5710	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-4	0,9984	67700,00	–	67592	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм КР-1	0,00896	67700,00	–	607	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФК-3,КР-1	0,02496	65000,00	–	1622	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2984	58700,00	–	17516	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0732	62000,00	–	4538	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00536	93997,62	304,24	504	2	187	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	177	1	105	0,56	–
				КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=2шт,КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт						
38	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2831,00	1856,11	679	445	474	4,93	1
		м3		812,93	597,97	195	144	140	2,37	1
39	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/КЦ7-3-2шт	8,76	4020,00	–	35215	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1(1шт)	2	1100,00	–	2200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	–
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
42	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,12916	13711,47	5475,87	1771	707	766	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	651	201	90	5,46	1
43	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0288	54600,00	–	1572	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 Уголок 63х6 т	0,09608	154400,00	–	14835	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00428	154200,00	–	660	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	3,74564	20,36	0,02	76	–	14	0,02	–
		м2		4,16	–	16	–	90	–	–
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1								
47	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5	0,4	10634,46	95,97	4254	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	–
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	94,00	–	38	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,004	314000,62	1733,92	1256	7	320	361,00	1
		км		60966,00	650,25	244	3	130	3,17	–
50	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	–
51	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,68	196,00	–	133	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000681	149300,00	–	102	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0107-20-3	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01412	175710,10	1826,10	2481	26	174	42,70	1
		т		8100,00	690,75	114	10	140	3,37	–
54	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00368	68200,00	–	251	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00134	93997,62	304,24	126	--	47	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	44	--	105	0,56	--
		ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО								
56	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0086	59499,97	10674,97	512	92	591	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	420	35	130	19,69	--
57	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	8,6	636,00	--	5470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00026	154200,00	--	40	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00082	29400,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3/В7,5	0,4	10548,65	98,32	4219	39	308	4,41	2
		м3		695,25	37,15	278	15	105	0,18	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	94,00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			607488				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**4 789 836**		
в том числе оборудование	**Тенге**			**0**		
в том числе СМР	**Тенге**			**4 789 836**		
Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,4%	162 854		
Итого с временными	**Тенге**			**4 952 690**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	34 669		
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	49 527		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	19 811		
Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			5 056 696		
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			0		
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			5 056 696		
Итого в текущих ценах 2016г.	**Тенге**		**2,73677**	**13 839 037**		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	276 781		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			14 115 818		
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			**0,95**	**13 410 027**		
НДС	Тенге		12%	1 609 203		
Стоимость с НДС	**Тенге**			**15 019 230**		

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО"ALKHARU GROUP"

Омаров С.И.