Форма №2

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест по улице Б.Момышулы в селе Тимур Тимурского сельского округа Отрарского района ЮКО

АКТ №8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Март 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО"ALKHARU GROUP"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
295	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	467,9	125,81	1,42	58866	664	35309	0,45	421
		м2		71,33	0,54	33375	253	105	--	2
296	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	467,9	301,00	2,39	140838	1118	74043	0,69	649
		м2		149,81	0,90	70096	421	105	--	4
		СТЕНЫ								
300	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1139,87	244,17	2,26	278322	2576	121565	0,49	1109
		м2		100,71	0,86	114796	980	105	--	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**751481**				
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
		УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ								
483	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита набитумной мастике в один слой	367	85,23	4,72	31279	1732	31733	0,40	296
		м2		70,88	1,78	26013	653	119	0,01	6
484	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	91,75	7634,00	--	700420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
485	СПрайс-лист	Держатель теплоизоляции	6606	4,57	--	30172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФАСАДА								
486	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическомкаркасе	367	704,47	3,99	258540	1464	180486	2,70	1982
		м2		467,15	1,22	171444	448	105	--	3

497	СПрайс-лист	Молдинг М015-9	6	3947,56	--	23685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	СПрайс-лист	М 015-7	9	3882,31	--	34941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
499	СПрайс-лист	М 015-7	8	3882,31	--	31059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
500	СПрайс-лист	МО 32	155	2544,71	--	394430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
501	СПрайс-лист	ПЛ 03-1	4	8971,73	--	35887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	СПрайс-лист	ПЛ 03-2	8	1722,57	--	13781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	СПрайс-лист	ПЛ 03-3	4	6443,34	--	25773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
504	СПрайс-лист	ПЛ 03-4	4	1862,86	--	7451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
505	СПрайс-лист	ПЛ 03-5	4	5089,42	--	20358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
506	СПрайс-лист	К 03	40	5089,42	--	203577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
507	СПрайс-лист	ПЛ 02-1	4	766,68	--	3067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
508	СПрайс-лист	ПЛ 02-2	4	3252,66	--	13011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
509	СПрайс-лист	ПЛ 02-3	4	685,11	--	2740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
510	СПрайс-лист	Клей полиуретановый	10	1712,79	--	17128	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
511	СПрайс-лист	Фасадный клей-герметик	40	440,43	--	17617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
512	СПрайс-лист	Грунт защитный	3	1337,60	--	4013	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
513	СПрайс-лист	Шпаклевка фасадная	8	685,11	--	5481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2211828**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2963309**				
		Локальная смета 2-1-3 Отопление,вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
55	Е0120-42-1	Установка камер приточных	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42

		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
57	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВК-200БИ	1	7112,14	--	7112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
60	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	30	355,85	16,96	10675	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
61	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,9	1169,91	13,82	5733	68	1662	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1273	25	128	0,03	--
62	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1144,51	11,11	17168	167	4661	1,48	22
		м2		238,61	4,16	3579	62	128	0,02	--
63	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,6	1174,73	9,61	21850	179	5007	1,28	24
		м2		206,72	3,59	3845	67	128	0,02	--
64	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30,15	1115,92	8,82	33645	266	6118	0,96	29
		м2		155,22	3,31	4680	100	128	0,02	--
65	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3123,97	31,54	3124	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**157357**				
			Локальнгая смета 6-2 Тепловые сети							
1	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
2	С130904-1041 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	7149,00	--	14298	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	22,4	497,56	5,38	11145	121	3810	0,94	21
		м2		186,75	2,25	4183	50	90	0,01	--
4	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой/ИЗОЛ	22,4	275,90	1,57	6180	35	1497	0,40	9

		м2		74,25	–	1663	–	90	–	–
5	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-50	0,93	2340,00	–	2176	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами рубероидом в 1 слой Рубероид РМ-350	11,2	287,89	5,38	3224	60	1905	0,94	11
		м2		186,75	2,25	2092	25	90	0,01	–
7	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	0,01802	9632,76	905,18	174	16	121	45,40	1
		т		7380,00	101,25	133	2	90	0,49	–
8	С12021-263	Опоры неподвижные	0,002	107900,00	–	216	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-262	Опоры скользящие	0,01602	107900,00	–	1729	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0507	64249,36	8122,48	3257	412	3228	254,00	13
		км		45900,00	3069,00	2327	156	130	14,99	1
11	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	50,9028	333,00	–	16951	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62566,88	6788,50	313	34	314	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	228	13	130	12,52	–
13	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 25 мм	5,02	148,00	–	743	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,9324	27,84	26,18	889	836	274	0,01	–
		м3		1,66	7,20	53	230	97	0,03	1
15	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9876	262,72	–	259	–	293	1,85	2
		м3		262,72	–	259	–	113	–	–
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с разравниванием	31,9324	6,48	6,48	207	207	65	–	–
		м3		–	2,10	–	67	97	0,01	–
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	0,9876	134,10	–	132	–	150	0,97	1

		м3		134,10	--	132	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,92	21,55	4,52	709	149	544	0,11	4
		м3		17,03	--	561	--	97	--	--
				МОНОЛИТНЫЙ ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ						
19	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,38	2696,85	--	17206	--	3743	2,99	19
		м3		477,00	--	3043	--	123	--	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,19	9051,97	66,01	28876	211	739	1,35	4
		м3		195,75	24,93	624	80	105	0,12	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,2538	94,00	--	306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,81	10986,72	353,46	8899	286	611	3,60	3
		м3		585,00	133,52	474	108	105	0,65	1
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,82215	94,00	--	77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,07595	620,00	--	2527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02078	41200,00	--	856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ						
26	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	4,15	2251,58	863,65	9344	3584	5914	4,26	18
		м3		726,75	291,08	3016	1208	140	1,23	5
27	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3/Л6-5	3,6	25300,00	--	91080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3/Л6g-5	0,55	26600,00	--	14630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,15	-134,00	--	-556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,15	-250,00	--	-1038	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-2	Заделка торцов лотков В7,5	0,23	10548,65	98,32	2426	23	177	4,41	1
		м3		695,25	37,15	160	9	105	0,18	--
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0027	93997,62	304,24	254	1	94	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	89	--	105	0,56	--
33	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,05	1986,57	564,43	99	28	53	3,33	--
		м3		567,00	195,49	28	10	140	0,75	--
34	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/Б-1, В25	0,05	18800,00	--	940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,05	134,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	0,87	2251,58	863,65	1959	751	1240	4,26	4
		м3		726,75	291,08	632	253	140	1,23	1
37	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3/Луб-8	0,87	25300,00	--	22011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,87	134,00	--	117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ						
39	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,32	1986,57	564,43	2622	745	1409	3,33	4
		м3		567,00	195,49	748	258	140	0,75	1
40	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	1,32	27700,00	--	36564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,32	-134,00	--	-177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,32	-250,00	--	-330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

43	Е0107-31-1	Устройство опорных подушек ОП-1	0,312	2850,08	1856,11	889	579	616	4,93	2
		м3		812,93	597,97	254	187	140	2,37	1
44	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Опорные подушки ОП-1	0,312	24600,00	–	7675	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг НА ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	0,78	93997,62	304,24	73318	237	27182	198,00	154
		1т		33075,00	114,75	25799	90	105	0,56	–
				МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ 1,2,3,4,5						
46	Е0106-22-9	Устройствомонолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,232	12550,36	269,20	2912	62	349	8,21	2
		м3		1332,00	101,70	309	24	105	0,50	–
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23548	94,00	–	22	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасыи сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01771	41200,00	–	730	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н-1 по Н-2						
49	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	0,24	11488,62	112,36	2757	27	268	6,34	2
		м3		1021,50	42,44	245	10	105	0,21	–
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2436	94,00	–	23	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00908	41200,00	–	374	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры, N16-40	0,03692	57700,00	–	2130	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	0,16	2595,40	1240,62	415	198	110	2,13	–
		м3		362,25	127,08	58	20	140	0,41	–
54	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	0,16	27700,00	–	4432	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

55	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-134,00	--	-21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-250,00	--	-40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ УТ1								
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	9051,97	66,01	4345	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
58	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий	6	1542,33	387,22	9254	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
59	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В25 плоские прямоугольные	1,53	25300,00	--	38709	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.3	1	2530,00	--	2530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0123-24-1	Установка люков Т	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
62	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,043	13711,47	5475,87	590	235	255	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	217	67	90	5,46	--
63	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,043	133700,00	--	5749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,25	20,36	0,02	25	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,74	245,44	3,82	7299	114	1361	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1111	43	118	0,01	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**567339**				
		Локальная смета 6-3-1 Котельная общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 9. ДЫМОВАЯ ТРУБА								
120	Е0109-61-4	Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ТРУБА УЧТЕНА В СМЕТЕ 6-3-3	1,5447	24382,00	9149,12	37663	14133	18728	63,90	99
		т		11902,50	1568,93	18386	2424	90	7,58	12
121	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,63018	13010,10	1826,10	8199	1151	7756	42,70	27
		т		8100,00	690,75	5104	435	140	3,37	2

122	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,5272	154200,00	--	81294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,10298	172800,00	--	17795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	20,14	0,23	644	7	576	0,12	4
		шт		19,91	0,09	637	3	90	--	--
125	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00225	149300,00	--	336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0684	41008,57	2434,57	2805	167	3148	170,00	12
		т		31950,00	920,25	2185	63	140	4,49	--
127	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0684	49131,00	--	3361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	27,47	157,64	0,07	4330	2	68	0,01	--
		м2		2,72	0,02	75	1	90	--	--
		ОТТЯЖКИ								
129	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,09144	172169,94	1216,94	15743	111	819	31,40	3
		т		5940,00	459,00	543	42	140	2,25	--
130	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	60	20,14	0,23	1208	14	1080	0,12	7
		шт		19,91	0,09	1195	5	90	--	--
131	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00852	149300,00	--	1272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,09573	41008,57	2434,57	3926	233	4405	170,00	16
		т		31950,00	920,25	3059	88	140	4,49	--
133	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 16-18 мм	0,09573	49131,00	--	4703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	5,7	157,64	0,07	899	--	14	0,01	--
		м2		2,72	0,02	16	--	90	--	--
				ВОРОТА ВР-1						
135	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,42292	31476,57	17434,99	13312	7374	3836	41,40	18
		т		7650,00	2428,67	3235	1027	90	8,15	3

136	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,10466	154200,00	--	16139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11041-86	Сталь угловая 63х4 мм /ГОСТ 8509-86/	0,06364	45500,00	--	2896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0648	47200,00	--	3059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0288	60300,00	--	1737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 25-28 мм	0,00422	45800,00	--	193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,8	99,00	--	79	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные 65х65х6	11,58	333,00	--	3856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	С11011-819	Петля ПН1-150	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-816	Замок	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-818	Шпингалет	2	21,00	--	42	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**			**282748**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**282748**				
	Локальная смета 6-3-1 Котельная Тепломеханическое оборудование									
1	Е0118-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	2	16509,47	2772,19	33019	5544	30127	61,59	123
		котел		10730,03	1038,24	21460	2076	128	5,07	10
2	Прайс-лист	Стоимость КОТЛА Z-200	2	205534,26	--	411069	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
4	Прайс-лист	Стоимость НАСОСА GREENPRO GR550	2	11805,17	--	23610	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12277,53	78,52	12278	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
6	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	1	163,37	1,62	163	2	187	0,80	1
		комплект		146,00	--	146	--	128	--	--
7	Прайс-лист	Противомагнитное устройство	1	5813,68	--	5814	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
9	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	15	7392,00	--	110880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-10-10	Прокладка ГАЗОХОДОВ ОТ КОТЛОВ	8	4240,27	85,00	33922	680	4496	2,31	18
		м		407,25	31,84	3258	255	128	0,16	1
15	С130903-63 Изм. и доп.вып.19	Клапаны взрывные предохранительные ПГВУ 091-81	2	12185,00	--	24370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,92	2890,00	--	2659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00407	185900,00	--	757	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
				ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ						
18	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,60	26
		1шт		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
19	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	6880,00	--	68800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	14	408,00	--	5712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	1140,00	--	6840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

23	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	2300,00	--	9200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130903-75 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый , DN 80	2	13407,00	--	26814	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130903-603 Изм. и доп.вып.19	Клапан предохранительный муфтовый DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	12819,00	--	25638	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
28	Е0118-17-2	Установка воздухосборников на трубу с наружным диаметром корпуса 80 мм	2	1694,47	38,10	3389	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
29	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3.0 мм	39	801,76	15,99	31269	624	6095	0,66	26
		м		116,10	5,99	4528	234	128	0,03	1
30	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50х3.5 мм	12	623,70	14,12	7484	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
31	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	16	364,67	4,19	5835	67	1258	0,34	5
		м		59,85	1,58	958	25	128	0,01	--
32	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	14,2	596,67	4,19	8473	59	1117	0,34	5
		м		59,85	1,58	850	22	128	0,01	--
33	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	471,67	4,19	1887	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
34	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	12	329,67	4,19	3956	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
35	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	6	444,47	38,10	2667	229	1655	1,14	7
		1шт		201,62	13,91	1210	83	128	0,07	--
36	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	6	1009,00	--	6054	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	10	960,18	1,62	9602	16	742	0,32	3

		комплект		57,94	--	579	--	128	--	--
38	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
39	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63,00	--	1008	--	130	--	--
48	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	20	118,85	16,47	2377	329	2516	0,46	9
		фланец		96,75	--	1935	--	130	--	--
49	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	128,00	--	512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202,00	--	2424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	20	272,00	--	5440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОП-1								
52	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,03976	18278,07	927,19	727	37	599	99,90	4
		т		16627,50	101,25	661	4	90	0,49	--
53	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм ТЯГА	0,00588	49134,00	--	289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т УГОЛОК	0,014406	162700,00	--	2344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ПОДКЛАДКА	0,00462	154200,00	--	712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002226	149300,00	--	332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты	0,0126	147300,00	--	1856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОП-2								

58	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2134	17355,77	2191,29	3704	468	2431	73,60	16
		т		12555,00	101,25	2679	22	90	0,49	--
59	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ОПОРА И ОСНОВАНИЕ	0,099	154200,00	--	15266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм СТОЙКА	0,1144	452,00	--	52	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,024	21562,67	927,19	518	22	361	99,90	2
		т		16627,50	101,25	399	2	90	0,49	--
		ПРОЧИСТКА НА ГАЗОХОДАХ								
62	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,17379	9031,50	4534,32	1570	788	714	19,60	3
		т		3600,00	965,84	626	168	90	3,30	1
63	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,17379	154200,00	--	26798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005655	149300,00	--	844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-353	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	0,63	245,00	--	154	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 ВНУТРИ	6,24	157,64	0,07	984	--	15	0,01	--
		м2		2,72	0,02	17	--	90	--	--
67	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	6,24	157,64	0,07	984	--	15	0,01	--
		м2		2,72	0,02	17	--	90	--	--
		ПРОЧИСТКА ВЗРЫВНОГО КЛАПАНА К ГАЗОХОДУ								
68	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,07017	9031,50	4534,32	634	318	288	19,60	1
		т		3600,00	965,84	253	68	90	3,30	--
69	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,07017	154200,00	--	10820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001885	149300,00	--	281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-353	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	0,21	245,00	--	51	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			434679				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			1102476				

Локальная смета 6-3-4 Котельная Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
2	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408,00	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,15	4331,44	35,77	13644	113	504	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	352	42	128	0,07	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	27	10,99	--	297	--	369	0,05	1
		м		10,69	--	289	--	128	--	--
8	Е0115-172-4	Масляная окраска РАДИАТОРОВ,ТРУБОПРОВОДОВ количество окрасок 2	6,4	148,40	0,07	950	--	726	0,65	4
		м2		108,00	0,02	691	--	105	--	--
9	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1151,91	13,82	15551	187	4580	1,62	22
		м2		259,88	5,18	3508	70	128	0,03	--
10	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,1	1222,73	9,61	3790	30	835	1,28	4
		м2		206,72	3,59	641	11	128	0,02	--
11	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	--
12	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--

13	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером200х200 мм	2	295,05	16,96	590	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
14	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
15	C131305-15	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, маркиУП-6, d патрубка 500 мм	1	4970,00	--	4970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	C11011-774	Крепление трубопроводов	4,7	129,00	--	606	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	E0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	2,4	3213,97	31,54	7714	76	951	1,82	4
		шт		297,68	11,81	714	28	128	0,06	--
				ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ						
18	E0118-5-2	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	1	4350,78	735,48	4351	735	4981	21,12	21
		шт		3615,30	275,78	3615	276	128	1,35	1
19	C130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	1,25	3460,00	--	4325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

20	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	19,2	56,00	--	1075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0123	154200,00	--	1897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 273 ГОСТ 12816-80	1	1877,00	--	1877	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	0,2	168,00	--	34	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,18	166,00	--	30	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300,00	--	537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-48-2	Электродуговая сварка ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО	0,117444	542,84	144,52	64	17	31	1,34	--
		т		292,50	--	34	--	90	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			108778				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**5 182 007**				
в том числе оборудование	**Тенге**			**434 679**				
в том числе СМР	**Тенге**			**4 747 328**				
Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,4%	161 409				
Итого с временными	Тенге			4 908 737				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	34 361				
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	49 087				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,4%	19 635				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			5 011 820				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			434 679				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			5 446 499				
Итого в текущих ценах 2016г.	Тенге		2,73677436	14 905 840				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	298 117				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			15 203 956				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			0,95	14 443 758				
НДС 12%	Тенге		12%	1 733 251				
Стоимость строительсвта с НДС	**Тенге**			**16 177 009**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО"ALKHARU GROUP"

Аблаев М.