Форма №2

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест по улице Б.Момышулы в селе Тимур Тимурского сельского округа Отрарского района ЮКО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Май 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО"ALKHARU GROUP"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Дом культуры Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
7	Е010333-А95-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 95 км, класс груза 1 В ОТВАЛ-2	3501,586	366,75	366,75	1284207	1284207	256841	--	--
		т		--	73,35	--	256841	100	1,54	10009
8	Е0101-24-3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА-2 ДЛЯ ПОДУШКИ	2850	10,93	10,93	31159	31159	9813	--	--
		м3		--	3,55	--	10116	97	0,01	39
9	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	2850	89,00	88,73	253658	252889	68725	--	5
		м3		0,25	24,61	713	70138	97	0,08	242
10	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА-1 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1692,52	7,91	7,91	13388	13388	4216	--	--
		м3		--	2,57	--	4347	97	0,01	17
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1641,7444	6,48	6,48	10638	10638	3350	--	--
		м3		--	2,10	--	3454	97	0,01	13
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,7756	134,10	--	6809	--	7694	0,97	49
		м3		134,10	--	6809	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1692,52	21,55	4,52	36467	7644	27959	0,11	183
		м3		17,03	--	28824	--	97	--	--
14	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/НА ВЕРТИК ПЛАНИРОВКУ	2340,6	7,91	7,91	18515	18515	5831	--	--
		м3		--	2,57	--	6011	97	0,01	23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2161626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2161626				
Локальная смета 4-1 Сети ВЛ-10 кВ.Сети КЛ-0,4 кВ.Наружное освещение										
РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	49,082	33,67	32,10	1653	1576	662	0,01	1
		м3		1,57	12,33	77	605	97	0,05	2
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,518	294,75	–	447	–	506	1,89	3
		м3		294,75	–	447	–	113	–	–
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,06	6,48	6,48	234	234	74	–	–
		м3		–	2,10	–	76	97	0,01	–
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,54	134,10	–	1950	–	2203	0,97	14
		м3		134,10	–	1950	–	113	–	–
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,06	21,55	4,52	777	163	596	0,11	4
		м3		17,03	–	614	–	97	–	–
				СЕТИ ЛЭП-10КВ						
				Фундамент под КТП						
6	Е0133-28-11	Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,2	5150,36	3021,86	1030	604	615	12,20	2
		1м3		2128,50	800,64	426	160	105	2,78	1
7	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	2	5490,00	–	10980	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,0148	9860,06	6935,06	146	103	74	17,10	–
		1т		2925,00	1837,44	43	27	105	6,38	–
9	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0148	49389,00	–	731	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				УСТАНОВКА КТП						
10	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
11	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
12	75-4-30 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	307213,00	–	307213	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	75-3-2 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	149186,00	–	149186	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА УОА10-1-1шт								
14	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
15	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	17700,00	–	53100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	7	556,00	–	3892	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6	7	13,00	–	91	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	7	385,00	–	2695	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	прайс-лист	Зажим ПС-2	2	64,60	–	129	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	прайс-лист	Зажим ПА	9	64,60	–	581	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С11041-60	Подвеска натяжная	9	101,00	–	909	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,12	2794,69	1445,81	335	173	121	3,86	–
		1м3		679,50	281,18	82	34	105	1,13	–
23	С143017-1	Плиты П-3и	0,12	22500,00	–	2700	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
24	прайс-лист	Траверса ТМ-6	2	4273,81	–	8548	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	прайс-лист	Накладка ОГ-2	1	489,37	–	489	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	прайс-лист	Накладка ОГ-5	1	313,20	–	313	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	прайс-лист	Накладка ОГ-8	1	962,42	–	962	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	прайс-лист	Хомут Х1	3	358,87	–	1077	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
29	прайс-лист	Хомут Х7	1	349,32	–	349	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
30	прайс-лист	Болт Б5	1	326,24	–	326	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	прайс-лист	Кронштейн У-1	2	1353,92	–	2708	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	прайс-лист	Стяжка Г-1	3	1272,35	–	3817	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С151607-313	Проводник ЗП1	0,0023	41700,00	–	96	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА ОА10-1-1шт								
34	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
35	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700,00	–	35400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	7	556,00	–	3892	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6	7	13,00	–	91	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
38	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	7	385,00	–	2695	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	прайс-лист	Зажим ПС-2	2	64,60	–	129	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	прайс-лист	Зажим ПА	9	64,60	–	581	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С11041-60	Подвеска натяжная	9	101,00	–	909	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,08	2794,69	1445,81	224	116	81	3,86	–
		1м3		679,50	281,18	54	22	105	1,13	–
43	С143017-1	Плиты П-3и	0,08	22500,00	–	1800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	прайс-лист	Траверса ТМ-3	1	3295,07	–	3295	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	прайс-лист	Траверса ТМ-6	1	4273,81	–	4274	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	прайс-лист	Хомут Х1	2	358,87	–	718	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
47	прайс-лист	Кронштейн У-1	1	1353,92	–	1354	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	прайс-лист	Стяжка Г-1	2	1272,35	–	2545	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	С151607-313	Проводник ЗП1	0,0017	41700,00	–	71	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА УА10-1-3шт								
50	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
51	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	9	17700,00	–	159300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	6	556,00	–	3336	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6	6	13,00	–	78	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	6	385,00	–	2310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	прайс-лист	Зажим ПС-2	9	64,60	–	581	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	прайс-лист	Зажим ПА	9	64,60	–	581	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	С11041-60	Подвеска натяжная	18	101,00	–	1818	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
58	прайс-лист	Звено промежуточное ПРТ-7	6	120,71	–	724	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	прайс-лист	СКОБА СК-7	3	176,17	–	529	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	прайс-лист	Серьга СРС-7-17	3	166,38	–	499	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,36	2794,69	1445,81	1006	520	363	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	245	101	105	1,13	–
62	С143017-1	Плиты П-3и	0,36	22500,00	–	8100	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
63	прайс-лист	Траверса ТМ-8	3	5056,80	–	15170	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
64	прайс-лист	Накладка ОГ-2	6	489,37	–	2936	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	прайс-лист	Накладка ОГ-5	3	313,20	–	940	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	прайс-лист	Хомут Х1	3	358,87	–	1077	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
67	прайс-лист	Болт Б5	3	326,24	–	979	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	прайс-лист	Кронштейн У-1	6	1353,92	–	8123	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
69	прайс-лист	Стяжка Г-1	9	1272,35	–	11451	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	С151607-313	Проводник ЗП1	0,006	41700,00	–	250	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА П10-2-1шт								
71	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
72	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	17700,00	–	17700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
73	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	6	556,00	–	3336	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9	6	13,00	–	78	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	6	385,00	–	2310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	прайс-лист	Зажим ПС-2	2	64,60	–	129	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	прайс-лист	Зажим ПА	6	64,60	–	388	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	прайс-лист	Траверса ТМ-3	1	3295,07	–	3295	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	прайс-лист	Хомут Х1	1	358,87	–	359	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Разъеденительный пункт КР-1(1шт)								
80	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	4	556,00	–	2224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6	4	13,00	–	52	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
82	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	1	385,00	–	385	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	прайс-лист	Зажим ПА	3	64,60	–	194	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
		шт		1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	–
85	прайс-лист	Разъеденитель РЛНД-1-10/400+привод прнз	1	10929,20	–	10929	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Ошиновка АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,00117	199540,00	–	233	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000946	149300,00	–	141	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2	6	332,00	–	1992	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
89	прайс-лист	Кронштейн РА1	1	2245,71	–	2246	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	прайс-лист	Кронштейн РА2	1	777,56	–	778	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
91	прайс-лист	Вал привода (кронштейн) РА3	2	1370,59	–	2741	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
92	прайс-лист	Кронштейн РА4	1	328,85	–	329	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	прайс-лист	Кронштейн РА5	1	340,55	–	341	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	прайс-лист	Хомут Х7	3	349,32	–	1048	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	прайс-лист	Хомут Х8	1	353,34	–	353	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
96	С151607-313	Проводник ЗП1	0,0045	41700,00	–	188	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
97	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,167	23548,15	15193,90	27481	17731	13693	42,30	49
		1км		7380,00	3795,17	8612	4429	105	14,12	16
98	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,2276	199540,00	–	45415	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	26,30	3,30	789	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	–	–
100	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	–	1754	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	–
102	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0316	49131,00	–	1553	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
103	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	6	131,70	20,70	790	124	642	0,70	4
		шт		111,00	1,60	666	10	95	0,01	–
104	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,081	49502,00	–	4010	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
105	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(10) мм	120	30,30	2,80	3636	336	3169	0,16	19
		м		27,50	0,30	3300	36	95	–	–
106	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0738	50642,00	–	3737	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Демонтаж						
107	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж опор	4	1107,58	702,58	4430	2810	2529	1,96	8
		опора		405,00	197,14	1620	789	105	1,03	4
108	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	1041	22,77	0,13	23704	135	22929	0,16	164
		м		22,64	0,02	23568	21	97,2	–	–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1133941**				
		В том числе оборудования				**467328**				
Локальная смета 6-3-1 Котельная Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	428,7885	27,84	26,18	11935	11224	3685	0,01	5
		м3		1,66	7,20	712	3087	97	0,03	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,2615	262,72	–	3484	–	3937	1,85	25
		м3		262,72	–	3484	–	113	–	–
3	Е0101-24-1	Разработка ВЪЕЗДА	66,8	7,91	7,91	528	528	166	–	–
		м3		–	2,57	–	172	97	0,01	1
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	96,231	343,74	343,74	33078	33078	20708	–	–
		м3		–	221,85	–	21349	97	1,02	98
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	281,66	42,16	40,26	11875	11340	3491	0,01	4
		м3		1,86	10,92	524	3075	97	0,04	11
6	Е010333-А95-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 95 км, класс груза 1	642,1848	366,75	366,75	235521	235521	47104	–	–
		т		–	73,35	–	47104	100	1,54	989
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	281,66	89,00	88,73	25069	24992	6792	–	1
		м3		0,25	24,61	70	6932	97	0,08	24
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	224,9042	6,48	6,48	1457	1457	459	–	–
		м3		–	2,10	–	473	97	0,01	2
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,9558	134,10	–	933	–	1054	0,97	7
		м3		134,10	–	933	–	113	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	231,86	21,55	4,52	4996	1047	3830	0,11	25
		м3		17,03	–	3949	–	97	–	–
11	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/НА ВП	276,99	9,24	9,24	2561	2561	806	–	–
		м3		–	3,00	–	831	97	0,01	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**448880**				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЕ								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,65	9051,97	66,01	23988	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	–
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В12,5	15	10497,94	311,32	157469	4670	8798	2,82	42
		м3		441,00	117,61	6615	1764	105	0,57	9
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,703	94,00	–	254	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,225	94,00	–	1431	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2,3	0,10389	65900,00	–	6846	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм С-1,2,3	0,018485	73000,00	–	1349	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0004	154577,68	66009,80	62	26	49	376,00	–
		км		70200,00	24936,75	28	10	130	121,79	–
19	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,4	2868,00	–	1147	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/В7,5	0,7	10040,78	–	7029	–	488	3,66	3
		м3		567,00	–	397	–	123	–	–
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,714	94,00	–	67	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00096	55620,00	–	53	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00827	53000,00	–	438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ1,2								
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,99	9051,97	66,01	8961	65	229	1,35	1
		м3		195,75	24,93	194	25	105	0,12	–
25	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	5,76	11275,47	112,36	64947	647	6435	6,34	37
		м3		1021,50	42,44	5884	244	105	0,21	1
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0098	94,00	–	95	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,8464	94,00	–	550	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01444	65000,00	–	939	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02443	67700,00	–	1654	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03384	172357,31	536,06	5833	18	1694	289,00	10
		1т		47475,00	202,50	1607	7	105	0,99	–
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05613	70437,87	304,24	3954	17	577	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	543	6	105	0,56	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЛЫ								
32	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения ИЗ БЕТОНА В12,5	1	10872,22	257,71	10872	258	762	4,05	4
		м3		634,50	91,69	635	92	105	0,40	–
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0338	65900,00	–	2227	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПРИЯМОК								
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,15	9051,97	66,01	1358	10	35	1,35	–
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	–
35	Е0106-1-13	Устройство приямков из бетона В12,5	0,54	11001,66	95,97	5941	52	458	4,90	3
		м3		771,75	36,25	417	20	105	0,18	–
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,153	94,00	–	14	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5481	94,00	–	52	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02115	5239,08	327,33	111	7	45	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	40	3	105	0,60	–
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01541	41200,00	–	635	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм/над проемами	0,0004	58600,00	–	23	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/над проемами	0,00534	52400,00	–	280	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0110-32-1	Установка щита деревянного	0,078	10558,13	318,13	824	25	668	39,00	3
		м3		7020,00	119,25	548	9	120	0,59	–
43	С11021-18	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,078	9350,00	–	729	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**350844**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**799724**				
					Локальная смета 6-5 Выгреб 10м3					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	275,1502	30,62	28,79	8425	7922	2601	0,01	3
		м3		1,83	7,92	502	2179	97	0,03	8
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,5098	302,12	–	2571	–	2905	2,13	18
		м3		302,12	–	2571	–	113	–	–
3	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	283,66	7,91	7,91	2244	2244	707	–	–
		м3		–	2,57	–	729	97	0,01	3
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	15	343,74	343,74	5156	5156	3228	–	–
		м3		–	221,85	–	3328	97	1,02	15
5	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,9	50,81	48,38	605	576	190	0,02	–
		м3		2,39	14,07	28	167	97	0,05	1
6	Е010333-А95-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 95 км, класс груза 1	27,132	366,75	366,75	9951	9951	1990	–	–
		т		–	73,35	–	1990	100	1,54	42
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	11,9	89,00	88,73	1059	1056	287	–	–
		м3		0,25	24,61	3	293	97	0,08	1
8	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	253,32	7,91	7,91	2004	2004	631	–	–
		м3		–	2,57	–	651	97	0,01	2
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	245,7204	6,48	6,48	1592	1592	501	–	–
		м3		–	2,10	–	517	97	0,01	2
10	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	7,5996	154,22	–	1172	–	1324	1,12	8
		м3		154,22	–	1172	–	113	–	–
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	253,32	21,55	4,52	5458	1144	4185	0,11	27
		м3		17,03	–	4314	–	97	–	–
12	Е0101-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/НА ВП	30,34	7,32	7,32	222	222	70	–	–
		м3		–	2,38	–	72	97	0,01	–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62623**				
					Локальная смета 6-6 Уборная на 4 очка.					
					РАЗДЕЛ 1.Уборная на 4 очка					
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	392,6657	30,62	28,79	12023	11306	3712	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,83	7,92	717	3110	97	0,03	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,1443	302,12	–	3669	–	4146	2,13	26
		м3		302,12	–	3669	–	113	–	–
3	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	404,81	7,91	7,91	3202	3202	1008	–	–
		м3		–	2,57	–	1040	97	0,01	4
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	45	343,74	343,74	15468	15468	9684	–	–
		м3		–	221,85	–	9983	97	1,02	46
5	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,42	50,81	48,38	3426	3262	1076	0,02	1
		м3		2,39	14,07	161	949	97	0,05	3
6	Е010333-А95-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 95 км, класс груза 1	153,7176	366,75	366,75	56376	56376	11275	–	–
		т		–	73,35	–	11275	100	1,54	237
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	67,42	89,00	88,73	6001	5982	1626	–	–
		м3		0,25	24,61	17	1659	97	0,08	6
8	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	307,26	7,91	7,91	2431	2431	765	–	–
		м3		–	2,57	–	789	97	0,01	3
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	298,0422	6,48	6,48	1931	1931	608	–	–
		м3		–	2,10	–	627	97	0,01	2
10	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	9,2178	154,22	–	1422	–	1606	1,12	10
		м3		154,22	–	1422	–	113	–	–
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	307,26	21,55	4,52	6620	1388	5076	0,11	33
		м3		17,03	–	5233	–	97	–	–
12	Е0101-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/НА ВП	97,55	7,32	7,32	714	714	225	–	–
		м3		–	2,38	–	232	97	0,01	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**163335**				
		Локальная смета 6-7 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 100м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1184,0305	30,62	28,79	36253	34091	11193	0,01	15
		м3		1,83	7,92	2162	9378	97	0,03	33
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,6195	302,12	–	11064	–	12502	2,13	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		302,12	–	11064	–	113	–	–
3	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	1220,65	7,91	7,91	9656	9656	3041	–	–
		м3		–	2,57	–	3135	97	0,01	12
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	40	343,74	343,74	13750	13750	8608	–	–
		м3		–	221,85	–	8874	97	1,02	41
5	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	66,08	50,81	48,38	3358	3197	1055	0,02	1
		м3		2,39	14,07	158	930	97	0,05	3
6	Е010333-А95-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 95 км, класс груза 1	150,6624	366,75	366,75	55255	55255	11051	–	–
		т		–	73,35	–	11051	100	1,54	232
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	66,08	89,00	88,73	5881	5863	1593	–	–
		м3		0,25	24,61	17	1626	97	0,08	6
8	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1154,57	7,91	7,91	9133	9133	2876	–	–
		м3		–	2,57	–	2965	97	0,01	11
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1119,9329	6,48	6,48	7257	7257	2285	–	–
		м3		–	2,10	–	2356	97	0,01	9
10	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	34,6371	154,22	–	5342	–	6036	1,12	39
		м3		154,22	–	5342	–	113	–	–
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1154,57	21,55	4,52	24876	5214	19072	0,11	125
		м3		17,03	–	19662	–	97	–	–
12	Е0101-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/НА ВП	66,08	7,32	7,32	484	484	152	–	–
		м3		–	2,38	–	157	97	0,01	1
		АРМИРОВАНИЕ ДНИЩА,СТЕН РЕЗЕРВУАРА								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	8,7	9051,97	66,01	78752	574	2016	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1703	217	105	0,12	1
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,7	133,00	–	1157	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	105,72	11129,80	341,75	1176642	36130	124977	6,12	647
		м3		996,75	129,11	105376	13650	105	0,63	67
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	105,72	94,00	–	9938	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	105,72	310,00	–	32773	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-1,2,3	3,3996	67700,00	--	230153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФК-1	0,27576	67700,00	--	18669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФК-1,2	0,21072	65000,00	--	13697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,38176	67700,00	--	25845	--	--	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2094976				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**			**6 416 225**				
в том числе оборудование			**Тенге**			**467 328**				
в том числе СМР			**Тенге**			**5 948 897**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,4%	202 262				
Итого с временными			**Тенге**			**6 151 159**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	43 058				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	61 512				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	24 605				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			6 280 333				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			467 328				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			6 747 661				
Итого в текущих ценах 2016г.			Тенге		2,73677	**18 466 827**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	369 337				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						18 836 163				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом					**0,95**	**17 894 355**				
НДС			Тенге		12%	2 147 323				
Стоимость с НДС			**Тенге**			**20 041 678**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района ЮКО

Есінбек М.Ш._____

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО"ALKHARU GROUP"

Омаров С.И._____