Форма №2

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест по улице Б.Момышулы в селе Тимур Тимурского сельского округа Отрарского района ЮКО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО"ALKHARU GROUP"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Дом культуры Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
81	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	104,68	6605,04	335,84	691416	35156	101999	4,54	475
		м3		699,75	126,00	73250	13190	118	0,61	64
82	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	275,47368	-38,93	--	-10724	--	-12655	-0,22	-60
		м2		-38,93	--	-10724	--	118	--	--
83	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	41,46	6563,86	337,41	272138	13989	38967	4,38	182
		м3		670,50	126,00	27799	5224	118	0,62	26
84	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	109,10526	-38,93	--	-4247	--	-5012	-0,22	-24
		м2		-38,93	--	-4247	--	118	--	--
85	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	116,9208	911,68	34,37	106594	4019	27851	1,21	141
		м2		189,00	12,87	22098	1505	118	0,06	7
		ВЕНТШАХТА ВШ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,043	22951,16	316,57	987	14	186	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	150	5	120	0,58	--
87	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00304	13010,10	1826,10	40	6	37	42,70	--
		т		8100,00	690,75	25	2	140	3,37	--
88	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00304	47200,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3,7	85,23	4,72	315	17	320	0,40	1
		м2		70,88	1,78	262	7	119	0,01	--
90	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,185	3405,00	--	630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
92	Е0112-10-1	Обшивка вентшахт из листовой оцинкованной стали	7,1	575,05	1,24	4083	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	--	--
		ОБШИВКА								
93	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,031	22951,16	316,57	711	10	134	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	108	4	120	0,58	--
94	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00304	13010,10	1826,10	40	6	37	42,70	--
		т		8100,00	690,75	25	2	140	3,37	--
95	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00304	47200,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-7-1	Обшивка каналов вентиляции гипсокартоном	2,72	137,13	4,64	373	13	195	0,36	1
		м2		58,05	1,76	158	5	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные, толщина 10 мм	2,72	167,00	--	454	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТА ВШ-2,3								
98	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,37324	18837,97	11119,34	7031	4150	4609	42,50	16
		1т		7560,00	4200,75	2822	1568	105	20,52	8
99	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,3378	162700,00	--	54960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,03112	154200,00	--	4799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	8,05	85,23	4,72	686	38	696	0,40	3
		м2		70,88	1,78	571	14	119	0,01	--
102	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,403	3405,00	--	1372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1129,10	7,30	2258	15	224	0,51	1
		шт		85,05	2,36	170	5	128	0,01	--
104	Е0112-10-1	Обшивка вентшахт из листовой оцинкованной стали	13,3	575,05	1,24	7648	16	2433	0,97	13
		м2		153,23	0,47	2038	6	119	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								
		РМ-1-1шт								
120	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/БЕТОНА В20	0,804	16248,01	1032,29	13063	830	3112	20,60	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3296,25	389,95	2650	314	105	1,90	2
121	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,178912	45800,00	--	8194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-1,2	0,037496	62000,00	--	2325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12021-250	Пластина АП-1	0,00384	154200,00	--	592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,872	17063,02	407,30	14879	355	2325	14,40	13
		м3		2385,00	153,86	2080	134	105	0,75	1
125	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,172156	45800,00	--	7885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,018656	48300,00	--	901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,002808	50900,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-3,4	0,024288	62000,00	--	1506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-11-7	Пластина АП-2,3	0,004464	93997,62	304,24	420	1	156	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	148	1	105	0,56	--
		РМ-2-1шт								
130	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/БЕТОНА В20	0,804	16248,01	1032,29	13063	830	3112	20,60	17
		м3		3296,25	389,95	2650	314	105	1,90	2
131	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,103392	45800,00	--	4735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,030048	50900,00	--	1529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-1,2	0,037496	62000,00	--	2325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12021-250	Пластина АП-1	0,00384	154200,00	--	592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,872	17063,02	407,30	14879	355	2325	14,40	13
		м3		2385,00	153,86	2080	134	105	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,15096	45800,00	--	6914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,021824	48300,00	--	1054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,002808	50900,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-3,4	0,024288	62000,00	--	1506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,004464	93997,62	304,24	420	1	156	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	148	1	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ								
		БМ-1-2шт								
149	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок/В20	0,81	14895,09	308,99	12065	250	1594	11,00	9
		м3		1757,25	116,73	1423	95	105	0,57	--
150	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,09424	45800,00	--	4316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02135	62000,00	--	1324	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
152	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,01116	93997,62	304,24	1049	3	389	198,00	
		1т		33075,00	114,75	369	1	105	0,56	
		БМ-2-2шт								
153	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок/В20	0,41	14895,09	308,99	6107	127	807	11,00	
		м3		1757,25	116,73	720	48	105	0,57	
154	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04264	45800,00	--	1953	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
155	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00976	62000,00	--	605	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
156	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,01116	93997,62	304,24	1049	3	389	198,00	
		1т		33075,00	114,75	369	1	105	0,56	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
		ПРМ-1-1шт								
161	Е0106-18-9	Устройство перемычек/В15	0,26	16881,39	367,51	4389	96	639	13,10	
		м3		2202,75	138,83	573	36	105	0,68	
162	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02316	50900,00	--	1179	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01185	52400,00	--	621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00588	65000,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРМ-3-1шт								
165	Е0106-18-9	Устройство перемычек/В15	0,16	16881,39	367,51	2701	59	393	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	352	22	105	0,68	--
166	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01122	50900,00	--	571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400,00	--	267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00448	65000,00	--	291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРМ-3З-1шт								
169	Е0106-18-9	Устройство перемычек/В15	0,16	16881,39	367,51	2701	59	393	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	352	22	105	0,68	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01122	50900,00	--	571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400,00	--	267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00448	65000,00	--	291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БРУСКОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрБ-1-3шт,ПрБ-2-17шт,ПрБ-3-2шт,ПрБ-4-2шт,ПрБ-5-9шт,ПрБ-6-2шт,ПрБ-7-6шт,ПрБ-8-2шт,ПрБ-9-4шт								
173	Е0107-11-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	19	394,29	250,96	7492	4768	5824	0,81	15
		шт		130,73	88,22	2484	1676	140	0,37	7
174	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,03	25800,00	--	52374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1-30шт								
175	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,46116	9858,18	1162,95	4546	536	3099	46,60	21
		т		7357,50	108,00	3393	50	90	0,53	--
176	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	7,28	502,00	--	3655	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01314	53600,00	--	704	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,44436	114900,00	--	51057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,37364	20,36	0,02	272	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	56	--	90	--	--
180	Е0107-11-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т/ПМ-1	28	394,29	250,96	11040	7027	8583	0,81	23
		шт		130,73	88,22	3660	2470	140	0,37	10
181	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84/ПМ-1	3,444	25800,00	--	88855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0106-18-9	Устройство перемычек/В15/ПМ-2,3	0,64	16881,39	367,51	10804	235	1574	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1410	89	105	0,68	--
183	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03207	50900,00	--	1632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01845	52400,00	--	967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01456	65000,00	--	946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1 816 249**				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
186	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	29	1469,25	373,54	42608	10833	24393	2,66	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		465,75	135,07	13507	3917	140	0,61	18
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ								
		УМ-1-2шт,УМ-2-1шт,УМ-3-1шт,УМ-4-2шт								
197	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В20	3,47	12834,56	269,20	44536	934	5224	8,21	28
		м3		1332,00	101,70	4622	353	105	0,50	2
198	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/КР-1,2/Ф-2/Хм-1	0,07274	65000,00	--	4728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/КР-1,2	0,02346	53000,00	--	1243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 12 мм	0,09924	52400,00	--	5200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05096	50900,00	--	2594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0792	29400,00	--	2328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		МС-2,МС-3,ОС-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,04444	62600,00	--	2782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01232	52400,00	--	646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТРЕМЯНКА СМ-1								
205	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03068	13587,47	5475,87	417	168	182	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	155	48	90	5,46	--
206	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01654	154200,00	--	2550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01414	54600,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,88972	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		ЛЮК ЛК-1								
209	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04244	13587,47	5475,87	577	232	252	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	214	66	90	5,46	--
210	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,04244	114900,00	--	4876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С11021-19	Брусья и доски	0,0105	7050,00	--	74	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00034	60500,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	1,23076	20,36	0,02	25	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
215	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00392	93997,62	304,24	368	1	137	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	130	--	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**155 438**				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		КОЗЫРЕК К-1-2шт,К2-3шт								
274	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,16896	13864,97	4022,39	2343	680	1545	56,50	10
		т		9090,00	1071,86	1536	181	90	3,81	1
275	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16896	542,84	144,52	92	24	44	1,34	--
		т		292,50	--	49	--	90	--	--
276	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,16896	172800,00	--	29196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,035	52400,00	--	1834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0399	154200,00	--	6153	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00152	149300,00 --	-- --	-- 227	-- --	-- --	-- --	-- --
280	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	7,13284	20,36 4,16	0,02 --	145 30	-- --	27 90	0,02 --	-- --
281	Е0112-10-1	Устройство СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА м2	22,55	161,83 153,23	1,24 0,47	3649 3455	28 11	4124 119	0,97 --	22 --
282	Прайс-лист	СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ м2	22,55	537,65 --	-- --	12124 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**65 194**				
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
299	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1595,818	309,82 135,68	4,07 0,97	494420 216521	6488 1548	228972 105	0,74 0,05	1181 83
303	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ м2	119,203	248,91 117,00	3,39 0,72	29671 13947	404 86	14734 105	0,65 0,05	77 6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**813 864**				
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ								
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1								
06	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/В20 м3	7,85	14326,94 1282,50	241,10 91,08	112467 10068	1893 715	11322 105	8,06 0,44	63 3
07	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,64042	13587,47 5040,00	5475,87 1552,87	8702 3228	3507 994	3800 90	28,90 5,46	19 3
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01558	55620,00 --	-- --	867 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0864	52102,00	--	4502	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,52676	52400,00	--	27602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01168	50900,00	--	595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГ-1,ОГ-2								
312	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,112497	13587,47	5475,87	1529	616	668	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	567	175	90	5,46	1
313	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,112497	172800,00	--	19439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	С11011-813	Держатели, фланцы, заглушки, крышки	118	142,00	--	16756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,262413	20,36	0,02	66	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	14	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**220 824**				
		РАЗДЕЛ 9. ФЕРМА								
		Ф-1-4шт								
316	Е0109-22-2	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	3,67016	6474,61	3231,23	23763	11859	11347	15,60	57
		т		2520,00	915,35	9249	3359	90	3,49	13
318	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,67016	2426,40	545,76	8905	2003	4065	5,25	19
		т		1230,75	--	4517	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	106,43464	20,36	0,02	2167	2	398	0,02	2
		м2		4,16	--	443	--	90	--	--
320	Е0113-29-6 К=0,67	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/3А 2 РАЗА	106,43464	1497,27	66,45	159361	7073	9864	0,39	42
		м2		78,09	24,89	8311	2649	90	0,12	13
		СВ-1-2шт,СВ-2-2шт								
321	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,40876	13835,77	4022,39	19491	5667	12884	56,50	80
		т		9090,00	1071,86	12806	1510	90	3,81	5
324	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,40876	2426,40	545,76	3418	769	1560	5,25	7
		т		1230,75	--	1734	--	90	--	--
325	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,85404	20,36	0,02	832	1	153	0,02	1
		м2		4,16	--	170	--	90	--	--
326	Е0113-29-6 К=0,67	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/3А 2 РАЗА	40,85404	1497,27	66,45	61169	2715	3786	0,39	16
		м2		78,09	24,89	3190	1017	90	0,12	5
		СГ-1-5шт								
327	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,2407	13835,77	4022,39	17166	4991	11347	56,50	70
		т		9090,00	1071,86	11278	1330	90	3,81	5
330	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,2407	2426,40	545,76	3010	677	1374	5,25	7
		т		1230,75	--	1527	--	90	--	--
331	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	35,9803	20,36	0,02	733	1	135	0,02	1
		м2		4,16	--	150	--	90	--	--
332	Е0113-29-6 К=0,67	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/3А 2 РАЗА	35,9803	1497,27	66,45	53872	2391	3335	0,39	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,09	24,89	2810	896	90	0,12	4
		РАСПОРКА Р-1-2шт								
333	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,21002	13835,77	4022,39	2906	845	1921	56,50	12
				9090,00	1071,86	1909	225	90	3,81	1
336	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,21002	1370,04	312,12	288	66	128	2,96	1
				679,50	--	143	--	90	--	--
337	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	6,09058	20,36	0,02	124	--	23	0,02	--
				4,16	--	25	--	90	--	--
338	Е0113-29-6 К=0,67	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/3А 2 РАЗА								
		м2	6,09058	1497,27	66,45	9119	405	564	0,39	2
				78,09	24,89	476	152	90	0,12	1
		ПРОГОН П-1,П-2								
339	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м/П-1,П-2								
		т	5,2966	5015,90	2020,02	26567	10699	13228	14,10	75
				2272,50	502,43	12037	2661	90	1,79	9
341	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	5,2966	1320,48	312,12	6994	1653	3239	2,96	16
				679,50	--	3599	--	90	--	--
342	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/П-1,П-2								
		м2	153,6014	20,36	0,02	3127	3	575	0,02	3
				4,16	--	639	--	90	--	--
343	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,0776	93997,62	304,24	7294	24	2704	198,00	15
				33075,00	114,75	2567	9	105	0,56	--
		БАЛКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
344	Е0109-17-3	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м								
		т	0,0738	2609,74	1107,86	193	82	73	4,72	--
				778,50	314,38	57	23	90	1,23	--
345	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,0738	2426,40	545,76	179	40	82	5,25	--
				1230,75	--	91	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	246,53	121,68	8,30	29997	2046	27973	0,57	140
		м2		94,18	1,17	23218	288	119	--	1
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
349	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	464,5	207,96	1,19	96595	553	15173	0,16	72
		м2		27,00	0,45	12542	209	119	--	1
350	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	232,5	85,23	4,72	19816	1097	20103	0,40	94
		м2		70,88	1,78	16480	414	119	0,01	2
351	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	34,88	5089,00	--	177504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	232,5	700,70	5,48	162913	1274	24055	0,53	122
		м2		84,15	2,07	19565	481	120	0,01	2
353	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	7,44	573,75	28,11	4269	209	1199	0,78	6
		м3		123,75	10,58	921	79	120	0,05	--
354	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	232,5	670,87	2,86	155977	665	69082	1,63	379
		м2		282,04	0,94	65574	219	105	--	1
355	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 10 мм	244,125	169,00	--	41257	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАСХОДЫ ПО СЕЧЕНИЯМ АС-78-2								
356	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	112,1	385,32	8,20	43194	919	36822	1,71	192
		м2		272,95	3,08	30598	345	119	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1 504 561				
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
357	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	2,325	23741,72	334,28	55200	777	9831	22,10	51
		м3		3397,50	126,00	7899	293	120	0,62	1
358	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,325	573,75	28,11	1334	65	375	0,78	2
		м3		123,75	10,58	288	25	120	0,05	--
359	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	9,865	22951,16	316,57	226413	3123	42697	22,50	222
		м3		3487,50	119,25	34404	1176	120	0,58	6
360	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	9,865	1862,35	14,17	18372	140	3660	1,88	19
		м3		303,75	5,40	2996	53	120	0,03	--
361	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,32	24952,25	309,62	32937	409	4070	13,80	18
		м3		2452,50	117,00	3237	154	120	0,57	1
362	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	1,32	573,75	28,11	757	37	213	0,78	1
		м3		123,75	10,58	163	14	120	0,05	--
363	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	0,169	92,48	5,48	16	1	17	0,53	--
		м2		84,15	2,07	14	--	120	0,01	--
364	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,169	7570,00	--	1279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,169	1862,35	14,17	315	2	63	1,88	--
		м3		303,75	5,40	51	1	120	0,03	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1,СО-2								
366	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
367	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	0,432	23741,72	334,28	10256	144	1827	22,10	10
		м3		3397,50	126,00	1468	54	120	0,62	--
368	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,432	573,75	28,11	248	12	70	0,78	--
		м3		123,75	10,58	53	5	120	0,05	--
369	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,69	22951,16	316,57	15836	218	2986	22,50	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,69	3487,50	119,25	2406	82	120	0,58
					1862,35	14,17	1285	10	256	1,88
					303,75	5,40	210	4	120	0,03
371	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,179	24952,25	309,62	4466	55	552	13,80
					2452,50	117,00	439	21	120	0,57
372	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	м3	0,179	573,75	28,11	103	5	29	0,78
					123,75	10,58	22	2	120	0,05
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ								
373	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СКРУТКИ	т	0,00626	32300,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12583	175710,10	1826,10	22110	230	1549	42,70
					8100,00	690,75	1019	87	140	3,37
375	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев, ПЛ-1	м3	0,022	22951,16	316,57	505	7	95	22,50
					3487,50	119,25	77	3	120	0,58
376	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад/ПЛ-1	м3	0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88
					303,75	5,40	7	--	120	0,03
377	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ТОЛЬЮ	м2	80,5	141,96	1,19	11427	96	2630	0,16
					27,00	0,45	2174	36	119	--
378	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	88,55	84,00	--	7438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм) М100	м2	8,31	204,04	15,94	1696	132	402	0,24
					34,65	5,96	288	50	119	0,03
380	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М100	м2	8,31	93,71	2,10	779	17	24	0,01
					1,65	0,75	14	6	119	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩ. 150ММ	277	85,23	4,72	23609	1307	23951	0,40	112
		м2		70,88	1,78	19634	493	119	0,01	2
382	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	41,55	7530,00	--	312872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0112-15-3	Устройство прокладной изоляции ПЕРГАМИН	277	82,98	0,99	22985	274	3946	0,07	19
		м2		11,59	0,38	3210	105	119	--	--
384	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	321,9	575,05	1,24	185109	399	58876	0,97	313
		м2		153,23	0,47	49325	151	119	--	1
		КРЫЛЬЦО КР-1,2,3,4								
421	Е0106-3-5	Устройство железобетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5	10,51	10136,87	210,97	106538	2217	6030	3,06	32
		м3		470,25	76,19	4942	801	105	0,34	4
422	Е0106-3-4	Устройство железобетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5	6,69	10506,82	257,71	70291	1724	5101	4,05	27
		м3		634,50	91,69	4245	613	105	0,40	3
423	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,544	94,00	--	1649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,20794	5239,08	327,33	1089	68	440	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	393	26	105	0,60	--
425	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20794	41200,00	--	8567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01121	93997,62	304,24	1054	3	391	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	371	1	105	0,56	--
		ТАМБУР ВХОДА								
432	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	0,06	9051,97	66,01	543	4	14	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	--
433	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/В12,5/ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	0,26	10773,57	353,46	2801	92	196	3,60	1
		м3		585,00	133,52	152	35	105	0,65	--
434	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента/ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	0,0039	94,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
435	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	0,00502	29400,00	--	148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
436	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	0,0096	65900,00	--	633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	0,0008	65000,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМС-1-2шт,ФМС-2-2шт,ФМС-3-2шт								
438	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,26	9051,97	66,01	2354	17	60	1,35	--
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	--
439	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/В12,5	25,98	10773,57	353,46	279897	9183	19601	3,60	94
		м3		585,00	133,52	15198	3469	105	0,65	17
440	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3897	94,00	--	37	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0152	29400,00	--	447	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
442	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	65000,00	--	260	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
443	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-2,С-3	0,00836	65900,00	--	551	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СТОЙКА СТ-1,СТ-2								
444	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,7814	3928,59	2861,37	3070	2236	1187	5,88	
		т		1067,22	620,10	834	485	90	1,98	
445	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т/Ст-2	0,7814	172800,00	--	135026	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
446	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7814	2497,78	545,76	1952	426	866	5,25	
		т		1230,75	--	962	--	90	--	
447	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,703	172800,00	--	121478	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/Ст-2,1	0,0285	52400,00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
449	С12021-250	Пластина/Ст-2,1	0,4491	154200,00	--	69251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,6606	20,36	0,02	461	--	85	0,02	--
		м2		4,16	--	94	--	90	--	--
		ПОРУЧЕНЬ П-1								
451	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,00896	3928,59	2861,37	35	26	14	5,88	--
		т		1067,22	620,10	10	6	90	1,98	--
452	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т/Ст-2	0,00896	172800,00	--	1548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00896	2497,78	545,76	22	5	10	5,25	--
		т		1230,75	--	11	--	90	--	--
454	С11011-813	Держатели, фланцы, заглушки, крышки	20	142,00	--	2840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ								
455	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,64978	13835,77	4022,39	8990	2614	5943	56,50	37
		т		9090,00	1071,86	5907	696	90	3,81	2
456	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,64978	2452,13	545,76	1593	355	720	5,25	3
		т		1230,75	--	800	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,06071	172800,00	--	10491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
458	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2425	114900,00	--	27863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
459	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,34657	154200,00	--	53441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,84362	20,36	0,02	384	--	71	0,02	--
		м2		4,16	--	78	--	90	--	--
		Ж/Б ПРОСТЕНКИ								
461	Е0106-18-8	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/В7,5	1,32	12187,18	266,84	16087	352	1665	6,76	9
		м3		1100,25	100,80	1452	133	105	0,49	1
462	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02508	29400,00	--	737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
463	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	65000,00	--	260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКИ ПОКРЫТИЯ								
464	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,3605	8035,11	5078,47	2897	1831	1232	16,29	6
		т		2956,64	839,11	1066	302	90	2,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
465	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3605	2452,13	545,76	884	197	399	5,25	2
		т		1230,75	--	444	--	90	--	--
466	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3605	172800,00	--	62294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,4545	20,36	0,02	213	--	39	0,02	--
		м2		4,16	--	43	--	90	--	--
		МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ								
468	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий /В7,5	1,45	13880,85	241,10	20127	350	2091	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1860	132	105	0,44	1
469	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0792	29400,00	--	2328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
470	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	14,5	1490,18	8,30	21608	120	1645	0,57	8
		м2		94,18	1,17	1366	17	119	--	--
471	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	16,3	141,96	1,19	2314	19	532	0,16	3
		м2		27,00	0,45	440	7	119	--	--
472	СПрайс-лист	Линокром ТКП	16,3	137,02	--	2233	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	16,3	141,96	1,19	2314	19	532	0,16	3
		м2		27,00	0,45	440	7	119	--	--
474	Е0112-15-2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	16,3	230,16	2,30	3752	37	711	0,20	3
		м2		35,78	0,86	583	14	119	--	--
475	СПрайс-лист	Линокром ТПП	49	115,82	--	5675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/ФАРТУК	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
		м2		153,23	0,47	490	2	119	--	--
477	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/из В7,5	0,45	246,12	15,94	111	7	22	0,24	--
		м2		34,65	5,96	16	3	119	0,03	--
478	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/из В7,5	0,45	135,79	2,10	61	1	1	0,01	--
		м2		1,65	0,75	1	--	119	--	--
479	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,72	4140,52	245,72	7122	423	972	2,71	5
		м3		382,50	92,25	658	159	119	0,45	1
480	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	14,5	207,96	1,19	3015	17	474	0,16	2
		м2		27,00	0,45	392	7	119	--	--
481	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	13	670,87	2,86	8721	37	3863	1,63	21
		м2		282,04	0,94	3667	12	105	--	--
482	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 10 мм	13,65	169,00	--	2307	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2 399 742**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Общестроительные работы:	**Тенге**			**6 975 872**				
		Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1,В2,К1								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	311,855	27,84	26,18	8680	8163	2680	0,01	4
		м3		1,66	7,20	518	2245	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,645	262,72	--	2534	--	2863	1,85	18
		м3		262,72	--	2534	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	311,855	6,48	6,48	2021	2021	636	--	--
		м3		--	2,10	--	656	97	0,01	3
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	9,645	134,10	--	1293	--	1462	0,97	9
		м3		134,10	--	1293	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	321,5	21,55	4,52	6927	1452	5311	0,11	35
		м3		17,03	--	5475	--	97	--	--
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, В1								
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0598	47611,09	17877,09	2847	1069	2674	173,00	10
		км		29700,00	4698,68	1776	281	130	18,10	1
7	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	43,6	49,00	--	2136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,2	56,00	--	907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
10	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1273,00	--	1273	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
13	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	499,00	--	499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-1шт								
14	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из БЕТОНА В15	1,52	8554,66	1879,87	13003	2857	3900	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2182	818	130	2,06	3
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,67	8530,00	--	22775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.3	1	2530,00	--	2530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-267	Стремянки лестницы С1-02	0,0129	133700,00	--	1725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ, В2								
27	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0314	47611,09	17877,09	1495	561	1404	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	933	148	130	18,10	1
28	С130804-883 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31,714	85,00	--	2696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
30	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 2,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	248,00	--	496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1								
31	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0572	78245,00	36133,62	4476	2067	3827	247,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	57,772	41850,00	9612,90	2394	550	130	37,30	2
		м		650,00	--	37552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м-6шт								
33	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	3,06	9926,88	2308,84	30376	7065	12533	13,87	42
				2286,00	864,68	6995	2646	130	4,22	13
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	1,68	32800,00	--	55104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,68	-134,00	--	-225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,68	-250,00	--	-420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	3,54	5330,00	--	18868	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	6	1100,00	--	6600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.3	6	2530,00	--	15180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ,ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-267	Стремянки лестницы С1-01	0,0582	133700,00	--	7781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**390 244**				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**7 366 116**					
в том числе оборудование	**Тенге**			**0**					
в том числе СМР	**Тенге**			**7 366 116**					
Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,4%	250 448					
Итого с временными	**Тенге**			**7 616 564**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	53 316					
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	76 166					
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	30 466					
Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			7 776 512					
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			0					
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			7 776 512					
Итого в текущих ценах 2016г.	**Тенге**		**2,73677436**	**21 282 558**					
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	425 651					
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			21 708 209					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			**0,95**	**20 622 798**					
НДС	Тенге		12%	2 474 736					
Стоимость с НДС	**Тенге**			**23 097 534**					

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО"ALKHARU GROUP"

Омаров С.И.