Форма №2

Наименование стройки - Строительство дома культуры на 200 мест по улице Б.Момышулы в селе Тимур Тимурского сельского округа Отрарского района ЮКО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО"ALKHARU GROUP"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Дом культуры Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
81	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	157,02	6605,04	335,84	1037123	52734	152998	4,54	713
		м3		699,75	126,00	109875	19785	118	0,61	96
82	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	413,21053	-38,93	--	-16086	--	-18982	-0,22	-90
		м2		-38,93	--	-16086	--	118	--	--
83	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	62,19	6563,86	337,41	408206	20984	58451	4,38	272
		м3		670,50	126,00	41698	7836	118	0,62	39
84	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	163,65789	-38,93	--	-6371	--	-7518	-0,22	-36
		м2		-38,93	--	-6371	--	118	--	--
85	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	175,3812	911,68	34,37	159892	6028	41777	1,21	212
		м2		189,00	12,87	33147	2257	118	0,06	11
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ К-1-4шт								
105	E0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м/В20	3,48	12457,09	580,51	43351	2020	4830	6,85	24
		м3		1102,50	219,29	3837	763	105	1,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,31416	45800,00	--	14389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/ХМ-1	0,0612	65000,00	--	3978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-11-7	Пластина АП-1	0,0096	93997,62	304,24	902	3	335	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	318	1	105	0,56	--
109	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0678	70437,87	304,24	4776	21	697	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	656	8	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ К-2-2шт								
110	Е0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м/В20	1,66	12457,09	580,51	20679	964	2304	6,85	11
		м3		1102,50	219,29	1830	364	105	1,07	2
111	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,15956	45800,00	--	7308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/ХМ-1	0,02924	65000,00	--	1901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-7	Пластина АП-1	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	159	1	105	0,56	--
114	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0339	70437,87	304,24	2388	10	348	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	328	4	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ К-3-2шт								
115	Е0106-14-9	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м/В20	1,4	12457,09	580,51	17440	813	1943	6,85	10
		м3		1102,50	219,29	1544	307	105	1,07	1
116	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,13184	45800,00	--	6038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/ХМ-1	0,02516	65000,00	--	1635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-11-7	Пластина АП-1	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	159	1	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0339	70437,87	304,24	2388	10	348	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	328	4	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								
		РМ-1-1шт								
120	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/БЕТОНА В20	1,206	16248,01	1032,29	19595	1245	4668	20,60	25
		м3		3296,25	389,95	3975	470	105	1,90	2
121	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,268368	45800,00	--	12291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-1,2	0,056244	62000,00	--	3487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12021-250	Пластина АП-1	0,00576	154200,00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,308	17063,02	407,30	22318	533	3487	14,40	19
		м3		2385,00	153,86	3120	201	105	0,75	1
125	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,258234	45800,00	--	11827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,027984	48300,00	--	1352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,004212	50900,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-3,4	0,036432	62000,00	--	2259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-11-7	Пластина АП-2,3	0,006696	93997,62	304,24	629	2	233	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	221	1	105	0,56	--
		РМ-2-1шт								
130	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/БЕТОНА В20	1,206	16248,01	1032,29	19595	1245	4668	20,60	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3296,25	389,95	3975	470	105	1,90	2
131	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,155088	45800,00	--	7103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,045072	50900,00	--	2294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-1,2	0,056244	62000,00	--	3487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12021-250	Пластина АП-1	0,00576	154200,00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,308	17063,02	407,30	22318	533	3487	14,40	19
		м3		2385,00	153,86	3120	201	105	0,75	1
136	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22644	45800,00	--	10371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,032736	48300,00	--	1581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,004212	50900,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Х-3,4	0,036432	62000,00	--	2259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,006696	93997,62	304,24	629	2	233	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	221	1	105	0,56	--
		РМ-3-1шт								
141	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м/БЕТОНА В20	0,8	16248,01	1032,29	12998	826	3096	20,60	16
		м3		3296,25	389,95	2637	312	105	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,063	48300,00	--	3043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Х-1	0,01296	65000,00	--	842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12021-250	Пластина АП-1	0,0048	154200,00	--	740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,55	17063,02	407,30	9385	224	1466	14,40	8
		м3		2385,00	153,86	1312	85	105	0,75	--
146	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,06878	45800,00	--	3150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Х-1	0,00726	65000,00	--	472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,00558	93997,62	304,24	525	2	194	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	185	1	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ								
		БМ-1-2шт								
149	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок/В20	0,81	14895,09	308,99	12065	250	1594	11,00	9
		м3		1757,25	116,73	1423	95	105	0,57	--
150	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,09424	45800,00	--	4316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02135	62000,00	--	1324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,01116	93997,62	304,24	1049	3	389	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	369	1	105	0,56	--
		БМ-2-2шт								
153	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок/В20	0,41	14895,09	308,99	6107	127	807	11,00	5
		м3		1757,25	116,73	720	48	105	0,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04264	45800,00	--	1953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00976	62000,00	--	605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,01116	93997,62	304,24	1049	3	389	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	369	1	105	0,56	--
		БМ-3-1шт								
157	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок/В20	0,2	14895,09	308,99	2979	62	394	11,00	2
		м3		1757,25	116,73	351	23	105	0,57	--
158	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0302	45800,00	--	1383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00816	62000,00	--	506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-11-7	Пластина АП-2	0,01116	93997,62	304,24	1049	3	389	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	369	1	105	0,56	--
		БРУСКОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
		ПрБ-1-3шт,ПрБ-2-17шт,ПрБ-3-2шт,ПрБ-4-2шт,ПрБ-5-9шт,ПрБ-6-2шт,ПрБ-7-6шт,ПрБ-8-2шт,ПрБ-9-4шт								
173	Е0107-11-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	29	394,29	250,96	11434	7278	8889	0,81	24
		шт		130,73	88,22	3791	2558	140	0,37	11
174	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,618	25800,00	--	67544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1-2шт								
175	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03294	9858,18	1162,95	325	38	221	46,60	2
		т		7357,50	108,00	242	4	90	0,53	--
176	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	0,52	502,00	--	261	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00096	53600,00	--	51	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,03174	114900,00	--	3647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,95526	20,36	0,02	19	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
180	Е0107-11-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т/ПМ-1	2	394,29	250,96	789	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
181	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84/ПМ-1	0,246	25800,00	--	6347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2 422 614**				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
186	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	34	1469,25	373,54	49954	12700	28599	2,66	90
		шт		465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
187	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	445,44	3160,00	--	1407590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
188	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	445,44	45,00	--	20045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С143017-60-19	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1660-1750 кг/м2, пролет до 3 м	84	71,00	--	5964	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	С143017-60-23	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1760-1850 кг/м2, пролет до 3 м	123,48	81,00	--	10002	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С143017-60-26	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет до 3 м	122,4	113,00	--	13831	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	С143017-60-27	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет до 3 м	98,28	121,00	--	11892	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
193	С143017-60-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет до 3 м	17,28	133,00	--	2298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		ПМ-1-1шт								
194	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных/В20	4,65	10305,37	196,62	47920	914	1692	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1266	345	105	0,36	2
195	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,51114	52400,00	--	26784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Ф-1	0,00856	65000,00	--	556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1 724 756**				
					РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ					
216	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной зитовой НА УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ	18,78	4512,36	261,86	84742	4918	13825	3,44	65
		м3		499,50	99,00	9381	1859	123	0,48	9
		УЗЕЛ 376-12,9+154,94м2								
217	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	13,4272	51,34	2,62	689	35	190	0,07	1
		м2		10,51	0,99	141	13	123	--	--
		УЗЕЛ 400-23,74м2								
221	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	23,74	51,34	2,62	1219	62	336	0,07	2
		м2		10,51	0,99	250	24	123	--	--
		УЗЕЛ 740-17,16м2								
234	Е0111-1-1	Уплотнение грунта щебнем	17,16	51,34	2,62	881	45	243	0,07	1
		м2		10,51	0,99	180	17	123	--	--
		УЗЕЛ 109-68,71+33,25м2								
238	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	17,16	51,34	2,62	881	45	243	0,07	1
		м2		10,51	0,99	180	17	123	--	--
		УЗЕЛ 651-157,71м2								
248	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,51985	4512,36	261,86	24908	1445	4063	3,44	19
		м3		499,50	99,00	2757	546	123	0,48	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**140 152**				
					РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ					
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	25,8	5618,00	--	144944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,92	5206,00	--	9996	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,94	4472,00	--	75756	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	16,9	2030,00	--	34307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ								
272	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	87,09	5618,00	--	489272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
273	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	17,3	12700,00	--	219710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1 032 423**				
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
299	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	683,922	309,82	4,07	211894	2780	98131	0,74	506
		м2		135,68	0,97	92795	663	105	0,05	35
303	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	51,087	248,91	3,39	12716	173	6315	0,65	33
		м2		117,00	0,72	5977	37	105	0,05	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**348 799**				
		РАЗДЕЛ 9. ФЕРМА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф-1-4шт								
317	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	3,67016	162700,00	--	597135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СВ-1-2шт,СВ-2-2шт								
322	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,03752	162700,00	--	168805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
323	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,17488	154200,00	--	26966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СГ-1-5шт								
328	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,0645	162700,00	--	173194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1762	154200,00	--	27170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАСПОРКА Р-1-2шт								
334	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,02774	154200,00	--	4278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,18228	114900,00	--	20944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОГОН П-1,П-2								
340	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40/П-1,П-2	5,2966	63600,00	--	336864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
346	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0738	70000,00	--	5166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
348	С11011-3794 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	246,53	464,00	--	114390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1 563 406				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Общестроительные работы:	Тенге			7 232 150				
					Локальная смета. 6-5 Выгреб 10м3					
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,72	9051,97	66,01	6517	48	167	1,35	1
		м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,72	133,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов из бетона кл. В20	16,6	11623,82	360,48	192955	5984	27473	8,99	149
		м3		1440,00	136,17	23904	2260	105	0,67	11
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,32	94,00	--	1628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,32	133,00	--	2304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/С1,2,3	0,5412	67700,00	--	36639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03251	65000,00	--	2113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01104	73000,00	--	806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	31,67	1324,44	49,23	41945	1559	6623	1,11	35
		м2		174,56	2,66	5528	84	118	0,01	--
22	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) ДНИЩЕ	6,25	121,68	9,38	760	59	402	0,24	2
		м2		48,83	3,51	305	22	123	0,02	--
23	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,25	136,47	14,58	853	91	440	0,25	2
		м2		51,84	5,46	324	34	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ДНИЩЕ	6,25	367,64	3,58	2298	22	825	0,73	5
		м2		124,88	0,88	781	5	105	0,04	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СТЕН	29,5	245,44	3,82	7240	113	1350	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1102	42	118	0,01	--
26	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону СТЕНЫ	29,5	367,64	3,58	10845	106	3895	0,73	22
		м2		124,88	0,88	3684	26	105	0,04	1
27	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) СТЕНЫ	29,5	121,68	9,38	3590	277	1899	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1440	104	123	0,02	1
28	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	29,5	136,47	14,58	4026	430	2079	0,25	7
		м2		51,84	5,46	1529	161	123	0,03	1
		МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ПОКРЫТИЕ								
29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20	1,89	11562,46	241,10	21853	456	2726	8,06	15
		м3		1282,50	91,08	2424	172	105	0,44	1
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,91835	94,00	--	180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,91835	133,00	--	255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/С-1	0,18016	67700,00	--	12197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Кр-1	0,00096	65000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Кр-1	0,00448	67700,00	--	303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Ф-1	0,00367	65000,00	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЬЦО СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=1шт,ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт								
36	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,07	2831,00	1856,11	198	130	138	4,93	--
		м3		812,93	597,97	57	42	140	2,37	--
37	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=0,83	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1(1шт)	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 700 мм	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
40	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,02828	13711,47	5475,87	388	155	168	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	143	44	90	5,46	--
41	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00788	49131,00	--	387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т Уголок 90х56х6	0,0204	154400,00	--	3150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-172-4	Масляная окраска лестницы за 2 раза	0,82	148,40	0,07	122	--	93	0,65	1
		м2		108,00	0,02	89	--	105	--	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1								
44	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5	0,2	10634,46	95,97	2127	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,204	94,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,204	133,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,002	314000,62	1733,92	628	3	160	361,00	1
		км		60966,00	650,25	122	1	130	3,17	--
48	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
49	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,34	196,00	--	67	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,КРЫШКА	0,018	22951,16	316,57	413	6	78	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	63	2	120	0,58	--
51	Е0110-28-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны	1,2	616,12	2,80	739	3	211	0,96	1
		м2		145,80	1,06	175	1	120	0,01	--
52	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм	0,00353	72495,00	--	256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	5	20,14	0,23	101	1	90	0,12	1
		шт		19,91	0,09	100	--	90	--	--
54	С11011-59	Болты строительные с гайками ишайбами	0,00034	149300,00	--	51	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм СКОБЫ	0,00248	50642,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,ГОРЛОВИНЫ	11,69	245,44	3,82	2869	45	535	0,21	2
		м2		37,35	1,44	437	17	118	0,01	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**448 269**				
		Локальная смета. 6-6 Уборная на 4 очка.								
		РАЗДЕЛ 1. Уборная на 4 очка								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,8	9051,97	66,01	7242	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	10,5	10773,57	353,46	113122	3711	7922	3,60	38
		м3		585,00	133,52	6143	1402	105	0,65	7
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,816	94,00	--	77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,6575	94,00	--	1002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0565	67700,00	--	3825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,25	245,44	3,82	7425	116	1385	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1130	44	118	0,01	--
26	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ИЗ РАСТВОРА М-100	30,25	227,62	3,39	6885	102	3739	0,65	20
		м2		117,00	0,72	3539	22	105	0,05	2
27	Е0106-36-4	Железнение поверхности ЖИДКОЕ СТЕКЛО	30,25	66,24	0,23	2004	7	1632	0,29	9
		м2		51,30	0,09	1552	3	105	--	--
28	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм)	30,25	121,68	9,38	3681	284	1947	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1477	106	123	0,02	1
29	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	30,25	136,47	14,58	4128	441	2132	0,25	7
		м2		51,84	5,46	1568	165	123	0,03	1
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм)	7,6	121,68	9,38	925	71	489	0,24	2
		м2		48,83	3,51	371	27	123	0,02	--
31	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	7,6	136,47	14,58	1037	111	536	0,25	2
		м2		51,84	5,46	394	41	123	0,03	--
32	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ИЗ РАСТВОРА М-100	7,6	227,62	3,39	1730	26	939	0,65	5
		м2		117,00	0,72	889	5	105	0,05	--
33	Е0106-36-4	Железнение поверхности ЖИДКОЕ СТЕКЛО	7,6	66,24	0,23	503	2	410	0,29	2
		м2		51,30	0,09	390	1	105	--	--
		ППМ-1								
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	0,068	12488,55	316,01	849	21	106	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	93	8	105	0,58	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	65000,00	--	169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0056	60500,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,02552	93997,62	304,24	2399	8	889	198,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	844	3	105	0,56	--
38	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00696	41008,57	2434,57	285	17	320	170,00	1
		т		31950,00	920,25	222	6	140	4,49	--
39	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00696	49131,00	--	342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на обойму	0,00471	93997,62	304,24	443	1	164	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	156	1	105	0,56	--
41	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	5,21	326,67	4,19	1702	22	367	0,38	2
		м2		58,05	1,58	302	8	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,2	6578,64	335,84	27630	1411	4092	4,54	19
		м3		699,75	126,00	2939	529	118	0,61	3
43	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	16,8	-38,93	--	-654	--	-772	-0,22	-4
		м2		-38,93	--	-654	--	118	--	--
44	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,7	991,09	34,73	2676	94	758	1,43	4
		м2		225,00	13,01	608	35	118	0,06	--
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК								
45	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,29	250,96	789	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
46	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,272	25800,00	--	7018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
47	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,72	828,63	71,29	597	51	257	1,64	1
		м2		272,25	25,25	196	18	120	0,10	--
48	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,90	3
		м2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
49	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-6	0,72	8120,00	--	5846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,78	5470,00	--	20677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,72	382,25	1,65	275	1	26	0,22	--
		м2		33,30	0,63	24	--	105	--	--
		ПОЛЫ								
54	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)	11,82	410,34	14,76	4850	174	843	0,36	4
		м2		52,43	5,54	620	65	123	0,03	--
55	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (20мм)	11,82	-98,56	-1,34	-1165	-16	-56	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-40	-6	123	--	--
56	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	11,82	127,03	9,83	1501	116	1728	0,69	8
		м2		115,20	3,69	1362	44	123	0,02	--
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,82	258,92	9,95	3060	118	813	0,36	4
		м2		52,20	3,74	617	44	123	0,02	--
58	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	11,82	323,65	18,42	3826	218	1350	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1016	82	123	0,03	--
59	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	11,82	215,39	9,05	2546	107	789	0,25	3
		м2		50,85	3,40	601	40	123	0,02	--
60	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 ммпо уклону	11,82	310,99	13,43	3676	159	839	0,37	4
		м2		52,65	5,04	622	60	123	0,02	--
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,82	10040,78	--	118682	--	8243	3,66	43
		м3		567,00	--	6702	--	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
62	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,4	223,24	3,39	6786	103	3758	0,65	20
		м2		117,00	0,72	3557	22	105	0,05	2
63	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	30,4	17,43	0,12	530	4	440	0,09	3
		м2		13,73	0,05	417	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	10,28	384,14	4,48	3949	46	1336	0,67	7
		м2		106,65	1,69	1096	17	120	0,01	--
65	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	10,28	111,66	1,88	1148	19	528	0,30	3
		м2		48,15	0,72	495	7	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
66	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,5	254,12	1,96	889	7	402	0,61	2
		м2		108,90	0,45	381	2	105	0,03	--
67	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	19,08	254,12	1,96	4849	37	2191	0,61	12
		м2		108,90	0,45	2078	9	105	0,03	--
68	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	19,08	10,56	0,90	201	17	141	0,04	1
		м2		6,71	0,34	128	6	105	--	--
		КРОВЛЯ								
69	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	0,252	23741,72	334,28	5983	84	1066	22,10	6
		м3		3397,50	126,00	856	32	120	0,62	--
70	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,252	573,75	28,11	145	7	41	0,78	--
		м3		123,75	10,58	31	3	120	0,05	--
71	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	14	473,17	7,95	6624	111	1159	0,42	6
		м2		66,60	2,97	932	42	119	0,01	--
72	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2775	22951,16	316,57	6369	88	1201	22,50	6
		м3		3487,50	119,25	968	33	120	0,58	--
73	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2775	1862,35	14,17	517	4	103	1,88	1
		м3		303,75	5,40	84	1	120	0,03	--
74	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,5	575,05	1,24	863	2	274	0,97	1
		м2		153,23	0,47	230	1	119	--	--
75	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,001	32300,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БМ-1								
76	Е0106-18-2	Устройство балок перекрытий из бетона В15	0,15	16783,02	407,30	2517	61	400	14,40	2
		м3		2385,00	153,86	358	23	105	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00378	60500,00	--	229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0506	56200,00	--	2844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00784	62000,00	--	486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0039	65000,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПМ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 2 00 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В15	1,2	14459,40	241,10	17351	289	1731	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1539	109	105	0,44	1
82	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07824	68200,00	--	5336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0467	65900,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГОЛОВОК, КРЫШКА, ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ								
84	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,8702	22951,16	316,57	203581	2808	38391	22,50	200
		м3		3487,50	119,25	30935	1058	120	0,58	5
85	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	8,8702	1862,35	14,17	16519	126	3291	1,88	17
		м3		303,75	5,40	2694	48	120	0,03	--
86	С11011-774	Скобы ходовые	0,55	129,00	--	71	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ОСВЕЩЕНИЕ								
87	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетныйв металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимовдля подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
88	Прайс-лист	Выключатель АП50-2МТ-УЗ	1	652,49	--	652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	216,30	120,00	865	480	378	0,41	2
		шт		65,00	34,40	260	138	95	0,20	1
90	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,20	1,00	114	2	100	0,37	1
		шт		52,20	0,20	104	--	95	--	--
92	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	4	24,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,002	24200,00	--	48	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
		м		28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
96	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	32123,00	--	321	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			813 736				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**			**8 494 155**				
в том числе оборудование			**Тенге**			**0**				
в том числе СМР			**Тенге**			**8 494 155**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,4%	288 801				
Итого с временными			**Тенге**			**8 782 956**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,7%	61 481				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	87 830				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,4%	35 132				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			8 967 398				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			0				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			8 967 398				
Итого в текущих ценах 2016г.			**Тенге**		**2,73677**	**24 541 746**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	490 835				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			25 032 581				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом					**0,95**	**23 780 951**				
НДС			Тенге		12%	2 853 714				
Стоимость с НДС			**Тенге**			**26 634 666**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО"ALKHARU GROUP"

Омаров С.И.