Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: Товарищества с ограниченной ответственностью "Dauservice"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылуэнерго ремонт"
ДОГОВОР : №27 от 30.03.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство газопровода в село Каргалы, Отрарского района, ЮКО"

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)										
1	57	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1076,954907**		**187,94**	**178,88**	**202400**	**192640**	**1**	**38198**	**259846**
			НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**9759**	**43294**		**19248**	
2	58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**33,3078837**		**1681,68**	**--**	**56013**	**--**	**--**	**40330**	**104050**
			НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**56013**	**--**		**7707**	
3	59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,688**		**1401,40**	**--**	**3767**	**--**	**--**	**2712**	**6998**
			НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	**--**	**3767**	**--**		**518**	
4	60	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1495,797992**		**206,73**	**196,76**	**309227**	**294317**	**--**	**58359**	**396994**
			НР - 72%; СП - 8%				**9,97**	**44,22**	**14910**	**66144**		**29407**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	61	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,2617936	2373,46	--	109801	--	--	79056	203966
			НР - 72%; СП - 8%			2373,46	--	109801	--		15109	
6	62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,7632	1611,61	--	6065	--	--	4367	11266
			НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	6065	--		835	
7	63	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	123,0812096	250,06	241,39	30778	29711	11	6118	39848
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	1056	7442		2952	
8	64	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	184,6218144	275,06	265,53	50782	49023	17	10095	65748
			НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,51	1742	12279		4870	
9	65	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	538,4802921	157,00	--	84541	--		--	91305
						--	--	--	--		6763	
10	66	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	307,703024	18,17	15,46	5592	4758	29	1886	8076
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	805	1814		598	
11	67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	259,03808	665,52	--	172395	--	--	124124	320241
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	172395	--		23722	
12	68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2399,735696	30,99	30,99	74369	74369	--	18731	100548
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	26015		7448	
13	69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2399,735696	135,12	63,84	324252	153199	--	174228	538359
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	171053	70930		39878	
14	70	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	236,285	3089,43	150,05	729985	35453	486299	215370	1020983
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	208233	9312		75628	
15	71	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,14	392771,58	132580,26	1233303	416302	315	923105	2328920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	816686	115743		172513	
16	72	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3171,4	4466,00	--	14163472	--	14163472	--	15296550
						--	--	--	--		1133078	
17	129	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,14	26140,04	18636,74	82080	58519	1	25306	115976
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	23560	11586		8591	
18	130	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	3140	17,86	--	56071	--	56071	--	60557
						--	--	--	--		4486	
19	131	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3140	316,69	147,72	994400	463852	141628	372704	1476472
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	388920	128724		109368	
20	132	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,14	89227,00	--	280173	--	280173	--	302587
						--	--	--	--		22414	
21	204	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	241	1236,51	808,02	297998	194732	--	153167	487259
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	103266	51448		36093	
22	205	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 160мм	шт	241	6915,18	--	1666558	--	1666558	--	1799883
						--	--	--	--		133325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20934023	1966877	16794575	2247856	25036431
								2088033	544731	--	1854551	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2696
			Сметная заработная плата	Тенге					2632764			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20934023	1966877	16794575	2247856	25036431
								2088033	544731	--	1854551	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				25036431				
			Итого с временными	Тенге		2,9%	726056	25762487				
			Итого с зимними удорожаниями 1,3,0,7 %	Тенге		0,91%	234439	25996926				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	519939	26516865				
			Коэфициент скидки К=0,9	Тенге				23865178				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2863821				
			Итого с НДС	Тенге				26 729 000				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Daniegyce"
Инженер _____ Данебеков А.Н.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПК и ПАД Отырарского района"
Акимата Отырарского района
_____ Кадайбергенов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Директор _____ Дербисбеков Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"
_____ Махсут М.Б.