Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**
(организация)

Подрядчи **ТОО "Жылуэнерго ремонт"**
(организация)

Подрядчи **ТОО "Жылуэнерго ремонт"**
(организация)

Стройка **"Строительство систем газификации в с. Каргалы Отрарского района, ЮКО"**
(наименование, адрес)

Объект **Сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 05.04.2022г. к договору №27 от 30.03.2021 года**

АКТ №3

приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)									
1	229	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2507,845895	187,94	178,88	471317	448591	--	88950	605088
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	22726	100815		44821	
2	230	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	77,5622442	1681,68	--	130435	--	--	93913	242296
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	130435	--		17948	
3	231	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	78,0212516	1401,40	--	109339	--	--	78724	203108
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	109339	--		15045	
4	232	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковш овых экскаваторов, применен коэффициент к затратамтруда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	3480,951303	206,73	196,76	719619	684921	--	135811	923865
			НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	34699	153928		68434	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	233	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунтав котлованах и траншеях, разработанных механизиров анным способом, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,2	м3 грунта	107,6582877	2373,46	--	255523	--	--	183976	474659
			НР - 72%; СП - 8%			2373,46	--	255523	--		35160	
6	234	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	109,2297523	1611,61	--	176036	--	--	126746	327004
			НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	176036	--		24223	
7	235	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	309,6180401	250,06	241,39	77425	74739	29	15391	100241
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	2657	18720		7425	
8	236	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разра ботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскават орами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенкии зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплу атации машин - 1,1	м3 грунта	464,4270601	275,06	265,53	127746	123320	43	25395	165393
			НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,51	4383	30888		12251	
9	237	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1354,578925	157,00	--	212669	--		--	229682
			СП - 8%			--	--	--	--		17014	
10	238	Е11-010102-0602 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа наотвале	м3 грунта	774,0451002	18,17	15,46	14066	11969	72	4743	20315
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	2025	4563		1505	
11	239	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ямв грунтах 1 группы	м3	781,86049	665,52	--	520344	--	--	374648	966591
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	520344	--		71599	
12	240	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5579,408243	30,99	30,99	172910	172910	--	43549	233775
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	60485		17317	
13	241	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5579,408243	135,12	63,84	753890	356189	--	405082	1251689
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	397700	164913		92718	
14	242	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основанияпод трубопроводы	м3	594,6094861	3089,43	150,05	1837001	89218	1223766	541976	2569296
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	524017	23434		190318	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	243	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,0315432	306773,03	93610,71	9677	2953	164	7299	18333
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	6560	812		1358	
16	244	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для под ачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46,812751	979,00	--	45830	--	45830	--	49496
			СП - 8%			--	--	--	--		3666	
17	245	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,5432453	-72,61	-1,22	-2290	-38	--	-2207	-4857
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-2252	--		-360	
18	246	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	6,7779353	265817,23	73879,07	1801692	500748	340	1422419	3482039
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	1300604	136182		257929	
19	247	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2782,228319	692,00	--	1925302	--	1925302	--	2079326
			СП - 8%			--	--	--	--		154024	
20	248	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6777,935301	-72,61	-1,22	-492129	-8235	--	-474216	-1043652
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-483894	--		-77308	
			Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-90шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
21	274	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0075	610527,78	184046,88	4579	1380	87	3667	8906
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	3112	592		660	
22	275	С123-010201-0143 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	1009,00	--	7598	--	7598	--	8206
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
23	276	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /фут ляр/	км трубопровода	0,0087	716848,75	214796,59	6237	1869	500	4421	11511
			НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	3868	598		853	
24	277	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прям ошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	8,7348	3812,00	--	33297	--	33297	--	35961
			СП - 8%			--	--	--	--		2664	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	278	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	8,7	-72,61	-1,22	-632	-11	--	-609	-1340
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-621	--		-99	
26	279	Е11-090601-0102 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пласти на/	т конструкций	0,12855	48582,56	2569,56	6245	330	272	3930	10989
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	5643	52		814	
27	280	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,12855	522491,00	--	67166	--	67166	--	72540
			СП - 8%			--	--	--	--		5373	
28	281	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,01725	265817,23	73879,07	4585	1274	1	3620	8862
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	3310	347		656	
29	282	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,4225	692,00	--	12056	--	12056	--	13021
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
30	283	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,25	-72,61	-1,22	-1252	-21	--	-1207	-2656
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1232	--		-197	
31	284	Е11-191101-0101 1119-1101-0101	Пневматическое испытание газ опроводов	м	17,25	470,00	--	8108	--	227	7723	17098
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	7881	--		1266	
32	285	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-ст аль"/	шт.	15	1236,51	808,02	18548	12120	--	9533	30327
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	6427	3202		2246	
33	286	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-ста ль ПЭ63/СТ57	шт	15	11360,71	--	170411	--	170411	--	184044
			СП - 8%			--	--	--	--		13633	
34	338	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	7,4326186	26140,04	18636,74	194289	138520	--	59901	274525
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	55769	27426		20335	
35	339	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	7432,618576	17,86	--	132725	--	132725	--	143343
			СП - 8%			--	--	--	--		10618	
36	340	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7615,440651	316,69	147,72	2411718	1124981	343489	903919	3580888

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	943248	312195		265251	
37	341	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,6154407	89227,00	--	679503	--	679503	--	733863
			СП - 8%			--	--	--	--		54360	
			Установка ковера для провода-спутника - 142шт. /ГСН-45/									
38	350	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладк а трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диа м. 50 мм	км	0,0006	250830,33	65337,85	150	39	--	121	293
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	111	11		22	
39	351	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до50 мм	м	0,6	-72,61	-1,22	-44	-1	--	-42	-92
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-43	--		-7	
40	352	С123-010501-1503 2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ18599-2001	м	0,606	135,00	--	82	--	82	--	88
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
41	353	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,2	5555,22	871,84	6666	1046	2520	3295	10758
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	3100	405		797	
42	354	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона к л.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,02	22333,24	914,52	447	18	356	72	560
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	73	6		41	
43	355	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детал и закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,08364	206113,08	1183,08	17239	99	--	15634	35503
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	17140	40		2630	
44	356	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00824	231687,00	--	1909	--	1909	--	2062
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
45	357	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0754	211214,00	--	15926	--	15926	--	17200
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
46	358	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,04928	369567,08	1183,08	18212	58	8055	9211	29618

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	10099	24		2194	
47	359	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,182716	893724,56	454333,60	163298	83014	3437	98935	283211
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	76847	23087		20979	
48	360	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стоимость ковера с крышкой**	т	0,16844	343444,00	--	57850	--	57850	--	62478
			СП - 8%			--	--	--	--		4628	
49	361	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Проволока Вр1 Ду 3 мм, п ериодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,01102	269649,00	--	2972	--	2972	--	3209
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
50	362	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Шайба,шплинт**	т	0,003256	370009,00	--	1205	--	1205	--	1301
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
51	363	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производств енных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	80	123,92	0,75	9913	60	--	6817	18069
			НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	9853	27		1338	
52	364	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты ст роительные с гайками и шайбами**	т	0,00328	404706,00	--	1327	--	1327	--	1434
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
53	365	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельныхконструкциях**	м2	0,4	503,94	203,23	202	81	8	101	327
			НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	113	27		24	
54	366	С121-130409-0102 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Доски асбестоцементные э лектротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0,00854	60423,00	--	516	--	516	--	557
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
55	367	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающег о слоя	4,039924	5555,22	871,84	22443	3522	8484	11093	36219
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	10437	1365		2683	
56	368	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покр ытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Ус тройство**	м2 покрытия	40,39924	4227,51	263,11	170788	10629	141459	20847	206966
			НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	18700	3477		15331	
			ИТОГО:					18733533				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Оборудование					**0**				
			Накладные расходы					**3975148**				
			Сметная прибыль					**1387668**				
			Итого с временными			**2,9 %**	**613110**	**19276805**				
			Итого с зимними удорожаниями			**0,91 %**	**197969**	**19452224**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**19841269**				
			Кэффициент скидки К=0,9			**0,900**		**17857142**				
			Итого с НДС			**12 %**	**2142857**	**20000000**				

Подрядчик:

ТОО "Жылуэнерго ремонт"
(наименование организации)

Директор Дербисбеков Ж.К.
(должность, подпись)

Субподрядчик:

ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"
(наименование организации)

Директор Бейсенбаев Б.А.
(должность, подпись)

Технадзор:

ТОО "Dauservice"
(наименование организации)

Инженер-эксперт Илесбеков А.С.
(должность, подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района"
акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

Махсут М.Б.