Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: Товарищества с ограниченной ответственностью "Dauservice"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылуэнерго ремонт"
ДОГОВОР : Дополнительное соглашение №2 от 05.04.2022г. к договору №27 от 30.03.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство газопровода в село Каргалы, Отрарского района, ЮКО"

А К Т №4

приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (надземный газопровод)										
1	16	Прайс-лист стр.23	ГРПШ-05-2У1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДНК-400М	шт	1		205357,14	--	205357	--		--	205357
							--	--	--	--	205357	--	
2	18	Прайс-лист стр.7	Узел учета расхода газа ШУУРГ СТГ-50-100, с электронным корректором	шт	1		1899107,14	--	1899107	--		--	1899107
							--	--	--	--	1899107	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2104464	--	--	--	2104464
									--	--	2104464	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					2104464				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2104464				
			РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (подземный газопровод)										
3	73	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4358		-72,61	-1,22	-316423	-5295	-1	-304906	-671036
			НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-311129	--		-49706	
4	74	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	1,147		301679,03	93610,71	346026	107371	116	265399	660338
			НР - 99%; СП - 8%				207968,00	25754,26	238539	29540		48914	
5	76	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1147		-72,61	-1,22	-83281	-1394	--	-80249	-176613
			НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-81887	--		-13082	
6	77	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,003		265817,23	73879,07	797	222	1	630	1541
			НР - 99%; СП - 8%				191888,00	20091,95	576	60		114	
7	80	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	3745		470,00	--	1760163	--	49162	1676781	3711899
			НР - 98%; СП - 8%				456,88	--	1711001	--		274955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1707282	100905	49278	1557655	3526129
									1557100	29600	--	261195	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1586700			
			РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)									
8	229	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1387,899377	187,94	178,88	260838	248261	--	49227	334870
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	12577	55794		24805	
9	230	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,924723	1681,68	--	72186	--	--	51974	134092
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	72186	--		9933	
10	231	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,1787482	1401,40	--	60511	--	--	43568	112405
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	60511	--		8326	
11	232	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1926,438205	206,73	196,76	398254	379051	--	75161	511288
			НР - 72%; СП - 8%			9,97	44,22	19203	85187		37873	
12	233	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	59,580563	2373,46	--	141412	--	--	101817	262687
			НР - 72%; СП - 8%			2373,46	--	141412	--		19458	
13	234	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	60,4502475	1611,61	--	97422	--	--	70144	180972
			НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	97422	--		13405	
14	235	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	171,3497172	250,06	241,39	42849	41362	17	8518	55476
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	1470	10360		4109	
15	236	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	257,0245758	275,06	265,53	70698	68248	24	14054	91532
			НР - 72%; СП - 8%			9,44	66,51	2426	17094		6780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	237	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	749,6550126	157,00	--	117696	--		--	127112
						--	--	--	--		9416	
17	238	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	428,3742929	18,17	15,46	7785	6624	40	2625	11243
			НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	1121	2525		833	
18	239	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	432,6995088	665,52	--	287970	--	--	207339	534933
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	287970	--		39625	
19	240	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3087,772354	30,99	30,99	95692	95692	--	24101	129377
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	33474		9583	
20	241	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3087,772354	135,12	63,84	417220	197123	1	224182	692713
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	220096	91267		51312	
21	242	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	329,070513	3089,43	150,05	1016639	49375	677261	299942	1421907
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	290003	12969		105326	
22	243	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0174568	306773,03	93610,71	5355	1634	91	4039	10146
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	3630	450		752	
23	244	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,9072489	979,00	--	25363	--	25363	--	27392
						--	--	--	--		2029	
24	245	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,4567547	-72,61	-1,22	-1267	-21	--	-1221	-2688
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1246	--		-199	
25	246	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	3,7510647	265817,23	73879,07	997098	277125	189	787199	1927040
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	719784	75366		142744	
26	247	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1539,748881	692,00	--	1065506	--	1065506	--	1150747
						--	--	--	--		85240	
27	248	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3751,064699	-72,61	-1,22	-272355	-4558	-1	-262442	-577581
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-267798	--		-42784	
28	338	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	4,1133814	26140,04	18636,74	107524	76660	--	33150	151928
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	30864	15178		11254	
29	339	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	4113,381412	17,86	--	73453	--	73453	--	79329
						--	--	--	--		5876	
30	340	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4214,559337	316,69	147,72	1334700	622590	190095	500250	1981745
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	522015	172776		146796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	341	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,2145593	89227,00	--	376052	--	376052	--	406137
						--	--	--	--		30084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6798599	2059168	2408091	2233627	9754802
								2213647	572439	--	722576	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2987
			Сметная заработная плата	Тенге					2786086			
			РАЗДЕЛ 4.Среднее давление (надземный газопровод)									
			Установка и обвязка ГРПШ-10 (подземно) - 26шт									
32	441	Прайс-лист ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	шт	26	50000,00	--	1300000	--		--	1300000
						--	--	--	--	1300000	--	
			Установка и обвязка ГРПШ-6 (подземно) - 59шт									
33	457	Прайс-лист ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	59	40178,57	--	2370536	--		--	2370536
						--	--	--	--	2370536	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3670536	--	--	--	3670536
								--	--	3670536	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				3670536				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3670536				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14280881	2160072	2457369	3791282	19055952
								3770747	602039	5775000	983771	
		Стоимость оборудования		Тенге				5775000				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				13280952				
			Итого с временными	Тенге		2,9%	385148	13666100				
			Итого с зимними удорожаниями 1,3.0,7 %	Тенге		0,91%	124362	13790461				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	275809	14066270				
			оборудование	Тенге				5775000				
			Коэфициент скидки К=0,9	Тенге				17857143				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2142857				
			Итого с НДС	Тенге				20 000 000				

Подрядчик:
ТОО "Кызылжергорремонт"
Директор _____ Дербисбеков Ж.К.

Субподрядчик:
ТОО "Электроэнергетика Сапат Курылыс"
Директор ТОО _____ Бейсенбаев Б.А

Инженер:
ТОО "Dauservice"
Инженер-эксперт _____ Плесбеков А.С

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТШ-АД Отырарского района"
акимат Отырарского района
_____ Кудайбергенов А.М.

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"
_____ Махсут М.Б.