Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: Товарищества с ограниченной ответственностью "Dauservice"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылуэнерго ремонт"
ДОГОВОР : Дополнительное соглашение №3 от 21.06.2022г. к договору №27 от 30.03.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство газопровода в село Каргалы, Отрарского района, ЮКО"

А К Т №6

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)										
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 111шт										
1	318	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**22**		**5356,82**	**1901,37**	**117850**	**41830**	**10315**	**79444**	**213078**
			НР - 99%; СП - 8%				**2986,60**	**660,98**	**65705**	**14542**		**15784**	
2	319	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11**		**524,00**	**--**	**5764**	**--**	**5764**	**--**	**6225**
							--	**--**	**--**	**--**		**461**	
3	320	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/**	**шт.**	**22**		**1236,51**	**808,02**	**27203**	**17776**	**--**	**13982**	**44480**
			НР - 99%; СП - 8%				**428,49**	**213,48**	**9427**	**4697**		**3295**	
4	321	Прайс-лист стр.15	**Патрубок-накладка диам.110мм/32**	**шт**	**22**		**8679,46**	**--**	**190948**	**--**	**190948**	**--**	**206224**
							--	**--**	**--**	**--**		**15276**	
5	322	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**	**шт.**	**22**		**1236,51**	**808,02**	**27203**	**17776**	**--**	**13982**	**44480**
			НР - 99%; СП - 8%				**428,49**	**213,48**	**9427**	**4697**		**3295**	
6	323	Прайс-лист стр.16	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм**	**шт**	**22**		**1105,36**	**--**	**24318**	**--**	**24318**	**--**	**26263**
							--	**--**	**--**	**--**		**1945**	
7	324	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**шт.**	**22**		**1236,51**	**808,02**	**27203**	**17776**	**--**	**13982**	**44480**
			НР - 99%; СП - 8%				**428,49**	**213,48**	**9427**	**4697**		**3295**	
8	325	Прайс-лист стр.14	**Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32**	**шт**	**22**		**6006,25**	**--**	**132138**	**--**	**132138**	**--**	**142709**
							--	**--**	**--**	**--**		**10571**	

9	326	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,308	22333,24 3644,50	914,52 306,15	6879 1123	282 94	5474	1107 639	8625
10	327	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,14674	343444,00 --	-- --	50397 --	-- --	50397	-- 4032	54429
11	328	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000946	404706,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	413
12	329	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	22	280,00 --	-- --	6160 --	-- --	6160	-- 493	6653
13	330	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	22	1267,27 913,26	354,01 6,33	27880 20092	7788 139	--	20029 3833	51741
14	331	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	17,6	176,79 --	-- --	3111 --	-- --	3111	-- 249	3360
15	332	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	12,8416266	390,00 --	-- --	5008 --	-- --	5008	-- 401	5409
16	333	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,44	3089,43 881,28	150,05 39,41	1359 388	66 17	905	401 141	1901
17	342	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	974	1236,51 428,49	808,02 213,48	1204357 417349	787008 207929	--	619025 145871	1969252
18	343	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 75мм	шт	6	2696,43 --	-- --	16179 --	-- --	16179	-- 1294	17473
19	344	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	968	1512,50 --	-- --	1464100 --	-- --	1464100	-- 117128	1581228
20	345	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	60	1236,51 428,49	808,02 213,48	74190 25709	48481 12809	--	38133 8986	121309
21	346	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	7	3571,43 --	-- --	25000 --	-- --	25000	-- 2000	27000
22	347	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	14	3571,43 --	-- --	50000 --	-- --	50000	-- 4000	54000
23	348	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	31	3968,75 --	-- --	123031 --	-- --	123031	-- 9843	132874

24	349	Прайс-лист стр.21	Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром [illegible]мм	шт	8	3928,57	--	31429	--	31429	--	33943
						--	--	--	--		2514	
			Установка ковера для провода-спутника - 142шт. /ГСН-45/									
25	350	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,00366	250830,33	65337,85	918	239	--	736	1787
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	679	65		132	
26	351	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	3,66	-72,61	-1,22	-266	-4	-1	-256	-564
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-261	--		-42	
27	352	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6966	135,00	--	499	--	499	--	539
						--	--	--	--		40	
28	353	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	7,32	5555,22	871,84	40664	6382	15372	20100	65625
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	18910	2473		4861	
29	354	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	0,122	22333,24	914,52	2725	112	2168	439	3416
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	445	37		253	
30	355	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,510204	206113,08	1183,08	105160	604	--	95368	216570
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	104556	244		16042	
31	356	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,050264	231687,00	--	11646	--	11646	--	12577
						--	--	--	--		932	
32	357	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,45994	211214,00	--	97146	--	97146	--	104917
						--	--	--	--		7772	
33	358	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,300608	369567,08	1183,08	111095	356	49135	56190	180668
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	61604	144		13383	
34	359	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	1,1145676	893724,56	454333,60	996116	506386	20963	603501	1727586
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	468767	140830		127969	
35	360	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	1,027484	343444,00	--	352883	--	352883	--	381114
						--	--	--	--		28231	
36	361	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,067222	269649,00	--	18126	--	18126	--	19576

37	362	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0198616	--	--	--	--		1450		
						370009,00	--	7349	--	7349	--		7937
38	363	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	488	--	--	--	--		588		
			НР - 69%; СП - 8%			123,92	0,75	60471	366	--	41586		110221
39	364	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,020008	123,17	0,34	60105	165		8165		
						404706,00	--	8097	--	8097	--		8745
40	365	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	2,44	--	--	--	--		648		
			НР - 72%; СП - 8%			503,94	203,23	1230	496	47	615		1992
41	366	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,052094	281,50	68,62	687	167		148		
						60423,00	--	3148	--	3148	--		3399
42	367	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,6435364	--	--	--	--		252		
			НР - 94%; СП - 8%			5555,22	871,84	136900	21485	51752	67668		220934
43	368	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	246,435364	2583,36	337,80	63663	8325		16365		
			НР - 94%; СП - 8%			4227,51	263,11	1041809	64840	862899	127165		1262492
			Установка контрольной трубки с ковером			462,88	86,08	114070	21212		93518		
44	380	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	298								
			НР - 99%; СП - 8%			5356,82	1901,37	1596332	566608	139717	1076109		2886237
45	381	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	298	2986,60	660,98	890007	196972		213795		
						524,00	--	156152	--	156152	--		168644
46	382	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	4,0052	--	--	--	--		12492		
			НР - 91%; СП - 8%			22333,24	914,52	89449	3663	71189	14399		112156
47	383	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	1,98766	3644,50	306,15	14597	1226		8308		
						343444,00	--	682650	--	682650	--		737262
48	384	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,012814	--	--	--	--		54612		
						404706,00	--	5186	--	5186	--		5601
			Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-20шт (8353.10			--	--	--	--		415		
49	385	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,28								
			НР - 91%; СП - 8%			22333,24	914,52	6253	256	4977	1007		7841
						3644,50	306,15	1020	86		581		

50	386	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (Установка ковера) *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,13426	69820,30 30803,40	13657,03 3915,82	9374 4136	1834 526	3404	4615 1119	15108
51	387	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,1334	343444,00 --	-- --	45815 --	-- --	45815	-- 3665	49481
52	388	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00086	404706,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
53	389	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6 *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,82	8841,95 3506,49	2573,32 736,34	16092 6382	4683 1340	5027	9112 2016	27221
54	390	СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	20	3155,00 --	-- --	63100 --	-- --	63100	-- 5048	68148
55	391	СТ121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	20	7152,00 --	-- --	143040 --	-- --	143040	-- 11443	154483
56	392	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	72,4	1152,00 --	-- --	83405 --	-- --	83405	-- 6672	90077
57	393	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	1236,51 428,49	808,02 213,48	24730 8570	16160 4270	--	12711 2995	40436
58	394	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	20	46946,43 --	-- --	938929 --	-- --	938929	-- 75114	1014043
59	395	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	20	36783,04 --	-- --	735661 --	-- --	735661	-- 58853	794514
60	396	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	40	1236,51 428,49	808,02 213,48	49460 17140	32321 8539	1	25422 5991	80873
61	397	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	40	1512,50 --	-- --	60500 --	-- --	60500	-- 4840	65340
62	398	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	52,4	3089,43 881,28	150,05 39,41	161886 46179	7862 2065	107845	47762 16772	226419
63	399	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1236,51 428,49	808,02 213,48	2473 857	1616 427	--	1271 300	4044
64	400	Прайс-лист стр.13	Переход диаметром 75/63мм	шт	2	2059,82 --	-- --	4120 --	-- --	4120	-- 330	4449

65	401	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/	стык	6	720,48	23,76	4323	143	280	2379	7238
			НР - 61%; СП - 8%			650,00	--	3900	--		536	
66	402	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	968	576,45	19,80	558001	19166	35475	307050	934255
			НР - 61%; СП - 8%			520,00	--	503360	--		69204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12075086	2194356	6932710	3315034	16621326
								2948016	638732	--	1231213	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3189
			Сметная заработная плата	Тенге					3586748			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				12075086	2194356	6932710	3315034	16621328
								2948016	638732	--	1231213	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				16621328				
			Итого с временными	**Тенге**		2,9%	482019	17103347				
			Итого с зимними удорожаниями 1,3.0,7 %	**Тенге**		0,91%	155640	17258987				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**		2%	345180	17604167				
			оборудование	**Тенге**								
			Коэффициент скидки К=0,9	**Тенге**				15843750				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				1901250				
			Итого с НДС	**Тенге**				17 745 000				

Подрятчик:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор _____ **Серибсбеков Ж.К**

Субподрятчик:
ТОО "Жогарғы Сапат Құрылыс"

Директор _____ **Бейсенбаев Б.А**

Инженер-эксперт
ТОО "Dauservice"

_____ **Илесбеков А.С**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района"
акимата Отырарского района

_____ **Кудайбергенов А.М.**

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

_____ **Махсут М.Б.**