Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, Маресьева, 105 БИН/ИИН 200140009058**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство линии электроосвещения на трассе Шалкар-Актобе в городе Шалкар Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство линии электроосвещения на трассе Шалкар-Актобе в городе Шалкар Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 8.08.24

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1 Наружное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГНБ										
3	3	6121-0802-0501	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	8	14 664,0	7 226,0	117 312,0	57 808,0	30 504,0		117 312,0	
						3 447,0	1 268,0	27 576,0	10 144,0				
24	24	1133-0207-0103	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	56	15 918,0	2 898,0	891 408,0	162 288,0			891 408,0	
				шт.		13 117,0	823,0	734 552,0	46 088,0				
			Раздел 4: Кабельная линия 0,4 кВ										
36	36	1101-0107-0902	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	300	386,0	382,0	115 800,0	114 600,0			115 800,0	
						0,0	87,0	0,0	26 100,0				
44	44	241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	20,4	502,0	0,0	10 040,0	0,0				
						2 466,0		50 306,0		50 306,0		50 306,0	
45	45	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	1,94	3 824,0	0,0	7 419,0	0,0			7 419,0	
						3 824,0	0,0	7 419,0	0,0				
46	46	6101-0106-0105	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	300	64,0	61,0	19 200,0	18 300,0			19 200,0	
						0,0	12,0	0,0	3 600,0				
			Итого по акту с НДС с коэффициентом к договорной цене									1 000 000,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АктИнвестХолдинг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Смандияров Данияр Нуржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Нуртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)