«ТӘУЕКЕЛ» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Орал қ.
090005 Джаныбекская көш,17
СТН 271800014799, е/ш
KZ576017181000000750
АҚ «Қазақстан Халық жинақ банкі»
БИК HSBKKZKX
БИН 970540002582
e-mail: priem@tauekel.kz
тел.: 8(7112) 28-49-49

ТОО «ТӘУЕКЕЛ»
Республика Казахстан, г.Уральск
090005 ул. Джаныбекская,17
РНН 271800014799,
р/с KZ576017181000000750
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 970540002582
e-mail: priem@tauekel.kz
тел.: 8(7112) 28-49-49

№ 149 от «03» июня 2024 г.

АОЗТ КПО б.в.
Менеджеру отдела СИП
г-ну К.М.Бимаганбетову

Предмет: Подтверждение сведений по опыту работ ТОО «Тәуекел»

Ссылка: "Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО"

Уважаемый Кайрат Муратович,

Для внесения в электронный депозитарий портала государственных закупок РК сведений, подтверждающих опыт работ ТОО «Тәуекел» в качестве подрядчика по проведению строительно-монтажных работ на объекте "Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО", ТОО «Тәуекел» просит Вас в качестве заказчика подтвердить достоверность и соответствие сведений и прилагаемых документов:

1. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 09.12.2023г.
2. Декларация о соответствии от 30.11.2023г.
3. Заявка на оплату №1 за период февраль 2023г.
4. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000000384 от 28.02.2023г.
5. Приложение к заявке на оплату №1 от 28.02.2023г.
6. Заявка на оплату №2 за период март 2023г.
7. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000000554 от 29.03.2023г.
8. Приложение к заявке на оплату №2 от 29.03.2023г.
9. Заявка на оплату №3 за период апрель 2023г.
10. Приложение к заявке на оплату №3 от 27.04.2023г.
11. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000000803 от 27.04.2023г.
12. Заявка на оплату №4 за период май 2023г.
13. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000001088 от 31.05.2023г.
14. Приложение к заявке на оплату №4 от 31.05.2023г.
15. Заявка на оплату №5 за период июнь 2023г.
16. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000001364 от 30.06.2023г.
17. Приложение к заявке на оплату №5 от 30.06.2023г.

18. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000001567 от 31.07.2023г.
19. Заявка на оплату №6 за период июль 2023г.
20. Приложение к заявке на оплату №6 от 31.07.2023г.
21. Заявка на оплату №7 за период август 2023г.
22. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000001832 от 31.08.2023г.
23. Приложение к заявке на оплату №7 от 31.08.2023г.
24. Заявка на оплату №8 за период сентябрь 2023г.
25. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000002170 от 30.09.2023г.
26. Приложение к заявке на оплату №8 от 30.09.2023г.
27. Заявка на оплату №9 за период октябрь 2023г.
28. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000002396 от 31.10.2023г.
29. Приложение к заявке на оплату №9 от 31.10.2023г.
30. Заявка на оплату №10 за период ноябрь 2023г.
31. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ №10000002709 от 30.11.2023г.
32. Приложение к заявке на оплату №10 от 30.11.2023г.

Примечание: финансовая часть, являющаяся коммерческой информацией, не указана.

С уважением,

Директор ТОО «Тәуекел» **Кондратенко А.А.**

Приложение 2 к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Уральск "09" 12 2023 года

Заказчик: АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» Казахстанский филиал. БИН 981141001567, тел.+77059394424, индекс 90300, г.Аксай, Промышленная зона, 81Н, менеджер по строительствуотдела по социальным проектам – Божкенов Ерлан Шерниязович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИНН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

НА ОСНОВАНИИ:

Декларации о соответствии от " " 2023 года, ТОО «Тәуекел», директор Кондратенко Александр Алексеевич, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Жанибек, дом 17, индекс 090005, БИН 970540002582, тел. +7(7112) 28-49-49

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от " " 2023 года ТОО «Мунай Жолдары», РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Л. Толстого 50/1А в лице директора Абитаева А.Б., эксперт технического надзора Сейсенов Бекмурат Байкатович. Аттестат эксперта № KZ96VJE00069182 от 22.09.2021г., № KZ53VJE00069180 от 22.09.2021г.
БИН 101040002851, тел. +77771141199

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от " " 2023 года «Филиал ТОО «DS&V» в г.Уральск», РК, Актюбинская область, г.Актобе, пр-т. А.Молдагуловой 50А, корп.2, оф.69в лице директора Амирова Т.Д., эксперт технического надзора Сейсенов Бекмурат Байкатович. Аттестат эксперта № KZ96VJE00069182 от 22.09.2021г., № KZ53VJE00069180 от 22.09.2021г.
БИН 180841008629, тел. +77713428877

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту от " " 2023 года, ТОО "ЭРКЕР", главный инженер проекта Цыплаков Владимир Николаевич; БИН 030740002492

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО, новое строительство, уровень ответственности здания - II (нормальный), технически на сложный объект.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность.

по адресу: Западно-Казахстанская область, Теректинского района, с. Улкен-Енбек,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, улица, номер дома (корпуса)

Подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Правоустанавливающего документа на земельный участок: Решение местного исполнительного органа и правоустанавливающий документ №19 от 22.12.2021г., Земельно-кадастровый план земельного участка, кадастровый номер 08-125-069-211 от 14 февраля 2022 года.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

ГУ «Отдел земельных отношений акимата Теректинского района, Западно-Казахстанской области»

наименование органа, вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 31.03.2023г, №СМР8

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) Проекта (проектно-сметной документации): ТОО «ЭРКЕР», ГСЛ №19010059 от 02.05.2019г.,РП№ 60-22 Заключение (положительное) ТОО «Орал Экспертиза» от 28 июля 2022 года №ОЭ-0008/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): Государственное учреждение "Отдел образования Теректинского района управления образования Акимата Западно-Казахстанской области »" в 2022 году;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: январь 2023 года;

месяц, год

окончание работ: декабрь 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 7 мсеяцев;

фактически: 12 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь зданий	м2	1532	1532	1532	1532
Общая численность работающих	чел				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	га		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект расположен на территории села Улкен Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области РК

Здание школы – одноэтажное. Уровень ответственности здания – II, технически не сложный объект. Степень огнестойкости здания – II. В плане здание школы имеет П-образную конфигурацию. Здание школы состоит из одноэтажного учебного корпуса с учебно-спортивным залом.

Конструктивная схема здания - несущие продольные и поперечные стены жестко связанные дисками перекрытий.

Фундаменты - монолитная Ж/Б армированная лента, выполненная по бетонной подготовке.

Стены фундамента - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*.

Стены наружные - кладка из силикатного одинарного кирпича толщиной 380мм марки М100 на цементно-песчаном растворе, с утеплением с наружной стороны теплоизоляционными плитами "Фасад Баттс" толщ.-100 мм. с последующей облицовкой керамическим кирпичом.

Стены внутренние - из силикатного кирпича толщиной 380мм на цементно-песчаном растворе марки М75. Перекрытия - сборные ж.б.панели с круглыми пустотами.

Монолитные участки - из бетона кл. В15.

Покрытие над спортивным залом - сборные ж.б. панели с круглыми пустотами толщиной 320мм.

Перегородки - из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе, участки перегородок в помещениях с влажным и мокрым процессами - из кирпича глиняного обыкновенного М125 на цементно-песчаном растворе М75.

Крыша - чердачная по деревянным стропилам.

Кровля - профлист НС44.

Окна - металлопластиковые с тройным остеклением.

Двери - деревянные глухие и остекленные.

Полы - бетонные, деревянные, линолеум, керамическая плитка.

Вокруг здания устраивается водонепроницаемая отмостка шириной 1,5м с уклоном от здания не менее 0,03, высотой бровки на 0,05м выше планировочной отметки земли.

Водоснабжение школы – от существующей сети централизованного водоснабжения.

Канализация – в железобетонный септик емкостью по 3м3/ сут.

Теплоснабжение – от отдельно стоящей блочно-модульной котельной БМК -0,348 кВт, на газовом топливе.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. В окнах каждого помещения предусмотрены открывающиеся фрамуги для проветривания помещений.

Электроснабжение – от существующих сетей электроснабжения поселка. Разрешенная мощность электропотребления школы составляет 125,0 кВт. По степени надежности электроснабжения, здания школы относятся к 3-й категории и выполнено от одного источника питания. Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции КТПК-10/0,4кВ-160кВА промышленного изготовления.

Наружное освещение территории школы предусмотрено от консольных светодиодных светильников, размещенных на 15 опорах по территории школы. Управление наружным освещением – автоматическое через фотореле в комплекте с фотодатчиком и таймером. В качестве защитной меры электробезопасности для всех электроустановок принято защитное зануление и заземление. Заземление розеточной линии предусмотрено присоединением заземляющей жилы к заземляющему контакту розетки. Проектом предусмотрено устройство наружного контура заземления из электрощитовой, с прокладкой шины из полосовой стали 40х4мм, с забивкой электродов из уголка 50х50х5мм длиной 2,5м.

Молниезащита – на кровле секций школы предусмотрена молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 8мм с шагом не более 6,0х6,0м., которые подсоединены на сварке к молниеотводам, проложенным по дворовым фасадам здания и далее соединенных с контуром заземления шинами из полосовой стали 40х4мм и забивкой электродов из уголка 50х50х5мм длиной 2,5м на глубине 0,7м от поверхности земли.

Системы связи и сигнализации выполнены согласно задания на проектирование. Состоят из системы охранно- пожарной сигнализации, звонковой сигнализации, телефонизации, сети передачи данных ЛВС.

Система безопасности - Система состоит из двух 16-ти канальных IP- видеорегистратора, устанавливаемых в комнате. Видеокамеры IPC2123LR3-PF28M-F-C устанавливаются снаружи здания на стенах. Видеокамеры UNTVIEW IP3612R-UPF28-F-C устанавливаются внутри здания на потолке и стенах.

Технологическое оборудование –учебное оборудование, наглядный материал, раздаточный материал, бытовая мебель, мебель специализированная для медицинских кабинетов, кухонное оборудование, офисная и бытовая техника, уборочный инвентарь и оборудование, прочий инвентарь укомплектованы в соответствии с проектом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 81,5 % и фактически применено 81,5 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и квазигосударственного сектора);

10 Класс энергоэффективности здания _____ %;

11 Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района Западно –Казахстанской области

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» Казахстанский филиал

Менеджер по строительству отдела по социальным проектам - Божкенов Ерлан Шерниязович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись руководителя

МП

Авторский надзор:

Разработчик проекта: ТОО «ЭРКЕР»

директор – Цыплаков Владимир Николаевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(ых) эксперта(ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП

Аттестованный(ые) эксперт(ы):

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

МП

Технический надзор:

Аккредитованная организация: ТОО «Мунай Жолдары»,

директор – Абитаев Абзал Багдашевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП

Аттестованный(ые) эксперт(ы):

Сейсенов Бекмурат Байкатович, аттестат эксперта по объектам второго и третьего уровней ответственности –

в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

МП

Аккредитованная организация: ТОО «DS&V»,

директор – Амиров Турар Даниялович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

МП

Аттестованный(ые) эксперт(ы):

Сейсенов Бекмурат Байкатович, аттестат эксперта по объектам второго и третьего уровней ответственности

в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО «Тәуекел»

Кондратенко Александр Алексеевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«30» 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тэуекел» Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Жанибек, дом 17
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Кондратенко Александра Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО"
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» Казахстанский филиал. БИН 981141001567,
Менеджер отдела ОСП КПО Б.В. Божкенов Ерлан Шерниязович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭРКЕР», ГСЛ №19010059 от 02.05.2019г., Рабочий проект № 60-22"Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО «Орал Экспертиза» от 28 июля 2022 года №ОЭ-0008/22
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1532 $м^2$	1532 $м^2$
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	7132,62 $м^3$	7132,62 $м^3$
В том числе подземной части	$м^3$	440,64 $м^3$	440,64 $м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочное решение, наружные отделочные материалы, оформление и общее цветовое решение фасадов выполнено в соответствии с эскизным проектом, согласованным с Отделом архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района, ЗКО.

Вид организации образования - Общее среднее образование

Общее количество классов - 13 шт.

Наполняемость классов - 10-12 чел.

В плане здание школы имеет П-образную конфигурацию. Здание школы состоит из одноэтажного учебного корпуса с учебно-спортивным залом. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке на генплане 15,9. Высота помещения 3,0м от пола до потолка.

Естественная освещенность помещений обеспечивается посредством оптимального отношения площади окон к площади помещений с учетом их расположения, пропорций, внутренней отделки.

Крыша - холодный чердак с деревянными стропилами с неорганизованным водостоком. Кровля - металлические проф. листы по ГОСТ24045-2016

Окна - металлопластиковые с тройным остеклением с двухкамерными стеклопакетами, с пластиковыми подоконными досками.

Двери наружные, входные в здание металлические по серии 1.136.5-19.

Двери внутренние деревянные по серии 1.136-10.

Наружная отделка:

Стены – облицовка керамическим кирпичом. Цоколь – керамогранитная плитка.

Покрытие кровли – профнастил Н-44 бордового цвета. Фасад козырька – профнастил.

Внутренняя отделка
Потолки – шпаклевка, водоэмульсионная окраска.
Стены – штукатурка, шпаклевка, водоэмульсионная окраска, в санузлах, в процедурной, прачечной, кухне, моечной – керамическая плитка на высоту 1.8 м, в моечной на всю высоту помещения.
Полы – линолеум (коммерческий), высококачественная керамическая плитка, в спортзале деревянные, в подвале бетонные.
Уровень ответственности здания – II, технически не сложный объект.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.1.
Конструктивная схема - продольные и поперечные несущие стены.
Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен и дисков перекрытий из сборных железобетонных плит.
Фундаменты – ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 и сборных фундаментных подушек типа ФЛ по песчаной подушке из ПГС.
Под ленточные фундаменты выполнена подготовка из тощего бетона толщиной 100мм.
По верху фундаментных блоков предусмотрен цокольный железобетонный пояс из бетона класса В15 армированный стержнями Ø12 А-III.
Основанием фундаментов служат грунты – суглинок твердый, легкий, местами тяжелый пылеватый, набухающий, просадочный, светло-коричневый с расчетными характеристиками: Y" = 1, 70 г/см3, с"=0,034Мпа, φ" = 26,1°, Е"= 7,4 МПа.
Стены наружные – многослойные, с эффективным утеплителем Фасад Баттс толщиной 100 мм Y=145кг/м³, расположенным между облицовочным и основным слоями кладки.
Теплоснабжение осуществляется от котельной на газовом топливе.
Система отопления в здании двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты бимиталлические радиаторы Tepl Termo 200.
В верхних точках систем отопления и теплоснабжения устанавливаются воздухоспускные краны.
Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. В зависимости от назначения помещений смонтированы 1 приточная система, 4 вытяжных систем с механическим побуждением и 13 систем с естественным побуждением.
Для приточных систем применены вентиляционные установки компании НормалВент.
Приточная система П-1 обслуживает обеденный зал и кухню.
Механическая вытяжка предусмотрена из спортивного зала - система В-1; из кухни - система В-2, от вытяжных шкафов-В-3,В-4. Из остальных помещений воздух удаляется системами с естественным побуждением через вентшахты с зонтами. Воздуховоды применяются из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Вентшахты выведены выше кровли не менее чем на 0.5м. Монтаж и испытание систем отопления и вентиляции произведен согласно СН РК 4.01-02-2013. Соединение воздуховодов производено фальцевым способом.
Холодное водоснабжение: В здании предусмотрено система обьединенного хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водоснабжения. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена от проектируемого ввода Ø90, с установкой водомерного узла. Перед водомером устанавливается фильтр, для очистки воды от механических примесей. Магистральные и разводящие сети прокладываются закрыто под потолком, выполняются из трубы стальные водогазопроводные оцинкованные (при скрытой прокладке: под кафельной плиткой, в штрабах, в коробах). Магистральные сети и стояки изолируются масляной краской в два слоя по грунтовке. Стояки и подводки к сантехническим приборам выполняются из трубы напорные полипропилена PPRC ТИП PN10 ПО ГОСТ 32415-2013.
Для пропуска противопожарного расхода воды на байпасной линии водомерного узла

установлена задвижка с электроприводом, которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Для повышения давления в случае пожара на системе противопожарного водопровода предусмотрена насосная установка повышения давления системы пожаротушения ПЖТСО-2 Helix V 1002/K/CC-01в комплекте из 2-х насосовHelix V 1002/K/CC-01 Q = 12 m3/h, H = 11 m, N = 2 x 0,75 kW.

Включение противопожарного насоса производиться автоматически с задержкой на время открывание задвижки с электроприводом. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струю 2,5 л/с.

Пожарные краны установлены Ø50 с пожарным рукавом Ø51, длиной 20м, диаметром спрыска ствола 16мм, свободным напором у пожарного крана 14,6м. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от уровня пола и размещены в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. В шкафах предусмотрена возможность размещения двух ручных огнетушителей вместимостью по 10л. Горячее водоснабжение предусматривается от автономного источника теплоснабжения по теплосети. Циркуляция осуществляется по магистрали водопровода. Разводящая сеть прокладывается под потолком и под конструкции пола. Магистральные трубопроводы, стояки и разводка трубопроводов предусмотрена из трубы напорные полипропилена PPRC ТИП PN20 ПО ГОСТ 32415-2013. Магистральный трубопровод в изоляции.

Производственная канализация К3 - отвод производственных сточных вод от теплового пункта и технологического оборудования пищеблока предусмотрен в наружные сети канализации. Сброс стоков от пищеблока в наружные сети производится через жироуловители. Для сброса производственных стоков и аварийных проливов в помещении теплового пункта предусмотрен дренажный приямок с установкой в нем погружного дренажного насоса.

Бытовая канализация К1 - система канализации принята самотечной с отводом сточных вод по внутренней сети в наружные сети канализации. Хоз-бытовой канализацией К1 отводятся стоки от сантехнических приборов. Магистральные и разводящие сети, стояки и отводные трубопроводы от санитарных приборов, проектируются из полиэтиленовых канализационных труб раструбного соединения с резиновыми уплотнительными кольцами типа по ГОСТ 22689.2-89.

Электроснабжение: Напряжение на вводе ~ 380/220В. Потребная мощность - 59,4кВт. Категория электроснабжения III.

На вводе в электрощитовой установлено вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55 УХЛ4, расположенное в подвале в электрощитовой.

Для распределения электроэнергии по потребителям устанавливаются встроенные распределительные щиты. Учет электроэнергии выполняется на ВРУ1 электронным 3-х фазным, многотарифным счетчиком.

Электроосвещение предусматривается рабочее, эвакуационное, ночное дежурное и ремонтное освещение. Источниками света служат светодиодные светильники. Типы осветительной арматуры выбраны в соответствии с назначением освещаемых помещений, условиями среды.

Для эвакуационного освещения используются светильники модификации с блоками аварийного питания БАП, для ремонтного ящик ЯТП-220/36В.

В осветительных установках применены светодиодные светильники, что положительно сказывается на световом КПД и уменьшает потребляемую мощность в сравнении с лампами накаливания и люминесцентными лампами при одинаковом световом потоке.

Управление освещением рабочих помещений предусматривается местное индивидуальными выключателями.

К силовому электрооборудованию относятся: розеточные группы, оборудование кухни, компьютерная техника и вентиляционное оборудование.

Розеточные группы подключаются к распределительным щитам ЩР через дифференциальные автоматы, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30мА. Групповые линии освещения и розеточной группы выполняются трехпроводными кабелями ВВГнгLS с медными жилами с изоляцией из ПВХ скрыто за отделочным материалом стен и потолка и частично в конструкции пола.
Распределительная сеть школы выполняется пятижильными кабелями марки ВВГнгLS с медными жилами скрыто в трубе ПВХ в конструкции пола и частично по стенам за отделочным материалом. Вся электроаппаратура и все электроизделия смонтированы с необходимой степенью защиты. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземлены путем соединения с нулевым рабочим проводом электросети отдельным защитным проводником, который присоединяется к клемме заземления на вводном устройстве и соединяется с наружным контуром заземления. На крыше здания школы выполнена система молниезащиты.
Для визуального контроля объекта установлена система IP видеонаблюдения. Предусмотрен 32 канальный IP видеорегистратор, который устанавлен в помещении № 50 (комната охраны) на первом этаже. Для накопления видеоинформации используются съемные жесткие диски HDD SATA3 – 4 штуки, на один видеорегистратор емкостью по 8 Tb каждый. Видеокамеры устанавливаются снаружи здания на стене, внутри здания на потолке или стенах.
Питание видеокамер напряжением 12В предусматривается от коммутатора «MES2124P», с поддержкой технологий PoE/PoE+, позволяющие подавать электропитание от коммутатора по кабелю UTP к IP-камерам.
Для резервного питания системы видеонаблюдения предусматривается блок питания. Вся проводка системы видеонаблюдения выполняется в кабель канале.
Заземление оборудования выполняется согласно требованиям ПУЭ РК 2015.
Телефонизация в здании школы предусмотрено распределение пассивной оптической сети по технологии FTTH до каждой оптической абонентской розетки.
Проектом предусмотрена система внутренней часофикации. Первичные электрочасы устанавливаются в учительской. Вторичные часы предусматриваются в коридорах, обеденном и учебно-спортивном залах. Абонентская проводка выполняется проводом ППВ-3х1,5 в кабельном коробе.
Для приема передач центрального телевидения на кровле здания установлена телеантенна коллективного приема. В здании предусматривается сеть телевидения.
Звукофикация предусмотрена проектом в спортзале. Для этого в помещении предусмотрена комбинированная система звукофикации и звуковые колонки, равномерно, расположенные по стенам спортзала. Проводка выполняется экранированным проводом РВЭШ, проложенным открыто в кабельном коробе.
В здании школы предусмотрена локальная вычислительная сеть, смонтированная в кабинетах информатики, кабинете английского языка, а также в служебных помещениях где стоит компьютер. Для распределения локальной вычислительной сети используются сетевые коммутаторы. Структурная схема локальной вычислительной сети принята по топологии "Звезда".
Звонковая сигнализация выполняется электрическими звонками, установленными в коридорах и вестибюле. Управление звонковой сигнализацией выполняется кнопкой ПКЕ-212-1 установленной в комнате охраны. Проектом предусмотрено подключение звонков к сигнальным часам, установленным в учительской.
Радиофикация проекта предусмотрена от местной сельской радиолинии.
В качестве абонентских приемных устройств предусматриваются громкоговорители, установленные в административных помещениях.
Пожарная сигнализация - в качестве пожарных извещателей приняты тепловые ИП-103 и дымовые ИП-212-41, которые установлены на потолке (не ближе 0,5м от светильников).

В спортзале пожарные извещатели устанавлены в защитных сетчатых кожухах.
Ручные извещатели ИПР-513-10 устанавливаются на основных выходах, на высоте - 1,5 метра от уровня пола, их используют при визуальном обнаружении пожара.
Сигналы от извещателей пожарной сигнализации поступают на прибор "ВЭРС-ПК-24" установленый в комнате охраны на 1 этаже.
Оповещение о пожаре предусматривается через сигнальные сирены "ОПОП 2-35", а также через светозвуковой оповещатель Маяк-12К, установленный снаружи здания со стороны фасада. Дополнительно предусмотрено в разделе ПС световые указатели "ШЫҒУ/ВЫХОД", которые устанавливаются над выходами.
В соответствии с СП РК 2.02-104-2014 система оповещения относится к типу 1.
Электропитание приборов осуществляется от электрощита здания (напряжение ~220В), а резервное от аккумуляторной батареи, встроенной в прибор (напряжение 12В).
Все материалы и оборудование выбрано согласно реестру пожарной техники и пожарного оборудования, разрешенной к применению на территории Республики Казахстан.
Блочно-модульная котельная БМК – 0,232 Г, с двумя водогрейными котлами для теплоснабжения школы.
Наружные сети связи - выполнена прокладка волоконно-оптического кабеля марки КС-ОКГ-П-8-G.652.D от проектируемой муфты на участке Улкен-Енбек м.16 до объекта.
ВОЛС проложен в полиэтиленовой ПЭТ трубе диаметром 40мм и толщиной 3,7мм, на глубине 1,2 метра с применением детекционной сигнальной ленты.
Для наружного электроснабжения выполнено строительство ЛЭП-10кВ.
Район прохождения трассы ВЛ - 10кВ: по РКУ гололёд III, ветер - III.
ЛЭП-10кВ выполнено проводом СИП-3 сеч.1х50мм2. К установке приняты железобетонные опоры стойки СВ 105-5.
Выполнена установка комплектной трансформаторной подстанции КТПК 10/0,4 160 кВа промышленного изготовления.
Для освещения территории, в темное время суток, выполнены осветительные сети наружного освещения на напряжение ~380В. В качестве источников света приняты светодиодные светильники мощностью 90Вт, установлены на осветительных опорах с применением металлических стоек ОГСф-0,4-8. Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения КТПК.
Проект наружные сети газоснабжения разработан на основании задания на проектирование в соответствии с техническими условиями и других, связанных с этим, нормативных документов. Для снижения давления от среднего на низкое предусматривается шкаф газорегуляторный ГРПШ-400-1У1 с РДНК-400 в ограждении.
Подводящий газопровод среднего давления от точки врезки согласно ТУ до ГРПШ подземной прокладки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø63х5,7. Газопровод низкого давления от ГРПШ до потребителя надземный выполнен из стальных электросварных труб Ø57х3,0.
Рабочий проект наружного водопровода и канализации разработан на основании: задания на проектирование; технические условия и в соответствии с требованиями государственных нормативов,действующих на территории Республики Казахстана:
- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения»,
- СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведения, Наружные сети и сооружения»,
- СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»
Схема водоснабжения школы на 60 учащихся мест предусмотрена в следующем виде:
Врезка производится в проектируемом колодце, в существующей сети централизованного водопровода, Существующая сеть из полиэтиленовой трубы Ø110мм. Врезка производится в одну нить с двумя трубами: нить водопровода обеспечивает водой школу для хозяйственно-питьевых нужд и для противопожарных нужд снаружи и внутри.
В существующей сети запроектирован колодец Ø1500, в котором устанавливаются две

задвижки Ø80. В проектируемом колодце на территории школы устанавливается задвижки Ø80 и пожарный гидрант. Наружное пожаротушение школы на 60 мест предусматривается от пожарного гидранта.
Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы из полипропиленовых водопроводных труб по ГОСТ 18599-2001.
Сети хозяйственно-питьевого водопровода от школы до котельной прокладывается в канале тепловой сети, совместно с водопроводом для горячей воды и трубами отопление.
Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов.
Внутриплощадочные сети канализации из труб полиэтиленовых ГОСТ 32413-2013 "техническая" Ду 160мм.
Загрязненные стоки от школьной столовой отводятся в жироуловитель и далее в внутриплощадочную сеть канализации. Жироуловитель предназначен для очистки стоков от жиров растительного и животного происхождения, поступающих от точки общественного питания школы.
Загрязненные стоки отводятся в внутриплощадочную сеть канализации и далее в септик производительностью 3,0м³/сут с последующим вывозом в места, согласованные с местными органами Санэпиднадзора.
Технологическое оборудование – учебное оборудование, наглядный материал, раздаточный материал, бытовая мебель, мебель специализированная для медицинских кабинетов, кухонное оборудование, офисная и бытовая техника, спорт инвентарь, уборочный инвентарь и оборудование, прочий инвентарь укомплектованы в соответствии с проектом.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___январь 2023г._____;

месяц, год

окончание работ __ноябрь 2023г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__7_____;

фактически, месяц:___11_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Акжаикский РЭС_____ / **Тапалов Т.К./**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Директор Теректинского газового хозяйства _____ / **Коврижкин А.А./**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Директор ЗК ДЭСД западного РУСД ОСД
– филиал АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»_____ / **Чеботарев А.А./**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО"_ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
__ТОО «Тәуекел», директор Кондратенко А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 1 / Application No.: 1

Предмет:/Subject:

месяц/month **ФЕВРАЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Февраль 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		0,00%			
3	Фундаменты		42,65%			
4	Стены, перегородки		0,00%			
5	Перекрытие		0,00%			
6	Кровля		0,00%			
7	Проёмы		0,00%			
8	Внутренняя отделка		0,00%			
9	Прочие работы		0,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%			
11	Канализация		0,00%			
12	Отопление		0,00%			
13	Вентиляция		0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		0,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		0,00%			
22	Трансформаторная подстанция		0,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%			
25	Наружные сети водопровода		0,00%			
26	Наружные сети канализации		0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		0,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%			
30	Покрытие территории		0,00%			
31	Ограждение территории		0,00%			
32	Озеленение		0,00%			
33	МАФЫ		0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**1,98%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**					
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Local Business Development Controllership Social Projects Department

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000384	28.02.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.02.2023-28.02.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.23

М.П.

М.П.

Local Business Development Scholarship Social Projects Department

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"

Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 1 dated: 28.02.2023

Приложение к заявке на оплату №: 1 от: 28.02.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 2 / Application No.: 2

Предмет:/Subject:
месяц/month **МАРТ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Март 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		79,98%			
3	Фундаменты		80,01%			
4	Стены, перегородки		0,00%	0		
5	Перекрытие		0,00%	0		
6	Кровля		0,00%	0		
7	Проёмы		0,00%	0		
8	Внутренняя отделка		0,00%	0		
9	Прочие работы		0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0		
11	Канализация		0,00%	0		
12	Отопление		0,00%	0		
13	Вентиляция		0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация		0,00%	0		
16	Видеонаблюдение		0,00%	0		
17	Слаботочные сети		0,00%	0		
18	Технологическое оборудование		0,00%	0		
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		0,00%	0		
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%	0		
21	Воздушная линия 10кВ		90,88%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%	0		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%	0		
25	Наружные сети водопровода		0,00%	0		
26	Наружные сети канализации		0,00%	0		
27	Наружные сети газоснабжения		0,00%	0		
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%	0		
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0		
30	Покрытие территории		0,00%	0		
31	Ограждение территории		0,00%	0		
32	Озеленение		0,00%	0		
33	МАФЫ		0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**4,58%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000554	29.03.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.03.2023-29.03.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) /
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.23

М.П. М.П.

Bozhkenov Yerlan
Local Business Development Controllership Social Projects Department
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 2 dated: 29.03.2023
Приложение к заявке на оплату №: 2 от: 29.03.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО
Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 3 / Application No.: 3

Предмет:/Subject:
месяц/month **АПРЕЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Апрель 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		26,71%			
5	Перекрытие		0,00%	0		
6	Кровля		0,00%	0		
7	Проёмы		0,00%	0		
8	Внутренняя отделка		0,00%	0		
9	Прочие работы		0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0		
11	Канализация		0,00%	0		
12	Отопление		0,00%	0		
13	Вентиляция		0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация		0,00%	0		
16	Видеонаблюдение		0,00%	0		
17	Слаботочные сети		0,00%	0		
18	Технологическое оборудование		0,00%	0		
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		0,00%	0		
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%	0		
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%			
25	Наружные сети водопровода		20,69%			
26	Наружные сети канализации		0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		20,10%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0		
30	Покрытие территории		0,00%	0		
31	Ограждение территории		0,00%	0		
32	Озеленение		0,00%	0		
33	МАФЫ		0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**8,57%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"

Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 3 dated: 27.04.2023

Приложение к заявке на оплату №: 3 от: 27.04.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company

Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000803	27.04.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	30.03.2023-27.04.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager
Local Business Development Controllership Social Projects Department

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 4 / Application No.: 4

Предмет:/Subject:

месяц/month **МАЙ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Май 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		11,38%			
6	Кровля		0,00%			
7	Проёмы		0,00%	0		
8	Внутренняя отделка		0,00%	0		
9	Прочие работы		0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0		
11	Канализация		0,00%	0		
12	Отопление		0,00%	0		
13	Вентиляция		0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация		0,00%	0		
16	Видеонаблюдение		0,00%	0		
17	Слаботочные сети		0,00%	0		
18	Технологическое оборудование		0,00%	0	-	-
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		30,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%			
25	Наружные сети водопровода		80,00%			
26	Наружные сети канализации		49,94%			
27	Наружные сети газоснабжения		79,95%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%	0		
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0		
30	Покрытие территории		0,00%	0		
31	Ограждение территории		0,00%	0		
32	Озеленение		0,00%	0		
33	МАФЫ		0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**17,27%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001088	31.05.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	28.04.2023-31.05.2023	услуга	1		[redacted]
			Итого без НДС:			[redacted]
			НДС по ставке (12) %			[redacted]
			Всего с НДС			[redacted]

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)_____/_____/
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.23

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Mukhtar Mankeyev
Vice General Director

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 4 dated: 31.05.2023
Приложение к заявке на оплату №: 4 от: 31.05.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Т.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 5 / Application No.: 5

Предмет:/Subject:
месяц/month **ИЮНЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июнь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		33,30%			
7	Проёмы		70,00%			
8	Внутренняя отделка		50,00%			
9	Прочие работы		0,00%	0,00		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0,00		
11	Канализация		0,00%	0,00		
12	Отопление		0,00%	0,00		
13	Вентиляция		0,00%	0,00		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		50,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		50,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		90,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%	0,00		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%	0,00		
25	Наружные сети водопровода		80,00%			
26	Наружные сети канализации		49,94%			
27	Наружные сети газоснабжения		79,95%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0,00		
30	Покрытие территории		0,00%	0,00		
31	Ограждение территории		0,00%	0,00		
32	Озеленение		0,00%	0,00		
33	МАФЫ		0,00%	0,00		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**38,51%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТӘУЕКЕЛ

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Мунай жобалары

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Development Controllership Social Projects Department

Bezhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001364	30.06.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.06.2023-30.06.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.23

М.П.

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 5 dated: 30.06.2023
Приложение к заявке на оплату №: 5 от: 30.06.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001567	31.07.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.07.2023-31.07.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.23

М.П.

М.П.

Arman Amanzhol Local Content Manager

Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 6 / Application No.: 6

Contract No.: AP/Y/22/0805
Предмет:/Subject:

месяц/month **ИЮЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июль 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		50,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		60,00%			
11	Канализация		60,00%			
12	Отопление		50,00%			
13	Вентиляция		50,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		75,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		75,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		30,00%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		75,00%			
30	Покрытие территории		0,00%			
31	Ограждение территории		50,00%			
32	Озеленение		0,00%			
33	МАФы		0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**63,69%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 6 dated: 31.07.2023
Приложение к заявке на оплату №: 6 от: 31.07.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 7 / Application No.: 7

Предмет:/Subject:

месяц/month **АВГУСТ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Август 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительства					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		64,03%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		80,80%			
11	Канализация		80,38%			
12	Отопление		80,04%			
13	Вентиляция		80,93%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		82,28%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		75,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		59,25%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		80,80%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		75,00%			
30	Покрытие территории		30,57%			
31	Ограждение территории		62,70%			
32	Озеленение		0,00%			
33	МАФЫ		0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**69,97%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bozkenov Yerlan
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМП
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001832	31.08.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.08.2023-31.08.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 7 dated: 31.08.2023
Приложение к заявке на оплату №: 7 от: 31.08.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 8 / Application No.: 8

Предмет:/Subject:

месяц/month **СЕНТЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Сентябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительова					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		85,16%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		100,00%			
11	Канализация		100,00%			
12	Отопление		100,00%			
13	Вентиляция		100,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		100,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		75,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		100,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		100,00%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		100,00%			
30	Покрытие территории		70,22%			
31	Ограждение территории		100,00%			
32	Озеленение		100,00%			
33	МАФЫ		100,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**88,22%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «__»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002170	30.09.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.09.2023-30.09.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель): Директор / /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) , Фимаганбетов К.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 8 dated: 30.09.2023
Приложение к заявке на оплату №: 8 от: 30.09.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 9 / Application No.: 9

Предмет:/Subject:

месяц/month **ОКТЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Октябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		100,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		100,00%			
11	Канализация		100,00%			
12	Отопление		100,00%			
13	Вентиляция		100,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		100,00%			
15	Пожарная сигнализация		90,04%			
16	Видеонаблюдение		90,00%			
17	Слаботочные сети		90,19%			
18	Технологическое оборудование		90,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		100,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		100,00%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		100,00%			
30	Покрытие территории		100,00%			
31	Ограждение территории		100,00%			
32	Озеленение		100,00%			
33	МАФЫ		100,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		100,00%			
35	**Всего**		**98,22%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002396	31.10.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.10.2023-31.10.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)
должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ОБРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 9 dated: 31.10.2023
Приложение к заявке на оплату №: 9 от: 31.10.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО
Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 10 / Application No.: 10

месяц/month **НОЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Ноябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			0,00
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			0,00
3	Фундаменты		100,00%			0,00
4	Стены, перегородки		100,00%			0,00
5	Перекрытие		100,00%			0,00
6	Кровля		100,00%			0,00
7	Проёмы		100,00%			0,00
8	Внутренняя отделка		100,00%			0,00
9	Прочие работы		100,00%			0,00
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		100,00%			0,00
11	Канализация		100,00%			0,00
12	Отопление		100,00%			0,00
13	Вентиляция		100,00%			0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование		100,00%			
15	Пожарная сигнализация		100,00%			
16	Видеонаблюдение		100,00%			
17	Слаботочные сети		100,00%			
18	Технологическое оборудование	1	100,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			0,00
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		100,00%			0,00
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			0,00
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			0,00
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			0,00
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		100,00%			0,00
25	Наружные сети водопровода		100,00%			0,00
26	Наружные сети канализации		100,00%			0,00
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			0,00
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			0,00
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		100,00%			0,00
30	Покрытие территории		100,00%			0,00
31	Ограждение территории		100,00%			0,00
32	Озеленение		100,00%			0,00
33	МАФЫ		100,00%			0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		100,00%			0,00
35	**Всего**		**100,00%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002709	30.11.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.11.2023-30.11.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Keirat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

АТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
О «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 10 dated: 30.11.2023
Приложение к заявке на оплату №: 10 от: 30.11.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)