Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: №7 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	**30 578,81**	**27 302,51**							**3 276,30**	**30 578,81**
.										
Всего по стройке	**30 578,81**	**27 302,51**							**3 276,30**	**30 578,81**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ Аликулов Г. А.

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"
_____ Алдияров Б. О.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4305
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2367*
		машины и механизмы	тенге			4909
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1236*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13396
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**9670**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1014*
		машины и механизмы	тенге			2104
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*530*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5721
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0012**	**3 432 778**	**4119**
		Формула объема = (1,2).0.001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,2).1,02	**м**	**1,224**	**1 986**	**2431**
		Линейная арматура				
3	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**12940**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2460
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1353*
		машины и механизмы	тенге			2805
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*706*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0016**	**3 432 778**	**5492**
		Формула объема = (1.6).0,001				
5	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1.6).1,02	**м**	**1,632**	**246**	**401**
		Линейная арматура				
6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
7	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**1**	**1 718**	**1718**
8	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**1**	**2 209**	**2209**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22610**
		Всего прямые затраты				**22 610,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 560,09**
		Итого				**24 170,09**
		Сметная прибыль - 5%				**1 208,50**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**483,40**
		Итого				**25 862,00**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**27 302,51**
		НДС- 12%				**3 276,30**
		Стоимость строительства				**30 578,81**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.