Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: №7 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	**38 140,34**	**34 053,88**							**4 086,47**	**38 140,34**
Всего по стройке	**38 140,34**	**34 053,88**							**4 086,47**	**38 140,34**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Диретор
ТОО "KazStroy Capital"

_____ **Алдияров Б. О.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28201**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10960
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5708*
		машины и механизмы	тенге			7179
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1799*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10062
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**24185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9284
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4787*
		машины и механизмы	тенге			5268
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1318*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9633
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00275**	**3 432 778**	**9440**
		Формула объема = (2,75).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,75).1.02	**м**	**2,805**	**1 986**	**5571**
		Линейная арматура				
3	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,6**	**1 243**	**1989**
4	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**4016**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1676
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*921*
		машины и механизмы	тенге			1911
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*481*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			429
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00109**	**3 432 778**	**3742**
		Формула объема = (1,09).0,001				
6	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,09).1,02	**м**	**1,1118**	**246**	**274**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28201**
		Всего прямые затраты				**28 201,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 945,87**
		Итого				**30 146,87**
		Сметная прибыль - 5%				**1 507,34**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**602,94**
		Итого				**32 257,15**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 % , К - 1,0557				**34 053,87**
		НДС- 12%				**4 086,46**
		Стоимость строительства				**38 140,34**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

_____Алдияров Б. О.