Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"02" августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-XXI" - Лицензия:15000658, 12.01.2015, , Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, пр-т. Н.Назарбаева, 11Г

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Абилова Мурата Тулегеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: « **Капитальный ремонт здания лаборатории РВЛ района имени М.Жумабаева по ул. Пионерская 2Д, в г. Булаево района им. М.Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Генеральный директор Елшибаев Темирхан Амантаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СтройКровКомплект»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СанжарПроектСервис»**

Заказ: 09-02/22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 июля 2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Техническая мощность лаборатории	Проб/день	500		500	
Общая площадь	м 2	533,70		533,70	
Строительный объем	м 3	2 357,43		2 357,43	
Площадь застройки	м 2	306,16		306,16	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения: Уровень ответственности здания -2 (нормальный), не относящийся к технически сложным. Степень огнестойкости – 3а. Класс функциональной пожарной опасности- Ф5.1.

Лабораторный корпус- двухэтажное здание, с размерами в плане 24,5*12,8 м., высота этажа – 3,3 м.

Кровля-устройство покрытий кровли выполнялось по существующему утеплителю т разуклонке керамзитовым гравием. Покрытие кровли- из двух слоев рулонного материала – нижний слой, толщиной 4,0 мм. 2 слоя, верхний слой, толщиной 4,2 мм. с защитным слоем. Фартуки парапета, карнизные элементы- оцинкованная сталь, толщиной 0,5 мм. Ремонт цоколя – выполнены путем замены существующей облицовки на облицовку из керамических плиток. Двери- из алюминиевого профиля по ГОСТ 23747-2015. Перегородка- из ПХВ по ГОСТ 30970-2014. Покрытие полов – замена существующего покрытия полов и плинтусов на керамическую плитку по стяжке из цементно-песчаного раствора, толщиной20 мм.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не предусмотрено проектом;.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2023 г;

месяц, год

окончание работ: август 2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1,5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;

фактически, месяц: 1,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____данный вид работ не предусмотрен проектом _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____данный вид работ не предусмотрен проектом;___
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: « Капитальный ремонт здания лаборатории РВЛ района имени М.Жумабаева по ул. Пионерская 2Д, в г. Булаево района им. М.Жумабаева Северо-Казахстанской области» **готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абилов Мурат Тулегенович _____2 августа 2023 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)