Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Инженер: ТОО "Premium Inspection"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор № 38 от 20.04.2022г.
Наименование стройки: Строительство дополнительного водохранилища у источника воды "Акбура" по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за от 20.09.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дополнительного водохранилища у источника воды "Акбура" по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области	28 583 748,48	3 062 544,48							3 062 544,48	28 583 748,48
Всего по стройке	**28 583 748,48**	**3 062 544,48**							**3 062 544,48**	**28 583 748,48**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____Абдакимов Т.К.

Технадзор:
Директор ТОО "Premium Inspection"
_____Абдулвахидов Н.

Инженер эксперт
_____Шалкаров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» **Форма-2**

Инженер: ТОО "Premium Inspection"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № 38 от 20.04.2022г.

Наименование стройки: Строительство дополнительного водохранилища у источника воды "Акбура" по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 20.09.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	279,936	45,13	45,13	12634	12634	--	3719	17661
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,45	--	5165		1308	
2	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)	м3 грунта	279,936	246,46	237,27	68993	66420	--	12521	88035
		НР - 72%; СП - 8%			9,19	52,93	2573	14817		6521	
3	С3411-101-0101 411-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	503,8848	418,00	--	210624	--		--	227474
		СП - 8%			--	--	--	--		16850	
4	Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1706,0526	150,59	144,11	256914	245859	--	42231	323077
		НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,90	11055	47599		23932	
5	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	189,5614	1902,00	--	360546	--	--	259593	669750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1902,00	--	360546	--		49611	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ (Для освобождения фронта работ)	м3 грунта	1706,0526	45,13	45,13	76994	76994	--	22663	107630
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,45	--	31477		7973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1433627
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции									
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,7136	392348,00	--	1457024	--	1457024	--	1573586
		СП - 8%			--	--	--	--		116562	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,209	386515,00	--	3559417	--	3559417	--	3844170
		СП - 8%			--	--	--	--		284753	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,2198	373950,00	--	7935144	--	7935144	--	8569956
		СП - 8%			--	--	--	--		634812	
		Выпуски/АС-24/									
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031688	386515,00	--	1225	--	1225	--	1323
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4414	373950,00	--	539012	--	539012	--	582133
		СП - 8%			--	--	--	--		43121	
		Каркас/АС-27,28/									
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,516	392348,00	--	202452	--	202452	--	218648
		СП - 8%			--	--	--	--		16196	
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1334	386515,00	--	51561	--	51561	--	55686
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,52824	373950,00	--	1319385	--	1319385	--	1424936
		СП - 8%			--	--	--	--		105551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16270438
		РАЗДЕЛ 3.Покрытия/АС-7,15									
37	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	98,113664	56592,00	--	5552448	--	5552448	--	5996644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		444196	
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1424	386515,00	--	55040	--	55040	--	59443
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033417	386515,00	--	12916	--	12916	--	13949
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,312	392348,00	--	122413	--	122413	--	132206
		СП - 8%			--	--	--	--		9793	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59712	386515,00	--	230796	--	230796	--	249260
		СП - 8%			--	--	--	--		18464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**6451502**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24155567**

			в т.ч. ст-сть оборудования	прочие
6-2-1 Резервуар 1000м3 2шт	Тенге	24 155 567		
ИТОГО	**Тенге**	**24 155 567**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**24 155 567**		
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	700 511		
Итого	**Тенге**	**24 856 079**		
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	226 190		
Итого	**Тенге**	**25 082 269**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**25 082 269**		
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	501 645		
Итого	**Тенге**	**25 583 915**		
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,0500514	Тенге	26 864 425		
С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	25 521 204		
НДС 12%	Тенге	3 062 544		
Всего	**Тенге**	**28 583 748,48**		

Технадзор:
Директора ТОО "Premium Inspection"

Абдулвахидов Н.

Инженер

Шалкаров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.