**Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы №632 бұйрығына
2 қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша**

Нысан
«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Кемекалған ауыл округі, 124 квартал, 108 участок мекен жайында «Ақбура» бұлақ көзіне қосымша ауыз су қойма құрылысы».

Сәйкестік туралы декларация

«29» 08 2023 жыл

Мердігер (бас мердігер) **«Агроспецмонтаж» өндірістік кооперативі, Кызылординская область, г.Кызылорда, ГАБИТ МУСИРЕПОВ, 20, 20а**,
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
директоры Буркитов Таджидин Сафарханович атынан ұйым
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Кемекалған ауыл округі, 124 квартал, 108 участок мекен жайында «Ақбура» бұлақ көзіне қосымша ауыз су қойма құрылысы» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші **«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысы Абдакимов Т.К** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосалқы мердігерлік ұйым:_____
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Мұра-жер» ЖШС-і №29-2021**,
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің 14.10.2021 жылғы, №222 санды бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Таза су сақтайтын резервуар 1000 м3	дана	2	2	2	2
Құбырлардың ұзындығы:					
Ст. Ø325х6мм	км	0,103	0,103	0,103	0,103
Ø159х4мм					
ПЭ80 SDR26	км	0,13	0,13	0,13	0,13
Ø315х12,1мм	км	0,535	0,535	0,535	0,535

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
Артезиан су кішкене шұңқырға жиналады, содан кейін торлы сүзгісі бар өрескел тазалау арқылы су құбырға түседі, содан кейін ағынмен резервуарға түседі. Әрі қарай, су резервуардан тұтынушыларға ағынмен келеді. Себебі бұлақ пен су тарту құрылымы тауда орналасқан. Жобаланатын су құбыры желілері МЕМСТ 10704-91 бойынша Ø325х6мм, Ø159х4мм (ҚР ТП 1000 РВ қараңыз) болат құбырлардан жобаланған және ҚР СТ ИСО 4427-2-2014 бойынша РЕ80 SDR26 поли 315х12,1мм полиэтилен құбырларынан жасалған. Ажырату және босату үшін бекіту арматурасы қарастырылған. Құбырларды клапандармен қосу фланецтерде орындалады. Құбырларды клапандармен қосу фланецтерде орындалады. Фланецті қосылыстарда тығыздағыш материал ретінде қалыңдығы 3-4 мм жұмсақ серпімді резеңке қолданылады.
Алаңда қарастырылған:
- екі резервуар V=1000 м3
Резервуар отқа төзімді дәрежесі қалыптан тыс II сыныпты құрылысқа жатады. Жобаланған резервуарда шатырға орнатылған F200 желдеткіш құбырлары бар тыныс алу клапандары арқылы ауаны табиғи түрде ынталандыратын сору және шығару желдету жүйесі қарастырылған ;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8.Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзегеасырылған:
жұмыстардың басталуы **қыркүйек 2022 жыл**;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **тамыз 2023 жыл;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай;
нақты **5** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9.1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 73,3% көзделген және нақты қолданылған 73.3% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
10.1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстықсумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер **(бас мердігер) «Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Кемеқалған ауыл округі, 124 квартал, 108 участок мекен жайында «Ақбура» бұлақ көзіне қосымша ауыз су қойма құрылысы»**
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Агроспецмонтаж» өндірістік кооперативі
директоры Буркитов Таджидин Сафарханович _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

«____» _____ 2023 ж.