Тапсырыс беруші: «ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС **форма 3**

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Келісім шарт: 21.06.2016ж. 59 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 26 ШІЛДЕ айындағы №1 анықтама

Кел	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Номірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№59 келісім шарт	21.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге							ККС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	7 537 353	2 362 045	2 362 045		196 640			7 537 353
Төленетін сомма:	7 537 353							7 537 353

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
_____ Көкшібаев М.
_____ 2016 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
_____ Раматуллаев М.
_____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Карсыбаев С.К.
_____ 2016 жыл

Прекращенный комплекс АЖС-4 (решение 4.5) 1 10290

Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста по автомобильной дороге КХ-72 "Абай-Шардара" км 12+900 в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 59 от 29.06.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	24	408,11	169,61	9795	4071	7743	1,55	37
		м3		238,50	4,07	5724	98	133	0,01	–
2	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	9,25	203,88	115,23	1886	1066	1477	0,50	5
		м3		88,65	31,42	820	291	133	0,11	1
3	Е0146-34-3	Разборка монолитного бетона облицовки откосов	8	4330,04	2095,79	34640	16766	24189	13,32	107
		м3		2234,25	789,37	17874	6315	100	3,86	31
4	Е0105-2-6 К=0,8	Демонтаж железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	36,75	3110,35	2595,55	114305	95387	40258	2,94	108
		м3		514,80	437,76	18919	16088	115	1,40	51
5	Е0130-16-2	Демонтаж монолитных железобетонных ригелей	20,4	11208,89	6945,14	228661	141681	151652	24,34	497
		м3		4263,75	2556,36	86981	52150	109	12,49	255
6	Е0130-23-1 К=0,8	Демонтаж опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	16	3537,34	2250,34	56597	36005	32183	7,01	112
		шт		1287,00	558,36	20592	8934	109	1,84	29
7	Е0130-73-1	Демонтаж стальных сварных перил	0,89	12967,63	87,41	11541	78	6278	36,60	33
		т		6439,50	31,50	5731	28	109	0,15	–
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	141,31	27,10	–	3830	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	141,31	29,07	29,07	4108	4108	822	–	–
		т		–	5,81	–	822	100	0,12	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			264601				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			43798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			773762				
		РАЗДЕЛ 2 ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (работы, подлежащие включению)								
1	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП	320	9,85	9,85	3151	3151	836	–	–
		м3		–	2,69	–	862	97	0,01	3
2	E0101-25-КК=2 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	640	8,28	8,28	5300	5300	1406	–	–
		м3		–	2,26	–	1449	97	0,01	5
3	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	2000	1,22	1,22	2444	2444	494	–	–
		м2		–	0,25	–	510	97	–	2
4	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	500	14,01	14,01	7003	7003	2326	–	–
		м3		–	4,80	–	2398	97	0,02	8
5	E0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2500	1,39	1,39	3483	3483	1017	–	–
		м3		–	0,42	–	1048	97	–	3
6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	500	14,12	12,00	7059	5999	2117	0,01	6
		м3		1,62	2,75	810	1373	97	0,01	6
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1600	32,22	30,77	51555	49232	15155	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2272	13352	97	0,03	46
8	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2560	40,50	40,50	103680	103680	20736	–	–
		т		–	8,10	–	20736	100	0,17	435
9	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	392,05	8,55	4,43	3350	1735	1849	0,03	11
		м2		4,12	0,74	1615	291	97	–	1
10	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	320	14,01	14,01	4482	4482	1488	–	–
		м3		–	4,80	–	1534	97	0,02	5
11	E0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2240	1,39	1,39	3120	3120	911	–	–
		м3		–	0,42	–	939	97	–	3
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	320	14,12	12,00	4518	3839	1255	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	E0127-21-4	Устройство оснований и покрытий сероводного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей	1200	169,55	17,55	203462	21059	18803	0,04	33	
		м2		6,75	5,03	8100	6038	133	0,02	22	
14	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб	0,024	537621,84	240633,09	12903	5775	10979	1349,00	33	
		км		261000,00	90900,00	6264	2182	130	443,90	11	
15	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб /ДЕМОНТАЖ/	0,024	401306,47	192506,47	9631	4620	8783	1095,20	26	
		км		208800,00	72720,00	5011	1745	130	355,17	9	
16	C130806-148	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ ТРУБ Д 0,8М -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	24	1326,00	--	31824	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
17	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	5,73888	176,40	176,40	1012	1012	202	--	--	
		т		--	35,28	--	202	100	0,74	4	
18	E01031-A33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм при автомобильных перевозках	5,73888	260,00	260,00	1492	1492	1044	--	--	
		т		--	182,00	--	1044	100	3,82	22	
25	E0127-61-1	УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	16	273,96	119,85	4383	1918	2767	0,64	10	
		шт		100,35	29,70	1606	475	133	0,12	2	
26	E0127-61-1	ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	16	144,10	83,89	2306	1342	1724	0,38	6	
		шт		60,21	20,79	963	333	133	0,07	1	
27	C12021-242	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ -НАЧИСЛЕНИЕ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	0,064	9762,00	--	625	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
28	E01031-A30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	0,47	195,70	195,70	92	92	64	--	--	
		т		--	136,99	--	64	100	2,88	1	
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
29	E0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	160	2,12	2,12	339	339	96	--	--	
		м3		--	0,62	--	99	97	--	--	
30	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПОКРЫТИЯ	165	6,01	6,01	991	991	334	--	--	
		м3		--	2,08	--	344	97	0,01	1	
31	E0101-24-14 K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	330	4,75	4,75	1569	1569	528	--	--	
		м3		--	1,65	--	544	97	0,01	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	[illegible]	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	185	28,39	25,02	4322	4129	1279	0,01	1
		м3		1,15	6,79	190	1130	93	0,01	4
33	[illegible]	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	364	29,07	29,07	7074	7074	1555	–	–
		т		–	5,81	–	1555	100	0,13	32
34	[illegible]	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2000	1,41	1,41	2822	2822	583	–	–
		м2		–	0,30	–	601	97	–	2
35	[illegible]	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ НАДВИЖКЕ ПСП	320	4,85	4,85	1552	1552	322	–	–
		м3		–	1,68	–	539	97	0,01	2
36	[illegible]	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	640	4,20	4,20	2687	2687	904	–	–
		м3		–	1,46	–	932	97	–	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			488831	252541			166
		Накладные расходы -	Тенге			99830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			622034				

РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть

21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,136855	65900,00	–	9019	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9019	–				–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9560					

РАЗДЕЛ 4. Береговая опора

11	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм	256	2680,00	–	686080	–	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-54 Изм. и [illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,42228	62000,00	–	88181	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0191	52900,00	–	1010	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,51526	65900,00	–	33956	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	СТ2043-70 Изм. и доп. вып. 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь сортовая: профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,5898	58700,00	–	93310	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			902537	–			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			54132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			956689				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 362 045				

Временные здание и сооружение 5,6%	132 275
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 494 320
Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 2,03%	50 635
Затраты на выслугу лет, 1 %	24 943
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	9 977
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	2 579 875
Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,55742	6 597 823
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131 956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6 729 780
Налог на добавленную стоимость, 12 %	807 574
Итого с НДС	**7 537 353**

И.О. Начальник отдела:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Баимбетов М. "____" _____2016г.

Директор :
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Рамазанова М." ____" _____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Бектасаев А." ____" _____2016г.

Подрядчик :
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карабаев С. " ____ " _____2016г.

Подрядчик :
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Кожакулов М. " ____ " _____2016г.