Тапсырыс беруші: «ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Форма 3

Нысан: ОҚО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Келісім шарт: 29.06.2016ж. 59 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 20 Қыркүйек айындағы №3 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№59 келісім шарт	29.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге							ҚҚС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	34 426 134	10 788 413	3 167 920		196 640			10 108 923
Төленетін сомма:	**34 426 134**							**10 108 923**

Тапсырыс беруші:
«ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Қоқанбаев
"___" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
_____ М. Раматуллаев
"___" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ С. Карсыбаев
"___" _____ 2016 жыл

Наименование Проекта: Капитальный ремонт моста по автомобильной дороге КЗ-12 "Абай-Шардара" км 12+900 в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 59 от 29.06.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пролетное строение и проезжая часть								
17	Е0130-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	3	10967,76	6217,92	32903	18654	12774	12,47	37
		шт		2349,00	1557,27	7047	4672	109	5,30	16
18	С143023-11 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плита П-18-А14-К7 /ТП заказ № 01-08 вып.3/	3	429700,00	–	1289100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0130-13-1	Монолитная накладная плита	32,4	14052,98	937,34	455317	30370	42162	4,88	158
		м3		918,00	275,85	29743	8938	109	1,10	36
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,44335	62000,00	–	27488	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,822185	65900,00	–	54182	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0130-13-3прим.	Омоноличивание стыков плит пролетного строения, бетон В35 0,6Мпа	3,6	15989,45	1176,05	57562	4234	7675	9,52	34
		м3		1602,00	353,95	5767	1274	109	1,44	5
23	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,06803	64100,00	–	4361	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

25	[illegible]	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м2	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			м3	12,96	3538,88	555,52	45864	7200	21636	7,83	101
					1361,25	173,21	17642	2245	109	0,73	9
26	С143023-93 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Тротуарный блок Т75.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/	шт	16	46600,00	–	745600	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
27	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	1,65536	17298,09	124,87	28635	207	19446	61,00	101
					10732,50	45,00	17766	74	109	0,22	–
28	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,08634	134000,00	–	11570	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
29	Е0130-13-3	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30	м3	2,2	15644,39	1176,05	34418	2587	4690	9,52	21
					1602,00	353,95	3524	779	109	1,44	3
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05115	65900,00	–	3371	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
31	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,146	58700,00	–	8570	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2800598	63262			456
		Накладные расходы -	Тенге				108867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				174568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3084033				

РАЗДЕЛ 2. Сопряжение моста с насыпью

47	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты	м3	39	1675,23	38,67	65334	1508	13805	1,99	78
					310,50	14,24	12110	555	109	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65334	1508			78
		Накладные расходы -	Тенге				13805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83887				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3167920				
Временные здания и сооружения - 5,6%	Тенге			177404				
Итого:	Тенге			3345324				

Прочие затраты:												
Зимнее удорожание - 2,03%	Тенге				67910							
Затраты на выплату лет - 1%	Тенге				33455							
Затраты на доп отпуска - 0,4%	Тенге				13381							
Итого прочих затрат:	Тенге				114745							
Итого с прочими затратами:	Тенге				3460068							
Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742	Тенге				8848847							
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге				176977							
Итого:	Тенге				9025824							
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				1083099							
ИТОГО с НДС	Тенге				10108923							

И.О.Начальник отдела:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ М.Баимбетов "____"_____2016г.

Директор:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М.Раматуллаев "____"_____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Е.Абжаппаров "____"_____2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С.Карсыбаев "____"_____2016г.

Подрядчик:
Главинженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М.Кожакулов "____"_____2016г.