Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОКО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Келісім шарт: 29.06.2016ж. 59 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы 24 қазан айындағы №4 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№59 келісім шарт	29.06.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге							КҚС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Сарыағаш ауданы КХ-72 "Абай-Шардара" облыстық маңызы бар автомобиль жолының 12+900 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	42 442 770	13 300 655	2 512 242		196 640			8 016 636
Төленетін сомма:	**42 442 770**							**8 016 636**

Тапсырыс беруші:
басқармасы» ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Қоканбаев
"____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
_____ М. Раматуллаев
"____" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ С. Карсыбаев
"____" _____ 2016 жыл

Заказчик: ТОО "Кар-Сарай и Компания"
Подрядчик: ТОО "КАК-У Шымкентмелиорация"
Договор: № 59 от 29.06.2016г

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2016 года

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пролетное строение и проезжая часть								
1	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	180	553,89	15,35	99700	2763	2633	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1069	911	133	0,02	3
2	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл 27-53 при измен ении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	180	-132,66	--	-23878	--	-5	--	--
		м2		-0,02	--	-4	--	133	--	--
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	180	553,89	15,35	99700	2763	2633	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1069	911	133	0,02	3
4	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	180	692,70	20,67	124685	3721	32395	0,91	164
		шт		157,50	7,61	28350	1370	109	0,31	55
5	E0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	26	302,40	--	7862	--	2933	0,59	15
		шт		103,50	--	2691	--	109	--	--
6	Прайс ТОО	Резиновые опорные части РОЧ 150х350х40	26	2831,89	--	73629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационный шов								
7	E0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	24	2728,43	889,07	65482	21338	36771	6,06	145
		м		1093,50	312,12	26244	7491	109	1,47	35
8	C11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляций проезжей части мостов - 3слоя	1,8	21800,00	--	39240	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--

10	[illegible]	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, стали гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02384	[illegible]	–	1306	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
11	С143001-11 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-350/	1,56	10100,00	–	15756	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	1,56	310,00	–	484	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,56	94,00	–	147	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
14	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	23,8	84,00	–	1999	–	–	–	–
			м2	–	–	–	–	–	–	–
15	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	152,54	36,00	–	5491	–	–	–	–
			кг	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			534057	30585			337
		Накладные расходы -	Тенге			77361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			648103				

РАЗДЕЛ 2. Сопряжение моста с насыпью

16	Е0130-35-1	Укладка переходных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	19,5	2954,92	669,01	57621	13046	24283	5,74	112
			м3	967,50	174,97	18866	3412	109	0,65	13
17	С143023-111 Изм. и	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	20	34500,00	–	690000	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
18	С143001-13 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	2,5	10500,00	–	26250	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за2 кг/см2	2,5	310,00	–	775	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона з асульфатостойкий цемент	2,5	94,00	–	235	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,31808	61200,00	–	19466	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	42800,00	–	77	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
23	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	10,3	1848,12	33,87	19036	349	3096	1,94	20

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы								
24	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	283,07	13,30	7926	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
25	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов	28	1815,68	73,75	50839	2065	1231	0,14	4
		м3		21,38	11,67	599	327	133	0,04	1
26	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	350	20,27	–	7095	–	8017	0,13	45
		м2		20,27	–	7095	–	113	–	–
27	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до0,2 м БМ В20,W4,F200	39,5	11032,84	70,44	435797	2782	10572	1,78	70
		м3		276,75	23,98	10932	947	89	0,09	3
28	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	1,0585	2081,68	322,52	2203	341	1542	9,57	10
		т		1514,25	122,92	1603	130	89	0,60	1
29	С12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм	1,0125	68200,00	–	69053	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	56	28,89	27,85	1618	1559	515	0,01	–
		м3		1,04	8,44	58	472	97	0,03	2
		Дорожная одежда								
31	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	85	553,89	15,35	47081	1305	1244	0,03	3
		м2		5,94	5,06	505	430	133	0,02	2
32	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	170	-66,33	–	-11276	–	-2	–	–
		м2		-0,01	–	-2	–	133	–	–
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	85	553,89	15,35	47081	1305	1244	0,03	3
		м2		5,94	5,06	505	430	133	0,02	2
34	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	85	423,20	15,35	35972	1305	1244	0,03	3
		м2		5,94	5,06	505	430	133	0,02	2

36	E0130-13-1	Устройство защитного слоя из бетона В20	м2	44	660,19 0,12	-	53016 10						
37	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	м3	3,4	12253,78 918,00	937,34 275,85	41663 3121	3187 938		4424 109	488 1,31		
38	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	т	0,3774	65000,00	-	24531	-		-	-		
			м2	85	-	-	-	-		-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			692,70	20,67	58879	1757		15297	0,91		
		Накладные расходы -	Тенге		157,50	7,61	13388	647		109	0,31		
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге				869477	15990					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48633						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				55087						
		Временные здания и сооружения - 5,6%	Тенге				973196						
		Итого	Тенге				2512588						
		Прочие затраты	Тенге				140705						
		Зимнее удорожание - 2,03%					2653293						
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге				53862						
		Затраты на доп отпуска - 0,4%	Тенге				26533						
		Итого прочих затрат	Тенге				10613						
		Итого с прочими затратами	Тенге				91008						
		Пересчет в текущих ценах 2015г , К-2,55742	Тенге				2744301						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге				7017364						
		Итого	Тенге				140347						
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				7157711						
		ИТОГО с НДС	Тенге				858925						
							8016636						

И.О.Начальник отдела:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ М.Баимбетов "____"_____2016г.

Директор:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М.Раматуллаев "____"_____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Е.Абжапаров "____"_____2016г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С.Карсыбаев "____"_____2016г.

Подрядчик:
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ М.Кожакулов "____"_____2016г.