Форма №3-КС
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктуры развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Технический надзор: ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»

Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

от 24.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»	257 969 171,48	229 385 423,00	24 577 009,6							3 148 438,2	29 385 423,00
ужержание аванса 30 %											8 815 627,00
Итого к оплате:											**20 569 796,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Руководитель _____ Абдакимов Т. К.

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Директор _____ Абдулвахидов Н.

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Буркитов Т. С.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**
Инженер: **ТОО "АсылТехСтрой KZ"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Стройка: **«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)
Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2023** (месяц, год)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЛС-6-1										
			Запорная арматура										
1	20	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2335,06	96,42	4670	193	585	3946	9306
			НР - 99%; СП - 8%				1946,00	47,07	3892	94		689	
2	24	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5		1817,31	96,42	9087	482	751	8008	18463
			НР - 99%; СП - 8%				1570,76	47,07	7854	235		1368	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
3	63	Е11-181101-0102 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2566,67	--	2567	--	2198	362	3163
			НР - 98%; СП - 8%				369,13	--	369	--		234	
4	66	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,535		176901,34	--	94642	--	43995	50141	156365
			НР - 99%; СП - 8%				94667,30	--	50647	--		11583	
5	67	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12		76692,27	--	9203	--	1089	8033	18615
			НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	8114	--		1379	
6	68	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103		176901,34	--	18221	--	8470	9653	30104
			НР - 99%; СП - 8%				94667,30	--	9751	--		2230	
7	69	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013		101991,47	--	1326	--	271	1044	2560
			НР - 99%; СП - 8%				81143,40	--	1055	--		190	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Воссановление дорог									
			Восстановление дорог									
8	138	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2793,84321	207,59	154,69	579974	432180	419	299804	950160
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	147375	130221		70382	
9	139	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,7616	1655,00	--	27740	--	27740	--	29959
			СП - 8%			--	--	--	--		2219	
10	140	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,1826	14,00	--	17	--	17	--	18
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			Хлораторная									
11	143	Прайс-лист ТОО "Экотех"	Хлор-сатуратор ХС-100м3/час/2раб.1резерв	шт	3	406607,14	--	1219821	--		--	1219821
						--	--	--	--	1219821	--	
12	144	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	130	1819,00	1819,00	236470	236470	--	105019	368808
			НР - 72%; СП - 8%			--	1122,00	--	145860		27319	
13	146	511-304-0302 511-304-0302 РСНБ РК 2015 прим	Насос дренажный погружной (Гном) Q 10м3/ч, Н 10 м вод. ст.	шт.	1	59220,00	--	59220	--		--	59220
						--	--	--	--	59220	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2262958	669325	85535	486010	2866562
			РАЗДЕЛ 2.Резервуар 1000м3 2шт.ЛС-6-2-1									
			Камера лаза(1шт), камера приборов(1шт)/АС-15									
			Крышка К-1/АС-16									
14	56	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.(Укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	8,48	3689,07	139,89	31283	1187	28025	2347	36321
			НР - 90%; СП - 8%			244,18	63,40	2071	538		2690	
15	57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/уголок 75х6/	т	0,00672	1132582,34	1472,34	7611	9	5683	1750	10110
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	1919	4		749	
16	58	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм.	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны(Обивка оцинкованной сталью крышек К-1 с одной стороны)	м2	6	6171,86	7,26	37031	44	31695	4781	45157
			НР - 90%; СП - 8%			882,06	3,29	5292	20		3345	
			Крышка К-2/АС-17/									
17	62	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.(Укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	4,2	3689,07	139,89	15494	587	13881	1163	17989
			НР - 90%; СП - 8%			244,18	63,40	1026	266		1333	
18	63	Е11-060301-0407 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/уголок 75х6/	т	0,00672	1132582,34	1472,34	7611	9	5683	1750	10110
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	1919	4		749	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	64	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм.	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны(Обивка оцинкованной сталью крышек К-1 с одной стороны)	м2	6	6171,86	7,26	37031	44	31695	4781	45157
			НР - 90%; СП - 8%			882,06	3,29	5292	20		3345	
20	69	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,54	26385,55	1645,94	14248	889	1427	9397	25536
			НР - 76%; СП - 8%			22096,40	800,19	11932	432		1892	
21	71	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон(Обивка оцинкованной сталью крышек К-2 с двух сторон)	м2	5,2	9330,92	10,46	48521	55	40821	6902	59857
			НР - 90%; СП - 8%			1470,10	4,75	7645	25		4434	
22	72	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22примен	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Ручки)	т	0,0024	1132582,34	1472,34	2718	4	2029	625	3610
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	685	2		267	
			Металлоконструкции									
23	75	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Установка стремянки)	т конструкций	0,2432	85235,52	28533,28	20729	6940	3113	9024	32133
			НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	10676	2402		2380	
24	77	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж решеток	т	0,0268	69022,46	2985,20	1850	80	130	1142	3231
			НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	1640	15		239	
25	79	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж(Укладка металлического листа в камере приборов)	т конструкций	0,53756	89838,87	26212,51	48294	14091	5873	23179	77190
			НР - 69%; СП - 8%			52701,20	9789,10	28330	5262		5718	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				272421	23939	170055	66841	366401
			РАЗДЕЛ 3.Резервуар 1000м3. Технологические решения. лс-6-2-3									
26	20	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ПЕРЕХОДЫ/	т фасонных частей	0,0298	1092857,73	463201,71	32571	13805	10512	12433	48604
			НР - 99%; СП - 8%			276937,50	144433,53	8254	4305		3600	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	21	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонныхчастей	0,28416	752618,73	463201,71	213863	131623	3546	118539	358994
			НР - 99%; СП - 8%			276937,50	144433,53	78694	41042		26592	
			Поплавковый запорный клапан									
28	29	Ц13-220208-0503 1322-0208-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство поплавковое. Монтаж оборудования	комплект	2	67398,50	28341,97	134797	56684	13893	54715	204673
			НР - 61%; СП - 8%			32110,00	12738,26	64220	25477		15161	
29	30	С123-041014-0209 СТ123-041014-0209	Поплавок двухуровневый вертикальный модели 66, DN 300, типа BERMAD	шт.	2	5000,00	--	10000	--	--	--	10000
						--	--	--	--		--	
30	31	Ц13-121305-0306 1312-1305-0306 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21380,25	1824,51	42760	3649	1455	23801	71886
			НР - 61%; СП - 8%			18828,00	681,23	37656	1362		5325	
31	33	Ц13-121305-0307 1312-1305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	34813,11	2249,95	69626	4500	2366	39267	117604
			НР - 61%; СП - 8%			31380,00	805,82	62760	1612		8711	
32	35	Ц13-121305-0307 1312-1305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	34813,11	2249,95	69626	4500	2366	39267	117604
			НР - 61%; СП - 8%			31380,00	805,82	62760	1612		8711	
33	37	Ц13-121305-0308 1312-1305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 350мм. Монтаж оборудования	шт.	2	53112,78	4087,26	106226	8174	3912	59224	178686
			НР - 61%; СП - 8%			47070,00	1474,09	94140	2948		13236	
34	39	Ц13-121305-0308 1312-1305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 400мм. Монтаж оборудования	шт.	2	53112,78	4087,26	106226	8174	3912	59224	178686
			НР - 61%; СП - 8%			47070,00	1474,09	94140	2948		13236	
35	41	Е11-181001-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	12	8770,82	1228,99	105250	14747	1188	91929	212953
			НР - 98%; СП - 8%			7442,90	374,20	89315	4490		15774	
36	42	С1242-404-0411 242-404-0411 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 150	шт.	2	136938,00	--	273876	--	273876	--	295786

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		21910	
37	43	С1242-404-0412 242-404-0412 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 200	шт.	2	267260,00	--	534520	--	534520	--	577282
			СП - 8%			--	--	--	--		42762	
38	44	С1242-404-0413 242-404-0413 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 250	шт.	2	1018221,00	--	2036442	--	2036442	--	2199357
			СП - 8%			--	--	--	--		162915	
39	48	Ц13-121203-0208 1312-1203-0208 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	32624,46	1665,74	195747	9994	3233	112151	332530
			НР - 61%; СП - 8%			30420,00	222,33	182520	1334		24632	
40	49	Ц13-121203-0209 1312-1203-0209 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	42438,10	2077,00	254629	12462	8947	143387	429858
			НР - 61%; СП - 8%			38870,00	306,90	233220	1841		31841	
41	50	Ц13-121203-0210 1312-1203-0210 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	52025,72	2493,12	936463	44876	39827	523872	1577162
			НР - 61%; СП - 8%			47320,00	391,47	851760	7046		116827	
42	56	С1245-405-0208 245-405-0208 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 200	комплект	4	34621,00	--	138484	--	138484	--	149563
			СП - 8%			--	--	--	--		11079	
43	57	С1245-405-0209 245-405-0209 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 300	комплект	4	64833,00	--	259332	--	259332	--	280079
			СП - 8%			--	--	--	--		20747	
44	58	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2588,91	64,28	5178	129	377	4687	10655
			НР - 99%; СП - 8%			2336,04	31,38	4672	63		789	
45	59	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN50	шт.	2	110084,00	--	220168	--	220168	--	237781
			СП - 8%			--	--	--	--		17613	
46	60	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2	2937,10	--	5874	--	4853	1001	7425
			НР - 98%; СП - 8%			510,56	--	1021	--		550	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5751658	313317	3563209	1283497	7597168

РАЗДЕЛ 4.Отопление и Вентиляция. ЛС-6-2-4

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	32,4	1836,70	103,97	59509	3369	4080	52152	120594
			НР - 98%; СП - 8%			1606,80	35,68	52060	1156		8933	
48	2	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	32,4	7062,00	--	228809	--	228809	--	247114
			СП - 8%			--	--	--	--		18305	
49	3	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5мм	шт	12	4835,00	--	58020	--	58020	--	62662
			СП - 8%			--	--	--	--		4642	
50	4	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	48	4392,00	--	210816	--	210816	--	227681
			СП - 8%			--	--	--	--		16865	
51	5	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, или сосварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр наружный и условный 650х530 мм	м	12	49492,78	13392,89	593913	160715	154	305795	971685
			НР - 61%; СП - 8%			36087,00	5688,33	433044	68260		71977	
52	6	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	12	55723,00	--	668676	--	668676	--	722170
			СП - 8%			--	--	--	--		53494	
53	7	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	6	1562,30	20,42	9374	123	6455	2789	13136
			НР - 98%; СП - 8%			465,99	8,32	2796	50		973	
54	8	Е11-200701-0107 1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	12	7145,62	77,58	85747	931	68703	15984	109870
			НР - 98%; СП - 8%			1342,74	16,47	16113	198		8139	
55	9	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	12	891,00	--	10692	--	10692	--	11547
			СП - 8%			--	--	--	--		855	
56	10	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж сушил из листовой стали	т	0,384	150520,05	40940,36	57800	15721	3580	28912	93649
			НР - 69%; СП - 8%			100259,10	8859,51	38499	3402		6937	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	11	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,384	818918,00	--	314465	--	314465	--	339622
			СП - 8%			--	--	--	--		25157	
58	12	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м ивысотой до 25 м	т	0,2124	102536,28	22496,13	21779	4778	620	12302	36808
			НР - 69%; СП - 8%			77122,50	6821,44	16381	1449		2726	
59	13	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2124	701217,00	--	148938	--	148938	--	160853
			СП - 8%			--	--	--	--		11915	
60	14	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Установка фильтров	шт	12	17083,14	383,89	204998	4607	16140	181700	417634
			НР - 98%; СП - 8%			15354,23	96,48	184251	1158		30936	
61	15	прайс Вент премиум	Панельный фильтр д=160мм EU3	шт	12	16875,00	--	202500	--	202500	--	218700
			СП - 8%			--	--	--	--		16200	
62	16	прайс Вент премиум	Касетный фильтр для круглых каналов д=160мм	шт	12	8035,71	--	96429	--	96429	--	104143
			СП - 8%			--	--	--	--		7714	
63	17	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015 прим	Хомут 160 FK	шт.	24	6500,00	--	156000	--	156000	--	168480
			СП - 8%			--	--	--	--		12480	
64	18	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1498,00	--	17976	--	17976	--	19414
			СП - 8%			--	--	--	--		1438	
65	19	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительныес гайками и шайбами	т	0,03072	647579,00	--	19894	--	19894	--	21485
			СП - 8%			--	--	--	--		1591	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3166335	190244	2232947	599634	4067247
			РАЗДЕЛ 5.Благоустройство. ЛС-7-1									
			Ж/Б ОГРАДА Б5В-1 с воротами ВМ4В и калиткой -323м (3.017-1 в0 л.12)									
66	17	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	35,72	25994,00	--	928506	--	928506	--	1002786
			СП - 8%			--	--	--	--		74280	
67	18	С1261-101-0379 261-101-0379 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	94	44739,00	--	4205466	--	4205466	--	4541903
			СП - 8%			--	--	--	--		336437	
68	21	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т(ворота и калитка)	т	0,22585	818975,00	--	184966	--	184966	--	199763

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		14797	
69	22	С1225-108-0101 225-108-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные -столбы С5Б(ГОСТ 25628-90, ГОСТ23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,21	89688,00	--	18834	--	18834	--	20341
			СП - 8%			--	--	--	--		1507	
70	24	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,9	25994,00	--	23395	--	23395	--	25267
			СП - 8%			--	--	--	--		1872	
71	28	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2941,9	489,00	--	1438589	--	1438589	--	1553676
			СП - 8%			--	--	--	--		115087	
			ОГРАДА М1-Б-323 п/м									
72	33	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13482	450467,00	--	60732	--	60732	--	65591
			СП - 8%			--	--	--	--		4859	
73	34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0856	392348,00	--	33585	--	33585	--	36272
			СП - 8%			--	--	--	--		2687	
74	36	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	802,5	936,00	--	751140	--	751140	--	811231
			СП - 8%			--	--	--	--		60091	
75	37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1819	392348,00	--	71368	--	71368	--	77077
			СП - 8%			--	--	--	--		5709	
76	38	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,9795	438170,00	--	867358	--	867358	--	936747
			СП - 8%			--	--	--	--		69389	
77	39	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005	т	0,0535	492313,00	--	26339	--	26339	--	28446
			СП - 8%			--	--	--	--		2107	
78	410	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,17976	450467,00	--	80976	--	80976	--	87454
			СП - 8%			--	--	--	--		6478	
79	42	С1225-108-0101 225-108-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные -столбы С5Б(ГОСТ 25628-90, ГОСТ23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	7,98	72000,00	--	574560	--	574560	--	620525
			СП - 8%			--	--	--	--		45965	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9265814	--	9265814	--	10007079
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									24 904 456

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1279041		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		685137				
			Итого с временными									25 589 593
			Зимние удорожания			0,91%		221226				
			Итого с зимними удорожаниями									25 810 819
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		490636				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 301 455
			в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 - 100%									27 617 879
			Итого с НДС			12 %		3314146				30 932 025
			Итого со скидкой			0,949999999						29 385 423
			том числе НДС 12%									*3 148 438*

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации)

Директор _____ Буркитов Т. С.
(должность, подпись)

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"
(наименование организации)

Инженер-эксперт _____ Шалкаров А.Ш.
(должность, подпись)