Форма №3-КС

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктуры развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Технический надзор: ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»

Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22.06.2023 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»	228 583 748,48	200 000 000,00	21 428 571,4							5 357 142,9	50 000 000,00
ужержание аванса 30 %											15 000 000,00
Итого к оплате:											**35 000 000,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Руководитель_____Абдакимов Т. К.

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Директор_____Абдулвахидов Н.

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор_____Буркитов Т. С.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**
Инженер: **ТОО "АсылТехСтрой KZ"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Стройка: **«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)
Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,В1. ЛС-6-1										
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
1	28	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/КРЕСТОВИНЫ,ПЕРЕХОД,ТРОИНИК**	т фасонных частей	0,07118		1092857,73	463201,71	77790	32971	25107	29693	116082
			НР - 99%; СП - 8%				276937,50	144433,53	19712	10281		8599	
2	29	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ПЕРЕХОД/**	т фасонных частей	0,0752		752618,73	463201,71	56597	34832	939	31370	95005
			НР - 99%; СП - 8%				276937,50	144433,53	20826	10861		7037	
3	33	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА,ЗАГЛУШКА,ОТВОД/**	т фасонных частей	0,39506		752618,73	463201,71	297330	182993	4930	164802	499103
			НР - 99%; СП - 8%				276937,50	144433,53	109407	57060		36971	
4	40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	18		1552,87	955,88	27952	17206	--	15941	47404
			НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	10746	5356		3511	
5	45	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	2		5335,67	454,67	10671	910	573	9158	21415
			НР - 99%; СП - 8%				4593,75	31,38	9188	63		1586	
6	47	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	5		3053,03	249,28	15265	1246	613	13350	30904

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			2681,25	15,69	13406	78		2289	
7	49	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	1930,38	149,95	7722	600	372	6745	15624
						1687,50	15,69	6750	63		1157	
8	52	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	10	1269,41	83,16	12694	832	612	11138	25738
						1125,00	--	11250	--		1907	
9	54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
						596,99	297,56	7164	3571		2341	
10	57	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	1290967,65	446867,65	2582	894	--	1963	4909
						844100,00	147553,52	1688	295		364	
11	59	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0035	663099,26	227754,92	2321	798	2	1770	4418
						434528,00	76152,77	1521	267		327	
12	64	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	10094,97	4470,81	20190	8941	4089	10216	32838
						3579,81	1579,62	7160	3159		2432	
13	65	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	4	4940,39	2476,53	19762	9906	595	12599	34950
						2315,30	866,34	9261	3465		2589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				569510	303600	37832	319372	959992
			РАЗДЕЛ 2.Технологические решения. ЛС-6-2-3									
			Переливной трубопровод (ПР)									
14	21	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,89304	752618,73	463201,71	672120	413658	11145	372539	1128231
						276937,50	144433,53	247317	128985		83573	
			Поплавковый запорный клапан									
15	32	С1242-306-0110 242-306-0110 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200 СП - 8%	шт.	2	65491,00	--	130982	--	130982	--	141461
						--	--	--	--		10479	
16	34	С1242-306-0111 242-306-0111 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	шт.	2	113234,00	--	226468	--	226468	--	244585

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		18117	
17	36	519-303-0101 519-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	шт.	2	177830,00	–	355660	–		–	355660
						–	–	–	–	355660	–	
18	38	519-303-0102 519-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	шт.	2	277389,00	–	554778	–		–	554778
						–	–	–	–	554778	–	
19	40	519-303-0103 519-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	шт.	2	418470,00	–	836940	–		–	836940
						–	–	–	–	836940	–	
20	45	519-403-0101 519-403-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 300	шт.	2	560802,00	–	1121604	–		–	1121604
						–	–	–	–	1121604	–	
21	46	519-403-0102 519-403-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 350	шт.	2	988793,00	–	1977586	–		–	1977586
						–	–	–	–	1977586	–	
22	47	519-403-0103 519-403-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 400	шт.	2	1488088,00	–	2976176	–		–	2976176
						–	–	–	–	2976176	–	
23	51	519-106-0101 519-106-0101 РСНБ РК 2015	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара инефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 200	шт.	6	305986,00	–	1835916	–		–	1835916
						–	–	–	–	1835916	–	
24	52	519-106-0102 519-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара инефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 250	шт.	6	404445,00	–	2426670	–		–	2426670
						–	–	–	–	2426670	–	
25	53	519-106-0103 519-106-0103 РСНБ РК 2015	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара инефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 300	шт.	6	602348,00	–	3614088	–		–	3614088
						–	–	–	–	3614088	–	
26	54	519-106-0104 519-106-0104 РСНБ РК 2015	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара инефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 350	шт.	6	966699,00	–	5800194	–		–	5800194
						–	–	–	–	5800194	–	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	55	519-106-0105 519-106-0105 РСНБ РК 2015	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара инефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 400	шт.	6	1587401,00	–	9524406	–		–	9524406
						–	–	–	–	9524406	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32053588	413658	368595	372539	32538295
			РАЗДЕЛ 3.Благоустройство. ЛС-7-1									
			Вертикальная планировка									
28	1	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительногогрунта 20 м/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	480	39,61	39,61	19013	19013	–	6003	27017
						–	17,37	–	8338		2001	
29	2	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/с 10м до 20м/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	480	28,62	28,62	13738	13738	–	4337	19521
						–	12,55	–	6024		1446	
30	3	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /автодорожноепокрытие/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3грунта	114	62,37	62,37	7110	7110	–	2093	9939
						–	25,50	–	2907		736	
31	4	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/автомобильных дорог/ *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проходбульдозера	15	1,61	1,61	24	24	–	7	34
						–	0,66	–	10		3	
32	5	Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2512	240,80	233,78	604890	587256	–	85874	746025
						7,02	40,46	17634	101636		55261	
33	6	С3411-101-0116 411-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	87920	102,00	–	8967840	–		–	9685267
						–	–	–	–		717427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9612615	627141	–	98314	10487803
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									43 986 091
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							31024018		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		375900				
			Итого с временными									44 361 991
			Зимние удорожания			0,91%		121376				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями										**44 483 367**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**269187**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**44 752 554**
			в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 - 100%										**46 992 482**
			Итого с НДС				**12 %**		**5639098**				**52 631 579**
			Итого со скидкой				**0,949999999**						**50 000 000**
			том числе НДС 12%										***5 357 143***

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации)

Директор _____ Буркитов Т. С.
(должность, подпись)

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"
(наименование организации)

Инженер-эксперт _____ Шалкаров А.Ш.
(должность, подпись)