Форма №3-КС

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктуры развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Технический надзор: ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»

Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 23.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»	178 583 748,48	150 000 000,00	16 071 428,6							16 071 428,6	150 000 000,00
ужержание аванса 30 %											45 000 000,00
Итого к оплате:											**105 000 000,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Заместитель руководителя _____ Момбеков Е.Э.

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Директор _____ Абдулвахидов Н.

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Буркитов Т. С.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**
Инженер: **ТОО "АсылТехСтрой KZ"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Стройка: **«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)
Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за **май 2023** **(месяц, год)**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Резервуар 1000м3 2шт. ЛС-6-2-1										
			Земляные работы										
1	7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		23,19858	31,69	31,69	735	736	--	216	1028
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	301		76	
2	8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		23,19858	17,75	17,75	412	411	--	121	576
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,26	--	168		43	
3	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		23,19858	181,02	81,66	4199	1895	--	2348	7070
			НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	2305	956		524	
4	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		2,57762	927,48	--	2391	--	--	1721	4441
			НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	2391	--		329	
5	11	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Недостающий грунт для обваловки и засыпки)	м3 грунта		1082,227616	246,46	237,27	266726	256780	--	48404	340341
			НР - 72%; СП - 8%				9,19	52,93	9946	57282		25210	
6	12	С3411-101-0101 411-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		1948,009709	418,00	--	814268	--		--	879409

			СП - 8%			--	--	--	--		65141	
7	13	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	741,2232	45,13	45,13	33451	33452	--	9846	46761
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,45	--	13676		3464	
8	14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)	м3 уплотненного грунта	741,2232	181,02	81,66	134176	60528	--	75009	225920
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	73648	30531		16735	
9	15	Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	341,004416	150,59	144,11	51352	49142	--	8441	64577
			НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,90	2210	9514		4783	
10	16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	341,004416	927,48	--	316275	--	--	227718	587512
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	316275	--		43519	
11	17	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	341,004416	131,30	--	44774	--	--	32237	83172
			НР - 72%; СП - 8%			131,30	--	44774	--		6161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1668759	402944	--	406061	2240807
			РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции									
12	18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	74,8	22388,03	1165,54	1674625	87183	1476465	120352	1938575
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	110977	21278		143598	
13	19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная по бетонной подготовке	м2 поверхности	737,28	1153,29	12,86	850298	9481	471019	348218	1294397
			НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	369798	4630		95881	
14	20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	737,28	821,24	33,62	605484	24788	281213	293074	970443
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	299483	12298		71885	
15	21	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	573,6	50629,23	5861,25	29040926	3362013	14796396	11118762	43372463
			НР - 91%; СП - 8%			18972,31	2328,98	10882517	1335903		3212775	
16	27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	629,76	925,81	20,31	583038	12790	363976	193672	838846
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	206272	1977		62137	
17	28	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/(Сальники)/АС-21/	/	0,306	752618,73	463201,71	230301	141740	3818	127650	386587
			НР - 99%; СП - 8%			276937,50	144433,53	84743	44197		28636	
18	29	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2-26 шт,МН118-6- 8 шт	т	0,3432	930702,34	1472,34	319417	505	290208	26328	373405

			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	28704	228		27660	
			Каркас/АС-27,28/									
19	30	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	6,96	39529,99	5553,69	275129	38653	171398	67311	369835
			НР - 91%; СП - 8%			9350,25	1277,36	65078	8890		27395	
20	31	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,52	51238,96	5597,96	743990	81282	429401	228781	1050592
			НР - 91%; СП - 8%			16068,00	1246,56	233307	18100		77822	
21	35	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка / /МН124-2-13 шт/	т	0,8424	930702,34	1472,34	784024	1241	712328	64624	916540
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	70455	561		67892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				35107232	3759676	18996222	12588772	51511683
			РАЗДЕЛ 3.Покрытия/АС-7,15									
22	36	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	72	6990,16	1559,45	503292	112280	177135	291530	858408
			НР - 118%; СП - 8%			2970,52	460,86	213877	33182		63586	
23	37	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	41,8446	56592,00	--	2368071	--	2368071	--	2557517
			СП - 8%			--	--	--	--		189446	
24	38	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры(для усиления плит перекрытия)	т арматуры	0,1424	64949,80	1446,30	9249	206	--	10789	21641
			НР - 118%; СП - 8%			63503,50	706,05	9043	101		1603	
25	40	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,5	69831,03	36130,23	34916	18065	--	21686	61131
			НР - 84%; СП - 8%			33700,80	17933,67	16850	8967		4528	
26	41	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (усиление плиты)	м3	1,2	103157,65	786,06	123789	943	59447	53635	191618
			НР - 84%; СП - 8%			52832,78	376,56	63399	452		14194	
27	43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,2	41971,18	5085,61	637962	77301	383095	177357	880544
			НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	177566	17331		65225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3677279	208795	2987748	554997	4570859
			РАЗДЕЛ 4.Камера лаза(1шт), камера приборов(1шт)/АС-15									
28	46	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,308	15424,47	7969,09	4751	2455	145	3670	9095

			НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	2151	959		674	
29	47	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,2	9484,39	4751,98	30350	15206	1310	23586	58251
			НР - 118%; СП - 8%			4323,12	1923,26	13834	6154		4315	
30	48	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	12368,00	--	98944	--	98944	--	106860
			СП - 8%			--	--	--	--		7916	
31	49	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5387,00	--	21548	--	21548	--	23272
			СП - 8%			--	--	--	--		1724	
32	50	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	20219,00	--	80876	--	80876	--	87346
			СП - 8%			--	--	--	--		6470	
33	51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4836,00	--	19344	--	19344	--	20892
			СП - 8%			--	--	--	--		1548	
34	52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/для камеры лаза и камеры приборов-Мс-1...Мс-5/	т	0,20052	1132582,34	1472,34	227105	295	169558	52220	301672
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	57252	133		22346	
35	53	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Швеллер №12, уголок/	т	0,20052	875906,34	1472,34	175637	295	169559	5384	195503
			НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	5783	133		14482	
36	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(Набетонка по уклону по дну)	м3	68,8	22388,03	1165,54	1540296	80189	1358032	110698	1783073
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	102075	19571		132080	
37	55	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(ходовые скобы Мн801,Мн713-1)	т	0,02412	996013,85	8219,17	24024	198	22085	2100	28214
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	1741	39		2090	
			Крышка К-1/АС-16									
38	59	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	647579,00	--	777	--	777	--	839
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
39	60	С1217-108-0102 217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,48	743,00	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
40	61	С1217-108-0101 217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,8	392,00	--	1882	--	1882	--	2033

			СП - 8%			--	--	--	--		151	
			Крышка К-2/АС-17/									
41	65	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	647579,00	--	777	--	777	--	839
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
42	66	С1217-108-0102 217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,48	743,00	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
43	67	С1217-108-0101 217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,8	392,00	--	1882	--	1882	--	2033
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
44	68	С1215-201-0101 215-201-0101 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02	70301,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
45	70	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,6696	50750,00	--	33982	--	33982	--	36701
			СП - 8%			--	--	--	--		2719	
46	73	С1217-108-0102 217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	1,76	743,00	--	1308	--	1308	--	1413
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
			Металлоконструкции									
47	74	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/АС-5/	м3	25	34106,89	4158,80	852672	103970	631653	144537	1076985
			НР - 91%; СП - 8%			4681,95	1671,31	117049	41783		79777	
48	76	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(Стремянки С-1)	т	0,2432	887579,00	--	215859	--	215859	--	233128
			СП - 8%			--	--	--	--		17269	
49	78	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т\решетка\	т	0,0268	818975,00	--	21949	--	21949	--	23705
			СП - 8%			--	--	--	--		1756	
50	80	С1222-508-0101 222-508-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (Металлический лист в камере приборов)	т	0,53756	822701,00	--	442251	--	442251	--	477631
			СП - 8%			--	--	--	--		35380	
			Гидроизоляционные работы									
51	81	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен)	м2	1192,98	2854,01	51,91	3404777	61927	2744058	449591	4162718
			НР - 69%; СП - 8%			501,93	44,25	598792	52789		308349	

52	82	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия)	м2	626,58	2854,01	51,91	1788266	32526	1441241	236136	2186354
			НР - 69%; СП - 8%			501,93	44,25	314499	27726		161952	
			Теплоизоляционные и отделочные работы									
53	83	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой(Оклейка стеклотканью на битумной мастике между плитами)	м2	225,36	3201,33	97,67	721452	22011	444266	182992	976800
			НР - 69%; СП - 8%			1132,30	44,51	255175	10031		72356	
54	84	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015 примен	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм(Изоляция "Хамаст" в т.ч сбоку по периметру перекрытия)	м2	797,164416	803,76	70,58	640729	56264	420791	165079	870273
			НР - 92%; СП - 8%			205,32	19,77	163674	15760		64465	
55	85	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 к=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек(добавлять 15мм)	м2	797,164416	3636,93	119,70	2899231	95420	416383	2220635	5529456
			НР - 92%; СП - 8%			2994,90	33,00	2387428	26306		409589	
56	86	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(По уклону)	м2	797,164416	786,15	113,45	626691	90439	323361	218184	912465
			НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	212891	24266		67590	
57	87	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(добавлять до толщины 20-80 мм)	м2	797,164416	1849,92	58,45	1474690	46594	462172	900714	2565437
			НР - 92%; СП - 8%			1211,70	16,45	965924	13113		190032	
58	88	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	797,164416	658,04	57,28	524566	45661	284222	190154	771897
			НР - 92%; СП - 8%			244,22	15,06	194683	12005		57178	
59	89	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	39,8582208	32670,00	--	1302168	--	1302168	--	1406341
			СП - 8%			--	--	--	--		104173	
60	90	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	797,164416	786,15	113,45	626691	90439	323361	218184	912465
			НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	212891	24266		67590	
61	91	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	797,164416	115,92	8,35	92407	6656	66021	19875	121264
			НР - 92%; СП - 8%			24,75	2,35	19730	1873		8983	
62	92	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	797,164416	1061,53	15,35	846214	12236	666876	157320	1083816
			НР - 92%; СП - 8%			209,62	4,89	167102	3898		80283	

63	93	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок(Армирование стяжки сеткой по периметру сооружения и между плитами) *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,744	17713,00 16124,00	1557,64 703,74	13178 11996	1159 524	23	11393 1966	26537
64	94	С1214-401-0201 214-401-0201 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм *СП - 8%*	м2	398	483,00 --	-- --	192234 --	-- --	192234	-- 15379	207613
65	95	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	648	1367,17 411,90	108,32 42,43	885926 266911	70192 27495	548823	276741 93013	1255681
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЛЮКА-ЛАЗА, КАМЕРЫ ПРИБОРОВ										
66	96	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015 примен	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм(Изоляция "Хамаст" в т.ч сбоку по периметру перекрытия) *НР - 92%; СП - 8%*	м2	36,504384	807,28 205,32	70,58 19,77	29469 7495	2577 722	19397	7559 2962	39991
67	97	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 к=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек(добавлять 15мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2	36,504384	3636,93 2994,90	119,70 33,00	132764 109327	4370 1205	19067	101689 18756	253209
68	98	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проложить слой стеклоткани в стыках плит покрытия /стыки/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,2752	3201,33 1132,30	97,67 44,51	16888 5973	515 235	10400	4283 1694	22865
69	99	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных(Изоляция (утепление) стен стеновых колец на всю высоту) *НР - 76%; СП - 8%*	м3	1,8252192	44513,60 29053,83	1412,63 533,46	81247 53030	2579 974	25638	41043 9783	132073
70	100	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2	6,646752	658,04 244,22	57,28 15,06	4374 1623	381 100	2370	1586 477	6436
71	101	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 *СП - 8%*	м3	0,3323376	32670,00 --	-- --	10857 --	-- --	10857	-- 869	11726
72	102	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен(Стеновых колец выше отметки земли) *НР - 80%; СП - 8%*	м2	28,064064	3393,84 1688,20	39,99 19,27	95245 47378	1122 541	46745	38335 10686	144266
73	103	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен(при оштукатуривании колец)	м2	28,064064	593,59	7,41	16659	208	7264	7416	26001

			НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	9187	83		1926	
74	104	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен(в помещениикамеры вентиляции)	м2	25,6224	3393,84	39,99	86958	1025	42677	35000	131714
			НР - 80%; СП - 8%			1688,20	19,27	43256	494		9757	
75	105	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса при оштукатуривании стен(при оштукатуривании колец)	м2	25,6224	593,59	7,41	15209	190	6631	6771	23738
			НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	8388	76		1758	
76	106	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	м2	7,065	1211,01	69,18	8556	489	2026	5154	14807
			НР - 80%; СП - 8%			855,11	56,85	6041	402		1097	
77	107	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	м2	7,065	1031,79	10,99	7290	78	2939	3443	11592
			НР - 80%; СП - 8%			604,82	4,38	4273	31		859	
78	108	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	32,6874	118,76	0,89	3882	29	229	2911	7336
			НР - 80%; СП - 8%			110,86	0,45	3624	15		543	
79	109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	1,36904	4381,97	1165,54	5999	1595	2373	2203	8858
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2031	389		656	
80	110	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,36904	-13103,00	--	-17939	--	-17939	--	-19374
			СП - 8%			--	--	--	--		-1435	
81	111	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон т	м3	1,36904	17653,00	--	24168	--	24168	--	26101
			СП - 8%			--	--	--	--		1933	
82	112	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз(Металлоконструкции, элементы крепления, закладные детали и прочие металлические изделия)	м2	71,25	268,12	2,72	19104	194	16062	1980	22771
			НР - 69%; СП - 8%			39,97	0,31	2848	22		1687	
83	113	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	71,25	198,50	1,93	14143	137	12609	979	16332
			НР - 69%; СП - 8%			19,61	0,31	1397	22		1210	
84	114	С1261-201-0396 261-201-0396 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПП-1(15% от веса эмали)	т	0,0026718	1894996,00	--	5063	--	5063	--	5468
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
85	115	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724(окраска за 4 раза)	м2	71,25	794,02	7,73	56574	551	50434	3918	65332
			НР - 69%; СП - 8%			78,44	1,26	5589	90		4839	
		Разные работы										

86	116	Ц13-120101-0216 1312-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	т	1,1752	5452,39	1880,74	6408	2210	178	2842	9990
			НР - 61%; СП - 8%			3420,42	543,63	4020	639		740	
87	117	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	14,31704	34375,00	--	492148	--	492148	--	531520
			СП - 8%			--	--	--	--		39372	
88	118	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм (Защита концов футляров нанесением герметика)	м2	0,1413	8855,90	129,81	1251	19	857	264	1637
			НР - 69%; СП - 8%			2652,48	60,20	375	9		121	
89	119	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	2000	193,17	2,89	386340	5780	194360	172008	603016
			НР - 91%; СП - 8%			93,10	1,41	186200	2820		44668	
90	120	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	2000	353,26	0,96	706520	1920	314200	356119	1147651
			НР - 91%; СП - 8%			195,20	0,47	390400	940		85011	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22046731	860101	14222594	6384696	30705948
			РАЗДЕЛ 5.Благоустройство. ЛС-7-1									
			Тип 1/2 Грунтовое покрытие									
91	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	518	181,02	81,66	93768	42299	--	52420	157883
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	51468	21336		11695	
92	8	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/см. Устройство	м2 основания или покрытия	518	207,44	154,69	107454	80129	--	55586	176083
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	27324	24144		13043	
93	9	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,4096	1655,00	--	28813	--	28813	--	31118
			СП - 8%			--	--	--	--		2305	
94	10	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,22616	14,00	--	17	--	17	--	18
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			Тип 3. Грунтовое покрытие									
95	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	250	181,02	81,66	45255	20415	--	25299	76198
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	24840	10298		5644	
96	12	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	250	207,44	154,69	51860	38672	--	26827	84982
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	13188	11652		6295	

97	13	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,3	1655,00	--	15392	--	15392	--	16623
			СП - 8%			--	--	--	--		1231	
98	14	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,655	14,00	--	9	--	9	--	10
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				342568	181515	44231	160132	542915
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЛС-6-1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
99	1	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/+КОТЛОВАН ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	5729,937925	221,46	221,46	1268952	1268952	--	133132	1514250
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,27	--	184905		112167	
100	2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	177,214575	3773,57	--	668731	--	--	481486	1242235
			НР - 72%; СП - 8%			3773,57	--	668731	--		92017	
101	3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	220,86	3144,64	--	694525	--	--	500058	1290150
			НР - 72%; СП - 8%			3144,64	--	694525	--		95567	
102	4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	50	6763,78	180,98	338189	9049	267685	63559	433888
			НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	61455	2746		32140	
103	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА 10СМ/	м3 грунта	58,99	927,48	--	54712	--	--	39393	101633
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	54712	--		7528	
104	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ	м3 грунта	171,3	927,48	--	158877	--	--	114392	295130
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	158877	--		21862	
105	7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5386,67	36,96	36,96	199091	199092	--	58603	278309
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	81393		20616	
106	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5386,67	181,02	81,66	975095	439876	--	545109	1641821
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	535220	221877		121616	
107	9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	411,4	70,40	70,40	28963	28962	--	7441	39316

			НР - 72%; СП - 8%			--	25,12	--	10334		2912		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
108	10	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,103	1721712,10	742229,09	177336	76450	11597	115721	316502
			НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	89289	27602		23445		
109	11	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	939825,00	255637,28	12218	3323	845	9202	23134
			НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	8050	1245		1714		
110	12	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,535	738733,72	258959,38	395223	138543	16354	283321	732827
			НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	240326	45856		54283		
111	13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	404233,49	111336,77	48508	13361	390	38674	94157
			НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	34757	4308		6975		
112	14	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	103,412	20023,00	--	2070618	--	2070618	--	2236267
			СП - 8%			--	--	--	--		165649		
113	15	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	13,052	6442,00	--	84081	--	84081	--	90807
			СП - 8%			--	--	--	--		6726		
114	16	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	540,35	12461,00	--	6733301	--	6733301	--	7271965
			СП - 8%			--	--	--	--		538664		
115	17	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	121,2	1590,00	--	192708	--	192708	--	208125
			СП - 8%			--	--	--	--		15417		
			Запорная арматура										
116	18	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	9	15776,85	7331,64	141992	65985	6116	91397	252060
			НР - 99%; СП - 8%			7765,72	2492,10	69891	22429		18671		
117	19	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3416,43	224,98	10249	674	1226	8592	20348
			НР - 90%; СП - 8%			2783,06	109,83	8349	329		1507		

118	21	519-101-0401 519-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	9	197171,00	--	1774539	--		--	1774539
						--	--	--	--	1774539	--	
119	22	С1242-101-0504 242-101-0504 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	3	52617,00	--	157851	--	157851	--	170479
						--	--	--	--		12628	
120	23	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	19539,00	--	39078	--	39078	--	42204
						--	--	--	--		3126	
121	25	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	5	1498,00	--	7490	--	7490	--	8089
						--	--	--	--		599	
122	26	Е11-181001-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 300 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	3	8770,82	1228,99	26312	3687	296	22982	53238
						7442,90	374,20	22329	1123		3944	
123	27	519-403-0101 519-403-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	шт.	2	560802,00	--	1121604	--		--	1121604
						--	--	--	--	1121604	--	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
124	30	С1241-113-0133 241-113-0133 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х12,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	50588,00	--	101176	--	101176	--	109270
						--	--	--	--		8094	
125	31	С1241-113-0233 241-113-0233 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325 х8,0-159х8,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	33936,00	--	33936	--	33936	--	36651
						--	--	--	--		2715	
126	32	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	2726,00	--	5452	--	5452	--	5888
						--	--	--	--		436	
127	34	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм *СП - 8%*	м	1,5	20023,00	--	30034	--	30034	--	32437
						--	--	--	--		2403	
128	35	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,8	20023,00	--	16018	--	16018	--	17299

			СП - 8%			--	--	--	--		1281		
129	36	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	0,4	4251,00	--	1700	--	1700	--	1836	
						--	--	--	--		136		
130	37	С1241-117-0109 241-117-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 300 мм СП - 8%	шт.	4	17332,00	--	69328	--	69328	--	74874	
						--	--	--	--		5546		
131	38	С1241-112-0239 241-112-0239 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х12,0 мм СП - 8%	шт.	6	47872,00	--	287232	--	287232	--	310211	
						--	--	--	--		22979		
132	40	С1241-208-0416 241-208-0416 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	4	35902,00	--	143608	--	143608	--	155097	
						--	--	--	--		11489		
133	41	С1241-208-1215 241-208-1215 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	2	16321,00	--	32642	--	32642	--	35253	
						--	--	--	--		2611		
134	42	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	7	1772,00	--	12404	--	12404	--	13396	
						--	--	--	--		992		
135	43	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	3	923,00	--	2769	--	2769	--	2991	
						--	--	--	--		222		
136	43	С1241-208-0210 241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	1842,00	--	3684	--	3684	--	3979	
						--	--	--	--		295		
137	46	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм СП - 8%	шт.	24	10426,00	--	250224	--	250224	--	270242	
						--	--	--	--		20018		
138	48	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	5	6195,00	--	30975	--	30975	--	33453	
						--	--	--	--		2478		
139	50	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм СП - 8%	шт.	4	4392,00	--	17568	--	17568	--	18973	
						--	--	--	--		1405		
140	52	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	14	2590,00	--	36260	--	36260	--	39161	
						--	--	--	--		2901		
141	53	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,09166	647579,00	--	59357	--	59357	--	64106	
						--	--	--	--		4749		
142	55	С1241-214-0315 241-214-0315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	8	15844,00	--	126752	--	126752	--	136892	

			СП - 8%			--	--	--	--		10140	
143	56	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
144	58	С1241-201-0626 241-201-0626 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	2,02	31979,00	--	64598	--	64598	--	69766
			СП - 8%			--	--	--	--		5168	
145	60	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	3,535	10004,00	--	35364	--	35364	--	38193
			СП - 8%			--	--	--	--		2829	
		Колодец прямоугольный 4000х2500-1шт										
146	70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,58	17747,03	1165,54	28040	1841	23855	2542	33029
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2344	449		2447	
147	71	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,68	35506,60	3219,84	663263	60147	371943	259620	996714
			НР - 99%; СП - 8%			12375,45	1663,22	231173	31069		73831	
148	72	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92(Д40-25)	м3	2,63	57745,00	--	151869	--	151869	--	164019
			СП - 8%			--	--	--	--		12150	
149	73	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П24-5,5А,5В)	м3	2,09	73632,00	--	153891	--	153891	--	166202
			СП - 8%			--	--	--	--		12311	
150	74	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4836,00	--	9672	--	9672	--	10446
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
151	75	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5387,00	--	10774	--	10774	--	11636
			СП - 8%			--	--	--	--		862	
152	76	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12780,00	--	12780	--	12780	--	13802
			СП - 8%			--	--	--	--		1022	
153	77	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2	т	0,03	887579,00	--	26627	--	26627	--	28757
			СП - 8%			--	--	--	--		2130	
		Колодец прямоугольный 3500х2500-2шт										
154	80	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,62	17747,03	1165,54	46497	3053	39557	4216	54770
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	3887	745		4057	

167	95	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 *СП - 8%*	шт.	1	9435,00 --	-- --	9435 --	-- --	9435	-- 755	10190
168	96	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2 *СП - 8%*	т	0,0503	887579,00 --	-- --	44645 --	-- --	44645	-- 3572	48217
			Монтаж колодцы 1500мм-2шт									
169	101	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 69%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,64	22709,46 12093,90	10112,17 4420,84	128081 68210	57033 24934	2838	92212 17623	237916
170	102	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	24252,00 --	-- --	48504 --	-- --	48504	-- 3880	52384
171	103	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	10	17801,00 --	-- --	178010 --	-- --	178010	-- 14241	192251
172	104	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	2	23380,00 --	-- --	46760 --	-- --	46760	-- 3741	50501
173	105	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	4	4836,00 --	-- --	19344 --	-- --	19344	-- 1548	20892
174	106	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 *СП - 8%*	шт.	2	9435,00 --	-- --	18870 --	-- --	18870	-- 1510	20380
175	107	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2 *СП - 8%*	т	0,09212	887579,00 --	-- --	81764 --	-- --	81764	-- 6541	88305
			Канализационный колодец 1500-4шт									
176	112	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	8,49	36409,26 13922,51	7829,80 3432,07	309115 118202	66475 29138	124438	145867 36399	491381
177	113	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	4	24252,00 --	-- --	97008 --	-- --	97008	-- 7761	104769
178	114	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а *СП - 8%*	шт.	17	17801,00 --	-- --	302617 --	-- --	302617	-- 24209	326826

179	115	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а *СП - 8%*	шт.	1	12368,00 --	-- --	12368 --	-- --	12368	-- 989	13357
180	116	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	4	20219,00 --	-- --	80876 --	-- --	80876	-- 6470	87346
181	117	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	11	4836,00 --	-- --	53196 --	-- --	53196	-- 4256	57452
182	118	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	4	5387,00 --	-- --	21548 --	-- --	21548	-- 1724	23272
183	119	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2 *СП - 8%*	т	0,1621	887579,00 --	-- --	143877 --	-- --	143877	-- 11510	155387
184	124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	214	925,81 327,54	20,31 3,14	198123 70094	4346 672	123683	65812 21115	285050
185	125	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,24514	996013,85 72163,00	8219,17 1616,07	244163 17690	2015 396	224458	21342 21240	286745
186	126	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2// *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,85	120662,37 65254,28	784,56 376,56	102563 55466	667 320	46430	46860 11954	161377
187	127	С1261-201-0607 261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная *СП - 8%*	кг	51	575,00 --	-- --	29325 --	-- --	29325	-- 2346	31671
188	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/ДНИЩА/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	120	821,24 406,20	33,62 16,68	98549 48744	4035 2002	45770	47701 11700	157950
189	129	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм/10 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	120	808,06 447,61	44,07 6,29	96967 53713	5289 755	37965	51200 11853	160020
190	130	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=8	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	120	2417,59 1208,32	183,18 28,08	290111 144998	21982 3370	123131	139466 34366	463943
191	131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12	17747,03 1483,65	1165,54 284,46	212964 17804	13987 3414	181173	19308 18582	250854

192	132	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	48,99	181,02 99,36	81,66 41,19	8868 4868	4001 2018	--	4958 1106	14932
193	133	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/ *НР - 93%; СП - 8%*	м3	2,91	11792,08 7616,07	1784,66 910,02	34315 22163	5193 2648	6959	23074 4591	61980
194	134	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,103	4579843,47 542283,00	312412,17 63167,22	471724 55855	32178 6506	383691	61738 42677	576139
195	135	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	2423512,43 388864,00	215900,81 44764,05	31506 5055	2807 582	23644	5581 2967	40054
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				25493458	2659881	15827724	4102031	31731439
			РАЗДЕЛ 7. Воссановление дорог									
			Восстановление дорог									
196	136	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	20	3262,14 1932,85	1329,29 618,85	65243 38657	26586 12377	--	55117 9629	129988
197	137	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные.Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	54	394,39 128,58	265,81 65,08	21297 6943	14353 3514	--	11294 2607	35199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				86540	40939	--	66411	165187
			РАЗДЕЛ 8.Резервуар 1000м3 2шт.Технологические решения. ЛС- 6-2-3									
			Подводящий трубопровод (ПД)									
198	1	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,6	16701,30 2564,70	166,22 37,03	126930 19492	1263 281	106175	19378 11705	158012
199	2	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,6	20854,66 3059,10	261,92 68,30	158495 23249	1991 519	133255	23293 14543	196331
200	3	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	25655,19 3568,95	347,26 96,94	179586 24983	2431 679	152172	25148 16379	221113
201	4	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	33533,40 4063,35	447,37 124,53	234734 28443	3132 872	203159	28729 21077	284540

202	5	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,4	37043,21	499,80	237077	3199	205104	29058	287426
						4495,95	137,04	28774	877		21291	
203	6	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ПЕРЕХОДЫ/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,53254	1092857,73	463201,71	581990	246674	187836	222153	868474
						276937,50	144433,53	147480	76917		64331	
204	7	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ОТВОДЫ/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,4558	752618,73	463201,71	343044	211128	5688	190140	575839
						276937,50	144433,53	126228	65833		42655	
205	8	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами219х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	11494,00	--	22988	--	22988	--	24827
						--	--	--	--		1839	
206	9	С1241-112-0232 241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами273х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	16951,00	--	33902	--	33902	--	36614
						--	--	--	--		2712	
207	10	С1241-112-0237 241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами325х8,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	32472,00	--	64944	--	64944	--	70140
						--	--	--	--		5196	
208	11	С1241-112-0241 241-112-0241 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами377х9,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	48700,00	--	97400	--	97400	--	105192
						--	--	--	--		7792	
209	12	С1241-112-0245 241-112-0245 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами426х9,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	62307,00	--	124614	--	124614	--	134583
						--	--	--	--		9969	
			Спускной трубопровод (СП)									
210	13	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,4	5396,74	77,38	18349	263	14144	3957	24091
						1159,27	28,44	3942	97		1785	
211	14	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,4	8444,70	103,97	28712	353	22896	5473	36920
						1606,80	35,68	5463	121		2735	
			Переливной трубопровод (ПР)									
212	15	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	8444,70	103,97	67558	831	53873	12877	86870
						1606,80	35,68	12854	285		6435	
213	16	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	8	16701,30	166,22	133610	1330	111762	20398	166328

			НР - 98%; СП - 8%			2564,70	37,03	20518	296		12321		
214	17	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	20854,66 3059,10	261,92 68,30	166837 24473	2095 546	140269	24519 15308	206664
215	18	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	25655,19 3568,95	347,26 96,94	205242 28552	2779 776	173911	28741 18719	252701
216	19	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	37043,21 4495,95	499,80 137,04	296346 35968	3998 1096	256380	36323 26613	359282
217	20	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ПЕРЕХОДЫ/ НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,2611964	1092857,73 276937,50	463201,71 144433,53	285451 72335	120987 37726	92129	108960 31553	425964
218	22	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами159х4,0 мм СП - 8%	шт.	6	3974,00 --	-- --	23844 --	-- --	23844	-- 1908	25752
219	23	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами219х5,0 мм СП - 8%	шт.	6	11494,00 --	-- --	68964 --	-- --	68964	-- 5517	74481
220	24	С1241-112-0232 241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами273х7,0 мм СП - 8%	шт.	6	16951,00 --	-- --	101706 --	-- --	101706	-- 8136	109842
221	25	С1241-112-0237 241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами325х8,0 мм СП - 8%	шт.	6	32472,00 --	-- --	194832 --	-- --	194832	-- 15587	210419
222	26	С1241-112-0245 241-112-0245 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами426х9,0 мм СП - 8%	шт.	6	62307,00 --	-- --	373842 --	-- --	373842	-- 29907	403749
			Отводящий трубопровод									
223	7	Ц13-120108-0305 1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	7,4	3477,75 3138,00	201,09 74,68	25735 23221	1488 553	1026	14502 3219	43456
224	28	С1241-201-0820 241-201-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм СП - 8%	м	7,4	8172,00 --	-- --	60473 --	-- --	60473	-- 4838	65311
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4257205	603942	3027288	793649	5454921
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									126 923 761
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2896143		

155	81	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,95	64664,90 24256,50	3886,24 1954,80	1290065 483917	77530 38998	728618	517686 144620	1952371
156	82	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92(Д35-25) *СП - 8%*	м3	3,6	57745,00 --	-- --	207882 --	-- --	207882	-- 16631	224513
157	83	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П24-5,5А,5Б) *СП - 8%*	м3	3,4	73632,00 --	-- --	250349 --	-- --	250349	-- 20028	270377
158	84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4836,00 --	-- --	4836 --	-- --	4836	-- 387	5223
159	85	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	5387,00 --	-- --	5387 --	-- --	5387	-- 431	5818
160	86	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2 *СП - 8%*	т	0,04398	887579,00 --	-- --	39036 --	-- --	39036	-- 3123	42159
			Монтаж колодцы 2000 мм-2шт									
161	89	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,88	22709,46 12093,90	10112,17 4420,84	110822 59018	49348 21574	2456	79786 15249	205857
162	90	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	2	40606,00 --	-- --	81212 --	-- --	81212	-- 6497	87709
163	91	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	4	27574,00 --	-- --	110296 --	-- --	110296	-- 8824	119120
164	92	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт.	2	17881,00 --	-- --	35762 --	-- --	35762	-- 2861	38623
165	93	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 *СП - 8%*	шт.	2	41409,00 --	-- --	82818 --	-- --	82818	-- 6625	89443
166	94	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	4836,00 --	-- --	9672 --	-- --	9672	-- 774	10446

			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**3596801**				
			Итого с временными									**130 520 562**
			Зимние удорожания			**0,91%**		**1161382**				
			Итого с зимними удорожаниями									**131 681 944**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2575716**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**134 257 660**
			в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 - 100%									**140 977 444**
			Итого с НДС			**12 %**		**16917293**				**157 894 737**
			Итого со скидкой			**0,949999999**						**150 000 000**
			том числе НДС 12%									***16 071 429***

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации)

Директор Буркитов Т. С.
(должность, подпись)

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"
(наименование организации)

Инженер-эксперт Шалкаров А.Ш.
(должность, подпись)