Форма №3-КС

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктуры развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Технический надзор: ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»

Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»	271 546 496,87	242 962 748,39	26 031 723,0							1 454 713,4	13 577 325,39
ужержание аванса 30 %											4 073 197,52
Итого к оплате:											**9 504 127,87**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Руководитель_____Абдакимов Т. К.

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Директор_____Абдулвахидов Н.

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор_____Буркитов Т. С.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**
Инженер: **ТОО "АсылТехСтрой KZ"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Стройка: **«Строительство дополнительного водохранилища у источника воды «Акбура» по адресу кв. 124, уч. 108, сельского округа Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №38/01 от 14.02.2023 г. к договору №38 от 20.04.2022 г.**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЛС-6-1										
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
1	61	Е11-160901-0504 1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2		9059,59	253,06	18119	506	11598	5987	26035
			НР - 98%; СП - 8%				3007,62	47,07	6015	94		1929	
2	62	С1244-301-0605 244-301-0605 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 100, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2		578987,00	–	1157974	–	1157974	–	1250612
			СП - 8%				–	–	–	–		92638	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
3	78	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,87		1038,44	1,22	903	2	120	625	1651
			НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	781	1		122	
4	79	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
			СП - 8%				–	–	–	–		1515	
			Колодец прямоугольный 3500х2500-2шт										
5	87	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,27542		1038,44	1,22	1324	2	177	917	2420
			НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	1145	1		179	
6	88	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		18935,00	–	37870	–	37870	–	40900

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3030	
			Монтаж колодцы 2000 мм-2шт									
7	97	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,4587	1038,44	1,22	1515	2	203	1049	2769
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	1310	1		205	
8	98	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	0,1	17653,00	–	1765	–	1765	–	1906
			СП - 8%			–	–	–	–		141	
9	99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02788	996013,85	8219,17	27769	229	25528	2427	32612
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	2012	45		2416	
10	100	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935,00	–	37870	–	37870	–	40900
			СП - 8%			–	–	–	–		3030	
			Монтаж колодцы 1500мм-2шт									
11	108	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,33574	1038,44	1,22	1387	2	186	960	2535
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	1199	1		188	
12	109	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935,00	–	37870	–	37870	–	40900
			СП - 8%			–	–	–	–		3030	
13	110	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	0,1	17653,00	–	1765	–	1765	–	1906
			СП - 8%			–	–	–	–		141	
14	111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05784	996013,85	8219,17	57609	475	52960	5036	67656
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	4174	93		5012	
			Канализационный колодец 1500-4шт									
15	120	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,7009	1038,44	1,22	4882	6	655	3379	8922
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	4221	3		661	
16	121	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18935,00	–	75740	–	75740	–	81799
			СП - 8%			–	–	–	–		6059	
17	122	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/	м3	2,2	17653,00	–	38837	–	38837	–	41944
			СП - 8%			–	–	–	–		3107	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	123	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	–	8330	–	8330	–	8996
			СП - 8%			–	–	–	–		666	
			Воссановление дорог									
			Восстановление дорог									
19	138	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	956,16	207,59	154,69	198489	147907	145	102604	325180
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	50437	44566		24087	
20	141	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	250	1891,68	210,80	472920	52700	413615	14645	526570
			НР - 108%; СП - 8%			26,42	27,82	6605	6955		39005	
21	142	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	250	1396,25	199,36	349062	49840	292617	14831	393005
			НР - 108%; СП - 8%			26,42	28,51	6605	7128		29111	
			Хлораторная									
22	145	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24457,06	496,81	24457	497	3969	19752	47746
			НР - 98%; СП - 8%			19991,27	163,89	19991	164		3537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2575392	252168	2218729	172212	2967414
			РАЗДЕЛ 2.Резервуар 1000м3. Автоматика. ЛС-6-2-2									
			Приборы и средства автоматизации									
23	1	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	5951,08	1970,21	11902	3940	632	6755	20150
			НР - 75%; СП - 8%			3665,25	838,20	7330	1676		1493	
24	2	ТОО "АКЭТО" стр.111	Преобразователь давления измерительный ПД100И-ДГ	к-т	2	133728,57	–	267457	–		–	267457
						–	–	–	–	267457	–	
25	3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8584,15	2,21	17168	4	264	10309	29675
			НР - 61%; СП - 8%			8450,00	–	16900	–		2198	
26	4	ТОО "АКЭТО" стр.111	Блок питания БП07Б-Д3.2-24	шт.	2	13101,79	–	26204	–		–	26204
						–	–	–	–	26204	–	
27	5	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1371,14	32,14	2742	64	–	2032	5156

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 75%; СП - 8%			1339,00	15,69	2678	31		382	
28	6	ТОО "АКЭТО" стр.111	Модем GSM/GPRS ПМ01-220.АВ	шт	2	29607,32	–	59215	–		–	59215
						–	–	–	–	59215	–	
29	7	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	16	848,98	–	13584	–	552	9774	25227
			НР - 75%; СП - 8%			814,50	–	13032	–		1869	
30	8	ТОО "АКЭТО" стр.111	Прибор контроля уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 -220В ,50Гц,IP44	к-т	2	21240,25	–	42481	–		–	42481
						–	–	–	–	42481	–	
31	9	ТОО "АКЭТО" стр.111	Кондуктометрический датчик ДС.2	шт	4	9622,13	–	38489	–		–	38489
						–	–	–	–	38489	–	
32	10	ТОО "АКЭТО" стр.111	Прибор контроля уровня жидкости САУ-М6	к-т	4	22526,94	–	90108	–		–	90108
						–	–	–	–	90108	–	
33	11	ТОО "АКЭТО" стр.111	Кондуктометрический датчик ДС.П.3	шт	6	4086,85	–	24521	–		–	24521
						–	–	–	–	24521	–	
			Монтажные материалы									
34	12	Ц13-110101-0104 1311-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	16	3815,27	395,87	61044	6333	32871	18639	86058
			НР - 75%; СП - 8%			1365,00	188,28	21840	3012		6375	
35	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888	392348,00	–	3484	–	3484	–	3763
			СП - 8%			–	–	–	–		279	
36	14	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22мм ГОСТ 535-2005	т	0,001512	513715,00	–	777	–	777	–	839
			СП - 8%			–	–	–	–		62	
			Кабели и провода									
37	15	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	32	503,70	200,33	16118	6410	2177	6906	24866
			НР - 72%; СП - 8%			235,35	64,41	7531	2061		1842	
38	16	С1243-142-0103 243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	41293,00	–	826	–	826	–	892
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
39	17	С1243-215-0112 243-215-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 30х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99 /кабель гидрометрический для погружного зондаприм./	км	0,012	2189609,00	–	26275	–	26275	–	28377

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2102	
			Изделия ГМА									
40	18	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 Впостоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4	7277,00	–	29108	–	29108	–	31437
			СП - 8%			–	–	–	–		2329	
41	19	С1261-107-0621 261-107-0621 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	2	125,00	–	250	–	250	–	270
			СП - 8%			–	–	–	–		20	
			Монтажные материалы для установки датчиков - реле уровня									
42	20	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1710,12	126,79	27362	2029	10773	8883	39145
			НР - 61%; СП - 8%			910,02	0,16	14560	3		2900	
43	21	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	4	273,75	36,78	1095	147	401	430	1647
			НР - 72%; СП - 8%			136,71	12,57	547	50		122	
44	22	С1243-907-1001 243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	4	1041,00	–	4164	–	4164	–	4497
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
45	23	С1261-107-0840 261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	16	222,00	–	3552	–	3552	–	3836
			СП - 8%			–	–	–	–		284	
46	24	С1261-103-0103 261-103-0103 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	16	134,00	–	2144	–	2144	–	2316
			СП - 8%			–	–	–	–		172	
47	25	С1261-107-0740 261-107-0740 РСНБ РК 2015	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м2	6,912	1356,00	–	9373	–	9373	–	10123
			СП - 8%			–	–	–	–		750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				779441	18927	127623	63728	866747
			РАЗДЕЛ 3.Отопление и Вентиляция. ЛС-6-2-4									
			Строительные работы									
48	20	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	44	333,20	1,93	14661	85	13719	601	16482
			НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,31	857	14		1221	
49	21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	24	755,38	80,35	18129	1928	7952	6985	27123

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	8249	941		2009	
50	22	С1234-303-0625 234-303-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор и больше или равно7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 160 мм	м	24	13469,00	–	323256	–	323256	–	349116
			СП - 8%			–	–	–	–		25860	
51	23	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционногослоя 40 мм	м	24	2899,37	168,69	69585	4049	8540	43626	122268
			НР - 76%; СП - 8%			2374,83	16,95	56996	407		9057	
52	24	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,0942	527647,00	–	49704	–	49704	–	53680
			СП - 8%			–	–	–	–		3976	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				475335	6062	403171	51212	568669
			РАЗДЕЛ 4.Благоустройство. ЛС-7-1									
			Ж/Б ОГРАДА Б5В-1 с воротами ВМ4В и калиткой -323м (3.017-1 в0 л.12)									
53	15	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	365	3523,71	1743,74	1286154	636465	66237	1004853	2474288
			НР - 118%; СП - 8%			1598,50	734,57	583452	268118		183281	
54	16	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	188	3848,15	2166,25	723452	407255	–	571531	1398581
			НР - 118%; СП - 8%			1681,90	894,42	316197	168151		103599	
55	19	Е11-070111-0203 1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	25769,58	12591,73	25770	12592	656	21056	50572
			НР - 118%; СП - 8%			12522,04	5321,62	12522	5322		3746	
56	20	Е11-070111-0207 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	17805,77	9823,94	17806	9823	326	13930	34275
			НР - 118%; СП - 8%			7657,02	4148,45	7657	4148		2539	
57	23	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3848,15	2166,25	11544	6498	–	9120	22317
			НР - 118%; СП - 8%			1681,90	894,42	5046	2683		1653	
58	25	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг (насадки М11 -100шт)	т	0,00594	974592,27	7974,51	5789	48	5426	383	6666
			НР - 118%; СП - 8%			53066,00	1600,38	315	10		494	
59	26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,17226	167,41	3,86	29	1	17	7	39
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	11	–		3	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	27	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Натягивание колючей проволоки	м	365	36,93	0,32	13479	116	446	12846	28431
			НР - 99%; СП - 8%			35,39	0,16	12917	58		2106	
			ОГРАДА М1-Б-323 п/м									
61	29	Е11-010203-0501 1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	114	794,42	636,16	90564	72522	–	37153	137934
			НР - 72%; СП - 8%			158,26	294,38	18042	33559		10217	
62	30	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	47,88	28727,18	1848,82	1375457	88521	1009695	272257	1779531
			НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	277241	21942		131817	
63	31	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратамтруда - 1,1	т конструкций	1,74731	30000,27	12188,48	52420	21297	4741	22766	81201
			НР - 69%; СП - 8%			15098,38	3784,59	26382	6613		6015	
64	32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	40,18813	167,42	3,87	6728	155	4105	1721	9125
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	2468	25		676	
65	35	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали- ЭЛЕМЕНТОГРАЖДЕНИЯ. Монтаж	т конструкций	2,7285	89838,87	26212,51	245125	71521	29809	117648	391795
			НР - 69%; СП - 8%			52701,20	9789,10	143795	26710		29022	
66	41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,7555	167,42	3,87	10507	243	6410	2687	14249
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	3854	40		1055	
			ВОРОТА									
67	43	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкойстолбов металлических	шт.	1	49396,81	5379,87	49397	5379	15556	36234	92481
			НР - 118%; СП - 8%			28462,20	2244,48	28462	2244		6850	
68	44	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т- СТОЛБ	т	0,1406	818975,00	–	115148	–	115148	–	124360
			СП - 8%			–	–	–	–		9212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	45	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали- СТВОРКАВОРОТ. Монтаж	т конструкций	0,05518	89838,87	26212,51	4957	1446	603	2379	7923
			НР - 69%; СП - 8%			52701,20	9789,10	2908	540		587	
70	46	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,64	936,00	–	6215	–	6215	–	6712
			СП - 8%			–	–	–	–		497	
71	47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	392348,00	–	1271	–	1271	–	1373
			СП - 8%			–	–	–	–		102	
72	48	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03524	438170,00	–	15441	–	15441	–	16676
			СП - 8%			–	–	–	–		1235	
73	49	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,0005	492313,00	–	246	–	246	–	266
			СП - 8%			–	–	–	–		20	
74	50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,50294	167,42	3,87	754	18	459	193	1023
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	277	3		76	
			КАЛИТКА (1ШТ.)									
75	51	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбовметаллических	шт.	1	27410,27	127,06	27410	127	14495	15146	45960
			НР - 118%; СП - 8%			12787,65	47,63	12788	48		3404	
76	52	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т- СТОЛБ	т	0,0882	818975,00	–	72234	–	72234	–	78013
			СП - 8%			–	–	–	–		5779	
77	53	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали- СТВОРКАКАЛИТКИ. Монтаж	т конструкций	0,02263	89838,87	26212,51	2033	594	246	976	3249
			НР - 69%; СП - 8%			52701,20	9789,10	1193	222		241	
78	54	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,37	936,00	–	2218	–	2218	–	2395

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		177	
79	55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	392348,00	–	549	–	549	–	593
			СП - 8%			–	–	–	–		44	
80	56	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0152	438170,00	–	6660	–	6660	–	7193
			СП - 8%			–	–	–	–		533	
81	57	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 ммГОСТ 535-2005	т	0,00025	492313,00	–	123	–	123	–	133
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
82	58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,75429	167,42	3,87	629	14	384	161	853
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	231	2		63	
83	59	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	520,00	–	3120	–	3120	–	3370
			СП - 8%			–	–	–	–		250	
84	60	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
			СП - 8%			–	–	–	–		132	
85	61	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1488,00	–	2976	–	2976	–	3214
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
			МАФ									
86	62	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорнымибаками на 2 шт.	шт.	1	239569,00	8882,00	239569	8882	211817	15711	275702
			НР - 15711 Тенге; СП - 20422 Тенге			18870,00	2816,00	18870	2816		20422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4417428	1343517	1599283	2158758	7102279
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									11 505 151
			В том числе :							548474		
			Стоимость оборудования, всего			2,9 %		317744				
			Временные здания и сооружения									11 822 895
			Итого с временными			0,91%		102597				
			Зимние удорожания									11 925 492
			Итого с зимними удорожаниями									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**227540**				**12 152 400**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**12 760 644**
			в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 - 100%				**12 %**		**1531277**				**14 291 921**
			Итого с НДС				**0,949999999**						**13 577 325,39**
			Итого со скидкой										***1 454 713***
			том числе НДС 12%										

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации)

Директор Буркитов Т. С.
(должность, подпись)

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"
(наименование организации)

Инженер-эксперт Шалкаров А.Ш.
(должность, подпись)