Счет-фактура № 31 от 21 ноября 2016 г.

Поставщик: Производственный кооператив "Ерзат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920940000559, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Шалкар, ул.Айтеке би, дом № 67,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0005384, от 19.11.2012

ИИК поставщика: KZ828560000007047313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 100340015623/160074/00 от 15.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920940000559, Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Шалкар, ул.Айтеке би, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100340015623, Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100340015623,

ИИК получателя: KZ13070103KSN0609000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей к 2-этажному 8-ми квартирному арендно-коммунальному жилому дому по ул. Ш. Уалиханова №4 в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	Работа	1	10 652 779,00	10 652 779,00	12%	1 278 333,00	11 931 113,00		
Всего по счету:					**10 652 779,00**		**1 278 333,00**	**11 931 113,00**		

Руководитель: Аликулов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщик

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство инженерно -коомуникационных сетей к -2-х этажному арендно коммунальном жилому дому по ул .Ш.Уалиханова №4 в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	100340015623/160074/00	15.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2016г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерно*коммуникационных сетей к 2-этажному арендно-коммунальному жилому дому по ул.Ш .Уалиханова №4 с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области"	10 652 779	10 652 779	3930295	5 198 852	1 314 754	208 878	1 278 333	11 931 113
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2016г.	10 652 779	10 652 779	3 930 295	5 198 852	1 314 754	208 878	1 278 333	11 931 113

Заказчик: _____ Ергалиев Н.С
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей 2-х этажного 8-ми квартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. Ш. Уалиханова №4 в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №4-1-1										
Наружные сети электроснабжения										
Раздел 1 КТПГ 63/6/0,4 кВ										
1.1 Монтаж КТПГ										
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	218,93	0	328	0	371	1,54	2
		м3 грунта		218,93	0	328	0	113	0	0
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	1 325,07	100,89	2650	202	382	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	248	77	118	0,18	0
3	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	807	598	140	0,6067	2

4	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого беона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	4	6574		26296				
		шт								
5	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВа	1	16 463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4 680	2318	4680	2318	95	13,545	14
6	75-4-33	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВа, мощность силового трансформатора 63 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	261 755		261755				
		шт								
7	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью до 250 кВа	1	8 859	5158	8859	5158	4343	20	20
		шт		3 420	1152	3420	1152	95	6,733	7

8	75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	161 121		161121				
		шт								
9	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	0
10	18-1-980	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	1	3627		3627				
		шт								
1.2 Заземление										
11	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		149	2,9	1192	23	95	0,017	0
12	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0755	56 255		4247				
		m								

13	1-1-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0695	62 667		4355				
		т								
1.3 Ограждение										
14	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по металлическим столбам без цоколя	16	1 291,05	217,18	20657	3475	9853	2,23	36
		м оград		380,25	59,61	6084	954	140	0,2167	3
15	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	24	277		6648				
		м								
16	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2564	56255		14424				
		т								
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,2	16,36	0,05	151	0	48	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	53	0	90	0,0001	0
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поферхностей эмалью ПФ-115	9,2	16,58	0,02	153	0	34	0,0213	0

		м2		4,16	0	38	0	90	0	0
Раздел 2 ВЛ-10кВ										
19	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1 534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
20	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3 155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
21	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	10 899		54495				
		шт								
22	Е33-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	4	77,83	9,2	311	37	217	0,3	1
		ригель		47,25	4,5	189	18	105	0,02	0
23	30-14-3	Блоки бетонные фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,2	12424		2485				
		м3								
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	299	12	118	0,007	0
25	1-4-100	Траверсы стальные ТМ1	1	496		496				
		шт								

26	1-4-101	Траверсы стальные ТМ2	2	510		1020				
		шт								
27	1-4-102	Траверсы стальные ТМ6	2	772		1544				
		шт								
28	18-4-322	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	13	441		5733				
		шт								
29	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	13	14		182				
		шт								
30	18-4-1080	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В ГОСТ 6490-93	12	733		8796				
		шт								
31	1-7-53	Хомут	0,01	147 300		1473				
		m								
32	1-7-29	Кронштейны	0,0328	113 800		3733				
		m								
33	4-1-49	Накладка	0,0088	50 800		447				
		m								
34	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	5	105		525				
		шт								
35	1-8-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	21	49		1029				

		шт								
36	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332		1992				
		шт								
37	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	428		2568				
		шт								
38	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	283		1698				
		шт								
39	8-10-261	Проводник ЗП1	10,9	226		2463				
		п/м								
40	Ц8-56-1	Разъеденитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
		шт		452	6,8	452	7	95	0,039	0
41	99-1-1(пл)	Разъеденитель РЛНД-1-10/400У1	1	20 552		20552				
		шт								
42	1-7-9	Конструкция для крепления разъеденителя	0,01	37 600		376				
		100шт								
43	1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,0021	149 300		314				
		т								
44	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,28	7 259,41	4310,78	2033	1207	1151	16,1	5
		км линии		2 745	1169,46	769	327	105	4,45	1

45	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80К=1,010;	0,05515	207 055		11419				
		m								
46	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	3	1 265	0	3795	0	1539	3	9
		шт		540	0	1620	0	95	0	0
47	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0961	63 560		6108				
		m								
48	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0126	63 116		795				
		m								
Раздел 3 КЛ-0,4кВ										
49	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,59	218,93	0	1005	0	1136	1,54	7
		м3 грунта		218,93	0	1005	0	113	0	0
50	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	7	36,7	27,8	257	195	104	0,06	0
		м кабеля		8,8	6,9	62	48	95	0,04	0
51	30-8-92	Песок природный	0,5	487		244				
		м3								

52	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
		м кабеля		17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
53	16-1-546	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк) - 1 ГОСТ 16442-80	0,04	409076		16363				
		км								
54	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, накпряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2 021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
		шт		756	275	1512	550	95	1,604	3
55	16-10-53	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ 4-95 ВЛ-та	2	3 010		6020				
		комплект								
56	Ц10-321-1	Укладка сигнальной ленты в каналах	17	117,2	0	1992	0	1573	0,5	9
		м		91,6	0	1557	0	101	0	0
57	99-1-1(пл)	Лента сигнальная "Осторожно Кабель" ЛСЭ-300/0,3	17	41		697				
		м								
58	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	17	32,4	23,7	551	403	234	0,06	1
		м кабеля		8,6	5,9	146	100	95	0,034	1

59	30-6-6	Кирпич керамический одинарных рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,068	11 948		812				
		1000шт								
60	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,59	134,1	0	616	0	696	0,972	4
		м3 грунта		134,1	0	616	0	113	0	0
61	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,59	21,55	4,52	99	21	76	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	78	0	97	0	0
Локальная смета №6-1-1										
Водопровод										
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	153,88	11,19	11,19	1722	1722	457	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	471	97	0,01	2
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	307,76	9,74	9,74	2998	2998	794	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	819	97	0,0087	3
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	448,7	23,36	22,08	10482	9907	2977	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	574	2495	97	0,0193	9

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	49,85	218,93	0	10914	0	12332	1,54	77
		м3 грунта		218,93	0	10914	0	113	0	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	49,85	134,1	0	6685	0	7554	0,972	48
		м3 грунта		134,1	0	6685	0	113	0	0
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	448,7	6,48	6,48	2908	2908	914	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	942	97	0,00806	4
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	448,7	21,55	4,52	9669	2028	7412	0,108	48
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	7641	0	97	0	0
8	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (восстановление растительного слоя)	153,88	11,19	11,19	1722	1722	457	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	471	97	0,01	2
9	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	307,76	9,74	9,74	2998	2998	794	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	819	97	0,0087	3
10	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	615,5	1,41	1,41	868	868	179	0	0

		м2 спланированной площади		0	0,3	0	185	97	0,00099	1
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,16	841,9	152,52	5186	940	1688	0	0
		м3 основания		153,68	57,15	947	352	130	0,00099	0
12	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,1231	47 611,09	17877,09	5861	2201	5505	173	21
		км трубопровода		29 700	4698,68	3656	578	130	18,1	2
13	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	124,331	49		6092				
		м								
14	Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	12,31	841,9	152,52	10364	1878	3374	1,02	13
		м3 основания		153,68	57,15	1892	704	130	0,279	3
15	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		задвижка или клапан		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
16	9-5-1108	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 32	2	4 407		8814				
		шт								
17	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть диаметром 100 мм	1	929,53	180,25	930	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
18	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	180		180				

		шт								
19	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32-65 мм	0,1231	8 097,13	0	997	0	1285	51,5	6
		км трубопровода		8032,5	0	989	0	130	0	0
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,23	8 381,83	1879,87	18691	4192	5722	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных		1435,5	538,43	3201	1201	130	2,061	5
21	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	5 084		5084				
		шт								
22	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	5 230		5230				
		шт								
23	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	5 395		5395				
		шт								
24	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	6 520		6520				
		шт								
25	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	3 750		7500				
		шт								

26	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1 148		1148				
		шт								
27	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	1	510		510				
		шт								
28	2-1-222	Стремянка С2	0,01708	125 404		2142				
		m								
29	99-1-1(пл)	Люк полимерный, тип С	1	1 142		1142				
		шт								
30	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,41	1 511,24	0	620	0	239	3,1	1
		м3 подстилающего слоя		474,75	0	195	0	123	0	0
31	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,41	5 125,65	0	2102	0	286	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	0	232	0	123	0	0
Локальная смета №6-1-2										
Канализация										
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	220,25	11,19	11,19	2465	2465	654	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	674	97	0,01	2

2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	440,5	9,74	9,74	4290	4290	1137	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	1172	97	0,0087	4
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	642,25	23,36	22,08	15003	14181	4261	0,00888	6
		м3 грунта		1,28	5,56	822	3571	97	0,0193	12
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	71,36	218,93	0	15623	0	17654	1,54	110
		м3 грунта		218,93	0	15623	0	113	0	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	71,36	134,1	0	9569	0	10813	0,972	69
		м3 грунта		134,1	0	9569	0	113	0	0
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	642,25	6,48	6,48	4162	4162	1308	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	1349	97	0,00806	5
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	642,25	21,55	4,52	13840	2903	10609	0,108	69
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	10938	0	97	0	0

8	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВ (130 л.с.) с перемещением 10 м (восстановление растительного слоя)	220,25	11,19	11,19	2465	2465	654	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	674	97	0,01	2
9	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	440,5	9,74	9,74	4290	4290	1137	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	1172	97	0,0087	4
10	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	881	1,41	1,41	1242	1242	256	0	0
		м2 спланированной площади		0	0,3	0	264	97	0,00099	1
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,56	841,9	152,52	7207	1306	2346	1,02	9
		м3 основания		153,68	57,15	1316	489	130	0,279	2
12	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,005	70 811,26	30144,88	354	151	315	236	1
		км трубопровода		40500	8009,55	203	40	130	31,06	0
13	8-4-2311	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	5,05	434		2192				
		м								

14	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,1712	78 245	36133,62	13396	6186	11454	247	42
		км трубопровода		41850	9612,9	7165	1646	130	37,3	6
15	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	172,912	388		67090				
		м								
16	Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	17,12	841,9	152,52	14413	2611	4692	1,02	17
		м3 основания		153,68	57,15	2631	978	130	0,279	5
17	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	8,565	7 122,89	1538,85	61008	13180	24409	9,655	83
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	13841	4935	130	2,814	24
18	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	5	5 084		25420				
		шт								
19	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	5	5 230		26150				
		шт								
20	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	5 395		32370				
		шт								

21	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	7	3 750		26250				
		шт								
22	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1 148		4592				
		шт								
23	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	8	510		4080				
		шт								
24	2-1-222	Стремянка С2	0,0854	125 404		10710				
		m								
25	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	1,8	13 207,08	1731,7	23773	3117	10057	24,4	44
		м3		4727,25	593,87	8509	1069	105	2,2156	4
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	1,827	106		194				
		м3								
27	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,85	60,52	2,62	475	21	111	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	83	8	123	0,0048	0
28	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,57	5 125,65	0	8047	0	1095	3,66	6

		м3 подстилающего слоя		567	0	890	0	123	0	0
Локальная смета №6-1-3										
Газоснабжение										
Раздел 1 Надземный газопровод низкого давления (сталь)										
1	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150°С	0,072	380 602,95	44069,82	27403	3173	8481	414	30
		км трубопровода		74250	16353,75	5346	1177	130	85,71	6
2	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	20	112,95	4,59	2259	92	1357	0,281	6
		м трубопровода		51,3	1,71	1026	34	128	0,0084	0
3	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	5	147		735				
		шт								
4	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 Мпа, 57х3,0 мм	2	110		220				
		шт								
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18	200		3600				
		кг								

6	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	1258	1,07	5
		задвижка или клапан		186,75	6,75	934	34	130	0,03	0
7	9-4-153	Кран шаровый фланцевый (для газа) из высокопрочного чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	8 999		8999				
		шт								
8	9-4-149	Кран шаровый фланцевый (для газа) из высокопрочного чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 40, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	4	4 701		18804				
		шт								
9	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	92	78,92	0	7261	0	8214	0,333	31
		м газопровода		69,75	0	6417	0	128	0	0
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	16,36	0,05	213	1	68	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	76	0	90	0,0001	0
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поферхностей эмалью ПФ-115	13	16,58	0,02	216	0	49	0,0213	0
		м2		4,16	0	54	0	90	0	0
Раздел 2 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)										
12	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	7,5	11,19	11,19	84	84	22	0	0

		м3 грунта		0	3,06	0	23	97	0,01	0
13	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	15	9,74	9,74	146	146	39	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	40	97	0,0087	0
14	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	4,8	23,36	22,08	112	106	32	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	6	27	97	0,0193	0
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,5	218,93	0	109	0	124	1,54	1
		м3 грунта		218,93	0	109	0	113	0	0
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,972	0
		м3 грунта		134,1	0	67	0	113	0	0
17	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,8	6,48	6,48	31	31	10	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	10	97	0,00806	0
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,8	21,55	4,52	103	22	79	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	82	0	97	0	0

19	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВ (130 л.с.) с перемещением 10 м (восстановление растительного слоя)	7,5	11,19	11,19	84	84	22	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	23	97	0,01	0
20	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	15	9,74	9,74	146	146	39	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	40	97	0,0087	0
21	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	30	1,41	1,41	42	42	9	0	0
		м2 спланированной площади		0	0,3	0	9	97	0,00099	0
22	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3	841,9	152,52	253	46	82	1,02	0
		м3 основания		153,68	57,15	46	17	130	0,279	0
23	Е16-10-7	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	1,2	1 220,57	27,87	1465	33	293	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	216	13	128	0,051	0
24	Е22-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0012	339 083,7	48453,95	407	58	79	185	0
		км трубопровода		32175	18303,75	39	22	130	89,4	0

25	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 300 мм	2	2 619,88	559,8	5240	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
26	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,006	51 202,26	20326,01	307	122	282	179	1
		км трубопровода		30825	5353,43	185	32	130	20,64	0
27	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010	6,06	179		1085				
		м								
28	Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	0,6	841,9	152,52	505	92	164	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	92	34	130	0,279	0
29	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
30	8-4-2783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	402		804				
		шт								
31	8-4-3284	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	321		642				
		шт								

32	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	643		1286				
		шт								
33	Ц10-867-1	Укладка сигнальной ленты в каналах	0,01	14 832,3	10420	148	104	91	26	0
		км		4365	2475	44	25	133	14,465	0
34	99-1-1(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! Газ!"	10	5		50				
		м								
35	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6	82,17	0,02	493	0	536	0,333	2
		м газопровода		69,75	0	419	0	128	0	0
Раздел 3 ГРПШ										
36	Е19-4-1 (ДМ)	Демонтаж газорегуляторного пункта шкафного kмат1=0;	1	2 203,52	286,52	2204	287	2592	11,2	11
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
37	Е19-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта шкафного	1	5 655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
38	80-1-1(пл)	Стоимость ГРПШ-400-01	1	58 719		58719				
		шт								

39	Е9-17-4	Монтаж молниеприемника	0,0757	6 140,5	3229,46	465	244	205	12,5	1
		т конструкций		2115	892,56	160	68	90	3,37	0
40	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,5	256		1664				
		м								
41	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	3	130		390				
		м								
42	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0009	64 475		58				
		т								
43	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0063	46 400		292				
		т								
44	1-4-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,019	56 255		1069				
		т								
Локальная смета №6-1-4										
Теплоснабжение										

1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,3	1 325,07	100,89	398	30	57	0,85	0
		м3 основания		123,75	38,25	37	11	118	0,18	0
2	Е6-1-15	Устройство монолитных тумб	0,594	4 690,81	100,65	2786	60	115	0,97	1
		м3		146,25	38,03	87	23	105	0,1857	0
3	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 °С	0,368	198 967,25	52000,33	73220	19136	49473	482	177
		км трубопровода		86400	17013	31795	6261	130	88,37	33
4	8-6-251	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм К=1,010;	370,67	1 142		423305				
		м								
5	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133 мм	2	19 045,31	670,31	38091	1341	1922	3,11	6
		компенсатор		580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
6	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 °С	0,136	198 967,25	52000,33	27060	7072	18283	482	66
		км трубопровода		86400	17013	11750	2314	130	88,37	12

7	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм К=1,010;	137,36	812		111536				
		м								
8	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	2	11 235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
		компенсатор		580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
9	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	929,53	180,25	3718	721	2410	2,01	8
		врезка		396	67,5	1584	270	130	0,33	1
10	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1 317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
		комплект		558	156,6	2232	626	130	0,65	3
11	9-1-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 Мпа, Dy 100 мм	4	21 902		87608				
		шт								
12	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 1821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм	4	2 198		8792				
		комплект								

13	Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 125 мм для горячей воды и пара	2	2 063,04	979,66	4126	1959	3051	5,15	10
		комплект		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
14	9-1-106	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 Мпа, Dy 125 мм	2	35 450		70900				
		шт								
15	8-9-76	Фланцы (ГОСТ 1821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Dy 125 мм	2	2 660		5320				
		комплект								
16	Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,503	176 277,9	17414,15	88668	8759	17691	117	59
		км трубопровода		20475	6579	10299	3309	130	32,13	16
17	Е26-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,367	292,66	5,47	107	2	68	1	0
		м трубопровода		184,5	2,03	68	1	100	0,01	0

18	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,136	292,15	5,47	40	1	27	1,07	0
		м трубопровода		195,53	2,03	27	0	100	0,01	0
19	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	17,55	5 013		87978				
		м3								
20	Е26-6-2	Изоляция трубопроводов холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя до 60 мм	503	376,95	18,41	189606	9260	178932	2,07	1041
		м трубопровода		348,75	6,98	175421	3511	100	0,034	17
21	1-1-1003	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Т	39,6	272		10771				
		10м2								
22	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	503	293,7	19,95	147731	10035	122571	1,3	654
		м трубопровода		236,25	7,43	118834	3737	100	0,037	19

23	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,989	89 527		88542				
		m								
24	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
25	Е46-33-6	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,12	18 427,02	332,71	2211	40	1118	60,8	7
		м3 заделки		9189	126	1103	15	100	0,61	0
Итого стоимость строительство						2924161	198277	628 632		3032
						502244	58150			247
В т.ч. Оборудование						481595				
Накладные расходы, тенге						628632				
Заработная плата, тенге						94295				
трудоемкость, чел-ч						314				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						184272				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						3737065				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						48832				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						7325				
Итого по главе 8						48832				
Итого по главам 1-8						3785897				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,97%)						98138				
Затраты на выслугу лет 1%						33043				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						13217				
Итого по главе 9						144398				
Итого по главам 1-9						3930295				

Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				3930295				
в текущих ценах 2016 года, МРП тек.= 2121 К=2,737				10757218				
Договорная сумма согласно скидка по тендру				10443901				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				208878				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				10652779				
НДС (12%)				1278333				
Стоимость строительства				11931113				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Ергалиев Н.С

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "СП Бірлік Инжиниринг" Байкісі.Б