Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: №7 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	83 218,73	74 302,44							8 916,29	83 218,73
Всего по стройке	83 218,73	74 302,44							8 916,29	83 218,73

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

_____ **Алдияров Б. О.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**61532**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22661
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11857*
		машины и механизмы	тенге			15753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3951*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23118
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**39395**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11328
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6203*
		машины и механизмы	тенге			12449
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3134*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15617
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,2**	**2 144**	**429**
2	**243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,2**	**1 050**	**210**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0071**	**3 432 778**	**24373**
		Формула объема = (7,1).0,001				
4	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (7,1).1,02	**м**	**7,242**	**1 986**	**14383**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**22137**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11333
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5654*
		машины и механизмы	тенге			3304
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*817*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7501
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0014**	**3 432 778**	**4806**
		Формула объема = (1,4).0,001				
6	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,4.1,02	**м**	**1,428**	**246**	**351**
		Металлопрокат				
7	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ:	**м**	**2,1**	**1 243**	**2610**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка				
8	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**61532**
		Всего прямые затраты				**61 532,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 245,71**
		Итого				**65 777,71**
		Сметная прибыль - 5%				**3 288,89**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 315,55**
		Итого				**70 382,15**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**74 302,43**
		НДС- 12%				**8 916,29**
		Стоимость строительства				**83 218,73**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.