Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 14 » сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Уральскводстрой»

РК, ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, дом 8

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Мутасова Геннадия Львовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Реконструкция тепловой магистрали №2
по ул. Кердери от ТК 2-20 до ТК 2-23 и от ТК 2-17 по ул. Кердери, по ул. Маметовой до т. 1 пересечении ул. Х. Чурина в г. Уральске

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

АО «Жайыктеплоэнерго»
генеральный директор Байменов Мурат Булатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Инженер+»
Реконструкция тепловой магистрали №2
по ул. Кердери от ТК 2-20 до ТК 2-23 и от ТК 2-17 по ул. Кердери, по ул. Маметовой до т. 1 пересечении ул. Х. Чурина в г. Уральске
Рабочий проект № 79 – 2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Уральска»
Приказ от 28.12.2017 г. № 191

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Протяженность тепловой сети диаметром 2Д 530х8 мм в непроходных каналах	м	615,000	615,000	603,115	603,115
2	Протяженность тепловой сети диаметром 2Д720х8 мм в непроходных каналах	м	600,000	460,500	449,400	449,400
3	Продолжительность реконструкции	мес.	5	5	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубопроводы диаметром 530х8 и 720х8 мм в непроходных каналах из стальных спиральношовных труб по ГОСТ 20295-85 СТ20 с антикоррозийным покрытием БТ-177 по грунтовке ГФ-021 и с теплоизоляцией прошивными матами марки МП-100 толщиной 8 см обернутые рулонным стеклопластиком марки РСТ 250
Непроходные каналы из сборных железобетонных лотковых элементов Типа Л6-8, Л6-8/2, Л11-8, Л11-8/2 по серии 3.006.1-2.87
Неподвижные опоры НО-2 (530), НО-3 (530), НО-5 (530) и НО-3 (720) в каналах трубопроводов по серии 4.903-10.4
Теплофикационные камеры ТК 2-2-1, ТК 2-2-2, ТК 2-2-3, ТК 2-21, ТК 2-22 со стенами из бетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-78
Неподвижные опоры (Т 7.13 тип II) НО-1 (530) в ТК 2-2-1, НО-4 (530) в ТК 2-2-3, НО-4 (720) в ТК 2-21 по серии 4.903-10.4
Компенсаторы сальниковые односторонние Ру=16 кс/см2 (1,6 Мпа) Ду=500 мм и Ду=700 мм по серии 4.903-10.7
Задвижки стальные литые с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду=300 мм, Ду=250 мм, Ду=200 мм, Ду=150 мм и Ду=100 мм Ру=16 кс/см2 (1,6 Мпа), Т=425°С по ГОСТ 9698-86

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Апрель, 2018 г.**
(месяц, год)

окончание работ **Сентябрь, 2018 г.**
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства **5**
фактически **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция тепловой магистрали №2
по ул. Кердери от ТК 2-20 до ТК 2-23 и от ТК 2-17 по ул. Кердери, по ул. Маметовой до т. 1 пересечении ул. Х. Чурина в г. Уральске

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

президент Мутасов Г.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата **« 13 » Сентябрь, 2018 г.**

М.П.