Заказчик: ТОО "Интерстиль"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство административно-торгового здания по адресу: г. Актобе, район Алматы проспект Кенеса Нокина 44Б

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		без договора					

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудова-ния 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	100 243 552						12 029 226	**112 272 779**
в том числе за отчетный месяц:		19 886 409		22 096 010			2 386 369	**22 272 779**

Заказчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство административно-торгового здания по адресу: г. Актобе, район Алматы проспект Кенеса Нокина 44Б

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 3.=Лестницы выход на кровлю=									
		Лестница в осях 2-3									
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,7823	74080,94	25518,66	57954	19963	7924	24988	89577
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	30067	6147		6635	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7823	544426,00	--	425904	--	425904	--	459977
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
36	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-255	т	0,4766655	8656,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
37	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,1638473	4756,00	--	779	--	779	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,2442	73,18	1,64	3091	69	1990	719	4116
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1032	11		305	
		Лестница в осях 18-19									
39	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,7823	74080,94	25518,66	57954	19963	7924	24988	89577
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	30067	6147		6635	
40	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7823	544426,00	--	425904	--	425904	--	459977
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
41	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-255	т	0,4766655	8656,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
42	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,1638473	4756,00	--	779	--	779	--	842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,2442	73,18	1,64	3091	69	1990	719	4116
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1032	11		305	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				983 708				
		Накладные расходы	Тенге				51 414				
		Сметная прибыль	Тенге				82 808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 117 930				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					1 117 930				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки									
1	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,5	2585,56	195,99	177111	13425	93695	67715	264412
		НР - 93%; СП - 8%			1021,76	41,18	69991	2821		19586	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,8	27008,10	2375,60	102631	9027	77093	17119	129330
		НР - 93%; СП - 8%			4344,96	499,20	16511	1897		9580	
		Утепление									
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6,85	4067,34	3,24	27861	22	26120	1381	31582
		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	1719	7		2339	
		Перемычки при кладке /примечание 1, лист 6/									
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00127	371040,29	2181,89	471	3	389	74	589
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	79	1		44	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00111	217344,00	--	241	--	241	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00016	217344,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	443,45	249,42	443	249	33	253	752
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	161	54		56	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ13-1 ГОСТ 948-84	м3	0,014	79562,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				309 907				
		Накладные расходы	Тенге				86 542				
		Сметная прибыль	Тенге				31 716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				428 165				

РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка технического подполья=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1092,22	69,83	120145	7682	30452	70501	205897
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	82011	6115		15252	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120 145				
		Накладные расходы	Тенге				70 501				
		Сметная прибыль	Тенге				15 252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				205 898				
		РАЗДЕЛ 3.=Полы=									
		Венткамера									
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,4	217,15	30,46	5733	804	3115	1978	8327
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	1814	290		617	
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,112	21017,47	7,20	44389	15	36961	6968	55466
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	7413	--		4109	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	644,50	27,62	17015	729	7752	8351	27395
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	8534	350		2029	
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,4	659,48	43,60	17410	1151	6854	8965	28485
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	9405	132		2110	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	644,50	27,62	17015	729	7752	8351	27395
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	8534	350		2029	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,4	327,36	18,76	8642	495	7725	614	9997
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	422	232		741	
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26,4	990,73	92,98	26155	2455	15046	8972	37938
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	8654	891		2810	
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	26,4	-199,34	-8,10	-5263	-214	-4550	-567	-6296
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-499	-105		-466	
		Техподполье									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1123,01	217,15	30,46	243857	34203	132489	84129	354224
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	77165	12333		26239	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	89,8408	21017,47	7,20	1888226	647	1572243	296416	2359413
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	315336	--		174771	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1123,01	644,50	27,62	723785	31022	329752	355240	1165347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	363011	14904		86322	
31	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1123,01	659,48	43,60	740604	48962	291583	381335	1211694
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	400059	5616		89755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1123,01	644,50	27,62	723785	31022	329752	355240	1165347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	363011	14904		86322	
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1123,01	327,36	18,76	367630	21071	328612	26136	425268
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	17947	9858		31501	
34	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1123,01	990,73	92,98	1112601	104421	640071	381659	1613801
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	368109	37911		119541	
35	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1123,01	-199,34	-8,10	-223858	-9098	-193550	-24129	-267826
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-21210	-4459		-19839	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 707 726				
		Накладные расходы	Тенге				1 899 658				
		Сметная прибыль	Тенге				608 591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8 215 975				

РАЗДЕЛ 9.=Полы=

		Тип 1									
73	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1033,24	217,15	30,46	224364	31469	121898	77404	325909
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	70997	11347		24141	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	82,6592	21017,47	7,20	1737287	595	1446563	272721	2170809
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	290129	--		160801	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1033,24	644,50	27,62	665928	28542	303393	326843	1072193
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	333993	13713		79422	
76	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1033,24	659,48	43,60	681402	45048	268275	350852	1114835
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	368079	5167		82580	
		Тип 2									
81	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,76	217,15	30,46	8851	1241	4809	3053	12857
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	2801	448		952	
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,2608	21017,47	7,20	68534	23	57066	10758	85636
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	11445	--		6343	
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,76	644,50	27,62	26270	1126	11968	12894	42297
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	13176	541		3133	
84	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,76	659,48	43,60	26880	1777	10583	13841	43979
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	14520	204		3258	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 439 516				
		Накладные расходы	Тенге				1 068 366				
		Сметная прибыль	Тенге				360 630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4 868 512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.=Внутренняя отделка технического подполья=									
119	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1148,85	3132,91	33,09	3599245	38011	1843657	1388153	5386389
		НР - 80%; СП - 8%			1495,04	15,33	1717577	17614		398992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1148,85	97,27	0,73	111753	842	9550	81414	208621
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	101361	407		15453	
122	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,14	97,27	0,73	10811	81	924	7876	20182
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	9806	39		1495	
123	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,53	512,13	5,17	210244	2122	43163	132825	370515
		НР - 80%; СП - 8%			401,82	2,61	164959	1073		27446	
124	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	385,28	97,27	0,73	37478	282	3204	27303	69963
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	33992	136		5182	
125	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	25,25	411,61	1,52	10393	38	5090	4227	15789
		НР - 80%; СП - 8%			208,51	0,73	5265	18		1170	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 979 924				
		Накладные расходы	Тенге				1 641 798				
		Сметная прибыль	Тенге				449 738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6 071 460				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					19 790 010				

		ИТОГО по смете:	Тенге				20 907 940				
		в том числе стоимость оборудования					-				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				313 619				
		Итого:	Тенге				21 221 559				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в	Тенге				441 196				
		Итого:	Тенге				21 662 755				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				433 255				
		Итого:	Тенге				22 096 010				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге				22 096 010				
		Итого:	Тенге				22 096 010				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге				19 886 409				
		НДС 12%	Тенге				2 386 369				
		ВСЕГО:	Тенге				22 272 779				

Заказчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "БогомоловПроектГрупп" _____

Технадзор:
ТОО "ИнжинирингСтройГрупп" _____