Генеральный подрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**
Субподрядчик : **ТОО «Uly Konys Company»**
Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №60 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**
Договор №60-У от 24.06.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№60-У	24.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №60 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	126 838	113 249							13 590	**126 838**
Итого:	**126 838**	113 249							**13 590**	**126 838**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"
_____ **Сейлхан А.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СтройСити LTD"
_____ **Ерболкызы Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Uly Konys Company»
_____ **Султанбек А.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**

Субподрядчик : **ТОО «Uly Konys Company»**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №60 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №60-У от 24.06.2024

Акт выполненных работ

за август 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э743173: Электрические сети [4-1]									
1	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	337 663,0	73 830,0	8 441,5	1 845,75	2 229,25		8 441,5
						174 661,0	19 973,0	4 366,5	499,25			
2	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194,0	3 604,0	16 388,0	7 208,0			16 388,0
						4 590,0	1 093,0	9 180,0	2 186,0			
3	4	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 203,0	9 684,0	25 203,0	9 684,0	922,0		25 203,0
						14 597,0	3 118,0	14 597,0	3 118,0			
			ИТОГО по смете Э743173: Электрические сети [4-1]					50 032,5	18 737,75	3 151,25	0,0	50 032,5
								28 143,5	5 803,25	0,0	0,0	
			Смета Э743183: Водопроводные сети [6-1]									
4	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	12,3675	337,0	314,0	4 167,75	3 883,5			4 167,75
						23,0	80,0	284,5	989,5			
5	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,3825	6 940,0	0,0	2 654,5	0,0			2 654,5
						6 940,0	0,0	2 654,5	0,0			
6	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	1 232 941,0	410 627,0	12 329,5	4 106,25			12 329,5
						822 314,0	108 545,0	8 223,25	1 085,5			
7	6	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	240 172,0	0,0	9 607,0	0,0	99,0		9 607,0
						237 699,0	0,0	9 508,0	0,0			
8	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	347,0	2,0	3 470,0	20,0	20,0		3 470,0
						343,0	0,0	3 430,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э743183: Водопроводные сети [6-1]					32 228,75	8 009,75	119,0	0,0	32 228,75
								24 100,25	2 075,0	0,0	0,0	
			Смета Э743193: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
9	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /15см/. Устройство	м² основания или покрытия	5	1 077,0	253,0	5 385,0	1 265,0	3 620,0		5 385,0
						100,0	62,0	500,0	310,0			
10	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /15 см/. Устройство	м² основания или покрытия	5	1 100,0	221,0	5 500,0	1 105,0	3 615,0		5 500,0
						156,0	52,0	780,0	260,0			
			ИТОГО по смете Э743193: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					10 885,0	2 370,0	7 235,0	0,0	10 885,0

1	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	8 441,5 4 366,5	1 845,75 499,25	2 229,25		8 441,5
2	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194,0 4 590,0	3 604,0 1 093,0	16 388,0 9 180,0	7 208,0 2 186,0			16 388,0
								1 280,0	570,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					93 146,25 53 523,75	29 117,5 8 448,25	10 505,25 0,0	0,0 0,0	93 146
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							93146,25*5,7/100		5 309
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							93146,25+0+0+5309,34		**98 456**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							98455,59*5/100		4 923
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							98455,59*2/100		1 969
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**105 347**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							105347,48*1,075		**113 249**
			НДС (12%)							113248,54*12/100		13 590
			Итого с НДС							113248,54+13589,82		**126 838**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СКАЛАШ ГРУПП"

Сейлхан А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СтройСити LTD"

Габбасқызы Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Uly Konys Company»

Султанбек А.Б.