Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**
Подрядчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**
Наименование строительства и его адрес: **«Центральная городская эспланада. Поифункциональный центр "Нурлы Тау" пятно 4Г, расположенный по адресу: г. Алматы,Бостандыкский район,южнее ул. М.Ганди,восточнее ул. Западная Желтоксан»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за "Сентябрь" 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		б/н	18.05.2021г.			
		Доп.согл.	25.08.2021г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительно-монтажные работы**	**365 994 020,0**	**87 192 440**							**10 463 093**	**97 655 533,0**

М.П. **Заказчик** **ТОО "Бат-Сат-1"**

должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Подрядчик** **Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

должность, Ф.И.О., подпись

Наименование объекта: Строительство: "Центральная городская эспланада. Поифункциональный центр "Нурлы Тау" пятно 4Г, расположенный по адресу: г. Алматы,Бостандыкский район,южнее ул. М.Ганди,восточнее ул. Западная Желтоксан"

Форма №2 КС-2
(Форма № 2)

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**

Подрядчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

Договору подряда № б/н от 25.08.2021г.

А К Т

о приемке выполненных работ за "сентябрь" 2021г.

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоим-ть тенге	Физ. Объём	Стоим-ть тенге		
КАРКАС С ОТМ. -0.100 И ВЫШЕ (отм.+44,450, +47,750, +51,050)														
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	902,760	22 000	19 860 720	75,67	75,67	75,67	1 664 740			8%	1664740		
Бетон В30		916,301	17 000	15 577 124	76,81	76,81	76,81	1 305 686			8%	1305685,85		
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	988,270	22 000	21 741 940	245,43	245,43	245,43	5 399 460	742,84	16 342 480	100%	21 741 940		
Бетон В35		1003,094	18 500	18 557 240	249,11	249,11	249,11	4 608 562	753,98	13 948 667	100%	18557229		
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	118,320	22 000	2 603 040					118,32	2603040	100%	2603040		
Бетон В40		120,095	21 500	2 582 038					120,1	2582043	100%	2582043		
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3													
Бетон В45			21 000	-										
Арматура Ø6 AI	тн	4,4220			0,538	0,54	0,54							
		4,5547	335 000	1 525 811	0,554	0,55	0,55	185 637	1,733	579550	50%	765187		
Арматура Ø8 AI	тн	29,8110			4,810	4,81	4,81	-						
		30,7053	335 000	10 286 286	4,954	4,95	4,95	1 659 691	10,294	3449495	50%	5109186		
Арматура Ø10 AI	тн	4,5630			1,143	1,14	1,14	-						
		4,6999	335 000	1 574 463	1,177	1,18	1,18	394 392	2,339	783565	75%	1177957		
Арматура Ø8 AIII	тн	0,7480			0,351	0,35	0,35	-						
		0,7704	335 000	258 097	0,362	0,36	0,36	121 226	0,307	101170	86%	222396		
Арматура Ø10 AIII	тн	38,8540			15,234	15,23	15,23	-						
		40,0196	325 000	13 006 377	15,691	15,69	15,69	5 099 582	18,184	5911100	85%	11010682		
Арматура Ø12 AIII	тн	41,0470			7,337	7,34	7,34	-						
		42,2784	320 000	13 529 091	7,557	7,56	7,56	2 418 209	19,633	6282880	64%	8701089		
Арматура Ø14 AIII	тн	22,1420			1,846	1,85	1,85	-						
		22,8063	315 000	7 183 972	1,901	1,90	1,90	598 870	7,494	2359350	41%	2958220		
Арматура Ø16 AIII	тн	47,8140			6,561	6,56	6,56	-						
		49,2484	315 000	15 513 252	6,758	6,76	6,76	2 128 619	24,405	7686315	63%	9814934		
Арматура Ø18 AIII	тн	34,1150			4,226	4,23	4,23	-						
		35,1385	315 000	11 068 612	4,353	4,35	4,35	1 371 191	20,573	6479550	71%	7850741		
Арматура Ø20 AIII	тн	44,9940			8,159	8,16	8,16	-						
		46,3438	315 000	14 598 303	8,404	8,40	8,40	2 647 188	23,357	7357140	69%	10004328		
Арматура Ø22 AIII	тн	42,9240			2,813	2,81	2,81	-						
		44,2117	315 000	13 926 692	2,897	2,90	2,90	912 678	11,655	3671640	33%	4584318		
Арматура Ø25 AIII	тн	43,8450			6,282	6,28	6,28	-						
		45,1604	315 000	14 225 510	6,470	6,47	6,47	2 038 195	17,011	5357205	52%	7395400		
Арматура Ø28 AIII	тн	25,6760			2,699	2,70	2,70	-						
		26,4463	315 000	8 330 578	2,780	2,78	2,78	875 691	8,957	2822085	44%	3697776		
Закладные детали ЗД-1,ЗД-3	тн	1,0456	субподряд					-						
Электроды для установки закладных деталей с прихваткой к арматурному каркасу	кг	7,7793	570	4 434	0,418	0,42	0,42	238	4,57	2604	64%	2842		
Гильзы								-						
Труба д57х3	тн	0,0427						-	0,04					
		0,0453	360 000	16 294				-	0,05	16294	100%	16294		
Труба д57х3,5	тн	0,0418						-	0,04					
		0,0443	360 000	15 951				-	0,04	15876	100%	15876		
Труба д89/3	тн	0,0490						-	0,05					
		0,0519	360 000	18 698				-	0,05	17280	92%	17280		
Труба д108/3	тн	0,0058						-						
		0,0061	360 000	2 213				-			0%	0		
Сборка на объекте без изготовления деталей	тн	0,1393	20 615	2 872				-	0,01	289	10%	289		
Антикоррозийное покрытие металла	м2	5,5720						-						
Грунтовка ГФ 021	кг	0,7801	385	300				-	0,14	54	18%	54		
Эмаль ПФ-115	л	1,1144	450	501				-	0,2	90	18%	90		
Ядра (отм.+44,450, +47,750)								-						

Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	250,060	22 000	5 501 320				-			0%	0		
Бетон В30		253,811	17 000	4 314 785				-			0%	0		
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	306,500	22 000	6 743 000	86,30	86,30	86,30	1 898 600	220,2	4844400	100%	6743000		
Бетон В35		311,098	18 500	5 755 304	87,59	87,59	87,59	1 620 498	223,57	4135120	100%	5755618		
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	65,273	22 000	1 436 006				-	65,273	1 435 940	100%	1435940		
Бетон В40		66,252	21 500	1 424 420				-	66,252	1 424 354	100%	1424354		
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3							-						
Бетон В45			21 000	-				-						
Арматура Ø6 AI	тн	1,1750			0,112	0,11	0,11	-						
		1,2103	335 000	405 434	0,115	0,12	0,12	38 646	0,398	131990	42%	170636		
Арматура Ø8 AI	тн	7,2420			1,113	1,11	1,11	-						
		7,4593	335 000	2 498 852	1,146	1,15	1,15	383 903	3,443	1153740	62%	1537643		
Арматура Ø10 AI	тн	9,9660			1,900	1,90	1,90	-						
		10,2650	335 000	3 438 768	1,957	1,96	1,96	655 664	5,239	1755735	70%	2411399		
Арматура Ø10 AIII	тн	2,3120			0,440	0,44	0,44	-						
		2,3814	325 000	773 942	0,453	0,45	0,45	147 290	1,077	350350	64%	497640		
Арматура Ø12 AIII	тн	11,3900			2,266	2,27	2,27	-						
		11,7317	320 000	3 754 144	2,334	2,33	2,33	747 005	5,507	1762560	67%	2509565		
Арматура Ø14 AIII	тн	9,6390			2,368	2,37	2,37	-						
		9,9282	315 000	3 127 374	2,439	2,44	2,44	768 330	7,489	2358405	100%	3126735		
Арматура Ø16 AIII	тн	24,9980			4,996	5,00	5,00	-						
		25,7479	315 000	8 110 601	5,146	5,15	5,15	1 620 952	13,883	4371570	74%	5992522		
Арматура Ø18 AIII	тн	19,0020			3,218	3,22	3,22	-						
		19,5721	315 000	6 165 199	3,315	3,31	3,31	1 044 080	11,757	3704085	77%	4748165		
Арматура Ø20 AIII	тн	24,1760			4,132	4,13	4,13	-						
		24,9013	315 000	7 843 903	4,256	4,26	4,26	1 340 627	12,568	3958920	68%	5299547		
Арматура Ø22 AIII	тн	25,1520			1,978	1,98	1,98	-						
		25,9066	315 000	8 160 566	2,037	2,04	2,04	641 762	11,699	3684870	53%	4326632		
Арматура Ø25 AIII	тн	18,6150			3,101	3,10	3,10	-						
		19,1735	315 000	6 039 637	3,194	3,19	3,19	1 005 990	8,147	2565675	59%	3571665		
Арматура Ø28 AIII	тн	5,9830			0,088	0,09	0,09	-						
		6,1625	315 000	1 941 184	0,091	0,09	0,09	28 552	3,855	1214955	64%	1243507		
Плиты перекрытия и покрытия(отм.+47,750, +51,050)								-						
Устройство монолитных ж/б конструкций	м3	2477,600	22 000	54 507 200	376,80	376,80	376,80	8 289 600	961,94	21162680	54%	29452280		
Бетон В25		2514,764	16 000	40 236 224	382,45	382,45	382,45	6 119 232	976,41	15622592	54%	21741824		
Арматура Ø6 AI	тн	40,9560			5,332	5,33	5,33	-						
		42,1847	335 000	14 131 868	5,492	5,49	5,49	1 839 807	14,082	4718475	46%	6558282		
Арматура Ø22 AI	тн	0,00750						-						
		0,00773	335 000	2 588				-			0%	0		
Арматура Ø10 AIII	тн	37,1430			6,108	6,11	6,11	-						
		38,2573	325 000	12 433 619	6,291	6,29	6,29	2 044 586	17,271	5612425	62%	7657011		
Арматура Ø12 AIII	тн	195,2400			36,372	36,37	36,37	-						
		201,0972	320 000	64 351 104	37,463	37,46	37,46	11 988 277	107,063	34259840	72%	46248117		
Арматура Ø14 AIII	тн	62,9300			0,577	0,58	0,58	-						
		64,8179	315 000	20 417 639	0,595	0,59	0,59	187 273	2,074	652365	4%	839638		
Арматура Ø16 AIII	тн	49,1860			6,024	6,02	6,02	-						
		50,6616	315 000	15 958 398	6,204	6,20	6,20	1 954 331	21,485	6766200	55%	8720531		
Арматура Ø18 AIII	тн	1,1930						-						
		1,2288	315 000	387 069				-			0%	0		
Арматура Ø20 AIII	тн	79,9120			13,919	13,92	13,92	-						
		82,3094	315 000	25 927 448	14,336	14,34	14,34	4 515 961	32,807	10333890	57%	14849851		
Арматура Ø25 AIII	тн	1,5130						-						
		1,5584	315 000	490 893				-			0%	0		
Закладные детали ЗД-1,ЗД-110	тн	3,0500	субподряд		0,214	0,21	0,21	-	0,51					
Электроды для установки закладных деталей с прихваткой к арматурному каркасу	кг	22,6920	570	12 934	1,59	1,59	1,59	907	6,00	3421	33%	4328		
								-						
Гильзы к плитам перекрытия								-						
Труба д57х3	тн	0,0054						-	0,01					
		0,0057	360 000	2 061				-	0,01	2052	100%	2052		
Труба д159х4	тн	0,2760						-						
		0,2926	360 000	105 322				-			0%	0		
Сборка на объекте без изготовления деталей	тн	0,2814	20 615	5 801				-	0,03	577	10%	577		
Антикоррозийное покрытие металла	м2	11,2560	110	1 238				-			0%	0		
Грунтовка ГФ 021	кг	1,5758	385	607				-			0%	0		
Эмаль ПФ-115	л	2,2512	450	1 013				-			0%	0		

Объем бетона на Стм, ядра жесткости	**м3**	**2640,8**			**407,4**			**-**						
Объем бетона на плиты перекрытия	**м3**	**2580,2**			**376,8**			**-**						
Основные материалы для бетонных работ:								-						
Проволока вязальная для плиты перекрытия (от веса арматуры)	т	12,000	440 000	5 280 105	1,708	1,71	1,71	751 647	4,718	2077680	54%	2829327		
Проволока вязальная для СТМ, ядра жесткости (от веса арматуры)	т	5,409	440 000	2 379 951	0,877	0,88	0,88	385 927	2,439	1071400	61%	1457327		
Вспомогательные материалы для бетонных работ:						-	-	-						
Пиломатериал обр.30мм (ПП)	м3	30,962	70 000	2 167 368	4,522	4,52	4,52	316 512	11,542	807660	52%	1124172		
Пиломатериал обр.50мм (СТМ, ядра жесткости)	м3	4,093	70 000	286 525	0,631	0,63	0,63	44 203	1,773	124390	59%	168593		
Ветошь	м.п.	1305,246	100	130 525	196,05	196,05	196,05	19 605	527,15	52715	55%	72320		
Пленка ПХВ	кг	1566,295	500	783 147	235,26	235,26	235,26	117 630	632,63	316315	55%	433945		
Трубка ПХВ	пм	1859,111	60	111 547	286,81	286,81	286,81	17 209	1057,9	63474	72%	80683		
Конус (для труб ПХВ)	шт	15844,698	3	47 534	2 444	2 444	2 444	7 333	7872,4	23881	66%	31214		
Сетка просечная	м2	1044,197	277	289 242	156,84	156,84	156,84	43 445	421,75	116825	55%	160270		
Гвозди 50 , 70, 100 мм	кг	292,375	270	78 941	43,92	43,92	43,92	11 857	118,11	31890	55%	43747		
Дюбеля	кг	68,917	490	33 769	10,35	10,35	10,35	5 072	27,82	13632	55%	18704		
Скотч 45м в рулоне	рулон	783,147	235	184 040	117,63	117,63	117,63	27 643	316,32	74336	55%	101979		
Фиксаторы для арматуры ("сухарики" ASK"- 20) для ПП	шт	18061,400	4	72 246	2 638	2 638	2 638	10 550	8659,4	34946	63%	45496		
Фиксаторы для арматуры ("звездочки" ASK"- 20) для СТМ	шт	7922,349	4	31 689	1 222	1 222	1 222	4 889	3936	16008	66%	20897		
Пенополистирол некондиционный	м3	31,326	12 100	379 043	4,71	4,71	4,71	56 933	12,61	152581	55%	209514		
Смазка для опалубки	л	2088,393	500	1 044 197	313,68	313,68	313,68	156 840	843,42	421710	55%	578550		
Цементно-песчаный раствор М150	м3	6,265	13 100	82 074	0,94	0,94	0,94	12 328	2,51	32881	55%	45209		
Электроды МР-3 для ар-ры свыше 22мм	кг	2486,198	570	1 417 133	254,41	254,41	254,41	145 013	861,69	491164	45%	636177		
Электроды МР-3 для прихватки каркасов	кг	1709,751	570	974 558	278,16	278,16	278,16	158 553	746,494	425502	60%	584055		
ИТОГО материалы				**442 926 523**				**67 352 514**				**259 381 967**		
Зарплата с налогами				**151 867 694**				**22 800 772**				**78 769 950**		
Материалы и зарплата				**594 794 217**				**90 153 286**				**338 151 917**		
Транспорт и механизмы 2%				**11 895 884**				**1 803 066**				**6 763 038**		
Изготовление и монтаж з/деталей *(Субподряд)*	тн	5,41560	477 320	**2 584 974**	0,214			**102 032**				**102 032**		
Изготовление гильз (Субподряд)	тн	0,4207	10 848	**4 564**	-			-				-		
Накладные расходы 4%				**24 371 186**				**3 682 335**				**13 800 679**		
ИТОГО				**633 650 825**				**95 740 719**				**358 817 667**		
Непредвиденные расходы 2%				**12 673 017**				**1 914 814**				**7 176 353**		
ИТОГО				**646 323 842**				**97 655 533**				**365 994 020**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации: _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций: _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

Заказчик:

Управляющий Директор Жумадулаев Ф.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПТД

ДПП

Оспанов Н.Б.

Инженер ОКК

Филиал ТОО «Bazis Construction» УМиТ в городе Алматы

Гипебаидиев Б.Б.

ТОО "Бат-Сат-1"
Обьект "Нурлы-Тау, 4Г"
Служба БиОТ
подпись

Подрядчик:

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Филиал ТОО «Bazis Construction» в городе Алматы

Тажибаев Т.Т.

Прораб

Муратбек

Филиал ТОО «Bazis Construction» в г.Алматы № 3
Подпись