Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» 11 2023г.

Заказчик **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 100240020448, 87134122011, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «9» 11 2023г. ТОО «Отес Актобе», Примбетов Мурат Бердиярович, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, р-н Алматы, ул.Смагулова 1Е, БИН 090140007899, тел: 87132908116**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «9» 11 2023г. ТОО «ATM CONSALTING», эксперт Әбішев Нұрбек Ербайұлы аттестаты KZ31VJE00051146, KZ04VJE00051147 от 29.11.2019г., БИН 161140028354, тел: 87766009900**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «9» 11 2023г. ТОО «Проект-ПГС» Бисенов М.Н., БИН 130940007491, тел: 87016049643**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аскан" Жарыкского с/о, с. Жарык уч. 1 в Кобдинском районе, Актюбинской области». Новое, технически не сложный II (нормальный) уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Жарыкский с.о.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____2023 года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано ГУ "Аппарат акима Кобдинского района" № 132 от 12.06.2017 года**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»___202_года №__;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ50REA00354116 от 28.09.2023г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проект-ПГС» № 09/03/2022-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «AQTOBE SARAPTAMA - 2020» AS-03/00081 от 28.06.2022 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **09.2023 г.**

месяц, год

окончание работ **11.2023 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,7
фактически, месяц: 1,7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
кол-во опор ВЛ 10 кВ	шт	120		120	
ВЛ-10кВ	км	5,05		5,05	
КТП-25кВА 10/0,4кВ	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точка подключения – существующая ячейка №6 «Резерв» КРУН-10кВ РП-10кВ «Победа».

В существующем ячейке №6 «Резерв» предусмотрены:

- модуль управления TER CM 16 2;
- ограничитель напряжения ОПН КР/ TEL;
- трансформаторы тока 100/5;
- трансформатор тока нулевой последовательности;
- вакуумный выключатель BB/TEL ISM15 LD 1.

Проектом выполнена воздушная линия ВЛ-10кВ с установкой КТП-25кВА10/0,4кВ. ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных стойках СВ-105-3,5 ТУ 5863-005-00113557-94 с установкой устройства разъединителя КР-1, согласно типовой серии 3.407.1-143.1 и 5 с проводом АС-50/8 ГОСТ 839-80.

Изоляторы приняты подвесные ПС-70Д ГОСТ 6490-93, штыревые ШФ-20В ТУ 3493-01-45649212-2000.

Опоры трехстоечные, двухстоечные и одностоечные конструкции установлены в пробуренные котлованы диаметрами 350-450 мм на глубину 2500мм.

Обратная засыпка котлована произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнения грунта производится трамбовкой толщиной слоя не более 0,2 м.

Выполнена гидроизоляция стоек. Выполнено заземление опоры, согл. типовой серии 3.407-150.

Проектом предусмотрено установка КТП-25кВА 10/0,4кВ на металлоконструкции с площадкой для обслуживания.

С ограждением.

Учет электроэнергии выполнен многотарифным счетчиком «Меркурий 230 ARTM-03 POGN» ГОСТ 31818.11-2012, установлен в КТП.

Основные показатели:

- напряжение питающей сети 10кВ;
- категория электроснабжения III;
- расчетная мощность 20,0кВт;
- общая протяженность ВЛ-10кВ 5 050 м;
- количество КТП-25кВА 10/0,4кВ 1 шт.

Заземляющее устройство КТП выполнено в виде выносного контура с вертикальными электродами длиной 5,0м из круглой стали диаметром 18мм ГОСТ 2590-2006. Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х5мм ГОСТ 103-2006 проложены на глубине 0,7 м от поверхности земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **39 436,82** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **30 540,360** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **4 671,083** тысяч тенге,
прочие затраты **4 225,373** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **37 464,972** тысяч тенге, в том числе:
СМР, оборудования, инструмента и инвентаря **33 450,868** тысяч тенге,
прочие затраты **4 014,104** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аскан" Жарыкского с/о, с. Жарык уч. 1 в Кобдинском районе, Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Мадияр Талғат Майлыбайұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «ATM CONSALTING» Мирзабаев Аралбек Темирбекович _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Әбішев Нұрбек Ербайұлы, технический надзор - по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО «Проект-ПГС» Бисенов Максат Нурашевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Отес Актобе» Примбетов Мурат Бердиярович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	5,05
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные СВ105-3,5	шт.	120
	5) тросовые подвесы	шт.	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС 50/8 мм2	км	16,495
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодные	шт	
10	Кабели:		
	1) контрольный ВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,025
11	Муфты соединительные	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	
	2) булыжные	м2	
	3) тротуары	м2	

Заказчик
Мадияр Т.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (уполномоченного представителя) (при наличии)

Авторский надзор
Бисенов М.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)