Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский район отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транпорта и автомоюильных дорог"** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №131 от 13.09.23

Номер документа	Дата составления
00000000084	10.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВЛ 10 кВ для к\х "Аскан" Жарыкского с\о, с.Жарык уч. 1 в Кобдинском районе, Актюбинской области			услуга	1	37 464 972,16	37 464 972,16
				Итого	1	x	37 464 972,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) и.о. директора / _____ / Примбетов М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2023

М.П.

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе"**

Наименование объекта: **"Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аскан" Жарыкского с/о, с. Жарык уч. 1 в Кобдинском районе, Актюбинской области"**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			131	13.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**37 464 972,16**							
В том числе за отчетный месяц		**37 464 972,16**		**33 450 868,00**			**4 014 104,16**	37 464 972,16
Акт 1 Наружные сети электроснабжения ВЛ 10кВ		37 464 972,16		33 450 868,00			4 014 104,16	37 464 972,16

Заказчик

Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик

И.о. директора ТОО "Отес Актобе"

_____ Примбетов М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ATM CONSULTING"

_____ Обішев Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Проект-ПГС"

_____ Бисенов М.Н.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48, Тел.: 87134122011**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899, Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, Тел.: 87132908116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аскан" Жарыкского с/о, с. Жарык уч. 1 в Кобдинском районе, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Аскан" Жарыкского с/о, с. Жарык уч. 1 в Кобдинском районе, Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№131 от 13.09.2023**

Акт выполненных работ №1 за ноябрь 2023г.

02-01-01 Наружные сети электроснабжения ВЛ 10кВ

Основание: Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	57271,41	9655,11	57271	9655	43125	7053	69470
		НР - 80%; СП - 8%			4491,00	4325,33	4491	4325		5146	
2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	48305,42	12314,35	48305	12314	14756	20331	74127
		НР - 80%; СП - 8%			21235,50	4177,64	21236	4178		5491	
3	515-102-0401	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	1859217,00		1859217			0	1859217
							0		1859217		
4	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазныйдвухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт	1	409222,00		409222			0	409222
							0		409222		
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,4	2142,14		17994	0	0	12956	33426
		НР - 72%; СП - 8%			2142,14		17994	0		2476	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	1117,80		9390	0	0	6760	17443
		НР - 72%; СП - 8%			1117,80		9390	0		1292	
7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1695,95	103,13	1696	103	37	1150	3075
		НР - 72%; СП - 8%			1555,56	41,80	1556	42		228	
8	247-301-0303	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	23571,00		23571		23571	0	25457
		СП - 8%					0			1886	
	Раздел 2 Электрооборудование комплектное для КРУН-10кВ РП-10кВ "Победа"										
9	590-000-0001	ОПН КР/TEL/УХЛ-2	шт	3	8078,00		24234			0	24234
		СП - 8%					0		24234		

10	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт	3	2318,62	103,46	6956	310	464	4541	12416
		НР - 72%; СП - 8%			2060,41	41,80	6181	125		920	
11	590-000-0002	Трансформатор тока ТМЛ-10 кВ 100/5. Кл. точн. вторич. обмот. для измер., для защиты: 0.5; 10Р	шт	3	300696,00		902088			0	902088
		СП - 8%					0		902088		
12	1308-0103-0502	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт	2	8487,75	1128,49	16976	2257	951	10540	29717
		НР - 72%; СП - 8%			6884,00	435,27	13768	871		2201	
13	590-000-0003	Разъединитель РВЗ-10/1000 УХЛ2	шт	2	184008,00		368016			0	368016
		СП - 8%					0		368016		
14	590-000-0004	Блок микропроцессорный релейной защиты Лютик-Т ~/-220 В	шт	1	285158,00		285158			0	285158
		СП - 8%					0		285158		
15	247-303-0103	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э42702 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт	1	3427,00		3427		3427	0	3701
		СП - 8%					0			274	
16	590-000-0005	Трансформатор тока 100/5, к.т. 0,5 S/10P	шт	2	191779,00		383558			0	383558
							0		383558		
17	590-000-0006	Трансформатор тока нулевой последовательности	шт	1	16964,00		16964			0	16964
							0		16964		
18	247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт	3	1186,00		3558		3558	0	3843
		СП - 8%					0			285	
19	590-000-0007	Реле промежуточное R4N-2014-23-5230-WTL 6A. 4CO 230V AC	шт	2	4757,00		9514			0	9514
							0		9514		
20	590-000-0008	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN 35	шт	1	4802,00		4802			0	4802
							0		4802		
21	590-000-0009	Фиксатор G4 1052	шт	1	1185,00		1185			0	1185
							0		1185		
22	590-000-0010	Переключатель пакетный Iн=10А CS10-.003FU9.08	шт	2	31416,00		62832			0	62832
							0		62832		
23	590-000-0011	Кнопка красная LAY5-BA41 с контактным элементом BDK21	шт	1	3141,00		3141			0	3141
							0		3141		
24	590-000-0012	Выключатель автоматический PL6-C2/2 Iн=2А с доп. контактом ZP-NHK	шт	1	8437,00		8437			0	8437
							0		8437		
25	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1695,95	103,13	1696	103	37	1150	3075
		НР - 72%; СП - 8%			1555,56	41,80	1556	42		228	
26	247-301-0311	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	31204,00		31204			0	33700
		СП - 8%					0		31204	2496	
27	590-000-0013	Испытательная коробка КИ-10	шт	1	6103,00		6103			0	6103
							0		6103		
28	590-000-0014	Коробка разветвительная ПР-3	шт	1	6462,00		6462			0	6462
							0		6462		
29	590-000-0015	Лампа освещения с патроном Е27 МО12-25 220В	шт	2	1974,00		3948			0	3948
							0		3948		
30	590-000-0016	Выключатель ВС 20-1-1-ГЧ	шт	1	3051,00		3051			0	3051
							0		3051		
31	590-000-0017	Электронагреватель FLH 030-M 220В 30Вт	шт	1	41020,00		41020			0	41020
							0		41020		
32	590-000-0018	Датчик температуры FLZ 520	шт	1	9335,00		9335			0	9335

							0		9335		
	Раздел 3 Кабельные изделия										
33	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	5,05	204973,64 86614,50	113582,10 33955,33	1035117 437403	573590 171474	24124	487102 121778	1643997
34	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	112	14253,26 3648,52	10317,55 3424,79	1596365 408634	1155566 383576	32165	633769 178411	2408544
35	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок *СП - 8%*	км	16,495	294500,00		4857778 0		4857778	0 388622	5246400
36	243-201-4204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки ВВГнг 10х2,5-0,66км *СП - 8%*	км	0,025	1657012,00		41425 0		41425	0 3314	44739
	Раздел 4 Гидроизоляция ж/б стоек и плит										
37	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	391,91	180,29 79,34	2,91 0,34	70657 31094	1140 133	38423	21547 7376	99580
38	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	391,91	145,47 79,34	2,91 0,34	57011 31094	1140 133	24777	21547 6285	84843
39	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	391,91	1143,48 359,34	25,80 3,44	448141 140829	10111 1348	297201	132225 46429	626795
	Раздел 5 Заземление опор ВЛ-10кВ										
40	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	1554,9	350,51 254,70	92,46 17,21	545008 396033	143766 26760	5209	338234 70659	953901
41	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм *СП - 8%*	т	2,4322	406897,00		989655 0		989655	0 79172	1068827
42	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм *СП - 8%*	т	0,0094	405331,00		3810 0		3810	0 305	4115
	Раздел 6 ВЛ-10кВ										
	6.1 Промежуточная опора П10-1										
43	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	97	15525,10 4580,82	10016,07 4482,61	1505935 444340	971559 434813	90036	703322 176741	2385998
44	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт	97	49826,00		4833122 0		4833122	0 386650	5219772
45	252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	97	24109,00		2338573 0		2338573	0 187086	2525659
46	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	97	1662,00		161214 0		161214	0 12897	174111
47	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В *СП - 8%*	шт	485	2111,00		1023835 0		1023835	0 81907	1105742
48	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт	485	52,00		25220 0		25220	0 2018	27238
49	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	194	249,00		48306 0		48306	0 3864	52170
50	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2 *СП - 8%*	шт	97	444,00		43068 0		43068	0 3445	46513
	6.2 Анкерная опора А10-1										
51	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	20206,27 8952,06	10326,00 4622,80	121238 53712	61956 27737	5569	65159 14912	201309

52	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт	12	60196,00		722352		722352	0	780140
		СП - 8%					0			57788	
53	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	12	3188,17	1748,55	38258	20983	0	20548	63510
		НР - 80%; СП - 8%			1439,62	700,80	17275	8410		4704	
54	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0,6	52051,00		31231		31231	0	33729
		СП - 8%					0			2498	
55	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	29369,00		146845		146845	0	158593
		СП - 8%					0			11748	
56	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	12	2586,00		31032		31032	0	33515
		СП - 8%					0			2483	
57	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	12	1386,00		16632		16632	0	17963
		СП - 8%					0			1331	
58	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	6	1662,00		9972		9972	0	10770
		СП - 8%					0			798	
59	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	1015,00		6090		6090	0	6577
		СП - 8%					0			487	
60	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	10252,00		61512		61512	0	66433
		СП - 8%					0			4921	
61	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	12	8310,00		99720		99720	0	107698
		СП - 8%					0			7978	
62	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	12	1385,00		16620		16620	0	17950
		СП - 8%					0			1330	
63	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	6	2111,00		12666		12666	0	13679
		СП - 8%					0			1013	
64	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	6	52,00		312		312	0	337
		СП - 8%					0			25	
65	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	249,00		1494		1494	0	1614
		СП - 8%					0			120	
66	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт	12	444,00		5328		5328	0	5754
		СП - 8%					0			426	
67	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт	18	268,00		4824		4824	0	5210
		СП - 8%					0			386	
68	252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт	12	2678,00		32136		32136	0	34707
		СП - 8%					0			2571	
		6.3 Подвеска натяжная изолирующая для А10-1 и УА10-1									
69	1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 10 кВ. Установка	шт	7	9535,03	4372,03	66745	30604	0	34251	109076
		НР - 72%; СП - 8%			5163,00	1632,84	36141	11430		8080	
70	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	42	1354,00		56868		56868	0	61417
		СП - 8%					0			4549	
71	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 треклапчатое	шт	42	885,00		37170		37170	0	40144
		СП - 8%					0			2974	
72	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	42	2173,00		91266		91266	0	98567
		СП - 8%					0			7301	
73	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Д	шт	84	3340,00		280560		280560	0	303005

		СП - 8%					0			22445	
		6.4 Переходная промежуточная опора ПП10-2									
74	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	9975,00	4465,97	19950	8932	1856	10528	32916
		НР - 80%; СП - 8%			4580,82	1999,11	9162	3998		2438	
75	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт	2	60196,00		120392		120392	0	130023
		СП - 8%					0			9631	
76	252-207-3937	Прочий материал для ЛЭП Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	91117,00		182234		182234	0	196813
		СП - 8%					0			14579	
77	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	4	1662,00		6648		6648	0	7180
		СП - 8%					0			532	
78	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	12	2111,00		25332		25332	0	27359
		СП - 8%					0			2027	
79	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	12	52,00		624		624	0	674
		СП - 8%					0			50	
80	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт	12	249,00		2988		2988	0	3227
		СП - 8%					0			239	
81	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт	12	444,00		5328		5328	0	5754
		СП - 8%					0			426	
82	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт	12	268,00		3216		3216	0	3473
		СП - 8%					0			257	
		6.5 Угловая анкерная опора УА10-1									
83	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	14401,21		28802	0	1856	21557	54388
		НР - 80%; СП - 8%			13473,00		26946	0		4029	
84	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	6	49826,00		298956		298956	0	322872
		СП - 8%					0			23916	
85	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	6	3188,17	1748,55	19129	10491	0	10274	31755
		НР - 80%; СП - 8%			1439,62	700,80	8638	4205		2352	
86	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	м3	0,3	49998,00		14999		14999	0	16199
		СП - 8%					0			1200	
87	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	29369,00		58738		58738	0	63437
		СП - 8%					0			4699	
88	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	2586,00		10344		10344	0	11172
		СП - 8%					0			828	
89	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1386,00		2772		2772	0	2994
		СП - 8%					0			222	
90	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1662,00		3324		3324	0	3590
		СП - 8%					0			266	
91	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1015,00		2030		2030	0	2192
		СП - 8%					0			162	
92	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	10252,00		41008		41008	0	44289
		СП - 8%					0			3281	
93	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	6	8310,00		49860		49860	0	53849
		СП - 8%					0			3989	
94	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	1385,00		8310		8310	0	8975
		СП - 8%					0			665	

95	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	2	2111,00		4222		4222	0	4560
		СП - 8%					0			338	
96	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	2	52,00		104		104	0	112
		СП - 8%					0			8	
97	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	249,00		498		498	0	538
		СП - 8%					0			40	
98	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт	6	444,00		2664		2664	0	2877
		СП - 8%					0			213	
99	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт	6	268,00		1608		1608	0	1737
		СП - 8%					0			129	
100	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт	4	885,00		3540		3540	0	3823
		СП - 8%					0			283	
101	252-201-0502	Скоба типа СК-7	шт	2	933,00		1866		1866	0	2015
		СП - 8%					0			149	
102	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-17	шт	2	751,00		1502		1502	0	1622
		СП - 8%					0			120	
103	252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт	8	2678,00		21424		21424	0	23138
		СП - 8%					0			1714	
	6.6 Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре										
104	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	15122,77	1432,27	30246	2865	357	22638	57115
		НР - 80%; СП - 8%			13511,82	636,77	27024	1274		4231	
105	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	15064,00		30128		30128	0	32538
		СП - 8%					0			2410	
106	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	3048,00		6096		6096	0	6584
		СП - 8%					0			488	
107	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	16909,00		67636		67636	0	73047
		СП - 8%					0			5411	
108	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309,00		4618		4618	0	4987
		СП - 8%					0			369	
109	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309,00		4618		4618	0	4987
		СП - 8%					0			369	
110	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	6	1108,00		6648		6648	0	7180
		СП - 8%					0			532	
111	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1201,00		2402		2402	0	2594
		СП - 8%					0			192	
112	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	9	1385,00		12465		12465	0	13462
		СП - 8%					0			997	
113	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	8	2111,00		16888		16888	0	18239
		СП - 8%					0			1351	
114	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	8	52,00		416		416	0	449
		СП - 8%					0			33	
115	252-207-0208	Крепление провода	шт	2	1201,00		2402		2402	0	2594
		СП - 8%					0			192	

116	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт	6	268,00		1608		1608	0	1737
		СП - 8%					0			129	
117	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	122243,00		244486				244486
							0		244486		
118	590-000-0001	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	9155,00		18310				18310
							0		18310		
119	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,012	294500,00		3534		3534	0	3817
		СП - 8%					0			283	
120	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	813201,00		1431		1431	0	1545
		СП - 8%					0			114	
121	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт	12	1025,00		12300		12300	0	13284
		СП - 8%					0			984	
	6.7 Угловая промежуточная опора УП10-1										
122	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	16366,07		16366	0	7414	7162	25410
		НР - 80%; СП - 8%			8952,06		8952	0		1882	
123	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт	3	60196,00		180588		180588	0	195035
		СП - 8%					0			14447	
124	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	3	3188,17	1748,55	9565	5246	0	5137	15878
		НР - 80%; СП - 8%			1439,62	700,80	4319	2102		1176	
125	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0,15	52051,00		7808		7808	0	8433
		СП - 8%					0			625	
126	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	17088,00		17088		17088	0	18455
		СП - 8%					0			1367	
127	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	8499,00		8499		8499	0	9179
		СП - 8%					0			680	
128	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	1662,00		1662		1662	0	1795
		СП - 8%					0			133	
129	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	1846,00		1846		1846	0	1994
		СП - 8%					0			148	
130	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	10252,00		10252		10252	0	11072
		СП - 8%					0			820	
131	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	4	8310,00		33240		33240	0	35899
		СП - 8%					0			2659	
132	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	1385,00		5540		5540	0	5983
		СП - 8%					0			443	
133	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	6	2111,00		12666		12666	0	13679
		СП - 8%					0			1013	
134	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	6	52,00		312		312	0	337
		СП - 8%					0			25	
135	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	249,00		1494		1494	0	1614
		СП - 8%					0			120	
136	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт	6	268,00		1608		1608	0	1737
		СП - 8%					0			129	
	Раздел 7 Ограждение										

137	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,85	3376,80		2870	0	0	2067	5331
		НР - 72%; СП - 8%			3376,80		2870	0		395	
138	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство(под стойки	м3	0,85	182506,13	784,43	155130	667	149592	4663	172576
		НР - 91%; СП - 8%			5730,75	297,84	4871	253		12783	
139	1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	6488,20	286,01	1687	74	1262	370	2222
		НР - 99%; СП - 8%			1348,44	87,77	351	23		165	
140	1107-0111-0111	Ограды металлические, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка	м оград	12	3852,89	1391,15	46235	16694	658	41431	94679
		НР - 118%; СП - 8%			2406,90	518,99	28883	6228		7013	
141	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12	4372,63	1400,74	52472	16809	5356	43159	103283
		НР - 118%; СП - 8%			2525,55	522,43	30307	6269		7650	
142	261-102-0246	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м2	21,6	788,00		17021		17021	0	18383
		СП - 8%					0			1362	
143	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,11	462525,00		50878		50878	0	54948
		СП - 8%					0			4070	
144	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0233	435218,00		10141		10141	0	10952
		СП - 8%					0			811	
145	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0063	439438,00		2768		2768	0	2990
		СП - 8%					0			221	
146	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	18	4941,00		88938		88938	0	96053
		СП - 8%					0			7115	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**28 290 758**	**3 056 935**	**18 337 692**	**2 691 169**	**33 086 802**
							2 225 048	**1 099 749**	**4 671 083**	**2 104 868**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %					**794 083**				
		итого					**33 880 886**				
		Удорожание в зимнее время 1,2 %					**406 571**				
		итого					**34 287 456**				
		Непредвиденные расходы 2%					**685 749**				
		итого					**34 973 206**				
		с коэффициентом к договорной цене					**33 450 868,00**				
		НДС 12 %					**4 014 104,16**				
		Итого на выполнение					**37 464 972,16**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Примбетов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 191140024026148

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мадиев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ATM CONSULTING"

Эксперт Әбішев И.Е.СН 161140023731

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Проект-ПГС"

Директор Бисенов М.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)