Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2020 жылғы «25» қараша/
«25»ноября2020 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BI Construction Turkestan», г. Туркестан, квартал 037, строение 3984
ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес
Атынан/в лице ___**Директора – Адильханов Диас Талгатович**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
объектісі бойынша/по объекту: _____**« Строительство центра «Улы дала Ели» возле историко-культурного заповедника «Азрет Султан» в городе Туркестан, Туркестанской области»**
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта
тапсырыс беруші/заказчиком которого является _____**ГУ «Управление строительства Атырауской области», и.о. руководителя Жантуреев Мерей Женисович**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:
ТОО «BI Global», ТОО «U-Con Three», ТОО «NS Group Production», ТОО «BI Industrial», ТОО «KAZPACO», ТОО «BI Urban Construction», ТОО «Таргет Строй»;
ұйымның атауы/наименование организации
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ДанайханСтройтех 178/19
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержден(а):
Приказ об утверждении ПСД ГУ "Управление строительства Атырауской области", приказ № 150-Ө от 13.12.2019 г (1-этап), приказ №36-Ө от 04.05.2020 г. (2-этап)
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Центр «Улы дала Ели» возле историко-культурного заповедника «Азрет Султан» в городе Туркестан					
Кол-во посетителей Центра	чел	535		535	
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	0,85		0,85	
Проектируемая площадь земельного участка	га	0,85		0,85	
Площадь застройки	м2	2 606,4		2 606,4	
Общий строительный объем объекта	м3	51 145		51 145	
Площадь покрытий	м2	4297,5		4297,5	
Площадь озеленения	м2	1611,1		1611,1	
Здание Центра имеет следующие показатели:					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	6 128,7		6 128,7	
Полезная площадь	м2	5 616,7		5 616,7	
Число этажей	этаж	2 надземных, 1 подземный		2 надземных, 1 подземный	
Кол-во лифтов	шт	2		2	
Инженерные сети и сооружения имеют следующие показатели:					
Общая протяженность водопроводной сети	м	60	м	60	
Общая протяженность канализационной сети К1	м	168	м	168	
КНС	шт	1	шт	1	
Общая протяженность сети поливочного водопровода	м	951	м	951	
Общая протяженность запроектированных тепловых сетей	м	32	м	32	
Общая протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ	м	280,6	м	280,6	
Общая протяженность сетей телефонизации	м	265	м	265	
Площадь помещения подземного резервуара (под поливочный водопровод)	м2	5,5	м2	5,5	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание Центра «Улы дала Ели»

Уровень ответственности здания- II.

Степень огнестойкости здания- II.

Степень долговечности – II

Сейсмичность площадки строительства – 6 (шесть) баллов.

Здание Центра "Улы Дала Ели" представляет собой 2-х этажное здание с подвалом с габаритными размерами в осях 40х60м. Высота помещений от пола до низа ригелей: подвала 3,82 м, 1-го этажа - 4,6 м, 2-го этажа – 4,77м. На первом этаже располагаются следующие экспозиционные комплексы «Металлургия Великой степи», «Культура всадничества Великой степи», «Жемчужины Великой степи», «Казахстан – колыбель тюркского мира» и административные помещения. На втором этаже: «Казахское ханство», «Городская культура Великой степи», «Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы», «Казхастан – родина яблок и тюлбпанов», «Казахстан будущего». В подземном этаже предусмотрено хранилище экспозиционного оборудования с сопутствующими помещениями, интерактивный зал, компьютерный зал, конференц-зал и технические помещения.
Диаметр юрты выставочного зала «Казахстан – колыбель тюркского мира» - 24 м. Радиус юрты зала первого президента 6,35 м. Радиусы выставочных залов трех юрт: 8,4 м, 6,9 м и 4,9м соответственно.
Наружные стены здания в подвале - Ж/Б стена-300мм.
Наружные стены первого и второго этажа выполнены из газоблока, толщиной 200мм, с утеплением из минераловатной плиты, марки П120 ГОСТ 9573-2012 (наружный слой), б=50мм, и вентилируемым фасадом из HPL панелей по системе навесного фасада.
Крыша - алюминиевая фальцевая система кровли Kalzip. Утеплитель толщиной 150 мм в 2 слоя: плотностью 150 кг/м3 и 28-35 кг/м³, теплопроводностью 0,036 Вт/м°с .
Внутренние перегородки –из ГКЛ СТ РК EN 520-2012 по алюминиевому профилю и газоблока толщиной 100мм и 250мм,
Стены юрт - обшивка гипсокартоном ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 несущим металлоконструкциям с последующей отделкой декоративной штукатуркой, согласно раздела АИ. Наружные стены юрт – по типу «сэндвич-панелей» с облицовкой керамическим кирпичом.
Витражи входных групп представлены алюминиевыми витражами с закаленным стеклом (энергосберегающий однокамерный стеклопакет). Окна – алюминиевые с однокамерным пакетом. Наружная отделка - HPL панели по алюминиевому каркасу. Цветовое решение фасадов выполнено согласно ЭП.
Внутренние дверные блоки индивидуального изготовления деревянные - глухие, стальные-противопожарные, стальные с доводчиками,
Наружные дверные блоки – алюминиевые и стальные индивидуального изготовления.
Внутренняя отделка помещений – выполнена согласно дизайнерских решений, соответствующих тематике Центра, на основании утверждённой Концепции.

С целью обеспечения комфортных условий для маломобильных посетителей предусмотрены установка входных пандусов и оборудование санузлов для инвалидов специализированными поручнями. Помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

Согласно проекта комплекс обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями и не имеет вредных выбросов в атмосферу. Территория вокруг здания Центра представляет собой площадку с гранитным покрытием, с элементами озеленения и МАФ.

Для маломобильных групп населения учтены требования доступности. Согласно проекта предусмотрены санитарные узлы для маломобильных групп населения на каждом этаже и безопасная зона в подвале.

Вертикальная связь в здании осуществляется посредством лестниц и лифтом (пассажирский) марки " Schindler" грузоподъемностью 1000кг.
Фундаментная монолитная железобетонная плита толщиной 600.
Конструктивная система здания - рамный каркас с диафрагмами жесткости с заполнениеим стен – из газоблока D600.

Колонны каркаса - монолитные железобетонные сечением 600х600 мм, ригели каркаса - монолитные железобетонные сечением 500х800 (h) мм; стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 300 мм.
В проекте предусмотрена фасадная подсветка и дворовое освещение.
Построенный Центр «Улы дала Ели» является одним из объектов туристического притяжения за счет включения интерактивных элементов и продуктов научно-технического прогресса и использования современных моделей коммуникации с посетителями. Благодаря активному использованию интерактивных инструментов (свет, звук), физических эффектов (движение, вибрация, ветер, дым), видеомэппинга и системы дополненной реальности посетители получат как чувственный, так и интеллектуальный опыт. Атмосферу полного погружения обеспечат голографические и кинетические системы.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/ Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ_____2019 г.;
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ_____2020 г.;
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц:_____ _____;
нақты/фактически, ай/месяц:_____;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель правления ГКП «Туркестан Су» _____ Дайрабай С. И.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы/подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Заместитель генерального директора
Туркестанские ЭС ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» _____ Мельдебеков Е. С.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Главный инженер ГКП «Жылу» _____ Ильясов Р.С.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Технический директор филиала АО «Транстелеком» в г. Шымкент – ШымкентТранстелеком _____ Арзыкулов Л.А.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды/ Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Туркестан» _____ Бурибаева Н.С.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство Центра «Улы дала Ели» возле историко-культурного заповедника «Азрет Султан» в городе Туркестан, Туркестанской области»**
объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)
орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «BI Construction Turkestan» _____ Адильханов Д.Т.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)/
Место печати (при наличии)

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД_____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасы 30 мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №134/е нысанды медициналық құжаттама
«Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық Мемлекеттік кәсіпорны Түркістан облысы бойынша филиалының Түркістан қалалық бөлімшесі Отделение по г.Туркестан филиала Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национального центра экспертизы» по Туркестанской области		Медицинская документация Форма №134/ у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Шу өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерения уровней шума

№ 2020/ 44
«08» 09 2020 ж.(г.)

"ҰСО"ШЖҚ РМК ТОФ (04)
Санитариялық-гигиеналық
зертханасы

1.Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Құрылыс алаңы «Ұлы дала елі». Түркістан қаласы, квартал 037, строение 3984.
цех, участке (цех, участок)
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Өтініш бойынша
3. Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) Умирбеков К.
4. Өлшеу құралдары (Средства измерений) Октава-110-А
(атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
5.Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) ВА12-05-4570 до. 10. 2020 берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Жүргізілген өлшеулер мен берілген санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды мына НҚ-ға сай жүргізілді (НД, в соответствии с которой проводились измерения) ҚР ҰЭМ-нің 28.02.2015ж №169 бұйрығымен бекітілген ГН «Физикалық факторларға қойылатын гигиеналық талаптар»
7. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума) _____
8. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)_____
9. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).

		36	25	36	49	45	40	36	32	28	49	27	25	35	45
		49	43	42	45	39	35	30	30	28	45	37	19	35	45
		42	36	36	35	49	45	40	36	32	28	45	23	35	45
		42	79	63	52	45	39	35	30	30	28	27	18	35	45
		52	36	36	35	49	45	40	36	32	28	45	18	35	45
		45	3	52	45	39	35	30	30	28	40	37	16	35	45
		36	36	35	49	45	40	36	32	28	45	27	25	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	27	37	22	35	45
		28	38	40	49	45	40	36	32	28	39	27	21	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	63	37	25	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	40	37	21	35	45
		36	36	35	49	45	40	36	32	28	45	27	19	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	27	37	24	35	45
		28	38	40	49	45	40	36	32	28	39	27	25	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	63	37	23	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	40	37	25	35	45
		36	36	35	49	45	40	36	32	28	45	27	26	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	27	37	22	35	45
		28	38	40	49	45	40	36	32	28	39	27	25	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	63	37	35	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	40	37	35	35	45
		36	36	35	49	45	40	36	32	28	45	27	25	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	27	37	35	35	45
		28	38	40	49	45	40	36	32	28	39	27	25	35	45
		79	63	52	45	39	35	30	30	28	63	37	22	35	45
		28	45	52	49	45	40	36	32	38	38	37	26	35	45
		36	36	52	49	45	40	36	35	28	28	40	15	35	45
		39	25	54	45	44	40	38	40	38	28	30	25	35	45
		36	40	52	49	45	40	36	45	28	36	40	25	35	45
		25	43	54	45	44	40	38	36	38	35	26	25	35	45

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД) ҚР ҰЭМ-ң 28.02.2015ж №169 бұйрығымен бекітілген ГН «Физикалық факторларға қойылатын гигиеналық талаптар»

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил) Зертханашы: _____ Ергашева Ф

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сан-эпид қызметінің дәрігері: _____ Қалышова А

Мөр орны Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

Бөлімше бастығы: _____ М.А. Кемеров

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются толька на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА