Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "BI Construction Turkestan"
Наименование стройки: Строительство центра "Ұлы Дала Елі " возле историко-культурного заповедника "Азрет Султан"г.Туркестан (1-ый этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за февраль 2020 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№243	25.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту «Строительство центра «Улы Дала Ели» возле историко-культурного заповедника «Азрет Султан» в городе Туркестан» с начала года	**182 810 926**	**163 224 041**							**19 586 885**	**182 810 926**
Всего	**182 810 926**	**163 224 041**							**19 586 885**	**182 810 926**

Заказчик:
Руководитель управления
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Аманов М.Х._____

Технический надзор:
Директор
ТОО "Engineering services"
Бикбаев К._____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "BI Construction Turkestan"
Адильханов Д.Т._____

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Данайхан-Стройтех"
Атымтаева А._____

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"** Форма 2В
ГЕНПОДРЯДЧИ ТОО "BI Construction Turkestan"

Наименование стройки - Строительство Центра Улы дала елі возле историко-культурного заповедника "Азрет Султан" в г. Туркестан (1-й этап).
Шифр стройки Центр Улы дала елі-первый этап
Наименование объекта - Центр Улы дала елі
Шифр объекта 02-01

Акт приемки выполненных работ за февраль 2020 года

на Бетонные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	144567,787	тыс.тенге
Сметная заработная плата	25291,711	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22,082	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, (включая затраты труда рабочих машинистов. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6									
		РАЗДЕЛ 1.Рамы монолитные									
		Колонна К-2									
1	**1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки (КЖ 19)**	**м2**	**37.44**	**2002.90**	**1051.43**	**74989**	**39365**	**15411**	**25356**	**108372**
		НР - 91%, СП - 8%			**539.88**	**204.35**	**20213**	**7651**		**8028**	
2	**1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки (КЖ 19)**	**м2**	**37.44**	**532.31**	**399.61**	**19930**	**14962**	**--**	**7223**	**29325**
		НР - 91%, СП - 8%			**132.70**	**79.32**	**4968**	**2970**		**2172**	
4	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1.03972**	**21619.76**	**1539.25**	**22478**	**1600**	**299**	**19116**	**44922**
		НР - 91%, СП - 8%			**19792.51**	**411.93**	**20579**	**428**		**3328**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-1905-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн квадратного сечения 600х600 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	1.20868	33105.54	15042.66	40014	18182	3017	20405	65253
		НР - 91%; СП - 8%			15566.88	2985.15	18815	3608		4834	
6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.78672	202102.00	--	158998	--	158998	--	171718
		СП - 8%			--	--	--	--		12720	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.253	214266.00	--	54209	--	54209	--	58546
		СП - 8%			--	--	--	--		4337	
9	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (шайбы). Установка	т	0.05328	612426.53	19658.97	32630	1047	28318	3330	38837
		НР - 91%; СП - 8%			61289.25	7397.11	3265	394		2877	
		Ригель Р-1									
10	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки (КЖ 21)	м2	236.88	5107.74	2430.62	1209923	575766	202911	496416	1842846
		НР - 91%; СП - 8%			1820.52	482.38	431246	114267		136507	
11	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки (КЖ 21)	м2	236.88	2772.39	1830.96	656724	433717	--	281273	1013037
		НР - 91%; СП - 8%			941.44	363.41	223007	86084		75040	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2.343	21619.76	1539.25	50655	3606	675	43078	101232
		НР - 91%; СП - 8%			19792.51	411.93	46374	965		7499	
14	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 36 мм	т	9.41625	17638.66	1055.62	166090	9940	2712	142453	333226
		НР - 91%; СП - 8%			16295.04	329.54	153438	3103		24683	
15	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11.75925	30476.43	6699.73	358380	78784	89720	186058	587993
		НР - 91%; СП - 8%			16146.93	1240.21	189876	14584		43555	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.343	214266.00	--	502025	--	502025	--	542187
		СП - 8%			--	--	--	--		40162	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5.76198	202102.00	--	1164508	--	1164508	--	1257668
		СП - 8%			--	--	--	--		93161	
19	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (шайбы). Установка	т	0.05976	612426.53	19658.97	36599	1175	31761	3735	43561
		НР - 91%; СП - 8%			61289.25	7397.11	3663	442		3227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ригель Р-1.1									
20	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки (КЖ 21)** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	248.16	5107.74 1820.52	2430.62 482.38	1267538 451781	603183 119708	212574	520055 143007	1930600
21	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки (КЖ 21)** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	248.16	2772.39 941.44	1830.96 363.41	687997 233627	454370 90184	--	294667 78613	1061277
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2.66676	21619.76 19792.51	1539.25 411.93	57655 52782	4105 1099	768	49031 8535	115221
24	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 36 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	9.41679	17638.66 16295.04	1055.62 329.54	166100 153447	9941 3103	2712	142461 24685	333245
25	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	12.08355	30476.43 16146.93	6699.73 1240.21	368263 195112	80956 14986	92195	191189 44756	604209
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2.66676	214266.00 --	-- --	571396 --	-- --	571396	-- 45712	617108
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	5.76252	202102.00 --	-- --	1164617 --	-- --	1164617	-- 93169	1257786
29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (шайбы). Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0.05976	612426.53 61289.25	19658.97 7397.11	36599 3663	1175 442	31761	3735 3227	43561
		Ригель Р-6									
30	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки (КЖ 22)** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	359.1	5107.74 1820.52	2430.62 482.38	1834191 653750	872837 173224	307604	752546 206939	2793676
31	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки (КЖ 22)** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	359.1	2772.39 941.44	1830.96 363.41	995566 338070	657496 130500	--	426398 113757	1535722
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3.741	21619.76 19792.51	1539.25 411.93	80880 74044	5758 1541	1078	68782 11973	161635
34	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 36 мм**	т	13.85514	17638.66	1055.62	244386	14626	3990	209606	490311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			16295.04	329.54	225770	4566		36319	
35	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	17.59614	30476.43	6699.73	536268	117889	134255	278411	879853
		НР - 91%; СП - 8%			16146.93	1240.21	284124	21823		65174	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.741	214266.00	--	801569	--	801569	--	865695
		СП - 8%			--	--	--	--		64126	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8.47431	202102.00	--	1712675	--	1712675	--	1849689
		СП - 8%			--	--	--	--		137014	
39	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (шайбы). Установка	т	0.05976	612426.53	19658.97	36599	1175	31761	3735	43561
		НР - 91%; СП - 8%			61289.25	7397.11	3663	442		3227	
		Ригель Р-6.1									
40	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки(КЖ 22)	м2	250.8	5107.74	2430.62	1281022	609600	214835	525588	1951139
		НР - 91%; СП - 8%			1820.52	482.38	456587	120982		144529	
41	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки(КЖ 22)	м2	250.8	2772.39	1830.96	695316	459204	--	297802	1072567
		НР - 91%; СП - 8%			941.44	363.41	236112	91143		79449	
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2.666	21619.76	1539.25	57638	4104	767	49017	115188
		НР - 91%; СП - 8%			19792.51	411.93	52767	1098		8532	
44	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 36 мм	т	9.2364	17638.66	1055.62	162918	9750	2660	139732	326861
		НР - 91%; СП - 8%			16295.04	329.54	150508	3044		24212	
45	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11.9024	30476.43	6699.73	362743	79743	90813	188323	595151
		НР - 91%; СП - 8%			16146.93	1240.21	192187	14761		44085	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.666	214266.00	--	571233	--	571233	--	616932
		СП - 8%			--	--	--	--		45699	
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5.64954	202102.00	--	1141783	--	1141783	--	1233126
		СП - 8%			--	--	--	--		91343	
49	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (шайбы). Установка	т	0.03984	612426.53	19658.97	24399	783	21174	2490	29040
		НР - 91%; СП - 8%			61289.25	7397.11	2442	295		2151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19407500**	**5164840**	**9366784**	**5372011**	**26761876**
							4875878	**1027436**	**--**	**1982363**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19407500**				
	Материалы		Тенге				**1523769**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5903314**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7843013**				
		Накладные расходы	Тенге				**5372016**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1982361**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26761877**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5079**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5903314**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26761877**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5079**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5903314**			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
		Кессонное перекрытие на отм. -0,080									
50	**1106-1906-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции плит кессонных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек (КЖ 44)**	**м2 перекрытия**	**2340**	**4237.68**	**199.94**	**9916164**	**467848**	**2414308**	**6484780**	**17713020**
		НР - 91%, СП - 8%			**3005.99**	**39.37**	**7034008**	**92124**		**1312076**	
51	**1106-1906-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции плит кессонных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек (КЖ 44)**	**м2 перекрытия**	**2340**	**1960.21**	**113.34**	**4586888**	**265227**	**--**	**3980616**	**9252904**
		НР - 91%, СП - 8%			**1846.86**	**22.50**	**4321661**	**52642**		**685400**	
52	**1106-1906-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции плит кессонных перекрытий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**253.1024**	**30732.99**	**8604.85**	**7778595**	**2177909**	**1427356**	**4186344**	**12922134**
		НР - 91%, СП - 8%			**16488.70**	**1687.26**	**4173330**	**427049**		**957195**	
53	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**36.0856**	**214266.00**	**--**	**7731917**	**--**	**7731917**	**--**	**8350471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**618553**	
54	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**195.17181**	**202102.00**	**--**	**39444613**	**--**	**39444613**	**--**	**42600182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3155569**	
55	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**21.845**	**237762.00**	**--**	**5193911**	**--**	**5193911**	**--**	**5609424**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**415513**	
56	**1106-1906-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции плит кессонных перекрытий толщиной 500 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке, бетон В25. Бетонирование бетононасосом**	**м3**	**651**	**24722.03**	**4556.82**	**16094043**	**2966493**	**10955052**	**2927142**	**20542880**
		НР - 91%, СП - 8%			**3337.17**	**1603.90**	**2172498**	**1044141**		**1521695**	
		Участок монолитный УМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1.3784	29014.55 21569.54	1318.07 259.58	39994 29731	1817 358	8446	27381 5390	72765
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.2366	214266.00 --	-- --	50695 --	-- --	50695	-- 4056	54751
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.36	202102.00 --	-- --	72757 --	-- --	72757	-- 5821	78577
60	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0.7818	237762.00 --	-- --	185882 --	-- --	185882	-- 14871	200753
61	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке, бетон В25. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5.41	22516.09 2320.21	3305.66 1165.79	121812 12552	17884 6307	91376	17162 11118	150092
		Участок монолитный УМ-2									
62	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0.6435	29014.55 21569.54	1318.07 259.58	18671 13880	848 167	3943	12783 2516	33970
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.0699	214266.00 --	-- --	14977 --	-- --	14977	-- 1198	16175
64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.071	202102.00 --	-- --	14349 --	-- --	14349	-- 1148	15497
65	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0.5026	237762.00 --	-- --	119499 --	-- --	119499	-- 9560	129059
66	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке, бетон В25. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2.28	22516.09 2320.21	3305.66 1165.79	51337 5290	7537 2658	38510	7233 4686	63255
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				91436104 17762951	5905562 1625446	67767591 --	17643441 8726365	117805909
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91436104				
	Материалы		Тенге				14938990				
	Всего заработная плата		Тенге					19388397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52828601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**17643442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8726364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**117805910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17002**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19388397**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**117805910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17002**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19388397**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**144567785**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22638829**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11070402**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2652882**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**77134375**		
		- Накладные расходы	Тенге							**23015452**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10708728**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**144 567 785**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	%	**1.15**			2 168 517				
		ИТОГО:					**146 736 302**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	%	**0.7**			1 027 154				
		Допонительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска на 2019 год	тенге				**4 654 315**				
		ИТОГО:					**152 417 771**				
		Непредвиденные работы и затраты	%	**2**			3 048 355				
		ИТОГО:					**155 466 126**				
		в текущих ценах на 2020 год К-1.049901		**1.049901**			**163 224 041**				
		ИТОГО:					**163 224 041**				
		Налог на добавочную стоимость	%	**12**			**19 586 885**				
		ИТОГО с учетом НДС:					**182 810 926**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области" _____ **Нудин Н.М.**

Начальник отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Engineering services" _____ **Алиев К.А.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 9

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "BI Construction Turkestan" _____ **Адильханов Д.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан-Стройтех" _____ **Тулендиев К.А.**