ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области", Атырауская область, г.Атырау, ул.Айтеке би 77
ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Construction Turkestan"
Наименование объекта: Строительство центра "Ұлы Дала Елі " возле историко-культурного заповедника "Азрет Султан"г.Туркестан (1-ый этап )

**Программа 016** **"Развитие объектов культуры"**
**Специфика 431** **"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"**

**Полная сметная стоимость:** **1 031 519 704**
**Лимит финансирования на 2019 год** **191 133 265**
**Лимит финансирования на 2020 год** **840 386 439**

**Генподрядчик: ТОО "BI CONSTRUCTION TURKESTAN"**
**Адрес:** **РК г. Туркестан, квартал 037, дом 3984**
**БИН** **070340013202**
**ИИК** **KZ30914002203KZ00AVW**
**БИК** **SABRKZKA**
**ДБ** **АО Сбербанк**

**Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| а) С начала стр-ва | 1 032 063 284 | в т.ч. НДС | 110 578 209 |
| б) с начала года | 840 930 019 | в т.ч. НДС | 90 099 645 |
| с) за отчетный месяц | 27 161 065 | в т.ч. НДС | 2 910 114 |

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 243 | 25.12.2019 | №2 | 30.01.2020 | | | | |

| Специфика | Наименование пусковых комплексов, комплексов работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работ | Аванс (тенге) | | | | Ранее заактированная сумма | Стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | тенге Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | сумма погашения до текущего месяца | сумма погашения за текущий месяц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Всего по объекту «Строительство центра «Улы Дала Ели» возле историко-культурного заповедника «Азрет Султан» в городе Туркестан» (1-ый этап)** | **тенге** | **27 161 064.90** | **252 115 931.46** | **252 115 931.46** | **0.00** | **0.00** | **813 225 373.00** | **840 930 018.90** | **27 161 064.90** | **27 161 064.90** |
| | | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**И.о. Руководителя управления**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
**Жантуреев М.Ж.**

**Технический надзор:**
**Директор**
**ТОО "Engineering services"**
**Шамсутдинов И.З.**

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "BI Construction Turkestan"**
**Адильханов Д.Т.**

**Авторский надзор:**
**Директор**
**ТОО "Данайхан-Строитех"**
**Атымтаева А.**

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

**ГЕНПОДРЯДЧИ** **ТОО "BI Construction Turkestan"**

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство центра"Улы Дала ели" возле историко-культурного заповедника "Азрет Султан" в г.Туркестан

Шифр стройки 178

Наименование объекта - Центр"Улы Дала ели"

Шифр объекта 2-1

# Акт приемки выполненных работ №1
## за декабрь 2020 года

на Архитектурно-строительные решения.АС (Исполнительная смета (Основание протокол выездного совещания №4)

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 178/20-АС

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв(Редакция 2020.1)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 19890,088 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2773,718 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,084 | тыс.чел-ч |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Коэффициенты: 1,15 к нормам затрат труда рабочих, 1,15 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектом. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б** | | | | | | | | | | |
| | | **Облицовка коллон и ригелей на главном фасаде Протокол №4 пункт №1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0.28897 | | 104690.89<br>76410.60 | 25887.45<br>7770.29 | 30253<br>22080 | 7481<br>2245 | 692 | 16785<br>3763 | 50800 |
| 2 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,/40х40х3/ т**<br>*СП - 8%* | т | 0.28897 | | 262672.00<br>-- | --<br>-- | 75904<br>-- | --<br>-- | 75904 | --<br>6072 | 81977 |
| 3 | Е11-150110-0201<br>1115-0110-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Ригели и колонны. Облицовка однослойным закаленным стеклом толщ.8 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 85.2 | | 13568.96<br>2315.23 | 94.71<br>18.76 | 1156075<br>197257 | 8069<br>1598 | 950749 | 159085<br>105213 | 1420372 |
| 4 | С121-130506-0304<br>2113-0506-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2014**<br>*СП - 8%* | м2 | 85.2 | | 8020.00<br>-- | --<br>-- | 683304<br>-- | --<br>-- | 683304 | --<br>54664 | 737968 |
| | | **Устройство вент шахт. Протокол №4 пункт №2** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Облицовка вентиляционных шахт керамическим кирпичом<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 7.54 | 12122.45<br>5607.35 | 2903.82<br>714.68 | 91403<br>42279 | 21895<br>5389 | 27229 | 44331<br>10859 | 146593 |
| 6 | С121-030101-0406<br>2103-0101-0406<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012<br>*СП - 8%* | 1000 шт. | 2.8652 | 79544.00<br>-- | --<br>-- | 227909<br>-- | --<br>-- | 227909 | --<br>18233 | 246142 |
| 7 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0.12014 | 104690.89<br>76410.60 | 25887.45<br>7770.29 | 12578<br>9180 | 3110<br>934 | 288 | 6978<br>1564 | 21120 |
| 8 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, /50х50х5/<br>*СП - 8%* | т | 0.12014 | 262672.00<br>-- | --<br>-- | 31557<br>-- | --<br>-- | 31557 | --<br>2525 | 34082 |
| 9 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 15.9 | 898.49<br>794.52 | 26.12<br>10.64 | 14286<br>12633 | 415<br>169 | 1238 | 11778<br>2085 | 28149 |
| 10 | С121-050108-0210<br>2105-0108-0210<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 18.285 | 2050.00<br>-- | --<br>-- | 37484<br>-- | --<br>-- | 37484 | --<br>2999 | 40483 |
| 11 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 31.8 | 3244.97<br>1264.23 | 16.90<br>4.82 | 103190<br>40203 | 537<br>153 | 62450 | 37127<br>11225 | 151543 |
| 12 | Е11-090701-0123<br>1109-0701-0123<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Иготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (квадратные трубы). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0.32487 | 445309.29<br>284511.15 | 150967.77<br>24356.81 | 144668<br>92429 | 49045<br>7913 | 3194 | 69236<br>17112 | 231016 |
| 13 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80<br>*СП - 8%* | т | 0.32487 | 317203.00<br>-- | --<br>-- | 103050<br>-- | --<br>-- | 103050 | --<br>8244 | 111294 |
| 14 | Е11-090102-0103<br>1109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж труб /40х20х2;60х60х3/<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0.32487 | 77598.73<br>35844.12 | 24588.13<br>7544.28 | 25209<br>11645 | 7988<br>2451 | 5576 | 9726<br>2795 | 37730 |
| 15 | С123-050306-2165<br>2305-0306-2165<br>РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 800 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 19629.00<br>-- | --<br>-- | 78516<br>-- | --<br>-- | 78516 | --<br>6281 | 84797 |
| 16 | С123-050306-2188<br>2305-0306-2188<br>РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 850 мм х 800 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 21377.00<br>-- | --<br>-- | 85508<br>-- | --<br>-- | 85508 | --<br>6841 | 92349 |
| 17 | С123-050306-2267<br>2305-0306-2267<br>РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1300 мм х 800 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 28244.00<br>-- | --<br>-- | 169464<br>-- | --<br>-- | 169464 | --<br>13557 | 183021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С123-050306-2268<br>2305-0306-2268<br>РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1250 мм х 800 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 28823.00<br>-- | --<br>-- | 57646<br>-- | --<br>-- | 57646 | --<br>4612 | 62258 |
| 19 | С123-050306-2269<br>2305-0306-2269<br>РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1400 мм х 800 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 29846.00<br>-- | --<br>-- | 59692<br>-- | --<br>-- | 59692 | --<br>4775 | 64467 |
| | | **Отделка коллон 1,2 этаж. Протокол №4 пункт №3** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-150110-0201<br>1115-0110-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Ригели и колонны. Облицовка однослойным закаленным стеклом толщ.4 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 61.6 | 13568.96<br>2315.23 | 94.71<br>18.76 | 835848<br>142618 | 5834<br>1156 | 687396 | 115019<br>76069 | 1026936 |
| 21 | С121-130506-0301<br>2113-0506-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2014<br>*СП - 8%* | м2 | 61.6 | 3205.00<br>-- | --<br>-- | 197428<br>-- | --<br>-- | 197428 | --<br>15794 | 213222 |
| | | **Отделка балконов. Протокол №4 пункт №6** | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-150109-0101<br>1115-0109-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 примен. | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек/HPL панель/<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 85.8 | 10215.81<br>9932.48 | 55.92<br>13.45 | 876517<br>852207 | 4798<br>1154 | 19512 | 682689<br>124736 | 1683942 |
| 27 | Прайс<br>ТОО"FASADUS" | 2.2.Фасадная HPL панель. Декоративная панель индивидуального изготовления с нанесением 3D печати рисунка (мозаика), устойчивый к воздействию солнечных лучей, с защитой от выцветания, производство Италия. Декор №2<br>*СП - 8%* | шт | 22 | 349967.33<br>-- | --<br>-- | 7699281<br>-- | --<br>-- | 7699281 | --<br>615943 | 8315224 |
| 28 | Е11-340108-1001<br>1134-0108-1001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Потолки подвесные из металлосайдинга. Устройство<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м2 поверхности | 12.6 | 7818.51<br>4056.22 | 742.75<br>294.81 | 98513<br>51108 | 9359<br>3715 | 38046 | 41665<br>11214 | 151393 |
| 29 | С122-030101-0401<br>2203-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 12.6 | 1344.00<br>-- | --<br>-- | 16934<br>-- | --<br>-- | 16934 | --<br>1355 | 18289 |
| | | **Утепление фальш-витражей. Протокол №4 пункт №7** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-150109-0401<br>1115-0109-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 163.2 | 195.74<br>41.14 | 0.27<br>0.13 | 31944<br>6713 | 44<br>21 | 25187 | 5388<br>2987 | 40319 |
| 31 | Е11-260201-0301<br>1126-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 8.16 | 17736.88<br>15646.76 | 2090.11<br>1072.02 | 144733<br>127678 | 17055<br>8748 | -- | 103683<br>19873 | 268289 |
| 32 | С121-110102-0106<br>2111-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150<br>*СП - 8%* | м3 | 8.16 | 25956.00<br>-- | --<br>-- | 211801<br>-- | --<br>-- | 211801 | --<br>16944 | 228745 |
| | | **Усиление перегородок ГКЛ. Протокол №4 пункт №8** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-090701-0127<br>1109-0701-0127<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 1.45099 | 206077.56<br>186438.00 | 14506.31<br>3670.39 | 299016<br>270520 | 21049<br>5326 | 7447 | 190333<br>39148 | 528498 |
| 34 | Е11-090701-0123<br>1109-0701-0123<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Иготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (квадратные трубы). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 1.45099 | 445309.29<br>284511.15 | 150967.77<br>24356.81 | 646139<br>412823 | 219053<br>35341 | 14263 | 309233<br>76430 | 1031803 |
| 35 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80<br>*СП - 8%* | т | 1.45099 | 317203.00<br>-- | --<br>-- | 460258<br>-- | --<br>-- | 460258 | --<br>36821 | 497079 |
| 36 | С121-060405-1401<br>2106-0405-1401<br>РСНБ РК 2015 | Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | т | 0.0459 | 542175.00<br>-- | --<br>-- | 24886<br>-- | --<br>-- | 24886 | --<br>1991 | 26877 |
| 37 | С121-130205-0907<br>2113-0205-0907<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Анкер химический HVU2 M12X110/Анкер HILTI HDL-3,M12/25/<br>*СП - 8%* | шт. | 296 | 1349.00<br>-- | --<br>-- | 399304<br>-- | --<br>-- | 399304 | --<br>31944 | 431248 |
| | | **Кондициолнирование в помещении ИБП. Протокол №4 пункт №24** | | | | | | | | | |
| 86 | Ц13-100501-0114<br>1310-0501-0114<br>РСНБ РК 2015 | Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала<br>*НР - 61%; СП - 8%* | подключение | 2 | 23689.77<br>23689.77 | --<br>-- | 47380<br>47380 | --<br>-- | -- | 28902<br>6102 | 82384 |
| 87 | п<br>ТОО"SAMSUNG" | Рефнет-разветвителы Y-Joint MXJ-YA2512M SAMSUNG | шт | 2 | 76280.44<br>-- | --<br>-- | 152561<br>-- | --<br>-- | 152561 | --<br>-- | 152561 |
| 88 | п<br>ТОО"SAMSUNG" | Модуль внешнего контакта MIM-B14 SAMSUNG | шт | 4 | 10552.34<br>-- | --<br>-- | 42209<br>-- | --<br>-- | 42209 | --<br>-- | 42209 |
| 89 | п ТОО"KASER INDUSTRIAL GROUP" | Хладагент R410A<br>*СП - 8%* | кг | 50 | 267.68<br>-- | --<br>-- | 13384<br>-- | --<br>-- | 13384 | --<br>1071 | 14455 |
| 90 | п ТОО"KASER INDUSTRIAL GROUP" | Двужильный неэкранированный сигнальный кабель LiYY 2x1,0<br>*СП - 8%* | м | 120 | 383.93<br>-- | --<br>-- | 46072<br>-- | --<br>-- | 46072 | --<br>3686 | 49757 |
| 91 | Ц13-120104-0101<br>1312-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м трубопровода | 120 | 1391.94<br>1242.92 | 114.32<br>52.50 | 167033<br>149150 | 13718<br>6300 | 4165 | 94825<br>20949 | 282807 |
| 92 | п ТОО"KASER INDUSTRIAL GROUP" | Трубы медные CuDHP 9,52x0,81x50000 БС EN 12735-1<br>*СП - 8%* | м | 100 | 1294.64<br>-- | --<br>-- | 129464<br>-- | --<br>-- | 129464 | --<br>10357 | 139821 |
| 93 | п ТОО"KASER INDUSTRIAL GROUP" | Трубы медные CuDHP 15,88x1x6000 БС EN 12735-1<br>*СП - 8%* | м | 20 | 2330.36<br>-- | --<br>-- | 46607<br>-- | --<br>-- | 46607 | --<br>3729 | 50336 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Ц13-120104-0102<br>1312-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м трубопровода | 80 | 1685.87<br>1553.65 | 47.14<br>23.00 | 134870<br>124292 | 3772<br>1840 | 6806 | 76940<br>16945 | 228755 |
| 95 | п ТОО"KASER INDUSTRIAL GROUP" | **Трубы медные CuDHP 19,05x0,9x6000 БС EN 12735-1**<br>*СП - 8%* | м | 80 | 2803.57<br>-- | --<br>-- | 224286<br>-- | --<br>-- | 224286 | --<br>17943 | 242228 |
| 96 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м трубопровода | 200 | 691.57<br>340.68 | 84.86<br>44.67 | 138313<br>68136 | 16972<br>8933 | 53205 | 58573<br>15751 | 212637 |
| 97 | С121-110403-0301<br>2111-0403-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**<br>*СП - 8%* | м | 100 | 218.00<br>-- | --<br>-- | 21800<br>-- | --<br>-- | 21800 | --<br>1744 | 23544 |
| 98 | С121-110403-0303<br>2111-0403-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**<br>*СП - 8%* | м | 20 | 242.00<br>-- | --<br>-- | 4840<br>-- | --<br>-- | 4840 | --<br>387 | 5227 |
| 99 | С121-110403-0306<br>2111-0403-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**<br>*СП - 8%* | м | 80 | 255.00<br>-- | --<br>-- | 20400<br>-- | --<br>-- | 20400 | --<br>1632 | 22032 |
| 100 | С121-130809-1304<br>2113-0809-1304<br>РСНБ РК 2015 | **Лента уплотнительная самоклеящаяся**<br>*СП - 8%* | м | 200 | 32.00<br>-- | --<br>-- | 6400<br>-- | --<br>-- | 6400 | --<br>512 | 6912 |
| 101 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**<br>*СП - 8%* | кг | 80 | 537.00<br>-- | --<br>-- | 42960<br>-- | --<br>-- | 42960 | --<br>3437 | 46397 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 19890087 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2680331 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 410194 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 93387 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 13083582 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 194770 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2062296 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1458913 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 19 890 087.00 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | % | 1.5 | | 298 351.31 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | | | | | **20 188 438.31** | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | % | **0.7** | | | 141 319.07 | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **20 329 757.37** | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | % | **2** | | | 406 595.15 | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **20 736 352.52** | | | | | |
| | | Допонительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска на 2020 год | тенге | | | | **1 258 492.50** | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **21 994 845.02** | | | | | |
| | | **ИТОГО** в текущих ценах на 2020 год К-1,1025743 | | **1.1025743** | | | **24 250 950.85** | | | | | |
| | | Налог на добавочную стоимость | % | **12** | | | **2 910 114.10** | | | | | |
| | | **ИТОГО с учетом НДС:** | | | | | **27 161 064.90** | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Заместитель руководителя**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"** _____ **Жантурсев М.Ж.**

**Начальник отдела**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"** _____ **Сакпаров Н.К.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Engineering services"** _____ **Ерназаров М.А.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "BI Construction Turkestan"** _____ **Адильханов Д.Т.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Данайхан-Стройтех"** _____ **Тулендиев К.А.**