Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62**	**060240008964**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
23	**30.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинсчкой области			шт	1	46 134000,00	46 134 000,00	4 942 928,57
				Итого	1	x	46 134 000,00	4 942 928,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 23	09.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**46 134 000,00**	**41 191 071,43**					**4 942 928,57**	**46 134 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**46 134 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
85	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72%	м3 грунта	26046,78	192,55 / –	192,55 / 44,05	5015244 / –	5015244 / 1147340	– / –	826085 / 467306	6308635
87	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5607,27	262 / –		1469105 / –		– / –	– / 117528	1586633
88	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	687,95	1648,42 / 1648,42	– / –	1134028 / 1134028	– / –	– / –	816500 / 156042	2106570
92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	177,606648	2924,98 / 863,94	149,24 / 38,61	519496 / 153441	26506 / 6857	339548 / –	158695 / 54255	732446
94	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	719,12	2629 / –		1890566 / –		1890566 / –	– / 151245	2041811
96	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5941,83	1258 / –		7474822 / –		7474822 / –	– / 597986	8072808
104	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ, DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	196541 / –		1768869 / –		1768869 / –	– / 141510	1910379
106	2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ									

		5762-2002	шт.	3	80918 / –	242754 / –	242754 / –	– / 19420	262174
108	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	45	65602 / –	2952090 / –	2952090 / –	– / 236167	3188257
110	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	34	27339 / –	929526 / –	929526 / –	– / 74362	1003888
126	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	95	3019 / –	286805 / –	286805 / –	– / 22944	309749
157	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	18073 / –	939796 / –	939796 / –	– / 75184	1014980
158	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	23651 / –	875087 / –	875087 / –	– / 70007	945094
159	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	11894 / –	142728 / –	142728 / –	– / 11418	154146
160	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	15796 / –	663432 / –	663432 / –	– / 53075	716507
161	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	15796 / –	821392 / –	821392 / –	– / 65711	887103
162	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	19663 / –	216293 / –	216293 / –	– / 17303	233596
163	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	22753 / –	728096 / –	728096 / –	– / 58248	786344
164	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	22753 / –	841861 / –	841861 / –	– / 67349	909210

				–	–	–	105210		
167	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	89	5042	448738	448738	–	484637
					–	–	–	35899	
168	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	89	4601	409489	409489	–	442248
					–	–	–	32759	
186	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3532,475	135	476884	476884	–	515035
					–	–	–	38151	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**32 783 033**
Накладные расходы	**тенге**	1 801 280
Сметная прибыль	тенге	2 766 745
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**37 351 058**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**37351058**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	747021
Итого с временными	**тенге**	**38098079**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	1131513
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	39229592
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**41191071,43**
НДС(12%)	тенге	4942928,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**46 134 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 23	09.07.19 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**75 523 667,10**	**26 240 774,19**					**3 148 892,90**	**29 389 667,10**
Итого к оплате за текущий месяц	**29 389 667,10**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
86	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3115,15	184,94	177,25	576128	552159	274	117909	749560
					7,61	44,96	23695	140068	–	55523	
89	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1146,58	716,36	–	821364	–	–	591386	1525775
					716,36	–	821364	–	–	113020	
90	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21785,05	30,77	30,77	670326	670326	–	166625	903979
					–	10,62	–	231357	–	66961	
91	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21785,05	133,11	63,24	2899808	1377687	–	1550168	4806027
					69,88	28,95	1522339	630677	–	356002	
92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	547,843352	2924,98	149,24	1602431	81760	1047367	489508	2259293
					863,94	38,61	473304	21152	–	167355	
93	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	0,712	401240,17	131595,51	285683	93696	10495	205135	530083
					254904,49	36116,57	181492	25715	–	39265	
95	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	5,883	302237,12	92946,8	1778061	546806	32888	1333352	3360326
					203699,98	25234,23	1198367	148453	–	248913	
99	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР= 99 %	шт.	28	2401,07	161,43	67230	4520	15674	48358	124835
					1679,86	64,64	47036	1810	–	9247	
100	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	21	72356		1519476		1519476	–	1641034
					–		–		–	121558	
101	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	75344		452064		452064	–	488229
					–		–		–	36165	
102	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	80515		80515		80515	–	86956
					–		–		–	6441	
107	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	45	1774,02	74,4	79831	3348	14869	62472	153687
					1369,2	33,09	61614	1489	–	11384	
109	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные	задвижка	34	1060,18	24,79	36046	843	5941	29341	70618

		чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	или клапан		860,65	11,03	29262	375	--	5231	
112	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	61140,33	49,67	183421	149	178344	4944	203434
					1642,67	22	4928	66	--	15069	
151	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР= 72 %	м3 грунта	338,29	186,96	178,08	63248	60241	–	11762	81011
					8,89	39,4	3007	13329	–	6001	
152	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	91,21	1648,42	–	150352	–	–	108253	279293
					1648,42	–	150352	–	–	20688	
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	86,84	52089,94	8256,58	4523490	717001	2539059	1523244	6530473
					14595	3122,99	1267430	271200	–	483739	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**15 789 474**
Накладные расходы	**тенге**	6 242 458
Сметная прибыль	тенге	1 762 561
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**23 794 493**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**23794493**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	475890
Итого с временными	**тенге**	**24270383**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	720830
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	24991214
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**26240774,19**
НДС(12%)	тенге	3148892,90
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**29 389 667,10**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

КРАНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Аттестат № KZ04VJE00026805
от 29. 05. 2017 г.

_____ **Кранина О.Н.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 23	09.07.19 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**95 383 514,41**	**17 732 006,53**					**2 127 840,78**	**19 859 847,31**
Итого к оплате за текущий месяц	**19 859 847,31 тенге**							

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с.Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
103	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	81501 / –		1548519 / –		1548519 / –	– / 123882	1672401
105	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2604,33 / 1957	173,67 / 77,33	7813 / 5871	521 / 232	1421 / –	6042 / 1108	14963
111	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4218 / –		4218 / –		4218 / –	– / 337	4555
113	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	55528,4 / 1642,7	49,6 / 22,1	555284 / 16427	496 / 221	538361 / –	16482 / 45741	617507
114	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2344	882743,17 / 412137,37	451796,08 / 123813,99	206915 / 96605	105901 / 29022	4409 / –	124371 / 26503	357789
115	2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 150мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5408 / –		16224 / –		16224 / –	– / 1298	17522
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	73	52089,94 / 14595	8256,58 / 3122,99	3802566 / 1065435	602730 / 227978	2134401 / –	1280480 / 406643	5489689
172	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	91	6895 / –		627445 / –		627445 / –	– / 50196	677641
173	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	768	599 / –		460032 / –		460032 / –	– / 36803	496835
		Раздел 3. Подводки к границам потребителей									
177	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР =72%	м3 грунта	13249,7	192,55 / –	192,55 / 44,05	2551197 / –	2551197 / 583639	– / –	420220 / 237713	3209130
178	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	769,45	184,95 / 7,61	177,25 / 44,96	142306 / 5853	136385 / 34597	68 / –	29124 / 13714	185144
179	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	1385,01	262		362873		–	–	391903

		Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 10 км			–		–		–	29030	
180	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях	м3 грунта	374,41	1648,41	–	617183	–	–	444372	1146479
		глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72									
		% т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			1648,41	–	617183	–	–	84924	
184	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы	м3	396,83	2924,98	149,24	1160720	59223	758660	354575	1636519
		песчаное. Устройство НР = 99 %	основания								
					863,94	38,61	342837	15320	–	121224	
185	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.	км	0,334586985	248094,07	64882,34	83009	21709	522,52012	65948,314	160874
		Укладка НР = 99 %	трубопровода								
					181650,04	17444,46	60778	5837	–	11916,558	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге	12 146 304
Накладные расходы	тенге	2 741 614
Сметная прибыль	тенге	1 191 033
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	тенге	16 078 951

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**16078951**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	321579
Итого с временными	**тенге**	**16400530**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	487096
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	16887625
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**17732006,53**
НДС(12%)	тенге	2127840,78
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**19 859 847,31**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГруппЛ"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ **Кранина О.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62** — **060240008964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
2	18.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области			шт	1	24 850 000,00	24 850 000,00	2 662 500,00
				Итого	1	x	24 850 000,00	2 662 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.03.2020

М.П.

Утверждена приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		№ 23	09.07.19 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**75 523 667,10**	**22 187 500,00**							**2 662 500,00**	**24 850 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Каманов А.Б.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 1. Площадка водозаборных сооружений									
10	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	35,36	8604 / –		304237 / –		304237 / –	– / –	328576
12	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	217,36	4080 / –		886829 / –		886829 / –	24339 / –	957775
14	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	82,81609	2359 / –		195363 / –		195363 / –	70946 / –	210992
26	2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	80918 / –		404590 / –		404590 / –	15629 / –	436957
28	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	65602 / –		524816 / –		524816 / –	32367 / –	566801
30	2304-0102-2603	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40463 / –		121389 / –		121389 / –	41985 / –	131100
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть			–		–		–	9711	
103	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	81501 / –		1548519 / –		1548519 / –	– / –	1672401
105	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2604,33 / 1957	173,67 / 77,33	7813 / 5871	521 / 232	1421 / –	123882 / 1108	14963
111	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4218 / –		4218 / –		4218 / –	– / –	4555
113	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	55528,4 / –	49,6 / –	555284 / –	496 / –	538361 / –	16482 / 337	617507
114	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2344	882743,17 / 1642,7	451796,08 / 22,1	206915 / 16427	105901 / 221	4409 / –	124371 / 45741	357789
115	2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 150мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5408 / 412137,37	123813,99	16224 / 96605	29022	16224 / –	– / 26503	17522
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетон	73	52089,94 / –	8256,58 / –	3802566 / –	602730 / –	2134401 / –	1280480 / 1298	5489689

		ных и бетонных конструкций колодца		14595	3122,99	1065435	227978	–	406643	
172	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	91	6895		627445		627445	–	677641
					–		–		–	50196	
173	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	768	599		460032		460032	–	496835
					–		–		–	36803	
		Раздел 3. Подводки к границам потребителей									
177	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР =72%	м3 грунта	13249,7	192,55	192,55	2551197	2551197	–	420220	3209130
					–	44,05	–	583639	–	237713	
178	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	769,45	184,95	177,25	142306	136385	68	29124	185144
					7,61	44,96	5853	34597	–	13714	
179	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1385,01	262		362873		–	–	391903
					–		–		–	29030	
180	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	374,41	1648,41	–	617183	–	–	444372	1146479
					1648,41	–	617183	–	–	84924	
184	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	396,83	2924,98	149,24	1160720	59223	758660	354575	1636519
					863,94	38,61	342837	15320	–	121224	
185	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,4975	248094,07	64882,34	867709	226926	5462	689370	1681645
					181650,04	17444,46	635321	61012	–	124566	
194	2304-0502-0801	Вентили фланцевые 15кч19бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	163	2477		403751		403751	–	436051
					–		–		–	32300	
195	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	326	749		244174		244174	–	263708
					–		–		–	19534	
196	2302-0303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	326	512		166912		166912	–	180265
					–		–		–	13353	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**16 183 065**
Накладные расходы	**тенге**	3 365 036
Сметная прибыль	тенге	1 563 847
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**21 111 948**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**21111948**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	422239
Итого с временными	**тенге**	**21534187**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	639565
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	**тенге**	**22173752**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	443475
Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**	**22617227**
Итого в текущих ценах 2020г, МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР	**тенге**	**24652777,73**
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**22187500,00**
НДС(12%)	тенге	2662500,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**24 850 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Каманов А.Б.

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 23	09.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	44 850 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Директор _____ Мухтарбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"
_____ Батырбаев А.К.

Авторский надзор заказчика
ТОО "ONYX Projekt"
_____ Крылова О.Н.

Заказчик: ГУ "Айтеке-бийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтеке-бийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция II-го подъема. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44	203,68	196,75	8962	8657	3	1755	11574
					6,66	48,55	302	2136	–	857	
2	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	79,2	61		4831		–	–	5217
					–		–		–	386	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	233,37	248,69	240,19	58037	56053	21	11370	74960
					8,41	59,26	1963	13829	–	5553	
4	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	443,4	61		27047		–	–	29211
					–		–		–	2164	
5	1101-0102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов НР = 72 %	м3 грунта	233,37	18	15,34	4201	3581	21	1403	6052
					2,57	5,78	599	1349	–	448	
6	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР= 72 %	м3 грунта	43,71	214,32	214,32	9368	9368	–	1493	11730
					–	47,43	–	2073	–	869	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	29,79	1373,68	–	40922	–	–	29464	76017
					1373,68	–	40922	–	–	5631	
8	1101-0104-0402	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	30,78	30,78	2036	2036	–	506	2745
					–	10,63	–	703	–	203	
9	1101-0104-0408	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	15,19	15,19	1005	1005	–	250	1355
					–	5,25	–	347	–	100	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР= 72 %	м3 уплотненного грунта	66,15	133,11	63,24	8805	4183	–	4707	14593
					69,87	28,95	4622	1915	–	1081	
11	1101-0205-0502	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	7,35	716,33	–	5265	–	–	3791	9780
					716,33	–	5265	–	–	724	
		Раздел 2 Фундаменты									
12	1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,1	4939,35	1462,58	15312	4534	8546	3843	20587
					720	612,9	2232	1900	–	1532	
13	1127-0902-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0155	1612,9	1612,9	25	25	–	13	41
					–	774,19	–	12	–	3	
14	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м. НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	1468	842	4404	2526	–	3205	8218
					626	279,33	1878	838	–	609	
15	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т.	шт	13	1947,54	1140,69	25318	14829	–	18227	47029

	Укладка при глубине котлована до 4 м. НР = 118 %	сборных конструкций м3	5,77	806,85 / 36146	381,38	10489 / 208562	4958	– / 208562	3184 / –		225247
16 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	шт	41	– / 1442,37	746,24	– / 59137	30596	– / 9806	16685 / 34700		101344
17 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций шт	20	456,95 / 2041,1	260,29 / 1047,15	18735 / 40822	10672 / 20943	– / 7053	7507 / 23788		69779
18 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций шт	31	641,3 / 3090,42	366,65 / 1656,77	12826 / 95803	7333 / 51360	– / 15512	5169 / 55577		163490
19 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций м3	10,004	933,26 / 24503	586,06	28931 / 245128	18168	– / 245128	12110 / –		264738
20 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,669	– / 21531		– / 595741		– / 595741	19610 / –		643400
21 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,52	– / 18880,77	1126,92	– / 9818	586	– / 8766	47659 / 531		11177
22 1106-0101-0114	Монолитные бетонные заделки. Устройство НР = 91 %	т	0,0264	896,15 / 216649	225	466 / 5720	117	– / 5720	828 / –		6178
23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,71	– / 22140,85	1223,94	– / 15720	869	– / 12765	458 / 2066		19209
24 1106-0401-0101	Приямок бетонный. Устройство НР= 91 %	м2 поверхности	29,35	2938,03 / 2008,11	299,15 / 41,26	2086 / 58938	184 / 1211	– / 52262	1423 / 5275		69350
25 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	92	185,52 / 2096,08	7,73 / 38,71	5445 / 192839	227 / 3561	– / 142519	5137 / 44005		255792
26 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93%	м2 поверхности	92	508,25 / 1061,54	6,07 / 16,88	46759 / 97662	558 / 1553	– / 79529	18948 / 21141		128307
27 1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	245,43 / 1079,98	1,65 / 26,3	22580 / 99358	152 / 2420	– / 34936	9504 / 51232		162637
28 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м3 кладки	7	673,93 / 26249,86	22,15 / 2303,14	62002 / 183748	2038 / 16122	– / 139756	12047 / 28792		229544
29 1108-0201-0101	Защитная стенка из кирпича. Кладка НР = 93 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	3961,57 / 727,35	441,14 / 26,3	27871 / 66915	3088 / 2420	– / 2494	17003 / 51232		127600
30 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка глиной по камню НР = 80 %	м3 кладки	47,352	673,93 / 25217,58	22,15 / 2994,15	62002 / 1194103	2038 / 141779	– / 630498	9452 / 231556		1539712
	Раздел 3 Стены										
31 1108-0301-0105	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,48	4694,62 / 3013,76	573,56 / 236,63	221826 / 46653	27159 / 3663	– / 25701	114053 / 16732		68456
32 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. НР = 93 %	шт	24	1116,86 / 419,71	45,35 / 241,71	17289 / 10073	702 / 5801	– / 862	5071 / 5368		16676
33 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	сборных конструкций м3	0,692	142,08 / 76069	47,46	3410 / 52640	1139	– / 52640	1235 / –		56851
34 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	т	0,152	– / 323957		– / 49241		– / 49241	4211 / –		53180
35 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140										

	до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005			–		–		–	3930	
	Раздел 4 Перекрытие									
36 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	7	5870,71 / 2888,71	1241 / 242,86	41095 / 20221	8687 / 1700	12187 / –	25667 / 5357	72319
37 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,49	5545 / –		235607 / –		235607 / –	– / 18849	254456
38 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1 НР = 91 %	м3	0,934	30800,86 / 7725,91	2511,76 / 465,74	28768 / 7216	2346 / 435	19206 / –	6962 / 2858	38569
39 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,158	16664,66 / 15151,9	1221,52 / 316,46	2633 / 2394	193 / 50	46 / –	2224 / 389	5246
40 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0191	189042 / –		3611 / –		3611 / –	– / 289	3900
41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065	196387 / –		1277 / –		1277 / –	– / 102	1379
42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01036	201616 / –		2089 / –		2089 / –	– / 167	2256
43 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0391	230574 / –		9015 / –		9015 / –	– / 721	9736
44 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-2 НР = 91 %	м3	0,22	30804,55 / 7727,27	2513,64 / 466,18	6777 / 1700	553 / 103	4524 / –	1641 / 673	9091
45 1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	0,8763	13598,08 / 12471,76	835,33 / 252,2	11916 / 10929	732 / 221	255 / –	10147 / 1765	23828
46 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	208297 / –		208 / –		208 / –	– / 17	225
47 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0176	196387 / –		3456 / –		3456 / –	– / 276	3732
48 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	201618 / –		1524 / –		1524 / –	– / 122	1646
49 1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118%	шт сборных конструкций	14	4529,71 / 1922,21	1560,79 / 300	63410 / 26911	21851 / 4200	14654 / –	36711 / 8010	108137
50 2104-0111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	1,246	72627 / –		90493 / –		90493 / –	– / 7239	97732
51 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	5338,67 / 1954,67	808,33 / 184,33	10016 / 5864	2425 / 553	1727 / –	7572 / 1407	19995
52 2104-9999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,06	36146 / –		2169 / –		2169 / –	– / 174	2343
	Раздел 5 Кровля									
53 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	68	322,46 / 66,62	11,63 / 2,56	21927 / 4530	791 / 174	16606 / –	4328 / 2100	28355
54 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	68	807,88 / 437,66	48,68 / 10,1	54936 / 29761	3310 / 687	21865 / –	26012 / 6630	89584
55 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной	м3	6,8	29273 / –		199056 / –		199056 / –	– / –	214980

	жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012										
56 1112-0101-1402	Покрытие. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	10,2	10126,27	1629,02	103288	16616	65305	5924 23177	136582	
57 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно- песчаные толщиной 15 мм Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	68	2094,8 557,51	375 99,53	21367 37911	3825 6564	- 18574	10117 13090	55081	
58 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % krpp1=25; krpm1=25; ksnp1=25; ksnc1=25; ksnm1=25; kmat1=25	м2 стяжки	68	187,84 402,26	21,4 35,72	12773 27354	1455 2429	- 23742	4080 1606	31277	
59 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР= 92 %	м2 кровли	68	17,4 100,01	6,28 0,99	1183 6801	503 67	- 3823	2317 2706	10268	
60 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	68	42,81 170,76	0,44 13,24	2911 11612	30 900	- 690	761 9436	22732	
61 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92%	м примыканий	4,77	147,38 2080,71	3,46 25,79	10022 9925	235 123	- 7779	1684 1887	12757	
62 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,8	424,11 937,19	5,87 13,29	2023 21368	28 303	- 610	945 18881	43469	
63 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,079	897,15 286423	2,98	20455 22627	68	- 22627	3220 -	24437	
64 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018	- 314416		- 5659		- 5659	1810 -	6112	
	Раздел 6 Двери			-		-		-	453		
65 1109-0403-0409	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2 Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	1999,52	44,76	4199	94	332	2629	7374	
66 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	1796,67 66771	17,62	3773 140219	37	- 140219	546 -	151437	
67 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 387 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	- 5439		- 5439		- 5439	11218 -	5874	
68 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,36	- 1478,27	69,35	- 4967	233	- 1588	435 2918	8516	
69 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21- 10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	936,31 4089	28,57	3148 7726	96	- 7726	631 -	8346	
70 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21- 8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	- 4990		- 7335		- 7335	618 -	7922	
71 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 384 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	- 3420		- 6840		- 6840	587 -	7387	
72 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	- 660		- 2640		- 2640	547 -	2851	
	Раздел 7 Окна			-		-		-	211		
73 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых НР = 90%	м2	5,64	3164,01 1067,55	156,21 68,09	17845 6021	881 384	10943 -	5765 1889	25499	
74 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,64	20980 -		118327 -		118327 -	- 9466	127793	

75	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4,7	2278,3	4,47	10709	21	9768	636	12468
76	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,7	195,53 1398,3	2,13 4,89	919 6572	10 23	– 4778	924 1420	8631
					376,81	0,85	1771	4	–	639	
		Раздел 8 Полы									
		8.1 Тип пола 1									
77	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94%	м2 площади уплотнения	14,1	201,13	27,87	2836	393	1586	934	4072
					60,78	9,72	857	137	–	302	
78	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	7744,66	1478,72	10920	2085	4966	4441	16590
					2743,97	606,38	3869	855	–	1229	
79	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	21357,73	7,09	30058	10	25627	4109	36900
					3100	–	4371	–	–	2733	
80	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,1	1355,18	79,93	19106	1127	10098	7544	28784
					559,08	10,14	7883	143	–	2132	
81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,1	627,62	25,39	8841	358	4457	3940	13803
					285,53	11,7	4026	165	–	1022	
82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР= 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзнр1=6; кзкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	14,1	516,67	25,89	7285	365	6621	435	8338
					21,21	11,63	299	164	–	618	
83	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	14,1	3265,62	80,64	46048	1137	44911	–	49732
					–	42,7	–	602	–	3684	
		8.2 Тип пола 2									
84	1111-0101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,24	11040,87	2561,38	68895	15983	15063	43666	121966
					6065,54	1378,85	37849	8604	–	9005	
85	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,12	21316,99	7,05	66509	22	56815	9092	81649
					3100	–	9672	–	–	6048	
86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	626,99	25,38	19562	792	9862	6718	30542
					285,51	11,73	8908	366	–	2262	
87	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,3	1355,24	79,95	58682	3462	31011	23168	88398
					559,1	10,12	24209	438	–	6548	
88	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзнр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	43,3	1664,32	78,94	72066	3418	39433	27930	107995
					674,69	11,52	29214	499	–	8000	
89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	626,99	25,38	19562	792	9862	6718	30542
					285,51	11,73	8908	366	–	2262	
90	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзнр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	31,2	172,21	8,65	5373	270	4883	321	6150
					7,05	3,88	220	121	–	456	
91	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	632,28	24,74	19727	772	10128	8641	30637
					282,92	11,73	8827	366	–	2269	
92	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР= 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кзнр1=16; кзкс1=16; кзпм1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	31,2	1409,94	69,17	43990	2158	40134	2506	50216
					54,42	31,03	1698	968	–	3720	
93	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,2	2295,03	94,01	71605	2933	19884	48555	127613
					1563,72	23,69	48788	739	–	9453	
		Раздел 9 Внутренняя отделка									
94	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или	м2	45,3	1053,33	62,32	47716	2823	13658	26767	80442

	цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности									
95 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,4	689,51 / 1050,76	49,09 / 62,31	31235 / 189558	2224 / 11240	– / 59416	4959 / 102208	315107
96 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	180,4	659,1 / 1083,6	49,1 / 8,14	118902 / 195481	8858 / 1468	– / 76272	23341 / 94551	313235
97 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	45,3	652,67 / 294,48	2,48 / 5,21	117741 / 35590	448 / 236	– / 12523	23203 / 18642	59003
98 1115-0405-0109	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по оборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	169,8	512,83 / 756,02	1,59 / 4,5	23231 / 128373	72 / 764	– / 36717	4371 / 72988	217470
99 1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по оборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	535,29 / 885,63	2,02 / 4,81	90892 / 40119	343 / 218	– / 10711	16109 / 23430	68633
100 1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,6	644,37 / 4081,51	2,14 / 30,19	29190 / 49624	97 / 320	– / 29456	5084 / 18046	70924
	Раздел 10 Наружная отделка			1872,45	19,81	19848	210	–	5254	
101 1115-0106-0201	Стены. Облицовка цоколя наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,05	6781,79 / 2723,39	27,64 / 12,36	102066 / 40987	416 / 186	60663 / –	32938 / 10800	145804
	Раздел 11 Лестницы									
102 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2107	155234,93 / 132358,8	19159,94 / 5415,28	32708 / 27888	4037 / 1141	783 / –	20030 / 4219	56957
103 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0792	313940		24864		24864	–	26853
104 2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0196	– / 1544557		– / 30273		– / 30273	1989 / –	32695
105 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0624	– / 225714		– / 14085		– / 14085	2422 / –	15212
106 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	– / 227725		– / 1594		– / 1594	1127 / –	1722
107 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0301	– / 226381		– / 6814		– / 6814	128 / –	7359
108 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69%	т конструкций	0,2107	– / 63156,15	23521,59	– / 15307	4956	1848	545 / 5496	20307
109 1134-0101-1502	Лестницы. Окраска в два слоя НР =76 %	т металлоконструкций	0,2107	30863,79 / 24247,75	6938,78 / 1404,84	6503 / 5109	1482 / 296	– / 1692	1504 / 2418	8129
				14812,53	284,77	3121	60	–	602	
	Раздел 12 Фундамент под оборудование									
110 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	20042,31 / 1042,31	1046,15 / 200	5211 / 271	272 / 52	4668 / –	294 / 440	5945
111 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские под оборудование. Устройство НР = 91%	м3	1,12	31014,29 / 1651,79	1602,68 / 321,43	34736 / 1850	1795 / 360	31091 / –	2011 / 2940	39687
112 1101-0205-0301	**Раздел 13 Крыльцо и отмостка** Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	6,77	1052,58 / 1052,58	– / –	7126 / 7126	– / –	– / 18664	5131 / 981	13238
113 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,77	4939,59 / 719,94	1462,78 / 612,85	33441 / 4874	9903 / 4149	–	8391 / 3347	45171

4 1106-0101-0114	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство НР = 91 %			895,27	224,52	6061	1520	–	11401	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				6 618 390				
	Накладные расходы	тенге				1 498 795				
	Сметная прибыль	тенге				649 375				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-1	тенге				8 766 560				
	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция II-го подъема. Технологическое оборудование									
1 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	30996,5 26836	858,5 80,5	61991 57672	1717 161	2602 –	35278 7782	105051
2 5901-0101-0101 (пп)Прайс-лист	Насосная станция на хоз-питьевые нужды марки AKVA E 3 CM 10-4. Q=11 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=3,2 кВт, 380 В, n=2900 об/мин, в комплекте с насосами (2-раб., 1-рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	0,35471527	2241142 –		794967 –		794967	–	794967
3 5901-0101-0102 (пп)Прайс-лист	Насосная станция пожаротушения марки AKVA 2 CR 90 - 2. Q=88 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=15 кВт, 380 В, n=2930 об/мин, в комплекте с насосами (1-раб., 1- рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	1	5158103 –		5158103 –		5158103	–	5158103
4 1307-0205-0101	Установка для обеззараживания воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	76014 48708	17038,5 4860	152028 97416	34077 9720	20535 –	65353 17390	23477
5 5901-0101-0103 (пп)Прайс-лист	Установка для обеззараживания воды УФ UV - 96 -S, производительностью 22м3/час, 440 Вт	шт.	2	721344 –		1442688 –		1442688	–	1442688
6 1116-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2697 252	– –	2697 252	– –	2445 –	247 236	316
7 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3416 2636,5	253,25 48,75	13664 10546	1013 195	2105 –	10526 1935	2612
8 2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90 °C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	16810 –		67240 –		67240 –	– 5379	7261
9 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	7874,88 6134,75	466,25 108,63	62999 49078	3730 869	10191 –	48948 8956	12090
10 2304-0103-0507	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90 °C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	8	25405 –		203240 –		203240 –	– 16259	21941
11 1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10257,5 8148	788 191	20515 16296	1576 382	2643 –	16344 2949	3981
12 2304-0103-0508	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90 °C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	44559 –		89118 –		89118 –	– 7129	9629
13 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	17078 13650	377 112	17078 13650	377 112	3051 –	13487 2445	330
14 5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6- 10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	57390 –		57390 –		57390 3732	– 1780	573 80
15 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5666 1794	140 22	5666 1794	140 22	–	596	

16 2901-0101-0104 (по)Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер учета холодной воды Ду=80 мм с автономным питанием	комплект	1	121562			121562		121562		–	131287
17 2113-0816-3548	Шланги	м	10	455			4550		4550	9725	–	4914
18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1899 1491	107 22		1899 1491	107 22	301 4078	364 1483 271	3653	
19 2304-0501-0131	Вентили проходные муфтовые 15кч6р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4078 1899	107		4078 1899	107	4078 301	– 326 1483	4404 3653	
20 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1491 7790	22		1491 7790	22	7790	221 –	8413	
21 2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	м трубопровода	6	1608,67	36,17		9652	217	5706	623 3726	14448	
22 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	621,5 3486	12,17 63,71		3729 24402	73 446	– 18252	1070 5727	32539	
23 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	814,86 5597,48	20 86,86		5704 117547	140 1824	– 92005	2410 23760	152612	
24 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1129,43 9696	25,1 131,3		23718 96960	527 1313	– 77819	11305 17922	124073	
25 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1602,8 15946,5	- 26 276		18028 31893	260 552	– 26324	9191 5051	39900	
26 1116-0401-0210	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 325 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2508,5 24304,5	-68,5 396		5017 48609	137 792	– 41496	2956 6384	59392	
27 1116-0401-0212	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		3160,5	96,5		6321	193	–	4399		
28 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм -108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2090			4180		4180	–	4514	
29 2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601			601		601	334 –	649	
30 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102			4408		4408	48 –	4761	
31 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156			17248		17248	353 –	18629	
32 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3703			59248		59248	1380 –	63980	
33 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5518			22072		22072	4740 –	23838	
34 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	1466			19058		19058	1766 –	2058	
35 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм.	шт.	2	379			758		758	1525 –	81	

	толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
36 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633	633	633	684
37 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2479	7437	7437	8032
38 2302-0101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3101	12404	12404	13396
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге			8 768 272		
Накладные расходы		тенге			257 499		
Сметная прибыль		тенге			125 812		
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-5		тенге			9 151 583		

Стоимость оборудования	тенге	7487576
Итого по Акту	тенге	**10430567**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	208611
Итого с временными	тенге	**10639178**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	315984
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	тенге	**10955162**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	219103
Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге	**11 661 841**
Итого в текущих ценах 2019г. МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР (67% от СМР)	тенге	**13 128 605,47**
Итого в текущих ценах 2020г. МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР (33% от СМР)	тенге	**6 712 664,37**
Коэффициент договорной цены	тенге	**17 857 142,86**
НДС(12%)	тенге	2 142 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	**20 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жил.-коммунального транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ Рахимов Т.Б.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Project"

_____ Кранина О.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Балекова Т.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62** — **060240008964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
6	21.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области			шт	1	25 029 262,96	25 029 262,96	2 681 706,75
				Итого	1	x	25 029 262,96	2 681 706,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2020

М.П.

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№ 23	09.07.19 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**69 879 262,96**	**22 347 556,22**							**2 681 706,75**	**25 029 262,96**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Белеков Т.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода
Раздел 3 Подводки к границам потребителей

183	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6 156	133 / 70	63 / 29	819 457 / 430 198	389 321 / 178 223	– / –	438 063 / 100 602	1 358 122
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**819 457**				
		Накладные расходы	тенге				438 063				
		Сметная прибыль	тенге				100 602				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1	**тенге**				**1 358 122**				

Стоимость оборудования	тенге	64 648
Итого по Акту	**тенге**	**21 739 904**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	434 798
Итого с временными	**тенге**	**22 174 702**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	658 589
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	**тенге**	**22 833 291**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	456 666
Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	**тенге**	**23 354 605**
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР (67% от СМР)	**тенге**	**16 429 964,45**
Итого в текущих ценах 2020г, МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР (33% от СМР)	**тенге**	**8 400 651,33**
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**22 347 556,22**
НДС(12%)	тенге	2 681 706,75
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**25 029 262,96**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ **Кранина О.Н.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Бөлеков Т.Ж.**

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№ 23	09.07.19 г.						
	доп.соглашение	№ 1	03.03.20 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**132 593 581,62**	**55 994 927,38**							**6 719 391,29**	**62 714 318,66**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Белеков Т.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240008964

050140011681

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 03.03.2020 г. к договору №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
16	07.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области			шт	1	62 714 318,66	62 714 318,66	6 719 391,29
				Итого	1	x	62 714 318,66	6 719 391,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г. доп.соглашение № 1 от 03.03.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Отопление и вентиляция									
1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр 315 мм Д.315.00.000. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10 839	68	10 839	68	7 728	2 994	14 940
					3 043	12	3 043	12	–	1 107	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1 482	40	1 482	40	333	1 099	2 787
					1 109	12	1 109	12	–	206	
3	2305-0302-1801	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	1	9 920		9 920		9 920	–	10 714
					–		–		–	794	
4	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,70	5 976	47	4 183	33	3 063	1 077	5 681
					1 553	17	1 087	12	–	421	
5	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	3 680 000	77 000	7 360	154	6 445	791	8 803
					380 500	19 000	761	38	–	652	
6	2302-1001-1103	Муфты асбестоцементные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 1838-80	шт.	2	278		556		556	–	600
					–		–		–	44	
7	2105-0308-1201	Сетка металлическая 200х200 мм	м2	0,05	1 755		88		88	–	95
					–		–		–	7	
8	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69%	м2	2	1 316	78	2 632	155	283	1 557	4 524
					1 097	31	2 194	62	–	335	
9	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	4,56	229		1 044		1 044	–	1 128
					–		–		–	84	
10	2105-0101-0502	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм, d 200х315мм	т	0,0008	232 366		186		186	–	201
					–		–		–	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**38 290**				
		Накладные расходы	тенге				7 518				
		Сметная прибыль	тенге				3 665				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**				**49 473**				
		Локальная смета № 2-1-4. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Технологическое оборудование, скважина 1									
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	17 499	388	17 499	388	3 051	13 892	33 902
					14 060	115	14 060	115	–	2 511	
2	5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насос глубинный SP14-8 Rp2 4"3X380-415/50 1.10	шт	2	455 582		911 164		–	–	911 164
					–		–		911 164	–	
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2 477	–	2 477	–	2 217	255	2 951

4 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	260 / 3 960	– / 110	260 / 3 960	– / 110	– / 2 508	219 / 1 338	5 722
5 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	1 342 / 35 143	23	1 342 / 35 143	23	– / 35 143	424 / –	37 954
6 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 1 946	110	– / 1 946	110	– / 301	2 811 / 1 527	3 751
7 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 535 / 113 474	23	1 535 / 113 474	23	– / 113 474	278 / –	122 552
8 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	– / 3 502	261	– / 10 507	782	– / 1 579	9 078 / 8 131	20 129
9 2304-0103-0505 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	2 715 / 16 810	50	8 146 / 33 620	151	– / –	1 491 / –	33 620
10 2304-1001-5004	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	– / 34 112		– / 34 112		33 620 / 34 112	– / –	36 841
11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 1 946	110	– / 1 946	110	– / 301	2 729 / 1 527	3 751
12 2304-0702-0603	Вентили запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 535 / 6 895	23	1 535 / 6 895	23	– / 6 895	278 / –	7 447
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 1 921	85	– / 1 921	85	– / 301	552 / 1 515	3 711
14 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 535 / 9 174	11	1 535 / 9 174	11	– / 9 174	275 / –	9 908
15 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 3 502	261	– / 3 502	261	– / 526	734 / 2 710	6 709
16 2304-0905-1806	Краны пробно-спускные 10Б8бк1 для жидких сред, DN 65 ГОСТ 21345- 2005	шт.	1	2 715 / 1 318	50	2 715 / 1 318	50	– / 1 318	497 / –	1 423
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0038	– / 882 632	451 842	– / 3 354	1 717	– / 71	105 / 2 016	5 800
18 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	412 105 / 379	123 684	1 566 / 758	470	– / 758	430 / –	819
19 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	– / 633		– / 1 266		– / 1 266	61 / –	1 367
20 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	– / 859		– / 859		– / 859	101 / –	928
21 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– / 476		– / 952		– / 952	69 / –	1 028
22 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– / 1 102		– / 2 204		– / 2 204	76 / –	2 380
23 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	– / 2 156		– / 6 468		– / 6 468	176 / –	6 985
24 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на	шт.	1	– / 725		– / 725		– / 725	517 / –	783

	давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)									
25 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (для отвода воды)	м	20	– 705		– 14 100		– 14 100	58 –	15 228
26 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 168 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	– 11 218	89	– 560 899	4 473	– 498 260	1 128 58 269	668 701
27 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 163 3 502	26 261	58 166 3 502	1 292 261	– 526	49 533 2 710	6 709
28 2304-0902-1508	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартно-проходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 715 12 804	50	2 715 12 804	50	– 12 804	497 –	13 828
29 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	– 2 411	34	– 55 464	786	– 43 364	1 024 11 372	72 183
	Раздел 2 Строительные работы			492	13	11 314	290	–	5 347	
30 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	512	1	2 046	4	598	1 156	3 458
				361	0	1 444	1	–	256	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 854 059**				
	Накладные расходы	тенге				106 418				
	Сметная прибыль	тенге				81 255				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	**тенге**				**2 041 732**				
	Локальная смета № 2-1-5. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Технологическое оборудование, скважина 2									
	Раздел 1. Монтажные работы									
1 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	17 499 14 060	388 115	17 499 14 060	388 115	3 051 –	13 892 2 511	33 902
2 5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насос глубинный SP14-8 Rp2 4"3X380-415/50 1.10	шт	1	455 582 –		455 582 –		– 455 582	– –	455 582
3 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2 477 260	– –	2 477 260	– –	2 217 –	255 219	2 951
4 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	3 960 1 342	110 23	3 960 1 342	110 23	2 508 –	1 338 424	5 722
5 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35 143 –		35 143 –		35 143 –	– 2 811	37 954
6 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 946 1 535	110 23	1 946 1 535	110 23	301 –	1 527 278	3 751
7 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	113 474 –		113 474 –		113 474 –	– 9 078	122 552
8 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3 502 2 715	261 50	10 507 8 146	782 151	1 579 –	8 131 1 491	20 129
9 2304-0103-0505 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	16 810 –		33 620 –		– 33 620	– –	33 620
10 2304-1001-5004	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	34 112 –		34 112 –		34 112 –	– 2 729	36 841
11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1 946	110	1 946	110	301	1 527	3 751

	НР = 98 %									
[illegible]	Вентили запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 535 6 895	23	1 535 6 895	23	– 6 895	278 –	7 447
[illegible] 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– 1 921	85	– 1 921	85	– 301	552 1 515	3 711
[illegible] 2303-0801-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 535 9 174	11	1 535 9 174	11	– 9 174	275 –	9 908
[illegible] 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– 3 502	261	– 3 502	261	– 526	734 2 710	6 709
[illegible] 2303-0805-1808	Краны пробно-спускные 10Б8бк1 для жидких сред, DN 65 ГОСТ 21345- 2005	шт.	1	2 715 1 318	50	2 715 1 318	50	– 1 318	497 –	1 423
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0038	– 882 632	451 842	– 3 354	1 717	– 71	105 2 016	5 800
18 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	412 105 379	123 684	1 566 758	470	– 758	430 –	819
19 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	– 633		– 1 266		– 1 266	61 –	1 367
20 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	– 859		– 859		– 859	101 –	928
21 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– 476		– 952		– 952	69 –	1 028
22 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– 1 102		– 2 204		– 2 204	76 –	2 380
23 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	– 2 156		– 6 468		– 6 468	176 –	6 985
24 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	шт.	1	– 725		– 725		– 725	517 –	783
25 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (для отвода воды)	м	20	– 705		– 14 100		– 14 100	58 –	15 228
26 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 168 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	– 11 218	89	– 560 899	4 473	– 498 260	1 128 58 269	668 701
27 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 163 3 502	26 261	58 166 3 502	1 292 261	– 526	49 533 2 710	6 709
28 2304-0902-1508	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 715 12 804	50	2 715 12 804	50	– 12 804	497 –	13 828
29 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Про	м трубопровода	23	– 2 411	34	– 55 464	786	– 43 364	1 024 11 372	72 183
	Раздел 2 Строительные работы			492	13	11 314	290	–	5 347	
30 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	512 361	1 0	2 046 1 444	4 1	598 –	1 156 256	3 458
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 398 477**				
	Накладные расходы	тенге				106 418				
	Сметная прибыль	тенге				81 255				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6	тенге				1 586 150				
	Локальная смета № 2-1-6. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Электрооборудование									
	Раздел 1. Монтажные работы									
1 1308-0103-0001	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	22 534 / 14 339	6 434 / 2 143	22 534 / 14 339	6 434 / 2 143	1 761 / –	11 867 / 2 752	37 153
2 1001-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Шкаф управления AKVA MP204	шт	1	394 816 / –		394 816 / –		394 816 / –	– / –	394 816
3 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	6	765 / 470	25 / 7	4 588 / 2 820	152 / 41	1 616 / –	2 060 / 532	7 180
4 2308-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,00612	175 262 / –		1 073 / –		1 073 / –	– / 86	1 159
5 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	120	73 / 53	1 / 0	8 726 / 6 408	97 / 32	2 221 / –	4 637 / 1 069	14 432
6 2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В, марка ВПВ 4х6 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0408	593 511 / –		24 215 / –		24 215 / –	– / 1 937	26 152
7 2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В, марка ВПВ 1х1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0816	48 836 / –		3 985 / –		3 985 / –	– / 319	4 304
8 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	1 076 / 833	162 / 51	3 229 / 2 499	487 / 152	243 / –	1 909 / 411	5 549
9 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	2 715 / –		8 145 / –		8 145 / –	– / 652	8 797
10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	9	704 / 310	48 / 6	6 334 / 2 787	429 / 53	3 118 / –	2 045 / 670	9 049
11 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4	237 / –		948 / –		948 / –	– / 76	1 024
12 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	369 / –		1 845 / –		1 845 / –	– / 148	1 993
13 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	8	602 / 192	26 / 7	4 819 / 1 538	205 / 54	3 076 / –	1 146 / 477	6 442
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				485 257				
	Накладные расходы	тенге				23 664				
	Сметная прибыль	тенге				9 129				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6	тенге				518 050				
	Локальная смета № 2-2-2. Насосная станция II-го подъема. Отопление и вентиляция									
	Раздел 1. Отопление									
1 1320-0101-0112	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов НР = 61 %	шт.	6	119 / 117	– / –	713 / 700	– / –	13 / 32 676	427 / 91	1 231
2 2901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Печь электроотопительная типа ПЭТ-4	шт	6	5 446 / –		32 676 / –		–	2 614 / –	35 290
	Раздел 2 Вентиляция ВЕ1									
3 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	14 432 / 2 898	65 / 11	14 432 / 2 898	65 / 11	11 469 / –	2 851 / 1 383	18 666

	Затворы воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	6 931 / 1 175	40 / 11	6 931 / 1 175	40 / 11	5 716 / –	1 162 / 647	8 740
	Раздел 3 Вентиляция ВЕ2									
	Решетки вентиляционные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1 399 / 1 066	28 / 11	1 399 / 1 066	28 / 11	305 / –	1 055 / 196	2 650
	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2 744 / 372	38 / 11	2 744 / 372	38 / 11	2 334 / –	375 / 250	3 369
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	2	1 778 / 1 206	525 / 139	3 556 / 2 411	1 049 / 277	96 / –	2 634 / 495	6 685
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1 002 / –		2 004 / –		2 004 / –	– / 160	2 164
	Крепления /кронштейны, планки,хомуты/	кг	0,5	542 / –		271 / –		271 / –	– / 22	293
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**64 726**				
	Накладные расходы	тенге				8 504				
	Сметная прибыль	тенге				5 858				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-2	**тенге**				**79 088**				
	Локальная смета № 2-2-3. Насосная станция II-го подъема. Водопровод и канализация									
	Раздел 1. Холодное водоснабжение В1									
1 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1 537 / 478	33 / 12	7 686 / 2 388	166 / 62	5 132 / –	2 401 / 807	10 894
2 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	734 / 372	19 / 7	7 344 / 3 717	189 / 69	3 438 / –	3 710 / 884	11 938
3 2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7 128 / –		14 256 / –		14 256 / –	– / 1 140	15 396
4 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	649 / –		1 298 / –		1 298 / –	– / 104	1 402
5 2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 087 / –		1 087 / –		1 087 / –	– / 87	1 174
6 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	1	1 556 / 1 502	27 / 10	1 556 / 1 502	27 / 10	27 / –	1 482 / 243	3 281
7 2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	18 552 / –		18 552 / –		18 552 / –	– / 1 484	20 036
8 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6 895 / –		6 895 / –		6 895 / –	– / 552	7 447
9 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725 / –		1 450 / –		1 450 / –	– / 116	1 566
10 2303-0103-0801	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	725 / –		725 / –		725 / –	– / 58	783
11 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	4 870 / –		4 870 / –		4 870 / –	– / 390	5 260
12 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6 840 / –		13 680 / –		13 680 / –	– / 390	14 774

	[illegible] ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	10 330	–	20 660	–	20 660	1 094 –	22 313
	[illegible] вместимостью до 5 м3	шт.	1	8 508	–	8 508	–	8 508	1 653 –	9 189
	[illegible] грунтовкой	100 м2	0,08	99 446	–	7 956	–	7 956	681 –	8 592
	[illegible] металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	1,61	89	– 2	143	– 3	81	636 41	199
	[illegible] металлические огрунтованные. [illegible] ГФ-115 НР = 69 %	м2	1,61	37 70	– 1	59 113	– 2	– 76	15 24	148
				22	–	35	–	–	11	
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	673 670	1 –	1 346 1 339	2 –	5 –	1 312 213	2 871
	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2	266	–	532	–	532	43 –	575
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	650 642	3 1	5 199 5 134	25 8	40 –	5 039 819	11 057
	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	8	1 077	–	8 616	–	8 616	689 –	9 305
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	11 165 2 151	80 36	11 165 2 151	80 36	8 934 –	2 143 1 065	14 373
	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98%	комплект	1	17 896 2 411	158 73	17 896 2 411	158 73	15 327 –	2 434 1 626	21 956
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400	–	400	–	400	32 –	432
	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400	–	400	–	400	32 –	432
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**162 333**				
	Накладные расходы	тенге				18 586				
	Сметная прибыль	тенге				14 474				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-3	**тенге**				**195 393**				
	Локальная смета № 2-2-4. Насосная станция II-го подъема. Электромонтажные работы									
	Раздел 2 Силовое электрооборудование									
22 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18 704 3 438	2 519 777	18 704 3 438	2 519 777	12 747 –	3 035 1 739	23 478
23 5108-0401-0751 (об)	Пункт распределительный ПР 11- 3116 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	119 988	–	119 988	–	119 988	–	119 988
24 1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4 830 2 292	105 27	9 660 4 584	210 54	4 866 –	3 339 1 040	14 039
25 5108-0401-0211 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2574У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1,	шт.	1	57 985		57 985		–	–	57 985

[illegible]	[illegible] тип А А, предел регулирования тока теплового реле [illegible] ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60 087	–		60 087	–		57 985	–	60 087
[illegible]	[illegible] управления РУС М 5111-3174У1 с автоматичес- [illegible] на каждый фидер, количество фидеров-1, [illegible] тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	10 089	–		10 089	–		60 087	–	10 896
[illegible]	[illegible] температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, [illegible] измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	64 675	–		64 675	–		10 089	–	69 849
[illegible]	Датчик погружный в температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	1	10 897	–	930	10 897	–	930	64 675	807	13 759
[illegible]	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	2 292	–	268	2 292	–	268	7 675	5 174	253 211
[illegible]	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-3- 0,24У1	шт.	4	253 211	–		253 211	–		253 211	1 843	501
[illegible]	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	10 шт.	1,5	116	–		464	–		464	1 019	521
[illegible]	Скобы СД ГОСТ 51177-98	шт.	2	321	–		482	–		482	37	918
[illegible]	Вводы кабельные гибкие	м	30	425	–		850	–		850	39	8 068
[illegible]	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м кабеля	238,0	249	–		7 470	–		7 470	68	226 277
35 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	км	0,05814	713	–	328	169 749	–	78 114	60 133	598	10 222
36 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03468	132	–	100	31 502	–	23 730	9 465	39 767	4 455
37 2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	162 804	–		9 465	–		9 465	16 761	6 941
38 2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06324	118 954	–		4 125	–		4 125	757	4 345
39 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0153	90 009	–		6 427	–		6 427	330	534
40 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	м	40	63 612	–	2	4 023	–	88	4 023	514	14 157
41 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	32 303	–	0	494	–	4	494	322	4 320
42 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	т	0,232	200	–	14 276	8 010	–	3 312	846	40	27 220
	2.2 Кабельная эстакада											
43 1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	12	177	–	4 177	7 076	–	969	4 000	1 049	27 696
44 2306-1710-1406	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	12	52 332	–		12 141	–		25 644	2 052	22 278
45 2306-1710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	12	2 137	–		25 644	–		20 628	1 650	3 322
46 2306-1710-1903	Поворот (45° и 90°) для лестничного	шт.	1	100	–		4 000	–		4 000	320	
				1 719	–		20 628	–		20 628	–	
				3 076	–		3 076	–		3 076	–	

	[illegible] высотой 50 мм, шириной 300 мм			–		–		–	246		
[illegible]	[illegible] для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	1	2 058		2 058		2 058	–		2 223
[illegible]	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	8	– 5 150		– 41 200		– 41 200	165 –		44 496
[illegible]	Полка кабельные К 1163 У3	шт.	13	– 546		– 7 098		– 7 098	3 296 –		7 666
[illegible]	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	13	– 147		– 1 911		– 1 911	568 –		2 064
[illegible]	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	– 895		– 23 270		– 23 270	153 –		25 132
[illegible]	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	12	– 400		– 4 800		– 4 800	1 862 –		5 184
[illegible]	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	13	– 450		– 5 850		– 5 850	384 –		6 318
[illegible]	Распорки ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	– 145		– 3 770		– 3 770	468 –		4 072
				–		–		–	302		
	2.3 Заземление и молниезащита										
56 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	17	1 523	–	25 587	–	–	18 423		47 531
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17	1 523 794	– –	25 587 13 341	– –	– –	3 521 9 606		24 783
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	794 566	– 23	13 341 73 615	– 2 963	– 51 214	1 836 14 547		95 215
58 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	150 402	6 16	19 438 24 127	766 982	– 12 892	7 053 7 544		34 205
59 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	171 2 913	4 154	10 253 23 307	225 1 232	– 16 094	2 534 4 523		30 056
				748	38	5 981	301	–	2 226		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 135 902**					
	Накладные расходы	тенге				117 164					
	Сметная прибыль	тенге				60 946					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-4	**тенге**				**1 314 012**					
	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция II-го подъема. Технологическое оборудование										
2 5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насосная станция на хоз-питьевые нужды марки AKVA E 3 CM 10-4. Q=11 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=3.2 кВт, 380 В, n=2900 об/мин, в комплекте с насосами (2-раб., 1-рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	-0,35471527	2 241 142 –		-794 967 –		– -794 967	– –		-794 967
2 5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насосная станция на хоз-питьевые нужды марки AKVA E 3 CM 10-4. Q=11 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=3.2 кВт, 380 В, n=2900 об/мин, в комплекте с насосами (2-раб., 1-рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	1	2 241 142 –		2 241 142 –		– 2 241 142	– –		2 241 142
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 446 175**					

	Накладные расходы	тенге				0				
	Сметная прибыль	тенге				0				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-5	тенге				1 446 175				
	Локальная смета № 2-3-1. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Общестроительные работы резервуара V = 200 м3									
	5.4 Крышка К-1 (1+1 шт.) /АС-22/	м2 щитов	2,11259	5 026	56	10 617	118	9 826	713	12 236
79 1114-0101-1301	Крышки деревянные /К1, К2/. Изготовление НР = 99 %			319	22	673	47	–	906	
80 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00336	680 060	6 250	2 285	21	2 094	205	2 689
				50 595	1 190	170	4	–	199	
81 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	0,003	333	–	1	–	1	–	1
				–	–	–	–	–	–	
82 1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	3	2 692	6	8 077	17	6 200	1 680	10 538
				620	2	1 860	7	–	781	
83 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	93		744		744	–	804
				–		–		–	60	
	5.5 Крышка К-2 (1 шт.) /АС-23/	м2 щитов	0,36298	5 028	55	1 825	20	1 689	123	2 104
84 1114-0101-1301	Крышки деревянные /К1, К2/. Изготовление НР = 99 %			320	22	116	8	–	156	
85 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90%	м3	0,005	114 800	1 200	574	6	349	199	835
				43 800	400	219	2	–	62	
86 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0006	680 000	6 667	408	4	374	37	481
				50 000	1 667	30	1	–	36	
87 1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,3	2 692	6	3 500	8	2 686	728	4 566
				620	2	806	3	–	338	
88 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	39 840	797	11 952	239	8 679	2 384	15 483
				10 113	343	3 034	103	–	1 147	
89 2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2 522 840		69 479		69 479	–	75 037
				–		–		–	5 558	
	5.6 Отмостка /АС-5/	м3	0,42076	7 743	1 476	3 258	621	1 482	1 325	4 950
90 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	подстилающего слоя		2 745	606	1 155	255	–	367	
91 1106-0101-0101	Подготовка бетонная В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,25246	16 819	1 050	4 246	265	3 718	285	4 893
				1 042	198	263	50	–	362	
	5.7 Вентиляция /АС-18/	м3	0,14	32 300	3 536	4 522	495	3 566	569	5 498
92 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %			3 293	1 171	461	164	–	407	
93 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00126	201 618	254		254		–	274
				–	–		–		20	
94 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02512	365 366	1 154	9 178	29	4 106	4 600	14 880
				200 756	478	5 043	12	–	1 102	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				130 666				
	Накладные расходы	тенге				12 848				
	Сметная прибыль	тенге				11 501				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-1	тенге				155 015				
	Локальная смета № 2-3-2. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Технологическое оборудование и трубопроводы									
	Раздел 1. Подводящий трубопровод									
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 %	т	0,04617	472 125	36 864	21 798	1 702	2 250	10 993	35 414
				386 528	3 812	17 846	176	–	2 623	
	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием, 108 мм х 4 мм	т	0,04617	773 094		35 694		35 694	–	38 550
				–		–		–	2 856	
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0054	1 226 296	451 667	6 622	2 439	1 957	2 866	10 247
				412 222	123 889	2 226	669	–	759	
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2 838		2 838		2 838	–	3 065
				–		–		–	227	
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1 466		1 466		1 466	–	1 583
				–		–		–	117	
	Раздел 2 Спускной трубопровод									
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 4,0 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 %	т	0,026	380 500	30 692	9 893	798	724	5 176	16 275
				321 962	4 423	8 371	115	–	1 206	
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	1,7	6 785		11 535		11 535	–	12 458
				–		–		–	923	
	Раздел 3 Переливной трубопровод									
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 4,0 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 %	т	0,069	380 507	30 710	26 255	2 119	1 922	13 736	43 190
				321 942	4 406	22 214	304	–	3 199	
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	4,5	6 785		30 533		30 533	–	32 976
				–		–		–	2 443	
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0279	1 226 237	451 828	34 212	12 606	10 107	14 803	52 936
				412 151	123 799	11 499	3 454	–	3 921	
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	12 006		12 006		12 006	–	12 966
				–		–		–	960	
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3 661		10 983		10 983	–	11 862
				–		–		–	879	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**203 835**				
	Накладные расходы	тенге				47 574				
	Сметная прибыль	тенге				20 113				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-2	**тенге**				**271 522**				
	Локальная смета № 2-3-3. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Вентиляция									
1 1120-2601-0301	Фильтры панельные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	1	11 697	297	11 697	297	1 120	10 138	23 582
				10 280	65	10 280	65	–	1 747	
2 2305-0302-1801	Фильтры панельные, диаметром 200 мм	шт.	1	9 920		9 920		9 920	–	10 714
				–		–		–	794	

	Хомут, d 133-200 мм	шт.	2							
				–		–		–	139	
5 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,50	15 460	208	85 031	1 143	72 061	11 849	104 630
				2 150	48	11 827	264	–	7 750	
6 1116-0101-0510	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650 мм. Монтаж НР = 61 %	м трубопровода	1,5	36 261	10 812	54 392	16 218	120	26 872	87 765
				25 369	3 999	38 054	5 999	–	6 501	
8 2301-0201-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 127 мм до 630 мм D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	47 789		71 684		71 684	–	77 419
				–		–		–	5 735	
7 1109-0201-0203	Днище металлические. Защита листовой сталью НР = 69 %	т конструкций	0,01658	35 283	6 876	585	114	75	290	945
				23 884	1 448	396	24	–	70	
8 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01658	253 878		4 209		4 209	–	4 546
				–		–		–	337	
9 2105-0308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	1	177		177		177	–	191
				–		–		–	14	
10 1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11293 57		11293 57		10 336	893	13 161
				900 11		900 11		–	975	
11 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1597 19		1597 19		1 206	371	2 125
				372 7		372 7		–	157	
12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0061	1 226 230	451 803	7 480	2 756	2 210	3 237	11 574
				412 131	123 934	2 514	756	–	857	
13 1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	14 890	281	59 561	1 124	47 206	11 093	76 306
				2 808	22	11 231	88	–	5 652	
14 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	0,7461	312	1	233	1	222	7	259
				13	–	10	–	–	19	
15 1126-0101-1702	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4	561	62	2 243	248	1 028	819	3 307
				242	28	967	110	–	245	
16 2111-0403-2305	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2	13 402		26 804		26 804	–	28 948
				–		–		–	2 144	
17 1109-0501-0101	Покровной слой из тонколистовой стали НР = 69 %	м2	2	314	10	628	20	23	409	1 120
				293	4	585	8	–	83	
18 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,0161	280 631		4 518		4 518	–	4 879
				–		–		–	361	
19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 874	82	1 874	82	301	1 472	3 614
				1 491	11	1 491	11	–	268	
20 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	851		851		851	–	919
				–		–		–	68	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**356 513**				
	Накладные расходы	тенге				67 450				
	Сметная прибыль	тенге				33 916				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-3	**тенге**				**457 879**				

Локальная смета № 2-3-4. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Автоматизация

	Раздел 1. Монтажные работы									
1 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях / преобразователь гидростатического давления/ НР = 75%	шт.	1	1 180 / 1 180	– / –	1 180 / 1 180	– / –	– / –	885 / 165	2 230
2 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах / сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/ НР = 75 %	шт.	3	581 / 573	– / –	1 743 / 1 719	– / –	24 / –	1 289 / 243	3 275
3 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях /кондуктометрический одноэлектронный датчик уровня жидкости/ НР = 75 %	шт.	5	1 180 / 1 180	– / –	5 902 / 5 902	– / –	– / –	4 427 / 826	11 155
4 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	337 / 182	14 / 3	6 739 / 3 631	287 / 59	2 821 / –	2 657 / 752	10 148
5 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	450 / 171	21 / 5	2 702 / 1 025	125 / 31	1 552 / –	760 / 277	3 739
	Раздел 2 Оборудование									
6 5901-0101-0101 (пл)	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ в комплекте с гидрометрическим кабелем	шт	1	17 451 / –		17 451 / –		– / 17 451	– / –	17 451
7 5901-0101-0101 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт	3	82 766 / –		248 298 / –		– / 248 298	– / –	248 298
8 5901-0101-0101 (пл)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	8 823 / –		17 646 / –		– / 17 646	– / –	17 646
9 5901-0101-0101 (пл)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	4 411 / –		13 233 / –		– / 13 233	– / –	13 233
10 5901-0101-0101 (пл)	Модем GSM/GPRSОВЕН ПМ01/	шт	1	27 112 / –		27 112 / –		– / 27 112	– / –	27 112
	Раздел 3 Кабели и провода									
11 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	16	713 / 132	328 / 100	11 412 / 2 118	5 251 / 1 595	4 043 / –	2 673 / 1 127	15 212
12 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	32 303 / –		323 / –		323 / –	– / 26	349
13 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5 558 / 3 204	42 / –	11 115 / 6 408	83 / –	4 624 / –	4 614 / 1 258	16 987
14 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3 592 / –		7 184 / –		7 184 / –	– / 575	7 759
15 2302-1104-0405	Крепления /скобы разные/	кг	1	542 / –		542 / –		542 / –	– / 43	585
16 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1 408 / 640	90 / 0	11 262 / 5 118	716 / 1	5 428 / –	3 123 / 1 151	15 536
17 2302-0101-1402	Бобышка DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	8	145 / –		1 160 / –		1 160 / –	– / 93	1 253
18 2302-1104-2001	Пробка	шт.	8	278 / –		2 224 / –		2 224 / –	– / 178	2 402
19 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25,92	450 / –		11 664 / –		11 664 / –	– / 933	12 597
20 2106-0902-0903	Полоса перфорированная	м	2	22 / –		44 / –		44 / –	– / 4	48

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				398 936				
	Накладные расходы	тенге				20 428				
	Сметная прибыль	тенге				7 651				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-4	тенге				427 015				
	Локальная смета № 2-4-3. Водонапорная башня емкостью 50 м3 высотой ствола 18 м. КИП и автоматика									
1 1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	4 483 / 2 579	1 590 / 589	8 965 / 5 157	3 180 / 1 178	628 / –	4 751 / 1 097	14 813
2 2305-1501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом	шт.	2	64 675 / –		129 350 / –		129 350 / –	– / 10 348	139 698
3 2307-0202-0529	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	214 / –		428 / –		428 / –	– / 34	462
4 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	381 / 278	49 / 13	15 250 / 11 107	1 975 / 503	2 168 / –	8 359 / 1 889	25 498
5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	293 / 110	137 / 38	11 732 / 4 412	5 486 / 1 526	1 834 / –	4 275 / 1 281	17 288
6 2301-0103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	443 / –		17 720 / –		17 720 / –	– / 1 418	19 138
7 2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинил-хлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,04	24 995 / –		1 000 / –		1 000 / –	– / 80	1 080
8 1308-0305-0110	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля. Монтаж оборудования НР = 72%	шт.	4	935 / 779	17 / 3	3 740 / 3 117	69 / 13	554 / –	2 254 / 480	6 474
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				188 185				
	Накладные расходы	тенге				19 639				
	Сметная прибыль	тенге				16 627				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-4-3	тенге				224 451				
	Локальная смета № 3-1-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы									
	Раздел 5 Двери									
45 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2 444 / 1 931	43 / 16	10 265 / 8 112	179 / 69	1 974 / –	5 645 / 1 273	17 183
46 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	66 771 / –		280 438 / –		280 438 / –	– / 22 435	302 873
47 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1 478 / 937	69 / 28	2 794 / 1 770	131 / 53	893 / –	1 641 / 355	4 790
48 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21- 10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4 089 / –		7 728 / –		7 728 / –	– / 618	8 346
49 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	5,1	465 / 66	1 / 0	2 370 / 338	5 / 2	2 027 / –	306 / 214	2 890
50 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 420 / –		10 260 / –		10 260 / –	– / 821	11 081
51 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	660 / –		1 320 / –		1 320 / –	– / 106	1 426
	Раздел 6 Окна									

[illegible]	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	9	2 685 / 875	152 / 67	24 162 / 7 873	605	–	2 543	
[illegible]	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9	18 230 / –		164 070 / –		164 070 / –	– / 13 126	177 196
[illegible]	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	7,5	1 012 / 196	5 / 2	7 591 / 1 467	34 / 15	6 090 / –	1 334 / 714	9 639
[illegible]	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	4,5	1 151 / –		5 180 / –		5 180 / –	– / 414	5 594
[illegible]	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	3	730 / –		2 190 / –		2 190 / –	– / 175	2 365
	Раздел 7 Полы									
57 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,07	201 / 61	28 / 10	3 634 / 1 098	504 / 176	2 032 / –	1 198 / 387	5 219
58 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,45	21 317 / 3 100	7 / –	30 909 / 4 495	10 / –	26 404 / –	4 225 / 2 811	37 945
59 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,07	643 / 283	25 / 12	11 616 / 5 112	447 / 212	6 057 / –	5 005 / 1 330	17 951
60 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,07	3 078 / 1 027	67 / 28	55 618 / 18 562	1 211 / 512	35 845 / –	17 930 / 5 884	79 432
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
61 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,07	76 / 58	2 / 1	1 375 / 1 041	38 / 18	296 / –	847 / 178	2 400
62 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,07	326 / 153	2 / 1	5 884 / 2 772	43 / 20	3 069 / –	2 234 / 649	8 767
63 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,5	1 051 / 659	62 / 49	57 268 / 35 921	3 396 / 2 676	17 951 / –	30 878 / 7 052	95 198
64 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,5	295 / 137	2 / 1	16 055 / 7 491	118 / 53	8 446 / –	6 035 / 1 767	23 857
	Раздел 9 Наружная отделка									
66 1115-0108-1803	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г- образного профиля НР = 80 %	м2	65,7	1 675 / 912	12 / 3	110 046 / 59 940	814 / 168	49 292 / –	48 086 / 12 651	170 783
67 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	65,7	2 171 / 222	3 / 1	142 628 / 14 572	196 / 56	127 860 / –	11 702 / 12 346	166 676
68 1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	65,7	10 318 / 334	2 / 1	677 866 / 21 974	154 / 56	655 738 / –	17 624 / 55 639	751 129
69 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	13,5	2 004 / 377	5 / 1	27 057 / 5 087	67 / 13	21 903 / –	4 080 / 2 491	33 628
70 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,5	1 399 / 377	5 / 1	6 294 / 1 696	23 / 4	4 575 / –	1 360 / 612	8 266
71 1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	2 905 / 1 187	31 / 14	7 263 / 2 967	77 / 34	4 219 / –	2 401 / 773	10 437
72 1115-0402-0201	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	777 / 139	3 / 1	1 942 / 347	7 / 3	1 588 / –	280 / 178	2 400

	Раздел 10 Козы рек									
1106-0101-0101	Каркасы козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11324	46 609	15 657	5 278	1 773	1 007	2 029	7 892
				22 059	3 903	2 498	442	–	585	
2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11324	439 282		49 744		49 744	–	53 724
				–		–		–	3 980	
1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92%	м2 кровли	3,4	4 684	94	15 924	318	10 135	5 105	22 711
				1 609	23	5 471	78	–	1 682	
1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	3,4	346	2	1 178	8	1 075	88	1 367
				28	1	95	3	–	101	
	Раздел 11 Отмостка									
77 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,96	1 053	–	8 378	–	–	6 032	15 563
				1 053	–	8 378	–	–	1 153	
78 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,98	4 939	1 463	19 659	5 821	10 973	4 933	26 559
				720	613	2 865	2 439	–	1 967	
79 1106-0101-0114	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	3,98	20 032	1 128	79 727	4 491	71 673	4 056	90 486
				895	225	3 563	894	–	6 703	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 853 711**				
	Накладные расходы	тенге				192 684				
	Сметная прибыль	тенге				163 713				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1	**тенге**				**2 210 108**				
	Локальная смета № 3-1-2. Контрольно-пропускной пункт. Электромонтажные работы									
	Раздел 1. Оборудование									
1 1320-0101-0112	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов НР = 61 %	шт.	4	119	–	476	–	9	285	822
				117	–	467	–	–	61	
2 2901-0101-0101 (пл)	Печь электроотопительная типа ПЭТ-4	шт	4	5 446		21 784		21 784	–	23 527
				–		–		–	1 743	
3 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18 704	2 519	18 704	2 519	12 747	3 035	23 478
				3 438	777	3 438	777	–	1 739	
4 5108-0401-0802 (об)	Пункт распределительный ПР 8501-046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75 410		75 410		–	–	75 410
				–		–		75 410	–	
5 1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4 829	104	4 829	104	2 433	1 670	7 019
				2 292	27	2 292	27	–	520	
6 5108-0401-0215 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3174 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 32 А, тепловое реле 50 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69 870		69 870		–	–	69 870
				–		–		69 870	–	
7 2305-1401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	10 089		10 089		10 089	–	10 896
				–		–		–	807	
	Раздел 2 Светильники и лампы									
8 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	3	1 657	668	4 972	2 005	388	2 781	8 373
				860	428	2 579	1 283	–	620	
9 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	1	3 264		3 264		3 264	–	3 525
				–		–		–	261	
10 2307-0102-1314	Светильники для люминесцентных ламп,	шт.	2	11 105		22 210		22 210	–	23 987

[illegible] ГОСТ 17677-82			–		–		–	1 777	–	1 095
Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	507		1 014		1 014		61	
Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	145		1 160		1 160		93	1 253
Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	1	5 827	1 606	5 827	1 606	1 968		2 002	8 455
Светильник, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	1	2 253 22 339	528	2 253 22 339	528	22 339		626	24 126
Лампы светодиодные, для светильника РКУ модели Geniled, цоколь E40, мощность 60 Вт	шт.	1	738		738		738		1 787	797
Раздел 3 Электроустановочные изделия									59	
Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	349	3	1 394	13	52		960	2 542
Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	332 355	1	1 329 1 420	5	1 420		188	1 534
Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	415	3	1 244	10	65		114 844	2 255
Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	390 364	1	1 169 1 092	3	1 092		167	1 179
Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	7	32		224		224		87	242
Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	8	39		312		312		18	337
Кронштейны	т	0,0027	436 441		1 178		1 178		25	1 272
Раздел 4 Кабель и провод									94	
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	83	152	2	12 645	200	2 694		7 068	21 290
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	117 162 986	1	9 751 4 987	66	4 987		1 577	5 386
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04794	256 011		12 273		12 273		399	13 255
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612	110 661		677		677		982	731
Раздел 5 Аварийное эвакуационное освещение									54	
Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	1 657	668	8 286	3 341	647		4 635	13 955
Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	860 21 374	428	4 298 106 870	2 139	106 870		1 034	115 420
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				**415 288**				8 550	
Накладные расходы	тенге				23 280					

	Сметная прибыль	тенге				23 463				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-2	**тенге**				**462 031**				
	Локальная смета № 3-1-3. Контрольно-пропускной пункт. Пожарная сигнализация									
	Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	27 316 26 841	2 –	27 316 26 841	2 –	473 9 059	16 373 3 495	47 184 9 784
2 2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9 059 –		9 059 –		– 434	– 725	
3 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	2 955 2 844	2 –	11 819 11 376	9 –	6 939 1 501	20 259 3 936	
4 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4	911 –		3 644 –		3 644 –	– 292	
5 1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1 154 1 103	1 –	2 307 2 206	1 –	100 3 250	1 346 292	3 945 3 510
6 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1 625 –		3 250 –		– 298	– 260	
7 1308-0105-0101	Аккумулятор стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2 504 2 206	– –	2 504 2 206	– –	– 2 133	1 588 327	4 419 2 304
8 2308-0306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2 133 –		2 133 –		– 1 058	– 171	
9 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	200 177	2 0	10 014 8 845	111 5	– 1 700	6 372 1 311	17 697 1 836
10 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм	м	50	34 –		1 700 –		– 11 954	– 136	
11 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка НР = 61 %	м	65	484 299	1 –	31 437 19 438	45 –	11 857 952	3 464 –	46 758 1 028
12 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 К=1,020;	км	0,051	18 675 –		952 –		– 1 045	76 –	1 129
13 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 К=1,020;	км	0,0153	68 332 –		1 045 –		– 7 027	84 –	7 589
14 2308-0306-0307	Блок питания ББП-20М	шт.	1	7 027 –		7 027 –		– 562		
	Раздел 2 Светозвуковое оповещение о пожаре									
15 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1 458 1 103	321 107	1 458 1 103	321 107	34 –	871 186	2 515 1 103
16 2308-0304-0507	Оповещатели модели "Сирена- Свирель" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1 021 –		1 021 –		1 021 –	– 82	
17 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка НР = 61 %	м	10	484 299	1 –	4 836 2 990	7 –	1 839 –	1 824 533	7 193 753
18 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 К=1,020;	км	0,0102	68 332 –		697 –		697 –	– 56	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**122 219**				

	Накладные расходы	тенге				47 170				
	Сметная прибыль	тенге				13 553				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-3	**тенге**				**182 942**				
	Локальная смета № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения.									
	Раздел 1. ВЛН - 10 кВ									
1 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	12 898 / 5 741	6 482 / 2 963	12 898 / 5 741	6 482 / 2 963	675 / –	6 963 / 1 589	21 450
2 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36 909 / –		73 818 / –		73 818 / –	– / 5 905	79 723
3 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,1	8 750 / 3 890	4 860 / 1 750	875 / 389	486 / 175	– / –	451 / 106	1 432
4 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	36 146 / –		3 615 / –		3 615 / –	– / 289	3 904
5 1308-0206-2901	Ошинковка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72%	м шинопровода	68	783 / 604	91 / 32	53 238 / 41 061	6 182 / 2 201	5 995 / –	31 149 / 6 751	91 138
6 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,01353	903 904 / –		12 230 / –		12 230 / –	– / 978	13 208
7 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13 561 / 9 601	3 827 / 1 567	13 561 / 9 601	3 827 / 1 567	133 / –	8 934 / 1 800	24 295
8 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48 793 / –		48 793 / –		– / 48 793	– / –	48 793
9 1308-0103-0602	Привод к разъединителям с одной тягой червячный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	6 462 / 4 892	552 / 180	6 462 / 4 892	552 / 180	1 018 / –	3 652 / 809	10 923
10 2305-1207-2601	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	1	71 882 / –		71 882 / –		71 882 / –	– / 5 751	77 633
11 2113-0201-0101	Болты Б5	т	0,0006	464 201 / –		279 / –		279 / –	– / 22	301
12 2106-0801-0101	Проводник 3П1, 3П3	т	0,00654	439 282 / –		2 873 / –		2 873 / –	– / 230	3 103
13 2113-0814-2803	Стяжки Г1	т	0,0117	121 981 / –		1 427 / –		1 427 / –	– / 114	1 541
14 2113-0210-0102	Накладка ОГ2, ОГ5	т	0,0043	163 454 / –		703 / –		703 / –	– / 56	759
15 2106-0601-0801	Кронштейны РА1, РА2, РА3, РА4, РА5	т	0,0188	445 155 / –		8 369 / –		8 369 / –	– / 670	9 039
16 2404-0207-0905	Вал привода	комплект	2	22 404 / –		44 808 / –		44 808 / –	– / 3 585	48 393
17 2106-0510-1601	Траверса ТМ2, ТМ6	т	0,0309	375 428 / –		11 601 / –		11 601 / –	– / 928	12 529
18 2106-0601-0801	Кронштейны У1	т	0,00714	445 155 / –		3 178 / –		3 178 / –	– / 254	3 432
19 2404-0207-0711	Хомут Х1, Х7, Х8 ГОСТ Р 51177-98	т	0,0053	106 882		566		566	–	611

2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	– / 781		– / 7 029		7 029 / –		– / 562		7 591
2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	– / 51		– / 408		408 / –		– / 33		441
2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	– / 1 524		– / 4 572		4 572 / –		– / 366		4 938
2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	– / 383		– / 4 596		4 596 / –		– / 368		4 964
2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	– / 603		– / 3 618		3 618 / –		– / 289		3 907
25 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	– / 470		– / 940		940 / –		– / 75		1 015
26 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	– / 3 375		– / 20 250		20 250 / –		– / 1 620		21 870
27 2404-0201-0210	Ушко однолапчатое У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	– / 325		– / 975		975 / –		– / 78		1 053
28 2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	8	– / 2 287		– / 18 296		18 296 / –		– / 1 464		19 760
29 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	– / 629		– / 554		554 / –		– / 44		598
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,08	– / 824	19 / –	– / 5 831	132 / –	4 069 / –		1 531 / 589		7 951
31 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	5	230 / 212	2 / 46	1 630 / 1 061	16 / 232	13 / –		697 / 141		1 899
32 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0031	163 / 210 646	11 / –	816 / 653	55 / –	653 / –		– / 52		705
33 2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0044	– / 206 946		– / 911		911 / –		– / 73		984
	Раздел 2 КЛ - 0,4 кВ			–		–		–		–		
34 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	49,05	1 374 / 1 374	– / –	67 379 / 67 379	– / –	– / –		48 513 / 9 271		125 163
35 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,35	716 / 716	– / –	11 713 / 11 713	– / –	– / –		8 433 / 1 612		21 758
36 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	471	467 / 66	401 / 134	220 181 / 31 171	189 010 / 62 965	– / –		67 778 / 23 037		310 996
37 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,9	1 738 / –		32 848 / –		32 848 / –		– / 2 628		35 476
38 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,054	4 395 148 / 120 630	– / –	237 338 / 6 514	– / –	230 824 / –		4 951 / 19 383		261 672
39 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,125; ктрм1=0,125; кзпр1=0,125; кэкс1=0,125; кзпм1=0,125; кмат1=0,125;	футляр	12	1 761 / 995	369 / 7	21 135 / 11 937	4 425 / 83	4 773 / –		11 900 / 2 643		35 678
40 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,	м кабеля	55	293	137	16 130	7 543	2 520		5 879		23 770

	блоках и коробах НР = 72 %			110	38	6 067	2 098	–	1 701	
1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг.	м кабеля	76	333	159	25 326	12 052	3 215	9 690	37 817
	Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %			132	45	10 059	3 399	–	2 801	
1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м кабеля	336	309	145	103 668	48 686	14 215	39 069	154 156
	Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %			121	40	40 767	13 496	–	11 419	
43 2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07752	925 961		71 780		71 780	–	77 522
				–		–		–	5 742	
44 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,39882	308 936		123 210		123 210	–	133 067
				–		–		–	9 857	
45 1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3- 4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2 387	80	9 549	321	404	6 430	17 257
				2 206	27	8 824	107	–	1 278	
46 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10 846		43 384		43 384	–	46 855
				–		–		–	3 471	
47 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,229	27 131	18 978	6 213	4 346	–	1 699	8 545
				8 153	4 009	1 867	918	–	633	
48 2113-0809-0301	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	233,58	115		26 862		26 862	–	29 011
				–		–		–	2 149	
	Раздел 3 КТПН - 63/10/0,4кВ, ДЭС									
	3.1 Оборудование									
49 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	72 385	37 820	72 385	37 820	4 784	30 457	111 069
				29 781	12 521	29 781	12 521	–	8 227	
50 5108-0102-0406 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН- 63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	841 174		841 174		–	–	841 174
				–		–		841 174	–	
51 5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535 416		535 416		–	–	535 416
				–		–		535 416	–	
52 1308-0301-0105	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР = 72 %	шт.	1	22 222	11 814	22 222	11 814	248	10 545	35 388
				10 160	4 486	10 160	4 486	–	2 621	
53 5801-0101-0101	Трехфазная дизельная (пл) (об)Прайс- электростанция (ДЭС) с лист всепогодным кожухом (серии В) Uн=400/230В, f=50Гц, Sн/Рн=44 кВа/40 кВт, со шкафом АВР в комплекте ТСС АД-40С-Т400-1РКМ11	комплект	1	2 329 193		2 329 193		–	–	2 329 193
				–		–		2 329 193	–	
54 1308-0301-0122	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	3 710	19	3 710	19	1 151	1 829	5 982
				2 540	–	2 540	–	–	443	
	3.2 Заземление КТПН и ДЭС									
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,6	1 374	–	7 693	–	–	5 539	14 291
				1 374	–	7 693	–	–	1 059	
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	716	–	4 012	–	–	2 889	7 453
				716	–	4 012	–	–	552	
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	566	23	11 893	479	8 274	2 350	15 382
				150	6	3 140	124	–	1 139	
58 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	402	16	1 609	65	860	503	2 281

				171	4	684	15			
308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	8	2 913	154	23 307	1 232	16 094	4 523	30 056
	Монтаж оборудования НР = 72 %			748	38	5 981	301	–	2 226	
2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548		2 192		2 192	–	2 367
				–		–		–	175	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**5 312 392**				
	Накладные расходы	**тенге**				316 354				
	Сметная прибыль	тенге				149 932				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-1	**тенге**				**5 778 678**				
	Локальная смета № 4-1-2. Наружные сети электроснабжения. Наружное электрическое освещение									
	Раздел 1. Кабельно-проводниковая продукция									
1 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,508	61 923	21 102	31 457	10 720	2 440	17 932	53 340
				36 018	8 106	18 297	4 118	–	3 951	
2 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	0,51816	394 602		204 467		204 467	–	220 824
				–		–		–	16 357	
	Раздел 2 Промежуточная опора П1н									
3 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	12	6 417	2 804	77 006	33 651	8 104	40 501	126 908
				2 938	1 281	35 251	15 375	–	9 401	
4 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95- 2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	25 080		300 960		300 960	–	325 037
				–		–		–	24 077	
5 2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00041	1 287 543		528		528	–	570
				–		–		–	42	
6 2404-0207-4956	Крюк монтажный В16/240	шт.	12	708		8 496		8 496	–	9 176
				–		–		–	680	
7 2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3 437		41 244		41 244	–	44 544
				–		–		–	3 300	
8 2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2 790		33 480		33 480	–	36 158
				–		–		–	2 678	
9 2404-0202-0801	Зажимы поддерживающие PSP25/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	456		5 472		5 472	–	5 910
				–		–		–	438	
10 2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,0003	439 282		132		132	–	143
				–		–		–	11	
11 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	64		256		256	–	276
				–		–		–	20	
12 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280	–	302
				–		–		–	22	
13 2106-0601-0801	Кронштейны У4	т	0,052	445 126		23 147		23 147	–	24 999
				–		–		–	1 852	
14 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	70		2 240		2 240	–	2 419
				–		–		–	179	
	Раздел 3 Концевая опора КЗн									
15 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12 898	6 482	25 796	12 963	1 351	13 926	42 900
				5 741	2 963	11 482	5 925	–	3 178	

2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	25 080 / –		100 320 / –		100 320 / –	– / 8 026	108 346
1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,2	8 760 / 3 895	4 865 / 1 755	1 752 / 779	973 / 351	– / 7 229	904 / 212	2 868 / 7 807
2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,20	36 146 / –		7 229 / –		– / 90	– / 578	97
2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00007	1 287 543 / –		90 / –		– / 439	– / 7	474
2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,001	439 282 / –		439 / –		– / 4 718	– / 35	5 095
2106-0601-0801	Кронштейны У3	т	0,0106	445 126 / –		4 718 / –		– / 1 160	– / 377	1 253
2404-0207-5314	Бандажи дистанционные BIC-15.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	580 / –		1 160 / –		– / 6 874	– / 93	7 424
2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3 437 / –		6 874 / –		– / 1 480	– / 550	1 598
2404-0207-2806	Колпачки герметичные CE6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	185 / –		1 480 / –		– / 6 758	– / 118	7 299
2404-0207-4917	Крюк сквозной CF 16 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	2	3 379 / –		6 758 / –		– / 256	– / 541	276
2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	64 / –		256 / –		– / 420	– / 20	454
2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	70 / –		420 / –		– / 5 580	– / 34	6 026
2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2 790 / –		5 580 / –		– / 1 932	– / 446	2 087
2404-0207-3215	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	966 / –		1 932 / –		– / 940	– / 155	1 015
2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	470 / –		940 / –		– / 2 702	– / 75	85 797
	Раздел 4 Угловая анкерная опора УАЗн									
1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	12 898 / 5 741	6 482 / 2 963	51 591 / 22 963	25 926 / 11 851	– / 200 640	6 355 / –	216 691
2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25	шт.	8	25 080 / –		200 640 / –		– / 3 503	16 051 / 1 809	5 737
1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,4	8 758 / 3 895	4 863 / 1 758	3 503 / 1 558	1 945 / 703	– / 14 458	425 / –	15 615
2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	36 146 / –		14 458 / –		– / 180	1 157 / –	194
2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00014	1 287 543 / –		180 / –		– / 879	14 / –	949
2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,002	439 282 / –		879 / –		–	70	

[illegible]	Кронштейны У3	т	0,0212	445 126		9 437		9 437	–	
[illegible]	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3 437		13 748		13 748	755	14 848
[illegible] 4917	Крюк сквозной CF 16 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	8	3 379		27 032		27 032	1 100	29 195
[illegible] 0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	8	64		512		512	2 163	553
[illegible] 0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70		560		560	41	605
[illegible] 2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2 790		44 640		44 640	45	48 211
43 2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2 790		11 160		11 160	3 571	12 053
44 2404-0207-3215	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	966		7 728		7 728	893	8 346
45 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	470		1 880		1 880	618	2 030
	Раздел 5 Установка светильников на опоры			–		–		–	150	
46 1308-0206-2901	Ошинковка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72%	м шинопровода	82,5	783	91	64 590	7 501	7 272	37 791	110 571
47 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	км	0,00153	604 601 867	32	49 817 921	2 671	– 921	8 190 –	995
48 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,08262	266 596		22 026		22 026	74	23 788
49 1320-0206-0104	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	12 216	–	219 891	–	154 770	1 762 39 724	280 384
50 2307-0106-0354	Светильник консольный "Победа" LED-100-ШБ2/К50 СТ РК 2595-2014	шт.	18	3 618 14 409	–	65 121 259 362	–	– 259 362	20 769 –	280 111
51 2106-0601-0801	Кронштейны КС2	т	0,0342	445 155		15 224		15 224	20 749 –	16 442
52 2404-0207-0711	Хомут Х31 ГОСТ Р 51177-98	т	0,06	106 882		6 413		6 413	1 218 –	6 926
53 2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3 437		61 866		61 866	513 –	66 815
54 2307-0207-0211	Предохранители съемный FG 106	шт.	18	811		14 598		14 598	4 949 –	15 766
55 2404-0207-3155	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2 743		98 748		98 748	1 168 –	106 648
56 2404-0207-3944	Корпус предохранителя PF 4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1 123		20 214		20 214	7 900 –	21 831
57 2404-0207-3132	Зажимы ответвительные плашечные SD 71+BI ГОСТ Р 51177- 98	шт.	2	753		1 506		1 506	1 617 –	1 626
				–		–		–	120	

	нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)									327
60 2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	– 14		– 70		– 70	39 –	76
60 2404-0207-4305	Ограничители перенапряжения ОР 600/28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	– 6 275		– 18 825		– 18 825	6 –	20 331
61 2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00222	– 116 710		– 259		– 259	1 506 –	280
62 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	– 225 714		– 1 661		– 1 661	21 –	1 794
63 2404-0207-3156	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	– 2 880		– 23 040		– 23 040	133 –	24 883
64 2404-0207-4501	Адаптер изолированный для закороток и заземлений С 481 Р 51177-98	шт.	8	– 1 275		– 10 200		– 10 200	1 843 –	11 016
65 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	60	– 212	46	– 12 733	2 784	– 153	816 8 366	22 787
66 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0948	163 204 855	11	9 796 19 420	662	– 19 420	1 688 –	20 974
	Раздел 6 КЛ - 0,4 кВ			–		–		–	1 554	
67 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1 374	–	2 198	–	–	1 583	4 083
68 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1 374 716	– –	2 198 1 146	– –	– –	302 825	2 129
69 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	716 468	– 401	1 146 9 350	– 8 026	– –	158 2 879	13 207
70 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	66 1 738	134	1 324 348	2 674	– 348	978 –	376
71 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	20	– 407	341	– 8 144	6 820	– –	28 2 589	11 592
72 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012 1000	шт.	0,12	66 43 142	114	1 324 5 177	2 272	– 5 177	859 –	5 591
73 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	20	– 309	145	– 6 171	2 898	– 846	414 2 326	9 177
74 2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	121 743 289	40	2 427 15 163	803	– 15 163	680 –	16 376
75 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,003	– 27 000	19 000	– 81	57	– –	1 213 22	111
76 2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	3,06	8 000 52	4 000	24 159	12	– 159	8 –	172
77 1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3- 4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	– 1 285	81	– 2 570	161	– 203	13 1 627	4 533
78 2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями,	шт.	2	1 103 9 414	27	2 206 18 828	54	– 18 828	336 –	20 334

2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	488 / –		488 / –		– / 70	39 / –	76
2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	14 / –		70 / –		18 825 / –	6 / –	20 331
2404-0207-4305	Ограничители перенапряжения ОР 600/28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6 275 / –		18 825 / –		259 / –	1 506 / –	280
2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00222	116 710 / –		259 / –		1 661 / –	21 / –	1 794
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	225 714 / –		1 661 / –		23 040 / –	133 / –	24 883
2404-0207-3156	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2 880 / –		23 040 / –		10 200 / –	1 843 / –	11 016
2404-0207-4501	Адаптер изолированный для закороток и заземлений С 481 Р 51177-98	шт.	8	1 275 / –		10 200 / –		153 / –	816 / 8 366	22 787
1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	60	212 / 163	46 / 11	12 733 / 9 796	2 784 / 662	19 420 / –	1 688 / –	20 974
2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0948	204 855 / –		19 420 / –		–	1 554 / 1 583	4 083
	Раздел 6 КЛ - 0,4 кВ									
1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1 374 / 1 374	– / –	2 198 / 2 198	– / –	– / –	302 / 825	2 129
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	716 / 716	– / –	1 146 / 1 146	– / –	– / –	158 / 2 879	13 207
1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	468 / 66	401 / 134	9 350 / 1 324	8 026 / 2 674	– / 348	978 / –	376
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1 738 / –		348 / –		– / –	28 / 2 589	11 592
1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	20	407 / 66	341 / 114	8 144 / 1 324	6 820 / 2 272	– / 5 177	859 / –	5 591
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000	шт.	0,12	43 142 / –		5 177 / –		– / 846	414 / 2 326	9 177
1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	20	309 / 121	145 / 40	6 171 / 2 427	2 898 / 803	– / 15 163	680 / –	16 376
2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	743 289 / –		15 163 / –		– / –	1 213 / 22	111
1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,003	27 000 / 8 000	19 000 / 4 000	81 / 24	57 / 12	– / 159	8 / –	172
2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	3,06	52 / –		159 / –		–	13 / 1 627	4 533
1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3- 4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1 285 / 1 103	81 / 27	2 570 / 2 206	161 / 54	203 / –	336 / –	20 334
2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями,	шт.	2	9 414		18 828		18 828		

	со срывными головками типа 4ПкТп-1- 16/25 ГОСТ 13781.0-86			–		–		–	1 506	
	Раздел 7 Гидроизоляция подземны х частей опор									
1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	74,28	824 / 230	19 / 2	61 173 / 17 102	1 382 / 164	42 689 / –	16 057 / 6 178	83 408
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**2 285 420**				
	Накладные расходы	**тенге**				216 712				
	Сметная прибыль	тенге				200 169				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-2	**тенге**				**2 702 301**				
	Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
	Раздел 1. Площадка водозаборных сооружений									
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,33	716 / 716	– / –	51 098 / 51 098	– / –	– / –	36 791 / 7 031	94 920
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1 355,31	31 / –	31 / 11	41 707 / –	41 707 / 14 398	– / –	10 367 / 4 166	56 240
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1 355,31	133 / 70	63 / 29	180 408 / 94 704	85 704 / 39 241	– / –	96 440 / 22 148	298 996
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	50,413	2 925 / 864	149 / 39	147 458 / 43 554	7 524 / 1 946	96 380 / –	45 045 / 15 400	207 903
9 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,034	1 002 647 / 454 971	465 147 / 139 853	34 090 / 15 469	15 815 / 4 755	2 806 / –	20 022 / 4 329	58 441
11 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,209	706 713 / 435 598	212 909 / 67 349	147 703 / 91 040	44 498 / 14 076	12 165 / –	104 065 / 20 141	271 909
13 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1813	444 970 / 326 702	97 716 / 34 280	80 673 / 59 231	17 716 / 6 215	3 726 / –	64 792 / 11 637	157 102
14 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	105,73591	2 359 / –		249 431 / –		249 431 / –	– / 19 954	269 385
15 1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,034	1 613 029 / 160 206	110 912 / 18 441	54 843 / 5 447	3 771 / 627	45 625 / –	6 013 / 4 868	65 724
16 1122-0601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,209	1 217 077 / 145 249	96 694 / 16 392	254 369 / 30 357	20 209 / 3 426	203 803 / –	33 445 / 23 025	310 839
17 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1813	814 688 / 127 060	18 301 / 386	147 703 / 23 036	3 318 / 70	121 349 / –	22 875 / 13 646	184 224
18 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,034	117 794 / 57 029	– / –	4 005 / 1 939	– / –	2 066 / –	1 920 / 474	6 399
19 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,209	91 876 / 57 043	– / –	19 202 / 11 922	– / –	7 280 / –	11 803 / 2 480	33 485
20 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1813	62 692 / 47 534	– / –	11 366 / 8 618	– / –	2 748 / –	8 532 / 1 592	21 490
21 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	401 265 / 254 898	131 633 / 36 163	9 831 / 6 245	3 225 / 886	361 / –	7 060 / 1 351	18 242
22 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	24,745	1 512 / –		37 414 / –		37 414 / –	– / 2 993	
23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км	0,01	302 300	93 000	3 023	930	56	2 266	5 712

	Укладка НР = 99 %	трубопровода		—	—	—	—	—	423	
		м	10,1	203 700	25 200	2 037	252	—	—	6 327
				580		5 858		5 858		
[illegible] 0603-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;			—	—	—	—	—	469	
[illegible] 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	2 604	174	18 229	1 215	3 315	14 097	34 912
				1 957	77	13 699	540	—	2 586	
		шт.	2	80 918		161 836		161 836	—	174 783
[illegible] 2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			—	—	—	—	—	12 947	
27 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1 774	74	14 192	595	2 643	11 107	27 323
				1 369	33	10 954	265	—	2 024	
		задвижка или клапан	3	1 735	74	5 204	223	991	4 048	9 992
29 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %			1 330	33	3 990	99	—	740	
		задвижка или клапан	4	1 060	25	4 241	99	699	3 452	8 308
31 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %			861	11	3 443	44	—	615	
		шт.	4	27 339		109 356		109 356	—	118 104
32 2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			—	—	—	—	—	8 748	
		шт.	2	55 529	50	111 057	99	107 673	3 296	123 501
33 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %			1 643	22	3 285	44	—	9 148	
		т фасонных частей	0,1268	882 744	451 798	111 932	57 288	2 385	67 279	193 548
34 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %			412 137	123 817	52 259	15 700	—	14 337	
		шт.	4	5 408		21 632		21 632	—	23 363
35 2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 150мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	1 731	
		шт.	6	2 479		14 874		14 874	—	16 064
36 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	1 190	
		шт.	3	5 408		16 224		16 224	—	17 522
37 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 80мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	1 298	
		шт.	2	5 408		10 816		10 816	—	11 681
38 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	865	
		шт.	4	2 479		9 916		9 916	—	10 709
39 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	793	
		шт.	2	3 703		7 406		7 406	—	7 998
40 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80			—		—		—	592	
		шт.	2	3 245		6 490		6 490	—	7 009
41 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			—		—		—	519	
		шт.	7	6 669		46 683		46 683	—	50 418
42 2302-0103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			—		—		—	3 735	
		шт.	8	3 019		24 152		24 152	—	26 084
43 2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80			—		—		—	1 932	
		шт.	1	4 918		4 918		4 918	—	5 311
44 2302-0103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67			—		—		—	393	
		шт.	2	2 464		4 928		4 928	—	5 322
45 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67			—	—	—		—	394	
		км трубопровода	0,001	496 000	190 000	496	190	1	355	919
46 1122-0501-0107	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка НР = 99 %									

[illegible] 2301-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,01	305 000 6 410	54 000	305 6 474	54	6 474	–	6 992
[illegible] 1122-0501-0107	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	– 496 667	190 000	– 596	228	– 1	518 428	1 106
[illegible] 2301-0501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,212	305 833 5 166	54 167	367 6 261	65	– 6 261	82 –	6 762
[illegible] 1122-0501-0106	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	– 464 375	168 750	– 743	270	– 1	501 543	1 389
61 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,616	295 000 4 150	47 500	472 6 706	76	– 6 706	103 –	7 242
62 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,5	– 249	240	– 11 813	11 409	– 4	536 2 315	15 258
63 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	85,5	8 141	59	400 12 056	2 815	– –	1 130 –	13 020
54 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,27	– 187	178	– 6 221	5 925	– –	964 1 157	7 968
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,97	9 1 648	39 –	296 14 786	1 311 –	– –	590 10 646	27 467
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,23	1 648 716	– –	14 786 3 030	– –	– –	2 035 2 182	5 629
57 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,01	716 31	– 31	3 030 1 170	– 1 170	– –	417 291	1 578
58 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38,01	– 133	11 63	– 5 060	404 2 404	– –	117 2 705	8 386
61 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	70 18 073	29	2 656 72 292	1 101	– 72 292	621 –	78 075
62 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 23 651		– 47 302		– 47 302	5 783 –	51 086
63 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	– 11 894		– 47 576		– 47 576	3 784 –	51 382
64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 15 796		– 31 592		– 31 592	3 806 –	34 119
65 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	– 15 796		– 63 184		– 63 184	2 527 –	68 239
66 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 22 753		– 45 506		– 45 506	5 055 –	49 146
67 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 22 753		– 45 506		– 45 506	3 640 –	49 146
68 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	– 23 477		– 93 908		– 93 908	3 640 –	101 421
69 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 35 544		– 71 088		– 71 088	7 513 –	76 775
				–		–		–	5 687	

2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5 042		–		–	2 420	
2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4 601		27 606		27 606	–	29 814
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5 042		5 042		5 042	2 208	5 445
74 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 601		4 601		4 601	403	4 969
75 1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,52	48 533	9 777	25 237	5 084	11 766	388	38 215
76 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16 090	3 619	8 367	1 882	–	2 831	
77 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11 050		11 050		11 050	–	11 934
78 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 889		10 889		10 889	884	11 766
79 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9 851		9 851		9 851	871	10 639
80 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	5 042		5 042		5 042	788	5 445
81 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	62	6 895		62 055		62 055	403	67 019
82 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,18	599		37 138		37 138	4 964	40 109
83 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,8	23 972	2 072	4 315	373	3 003	2 971	5 674
84 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,76	5 217 4 940 720 16 820 1 044	394 1 463 613 1 047 200	939 13 832 2 016 29 603 1 837	71 4 096 1 716 1 843 352	– 7 720 – 25 923 –	420 3 471 1 384 1 992 2 528	18 687 34 123
	Раздел 2 Поселковая водопроводная сеть									
97 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,712	91 875	–	65 415	–	24 802	40 207	114 072
98 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,883	57 041 62 694	– –	40 613 368 827	– –	– 89 182	8 450 276 849	697 330
116 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	47 534 2 479	–	279 645 24 790	–	– 24 790	51 654 –	26 773
117 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5 408		16 224		– 16 224	1 983 –	17 522
118 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	35	2 479		86 765		– 86 765	1 298 –	93 706
119 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	173	1 224	804	211 666	139 041	– –	6 941 107 724	344 941
120 2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	420 912	209	72 625 8 208	36 187	– 8 208	25 551 –	8 865
				–		–		–	657	

		PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
	2302-0301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	163	– 831		– 135 453		– 135 453	73 –	146 289
	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	– 882 800	452 000	– 2 207	1 130	– 47	10 836 1 327	3 817
124	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм x 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	412 000 2 090	124 000	1 030 2 090	310	– 2 090	283 –	2 257
125	2302-0103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	3	– 6 669		– 20 007		– 20 007	167 –	21 608
127	2302-0103-0508	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 12816-80	шт.	12	– 2 520		– 30 240		– 30 240	1 601 –	32 659
128	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– 1 808		– 3 616		– 3 616	2 419 –	3 905
129	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	– 3 245		– 9 735		– 9 735	289 –	10 514
130	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	– 1 545		– 146 775		– 146 775	779 –	158 517
131	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	– 755		– 9 060		– 9 060	11 742 –	9 785
132	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	– 694		– 1 388		– 1 388	725 –	1 499
133	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	– 3 703		– 3 703		– 3 703	111 –	3 999
134	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	– 2 156		– 2 156		– 2 156	296 –	2 328
135	2302-0103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	– 4 918		– 4 918		– 4 918	172 –	5 311
136	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	– 2 464		– 2 464		– 2 464	393 –	2 661
137	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	– 1 931		– 7 724		– 7 724	197 –	8 342
138	1122-0501-0107	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	– 531 667	190 000	– 319	114	– 22	618 213	575
139	2301-0501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	305 000 6 410	53 333	183 3 846	32	– 3 846	43 –	4 154
140	1122-0501-0106	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0386	– 489 404	170 907	– 18 891	6 597	– 901	308 13 079	34 528
141	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,6	295 155 4 150	47 098	11 393 160 190	1 818	– 160 190	2 558 –	173 005
142	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	– 400 000	130 000	– 80	26	– 3	12 815 57	148
143	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для	м	0,2	255 000 2 139	35 000	51 428	7	– 428	11 –	462

	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	401 667 / –	131 667	241 / –	79	9 / –	173 / 34	447
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	2 665 / 255 000	36 667	1 599 / 153	22	1 599 / –	– / 33	1 727
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1 224 / –	804	8 565 / –	5 626	– / –	4 359 / 128	13 958
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2 870 / 420	209	20 090 / 2 939	1 464	20 090 / –	– / 1 034	21 697
	Знаки указательные пожарного гидранта	шт.	28	827 / –		23 156 / –		23 156 / –	– / 1 607	25 008
149 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	482,98	249 / –	240	120 112 / –	116 007	43 / –	23 531 / 1 852	155 134
150 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	869,36	141 / 8	59	122 580 / 4 062	28 620	– / –	– / 11 491	132 386
153 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,01	716 / –	–	30 811 / –	–	– / –	22 184 / 9 806	57 235
154 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	386,48	31 / 716	31 / –	11 893 / 30 811	11 893 / –	– / –	2 956 / 4 240	16 037
155 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	386,48	133 / –	63 / 11	51 445 / –	24 439 / 4 106	– / –	27 501 / 1 188	85 262
169 1123-0801-0101	Колодцы прямоугольные сборные железобетонные односекционные. Устройство НР = 99 %	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	5,12	74 846	6 118	383 211	31 326	327 025	32 342	448 797
170 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5 042 / 4 855	1 525	5 042 / 24 860	7 809	5 042 / –	– / 33 244	5 445
171 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 601 / –		4 601 / –		4 601 / –	– / 403	4 969
174 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,7	23 972 / –	2 073	40 752 / –	3 524	28 357 / –	8 878 / 368	53 600
175 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	28,47	4 940 / 5 218	1 463 / 397	140 631 / 8 871	41 643 / 675	78 491 / –	35 288 / 3 970	189 993
176 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	17,9	16 820 / 720	1 047 / 613	301 071 / 20 497	18 739 / 17 447	263 652 / –	20 257 / 14 074	347 034
	Раздел 3 Подводки к границам потребителей			1 044	200	18 680	3 580	–	25 706	
181 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	624,01	716 / –	–	447 018 / –	–	– / –	321 853 / 61 510	830 381
182 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11 856,24	31 / 716	31 / –	364 853 / 447 018	364 853 / –	– / –	90 684 / 36 443	491 980
187 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0135	248 074 / –	64 889 / 11	3 349 / –	876 / 125 950	21 / –	2 661 / 481	6 491
188 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	13,635	263 / 181 630	17 481	3 586 / 2 452	236	3 586 / –	– / 287	3 873

[illegible]	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0965	263 813 187 948	73 378 19 689	25 458 18 137	1 900	– 40 838	3 624 –	44 105
[illegible]	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	97,465	419 –		40 838 –		–	3 267	297 349
[illegible] 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8;	км трубопровода	3,4975	41 072 38 028	– –	143 651 133 002	– –	10 649 –	131 672 22 026	11 691
[illegible] 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,11	51 345 47 536	– –	5 648 5 229	– –	419 –	5 177 866	636 610
193 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	163	3 176 438	25 11	517 745 71 374	4 042 1 798	442 329 –	71 709 47 166	23 706
197 1122-0501-0105	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0326	385 215 254 908	130 215 36 104	12 558 8 310	4 245 1 177	3 –	9 392 1 756	57 811
198 2301-0501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,6	1 642 –		53 529 –		53 529 –	– 4 282	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**7 286 281**				
	Накладные расходы	**тенге**				1 881 796				
	Сметная прибыль	тенге				733 436				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**				**9 901 513**				
	Локальная смета № 6-2-1. Выгреб 3 м3									
1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13,44	24 –	24 10	322 –	322 129	– –	93 33	448
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	26,88	21 –	21 8	558 –	558 224	– –	161 58	777
3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,46	191 8	182 50	2 762 122	2 637 721	3 –	607 270	3 639
4 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,03	433 –		11 271 –		– –	– 902	12 173
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	14,46	19 3	16 6	276 41	232 92	3 –	96 30	402
6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72%	м3 грунта	22,76	144 8	136 34	3 277 173	3 104 767	– –	677 316	4 270
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,12	1 828 1 828	– –	7 530 7 530	– –	– –	5 422 1 036	13 988
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,69	794 794	– –	2 136 2 136	– –	– –	1 538 294	3 968
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,19	32 –	32 12	773 –	773 285	– –	205 78	1 056
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,19	144 77	66 32	3 481 1 873	1 608 777	– –	1 908 431	5 820
11 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13,44	24 –	24 10	322 –	322 129	– –	93 33	448
12 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка	м3 грунта	13,44	21	21	279	279	–	81	389

	Бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %			–	8	–	112	–	29	
14 2101-0201-2103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,1	37 231	6 577	78 185	13 812	41 583	28 124	114 814
15 2104-0301-2103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 852 8 911	2 675	22 790 8 911	5 618	– 8 911	8 505 –	9 624
16 2104-0301-0001	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	– 3 811		– 3 811		– 3 811	713 –	4 116
17 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 19 663		– 19 663		– 19 663	305 –	21 236
18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 19 663		– 19 663		– 19 663	1 573 –	21 236
19 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 25 917		– 25 917		– 25 917	1 573 –	27 990
20 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 23 651		– 23 651		– 23 651	2 073 –	25 543
21 2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП-40 ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	– 23 854		– 1 574		– 1 574	1 892 –	1 700
22 2106-0304-0501	Стремянка С2	т	0,01708	– 632 008		– 10 795		– 10 795	126 –	11 659
23 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	– 14 845		– 14 845		– 14 845	864 –	16 033
24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00764	– 387 173	1 178	– 2 958	9	– 1 249	1 188 1 551	4 870
25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	222 513 852	524 19	1 700 10 226	4 233	– 6 930	361 2 876	14 150
26 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	255 8 909	2 1 532	3 063 4 722	29 812	– 3 487	1 048 728	5 886
27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,53	798 32 602	679 1 074	423 17 279	360 569	– 16 097	436 665	19 380
28 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1 157 1 890 000	223 86 000	613 1 890	118 86	– 1 464	1 436 362	2 432
29 1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	340 000 3 821	26 000 42	340 3 821	26 42	– 3 218	180 562	4 734
				561	12	561	12	–	351	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**280 898**				
	Накладные расходы	**тенге**				45 749				
	Сметная прибыль	**тенге**				26 134				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-1	**тенге**				**352 781**				
	Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территорий									
	Раздел 1. Земляные работы									
1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	500	39 –	39 14	19 508 –	19 508 7 193	– –	5 179 1 975	26 662
2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	500	36	36	18 061	18 061	–	4 794	24 683

	(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %									
1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	389	– / 155	13 / 148	– / 60 392	6 659 / 57 664	– / 61	1 828 / 13 272	79 557
4 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	700,2	7 / 262	41	2 667 / 183 452	15 767	– / –	5 893 / –	198 128
5 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	500	– / 39	39	– / 19 508	19 508	– / –	14 676 / 5 179	26 662
6 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	500	– / 36	14 / 36	– / 18 061	7 193 / 18 061	– / –	1 975 / 4 794	24 683
7 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1 596	– / 181	13 / 177	– / 288 207	6 659 / 282 968	– / –	1 828 / 64 600	381 032
8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1 596	3 / 69	53 / 69	5 239 / 110 081	84 483 / 110 081	– / –	28 225 / 31 009	152 377
9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1 596	– / 7	27 / 7	– / 10 574	43 068 / 10 574	– / –	11 287 / 2 302	13 906
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие									
10 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 38	2 / 38	– / 16 756	3 197 / 16 756	– / –	1 030 / 4 164	22 594
11 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 35	13 / 35	– / 15 513	5 784 / 15 513	– / –	1 674 / 3 856	20 919
12 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, под корыто НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 39	12 / 39	– / 17 401	5 355 / 17 401	– / –	1 550 / 4 620	23 783
13 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 36	14 / 36	– / 16 110	6 416 / 16 110	– / –	1 762 / 4 277	22 018
14 1101-0201-0101	Грунты 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	446	– / 144	13 / 66	– / 64 180	5 940 / 29 644	– / –	1 631 / 35 175	107 303
15 1101-0201-0001	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	334,5	77 / 2 561	32 / 991	34 536 / 856 603	14 318 / 331 359	– / 485 891	7 948 / 114 228	1 048 497
16 1101-0201-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	446	118 / 9 522	199 / 1 477	39 353 / 4 246 855	66 414 / 658 581	– / 3 499 356	77 666 / 253 468	4 860 349
	Раздел 3 Отмостка									
17 1101-0101-1004	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	м2 покрытия	100	2 470	157	247 039	15 682	204 152	30 329	299 557
18 1101-0101-0101	Отмостка бетонная бетон В 12,5. Устройство НР = 91 %	м3	10	272 / 20 845	51 / 1 047	27 205 / 208 445	5 060 / 10 468	– / 187 541	22 189 / 11 316	237 342
19 1101-0101-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1 044 / 1 220	200 / 3	10 436 / 122 016	1 999 / 265	– / 106 631	17 581 / 16 424	149 515
20 1101-0101-0104	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	100	151 / 382	1 / –	15 120 / 38 200	87 / –	– / 33 328	11 075 / 5 262	46 939
	Раздел 4 Озеленение									
21 1101-0101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом НР = 88%	м2	8 414	49 / 10	– / 10	4 872 / 80 312	– / 80 312	– / –	3 477 / 24 397	113 086
				–	3	–	27 724	–	8 377	

	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88%	м2	8 414	30	1	256 206	4 640	–	39 871
					239	149	2 010 394	1 252 313	357 427	576 351	2 793 685
	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	8 414	48	30	400 654	254 290	–	206 940
					1 346	72	131 918	7 032	36 027	80 289	229 184
24	1147-0104-0103	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	98	907	24	88 859	2 378	–	16 977
					2 298	784	225 242	76 823	12 869	139 820	384 267
25	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	98	1 383	238	135 550	23 336	–	29 205
					6 903		552 240		552 240	–	586 419
26	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	80	–		–		–	44 179
					6 211		111 798		111 798	–	120 742
27	2501-0103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	18	–		–		–	8 944
					391	65	25 394	4 241	–	19 877	48 693
28	1147-0102-0106	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	65	325	22	21 153	1 434	–	3 622
					798	65	51 900	4 241	13 643	31 196	89 744
29	1147-0102-0108	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	65	523	22	34 016	1 434	–	6 648
					939	141	61 036	9 180	7 692	40 505	109 664
30	1147-0103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР = 88 %	шт.	65	679	29	44 164	1 864	–	8 123
					194		12 610		12 610	–	13 619
31	2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	65	–		–		–	1 009
					540	59	13 495	1 468	1 978	9 280	24 597
32	1147-0106-0103	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	25	402	20	10 049	496	–	1 822
					228	60	5 705	1 494	78	3 904	10 378
33	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	25	165	12	4 133	303	–	769
					966		24 150		24 150	–	26 082
34	2501-0204-4302	Черемуха обыкновенная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	25	–		–		–	1 932
		Раздел 5 Малые архитектурные формы									
35	8601-0302-0104	Скамья, тип С4 НР = 90 %	шт.	6	20 278	185	121 668	1 110	87 470	48 141	183 394
					8 848	67	53 088	402	–	13 885	
36	8601-0303-0103	Урна, тип 4 НР = 118 %	шт.	6	8 376	416	50 256	2 496	18 086	35 273	92 371
					4 945	37	29 670	222	–	6 832	
		Раздел 6 Ограждение									
37	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м огражд	530	2 619	954	1 387 626	505 620	84 614	1 331 381	2 817 957
					1 618	335	857 614	177 353	–	206 738	
38	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8	17 373		222 374		222 374	–	240 164
					–		–		–	11 790	
39	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	20,781	49 119	9 830	1 020 737	203 579	87 519	533 411	1 690 360
					37 965	2	788 966	58	–	155 318	
41	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0166547	253 879		258 107		258 107	–	278 756
					–		–		–	20 939	
42	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,841	225 714		1 995 537		1 995 537	–	2 155 180
					–		–		–	100 944	
43	1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	1 055,18	314	10	331 388	11 613	11 790	515 908	890 950

	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	25 042							
	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	20 002 9 136							
46	2110-0103-0101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1 068,48	8 996 1 026							
47	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка НР = 118 %	м оград	540	1 58							
48	2105-0307-9910	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	кг	205,2	96 29							
49	2106-0405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118- 2012	т	0,0066	553 45							
50	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	519,525								
51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	519,525								
		Раздел 7 Площадка под КТПН-10/0,4 кВ										
52	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	3,264		13						
53	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16,32		1 0 1 479	88 18 388	91 3 898	8 808	1 818	18 738	
54	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,5	7 18 2 78 4 38	606 2 479	6 881 8 737	1 818 4 957	1 818	1 818 4 957	18 738	
55	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1 17 21 8	901	2 351 29 239	1 802	48 838	1 881	91 878	
56	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358			–			2 348		
57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	8 74 2 40 1 63	19 2 –	9 883 2 763 4 417	224 26 –	6 896 – –	2 884 998 3 180	18 478 8 208	
58	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,9	1 5 23 1 44	– 67	4 417 288	– 133	– –	608 158	482	
59	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2	78 47	32 1 547	155 18 325	64 2 321	– 11 440	36 5 239	25 449	
60	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	12 2 3 0 43 20 3 18	673 1 128	4 564 62 986	1 009 3 498	– 56 713	1 885 3 159	71 437	
61	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	95	225	2 775	696	–	5 292		
		Раздел 8 Ограждение КТПН-10/0,4 кВ			2 9 68	986	62 323	20 711	5 709	51 502	122 931	
62	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка НР = 118 %	м оград	21	17 10 7 98	369 29	35 903 798	7 743 29	– 42	9 106 863	1 794	
63	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических	шт.	1								

	оградах и оградах из панелей НР = 118 %			727	4	727	4	–	133	
64	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	1 260		28 350		28 350	–	30 618
65	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,54	– 317		– 171		– 171	2 268 –	185
66	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0797	– 281 979		– 22 474		– 22 474	14 –	24 272
67	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	– 195 698		– 450		– 450	1 798 –	486
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	– 201 618		– 903		– 903	36 –	975
69	2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00111	– 1 544 557		– 1 714		– 1 714	72 –	1 851
70	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	34,45	– 464		– 15 985		– 15 985	137 –	17 264
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,09	– 488	26	– 6 385	340	– 5 509	1 279 431	7 361
					41	7	536	89	–	545	
72	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	13,09	93	2	1 221	21	887	219	1 555
					24	0	313	4	–	115	
		Раздел 9 Основание под ДЭС									
73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,033	1 523	–	1 573	–	–	1 133	2 922
					1 523	–	1 573	–	–	216	
74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,191	796	–	152	–	–	109	282
					796	–	152	–	–	21	
75	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,42	8 902	1 529	3 739	642	2 762	577	4 661
					798	679	335	285	–	345	
76	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона кл В15 НР = 91%	м3	1,26	35 053	475	44 167	599	39 921	3 510	51 491
					2 894	167	3 647	210	–	3 814	
77	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0254	18 504	945	470	24	7	407	947
					17 283	315	439	8	–	70	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0254	196 378		4 988		4 988	–	5 387
79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,6	– 852	19	– 10 737	245	– 7 276	399 3 020	14 858
					255	2	3 216	31	–	1 101	
80	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	8 908	1 531	8 017	1 378	5 921	1 236	9 993
					798	679	718	611	–	740	
81	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под отмостку В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32 601	1 072	29 341	965	27 335	1 128	32 907
					1 157	221	1 041	199	–	2 438	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**18 099 172**				
		Накладные расходы	**тенге**				4 739 861				
		Сметная прибыль	**тенге**				1 827 123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-1	**тенге**				**24 666 156**				

Стоимость оборудования	тенге	6 016 358
Итого по Акту	тенге	49 006 107
Временные здания и сооружения 2%	тенге	980 122
Итого с временными	тенге	49 986 229
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	1 484 591
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	тенге	51 470 820
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	1 029 416
Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге	58 616 595
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР (67% от СМР)	тенге	41 165 424,30
Итого в текущих ценах 2020г, МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР (33% от СМР)	тенге	21 043 419,08
Коэффициент договорной цены	тенге	55 994 927,37
НДС(12%)	тенге	6 719 391,28
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	62 714 318,66

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ **Кранина О.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Строиинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**